

2.1.1.1.1.206

ÍNDICE:

PÁGINA

| | |
|---|-----------|
| MISIÓN: | 4 |
| VISIÓN: | 4 |
| FUNCIÓN: 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5 |
| SUBFUNCIÓN: 2.1.1.- ORDENACIÓN DE DESECHOS | 5 |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | 5 |
| SUBFUNCIÓN: 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 6 |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | 6 |
| FUNCIÓN: 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 7 |
| SUBFUNCIÓN: 2.2.1.- URBANIZACIÓN | 7 |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | 7 |
| SUBFUNCIÓN: 2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA | 10 |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | 10 |

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 2.4.- RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES.....11

SUBFUNCIÓN: 2.4.2.- CULTURA.....11

PROYECTOS DE INVERSIÓN:11

FUNCIÓN: 2.6- PROTECCIÓN SOCIAL.....12

SUBFUNCIÓN: 2.6.8.- OTROS GRUPOS VULNERABLES.....12

PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:

PROMOVER Y FORTALECER LA IGUALDAD ENTRE PERSONAS PARA INCORPORAR LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA.....12

PROYECTOS DE INVERSIÓN:13

FUNCIÓN: 3.5.- TRANSPORTE.....14

SUBFUNCIÓN: 3.5.1.- TRANSPORTE POR CARRETERA.....14

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:14

INDICADORES DE RESULTADOS

PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1.1.1.1.206

COMPARATIVO-PRESUPUESTO DEVENGADO

ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL

ANEXOS

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS (PTO2025-53)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2025-54)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2025-54.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2025-55)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2025-55.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (PTO2025-56).

2.1.1.1.1.206

MISIÓN:

Construir y mantener en óptimas condiciones la infraestructura pública necesaria, para contribuir al bienestar de la población chiapaneca.

VISIÓN:

Somos una institución libre de corrupción, honesta, útil y eficiente en su gestión rectora del sector, trabajando en equipo, con claridad de rumbo, ritmo y estrategia para impulsar la infraestructura productiva y social del estado.

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 2.1.1.- ORDENACIÓN DE DESECHOS

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN.

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

| EJE | TEMA | POLÍTICA PÚBLICA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|---------------------------------------|---|---|--|
| 4. Chiapas con prosperidad compartida | 4.2. Infraestructura para el desarrollo | 4.2.2. Infraestructura de servicios básicos | 045 Programa de modernización de edificios y espacios públicos |

Objetivo: Dotar espacios para el manejo adecuado de los residuos para asegurar un destino final y minimizar el impacto ambiental.

Principales comentarios: Con el propósito de fomentar el manejo de los residuos urbanos, se tiene en proceso la siguiente obra:

- ✓ Construcción del **Relleño Sanitario** en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo (tramo Km. 2+100 de la carretera estatal número 101), con un avance de 28.52 %

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN.

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

| EJE | TEMA | POLÍTICA PÚBLICA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------|
| 4. Chiapas con prosperidad compartida | 4.2. Infraestructura para el desarrollo | 4.2.2. Infraestructura de servicios básicos | 039 Programa de vialidades |

Objetivo: Aumentar la cobertura de servicios básicos, mediante infraestructura de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Principales comentarios: Con el propósito de dotar infraestructura hidráulica, se concluyó la siguiente obra:

- ***Construcción del drenaje sanitario del periférico sur poniente desde el parque del ISSSTE hasta la calle 15a. poniente sur del municipio de Tuxtla Gutiérrez;*** beneficiando a 781 personas (419 mujeres y 362 hombres).

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 2.2.1.- URBANIZACIÓN

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN.

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

| EJE | TEMA | POLÍTICA PÚBLICA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 4. Chiapas con prosperidad compartida | 4.2. Infraestructura para el desarrollo | 4.2.1. Planeación urbana y movilidad | 039 Programa de vialidades |

Objetivo: Fortalecer la infraestructura vial para ofrecer una movilidad accesible, sostenible y adaptativo, para contribuir al desarrollo urbano del estado.

Principales comentarios: A través del **Programa de rehabilitación de calles y avenidas**, se fortalece el desarrollo del estado con obras para el mejoramiento de la movilidad e imagen urbana, de las que se concluyeron las siguientes obras:

- ✓ Construcción de la **pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 480 ml. de la calle 66a. sur oriente entre carretera al Copalar y prolongación de la 7a. avenida sur oriente y 359.10 ml. de la prolongación 7a. avenida sur oriente entre calle 66a. sur oriente y acceso a la Universidad Rosario Castellanos (CRESUR)** del municipio de Comitán de Domínguez; beneficiando a 166,178 personas (84,750 mujeres y 81,428 hombres).
- ✓ Construcción de la **pavimentación de la calle Laguna de Montebello desde el boulevard Laguitos hasta el entronque con el libramiento norte poniente** en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (**construcción 2a. etapa**) y **calle río Lagartero entre calle Laguna de Montebello y calle Cascadas de Agua**; beneficiando a 1,125 personas (540 mujeres y 585 hombres).

2.1.1.1.1.206

Por otra parte, se concluyó la siguiente obra:

- ✓ **Mejoramiento Integral de Imagen Urbana y Turística del Boulevard Mariano Matamoros de la calle 1a. Oriente a la 1a. Poniente en la localidad Puerto Arista del municipio de Tonalá (Reconstrucción);** beneficiando a 569,912 personas (288,375 mujeres y 281,537 hombres).

Asimismo, se tiene en proceso las siguientes:

- ✓ Construcción de la **pavimentación de la calle Juspi entre la calle Coahuila y calle Río Suchiapa, tramo del Km. 0+000 al Km. 0+407.60** en la cabecera municipal de Reforma, con un avance del 42 %
- ✓ Construcción de la **pavimentación de la Calzada de los Doctores (Desde el inicio de la privada de los Doctores hasta el final de la calle), tramo del km. 0+000 al km. 471.62,** en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, con un avance del 22.50 %
- ✓ Construcción de la **pavimentación de la calle Primera Avenida Sur Oriente entre calle Central y calle cuarta Oriente Sur, y calle Central y calle Cuarta Oriente sur entre Primera Avenida Sur Oriente y Avenida Central Oriente,** en la localidad Copoya del municipio de Tuxtla Gutiérrez, con un avance del 18 %

2.1.1.1.1.206

| EJE | TEMA | POLÍTICA PÚBLICA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 4. Chiapas con prosperidad compartida | 4.2. Infraestructura para el desarrollo | 4.2.3. Infraestructura humanista con respeto al medio ambiente | 045 Programa de modernización de edificios y espacios públicos |

Objetivo: Fortalecer las condiciones de los edificios públicos, mediante acciones de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de los servicios de gobierno, que permita ofrecer espacios adecuados, accesibles y funcionales.

Principales comentarios: Para conservar los edificios públicos, se concluyeron las siguientes obras:

- ✓ **Vivero de la Secretaría de Infraestructura** (Reconstrucción); beneficiando a 538,854 personas (281,799 mujeres y 257,055 hombres).
- ✓ **Oficinas auxiliares de la Secretaría General de Gobierno** en Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación 3a. etapa); beneficiando a 583,400 personas (305,750 mujeres y 277,650 hombres).

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

| EJE | TEMA | POLÍTICA PÚBLICA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|---------------------------------------|---|---|------------------------------|
| 4. Chiapas con prosperidad compartida | 4.2. Infraestructura para el desarrollo | 4.2.2. Infraestructura de servicios básicos | 050 Programa de agua potable |

Objetivo: Ampliar la cobertura del servicio de agua potable en zonas prioritarias con carencias de acceso en las localidades con alto grado de rezago social.

Principales comentarios: Con el propósito de dotar infraestructura de agua potable, se tiene en proceso el siguiente proyecto:

- ✓ ***Supervisión de los procesos de integración, ejecución y gestión de los proyectos de infraestructura hidráulica***, con un avance del 29.72 %

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 2.4.- RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN: 2.4.2.- CULTURA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

| EJE | TEMA | POLÍTICA PÚBLICA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 4. Chiapas con prosperidad compartida | 4.2. Infraestructura para el desarrollo | 4.2.3. Infraestructura humanista con respeto al medio ambiente | 045 Programa de modernización de edificios y espacios públicos |

Objetivo: Conservar los inmuebles que ofrecen la realización de presentaciones en artes escénicas, y de espacios públicos de recreación, investigación y conservación de la fauna.

Principales comentarios: Con el propósito de brindar de manera adecuada sus servicios, se tiene en proceso la siguiente obra:

- ✓ ***Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa Estebanel*** en Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción de áreas de vestíbulo y mezzanine), con un avance del 81 %

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 2.6.- PROTECCIÓN SOCIAL

SUBFUNCIÓN: 2.6.8.- OTROS GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN.

PROYECTO DE GASTO CORRIENTE:

| EJE | TEMA | POLÍTICA PÚBLICA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|---------------------------------------|---|--|---|
| 4. Chiapas con prosperidad compartida | 4.2. Infraestructura para el desarrollo | 4.2.3. Infraestructura humanista con respeto al medio ambiente | 020 Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género |

Promover y fortalecer la igualdad entre personas para incorporar la perspectiva de género al interior de la Secretaría.

Con el objetivo de dar cumplimiento a las estrategias y políticas públicas en materia de igualdad e inclusión de género, en el marco de la conmemoración del ***Día Internacional de la Mujer***, se llevó a cabo **un evento** denominado ***Semana de la Mujer con Humanismo***, en el cual se realizaron **dos acciones** para promover la igualdad de género mediante actividades de recreación tales como:

- ✓ Talleres de emprendimiento, activación física, pláticas de salud y bienestar, y mercadito emprendedoras; orientados a 233 servidoras públicas de este ente público.
- ✓ Torneo de fútbol 7, en las instalaciones del vivero de esta secretaría, en el marco de la celebración del ***Día del Padre***, en el que tuvo la participación de 275 servidores públicos.

2.1.1.1.1.206

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

| EJE | TEMA | POLÍTICA PÚBLICA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 4. Chiapas con prosperidad compartida | 4.2. Infraestructura para el desarrollo | 4.2.3. Infraestructura humanista con respeto al medio ambiente | 045 Programa de modernización de edificios y espacios públicos |

En materia de inclusión social se tiene en proceso las siguientes obras:

- ✓ Reconstrucción del **Centro de Desarrollo Integral para la atención inmediata en la cabecera municipal de Berriozábal**, con un avance del 40 %
- ✓ Reconstrucción de las **Oficinas administrativas y operativas del DIF del Estado de Chiapas en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez**, con un avance del 35 %

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 3.5.- TRANSPORTE.

SUBFUNCIÓN: 3.5.1- TRANSPORTE POR CARRETERA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

| EJE | TEMA | POLÍTICA PÚBLICA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 4. Chiapas con prosperidad compartida | 4.2. Infraestructura para el desarrollo | 4.2.3. Infraestructura humanista con respeto al medio ambiente | 041 Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras |

Objetivo: Modernizar y ampliar las carreteras alimentadoras que contribuya al ordenamiento territorial y urbano.

Principales comentarios: Se tiene en proceso la **construcción de la Autopista Palenque - San Cristóbal**, con un avance del 2.50 %

Asimismo, se tiene en proceso la elaboración de proyectos ejecutivos, estudios y dictámenes de riesgos de la Autopista Palenque - San Cristóbal de las Casas, consistente en los siguientes:

- ✓ **Proyectos ejecutivos para la construcción del tercer carril y rampas de emergencia de la Autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul - Tenango del km 48+000 al 95+500 y ramal Ocosingo (16 kms), con un avance del 35 %**

2.1.1.1.1.206

- ✓ *Proyectos ejecutivos para la construcción de la autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul – Tenango del km 48+000 al 95+500 y Ramal Ocosingo (16 kms) plazas de cobro (km 9+450 y km 93+600), con un avance del 30 %*
- ✓ *Estudio y proyecto ejecutivo de tres puentes (Bascán km 21+270, Tulijá km 38+200 y Ramal Tulijá km 39+620), 1 Viaducto km 27+130, 5 PIVS (PIVS km 23+020, 36+960, 40+228, 44+928, y 46+608) y 2 PSVS (PSVS km 42+010 y 48+514) en la Autopista Palenque – Ocosingo, con un avance del 30 %*
- ✓ *Estudios ambientales de la construcción de la Autopista Carretera Palenque Ocosingo (tramo Km. 0+000 al Km. 95+000) y Ramal Ocosingo 16.28 km, con un avance del 49 %*
- ✓ *Análisis y dictamen de riesgo para el proyecto de la Autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul – Tenango del km. 48+000 al 95+500 y ramal Ocosingo (16 kms), con un avance del 35 %*
- ✓ *Estudios, trámites y proyecto ante la CONAGUA de los escurrimientos y cauces que intervienen en la Autopista Palenque - Ocosingo del cadenamiento Km. 0+000 al cadenamiento Km. 49+000, con un avance del 70 %*
- ✓ *Levantamientos y estudios de exploración especializados de vestigios arqueológicos, determinación de sus condiciones y ubicación georreferenciada, así como la gestión, seguimiento y verificación conjunta ante el INAH, en la trayectoria de la Autopista Palenque - Ocosingo, km 0+000 al 49+000, con un avance del 55 %*


Mtro. Hermilo Bedrán Ruíz
Subsecretario de Planeación y Programación


L.A.E. Celso Clemente Márquez
Director de Control y Evaluación

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|------------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORDENACIÓN DE DESECHOS | | | | | | | | 0.00 | 15 620 164.05 | 6 830 300.01 | | | | | |
| B001 | 6.2 | PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (TRAMO KM 2+100 DE LA CARRETERA ESTATAL NÚMERO 101) (CONSTRUCCIÓN) | | | | | | 0.00 | 15 620 164.05 | 6 830 300.01 | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de infraestructura de relleno sanitario construido | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de relleno sanitario | Metro Cuadrado | 14 275.75 | 14 275.75 | 4 071.44 | 28.52 | | | | | | | | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B001 | Relleno Sanitario en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo (Tramo Km 2+100 de la Carretera Estatal Número 101) (Construcción) | El avance que presenta es de acuerdo al plazo de ejecución programado |

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-------|--------|---------|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | 180 743 659.41 | 163 934 814.71 | 806 248.38 | | | | | |
| B001 | 6.2 | DREN PLUVIAL DEL BOULEVARD PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ Porcentaje de infraestructura de drenaje pluvial construido Porcentaje de construcción de drenaje pluvial | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 9 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| B001 | 6.2 | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DEL PERIFÉRICO SUR PONIENTE DESDE EL PARQUE DEL ISSSTE HASTA LA CALLE 15A. PONIENTE SUR DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN) Porcentaje de infraestructura de drenaje sanitario construido Porcentaje de metros cuadrados de drenaje sanitario | Obra Metro Cuadrado | 1.00 208.05 | 1.00 208.05 | 1.00 208.05 | 100.00 100.00 | 0.00 | 806 248.38 | 806 248.38 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 419 | 362 | 781 |
| B001 | 6.2 | Porcentaje de piezas de drenaje sanitario Porcentaje de metros lineales de drenaje sanitario CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA | Pieza Metro Lineal | 15.00 171.33 | 15.00 171.33 | 15.00 171.33 | 100.00 100.00 | 11 643 016.27 | 11 643 016.27 | 0.00 | Chamula | Cuchulumtic | 0 | 0 | 0 |
| B002 | 6.2 | Sistema de alcantarillado sanitario construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD KAKETEAL, MUNICIPIO DE CHANAL Sistema alternativo de alcantarillado y saneamiento construido | Sistema Contrato Licitación Supervisión | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 738 593.41 | 738 593.41 | 0.00 | Chanal | Kaketeal | 0 | 0 | 0 |
| B003 | 6.2 | Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA, MUNICIPIO DE OXCHUC Sistema alternativo de alcantarillado y saneamiento construido | Contrato Licitación Supervisión | 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 4 431 560.40 | 4 431 560.40 | 0.00 | Oxchuc | Patria Nueva | 0 | 0 | 0 |
| B004 | 6.2 | Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD BAWITS, MUNICIPIO DE OXCHUC Sistema alternativo de alcantarillado y saneamiento construido | Contrato Licitación Supervisión | 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 4 115 020.35 | 4 115 020.35 | 0.00 | Oxchuc | Bawits | 0 | 0 | 0 |
| B005 | 6.2 | Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BACJA, MUNICIPIO DE OXCHUC Sistema alternativo de alcantarillado y saneamiento construido | Contrato Licitación Supervisión | 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 21 419 208.53 | 21 419 208.53 | 0.00 | Oxchuc | Guadalupe Bacja | 0 | 0 | 0 |
| B006 | 6.2 | Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD GLORIA TIAQUIL, MUNICIPIO DE OXCHUC Sistema alternativo de alcantarillado y saneamiento construido | Contrato Licitación Supervisión | 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 3 863 971.36 | 3 863 971.36 | 0.00 | Oxchuc | Gloria Tiaquil | 0 | 0 | 0 |
| B007 | 6.2 | Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED DE ATARJEAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE | Contrato Licitación Supervisión | 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 25 929 635.34 | 25 929 635.34 | 0.00 | Palenque | Palenque | 0 | 0 | 0 |
| B008 | 6.2 | Sistema de alcantarillado sanitario ampliado Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos EQUIPAMIENTO PARA EL MODULO C DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO Sistema de saneamiento construido | Sistema Contrato Licitación Supervisión | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 10 557 366.78 | 10 557 366.78 | 0.00 | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | 0 | 0 | 0 |
| B009 | 6.2 | Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN PEDRO PEDERNAL ZONA II, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO PEDERNAL, MUNICIPIO DE HUIXTÁN Sistema de saneamiento construido | Planta de Tratamiento Contrato | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 8 615 093.08 | 0.00 | 0.00 | Huixtán | San Pedro Pedernal | 0 | 0 | 0 |

| CLAVE DEL PROYECTO | | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|-----|--|-------------------------------|-------|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-------|--------|---------|
| | | | | | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| B010 | 6.2 | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 867 810.69 | 2 867 810.69 | 0.00 | Oxchuc | Amayilja | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| D001 | 6.2 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD AMAYILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC | | | | | | 9 601 714.17 | 9 601 714.17 | 0.00 | Mitontic | Tojchotic | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Sistema alternativo de alcantarillado y saneamiento construido | Baño Ecológico | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TOJCHOTIC, MUNICIPIO DE MITONTIC | | | | | | | | | | | | | | | |
| D002 | 6.2 | Sistema alternativo de alcantarillado y saneamiento construido | Baño Ecológico | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 11 025 386.85 | 11 025 386.85 | 0.00 | Salto de Agua | Francisco I. Madero | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I, MADERO, DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sistema de saneamiento construido | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| D003 | 6.2 | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 21 865 348.64 | 21 865 348.64 | 0.00 | Tzimol | Tzimol | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sistema de saneamiento reconstruido y ampliado | Planta de Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| D004 | 6.2 | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14 552 606.36 | 14 552 606.36 | 0.00 | Tumbalá | Joljamil | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sistema de alcantarillado sanitario construido | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| D005 | 6.2 | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10 445 820.91 | 10 445 820.91 | 0.00 | Oxchuc | Tzunún | 0 | 0 | 0 | | |
| | | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TZUNÚN, MUNICIPIO DE OXCHUC | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sistema alternativo de alcantarillado y saneamiento construido | Baño Ecológico | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| D001 | 6.2 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ, MUNICIPIO DE LARRAINZAR | | | | | | 7 671 506.75 | 7 671 506.75 | 0.00 | Larrainzar | Jolnachojo | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Sistema de alcantarillado sanitario construido | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| D002 | 6.2 | Obras con acciones de atención social | Taller | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 151 109.24 | 151 109.24 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Obras con talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| D003 | 6.2 | PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES rurales) | | | | | | 225 554.62 | 225 554.62 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 | | |
| D004 | 6.2 | Integración de comité de promoción de Contraloría Social | Comité | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 775 225.12 | 775 225.12 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Promoción de la Contraloría Social | Supervisión | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| D005 | 6.2 | SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES rurales) | | | | | | 300 699.64 | 300 699.64 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| D006 | 6.2 | Obras con supervisión técnica | Supervisión | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 947 410.90 | 947 410.90 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 | | |
| | | PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES URBANAS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| D006 | 6.2 | Integración de comité de promoción de Contraloría Social | Comité | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 947 410.90 | 947 410.90 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Promoción de la Contraloría Social | Reporte | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | Obras con supervisión técnica | Supervisión | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B001 | Dren pluvial del boulevard poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue reprogramado a otras acciones |
| B009 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Pedro Pedernal Zona II, en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán | |
| B001 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Cuchulumtic, municipio de Chamula | Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación |
| B002 | Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal | |
| B003 | Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Patria Nueva, municipio de Oxchuc | |
| B004 | Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Bawits, municipio de Oxchuc | |
| B005 | Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Guadalupe Bacja, municipio de Oxchuc | |
| B006 | Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Gloria Tiaquil, municipio de Oxchuc | |
| B007 | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (red de atarjeas), en la cabecera municipal de Palenque | |
| B008 | Equipamiento para el modulo C de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo | |
| B010 | Construcción de sanitarios con Biodigestor, en la Localidad Amayilja, Municipio de Oxchuc | |
| D001 | Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Tojchotic, municipio de Mitontic | |
| D002 | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Francisco I, Madero, del municipio de Salto de Agua | |
| D003 | Reconstrucción, mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, de la cabecera municipal de Tzimol | |
| D004 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Joljamil, municipio de Tumbalá | |
| D005 | Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc | |
| D001 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (segunda etapa), en la localidad de Jolnachoj, municipio de Larráinzar | |
| D002 | Participación social / Atención Social | |
| D003 | Participación social / Contraloría Social (localidades rurales) | |
| D004 | Supervisión Técnica por Administración (localidades rurales) | |
| D005 | Participación Social / Contraloría Social (localidades urbanas) | |
| D006 | Supervisión Técnica por Administración (localidades urbanas) | |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-------|--------|---------|--|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA | |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URBANIZACIÓN | | | | | | | | 908 510 085.46 | 1 085 251 125.30 | 187 582 057.44 | | | | | | |

PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| A001 | 9.1 | EJERCER LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO Porcentaje participación en las reuniones de Gabinete Gubernamental Porcentaje de realización de reuniones de trabajo para el seguimiento y ejecución de las acciones de infraestructura | Acción Reunión | 12.00 12.00 | 12.00 12.00 | 6.00 6.00 | 50.00 50.00 | 5 168 165.11 | 5 466 924.47 | 2 162 592.66 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| A002 | 9.1 | ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL Porcentaje del Informe de convenios de colaboración con otros organismos públicos Porcentaje del marco normativo de la Secretaría Porcentaje de actualización del marco normativo de la Secretaría Porcentaje de elaboración del informe de convenios para ingresarlos al portal de transparencia | Informe Documento Documento Informe | 4.00 1.00 1.00 4.00 | 4.00 1.00 1.00 4.00 | 4.00 0.00 0.00 2.00 | 100.00 0.00 0.00 50.00 | 4 808 850.98 | 4 822 797.72 | 2 000 638.58 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| A003 | 9.1 | DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS NECESARIAS, CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA COADYUVAR EN LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA Porcentaje de Infraestructura tecnológica de los bienes informáticos, redes e internet aplicados correctamente Porcentaje de automatización del sistema de información de los órganos administrativos que conforman la Secretaría Porcentaje de actualización al personal de la Unidad de Informática en el uso de las tecnologías de la Información Porcentaje de seguimiento a la creación y/o actualización de los sistemas de información en los órganos administrativos de la Secretaría | Reporte Sistema Capacitación Seguimiento | 4.00 4.00 2.00 4.00 | 4.00 4.00 2.00 4.00 | 2.00 2.00 0.00 2.00 | 50.00 50.00 0.00 50.00 | 2 252 168.52 | 2 250 477.23 | 801 650.17 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| A004 | 9.1 | COORDINAR LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Porcentaje de contratos de obra pública y de servicios Porcentaje de contratación de la obra pública Porcentaje de la contratación de servicios Porcentaje de la integración de los archivos únicos | Contrato Contrato Contrato Expediente | 220.00 200.00 20.00 200.00 | 220.00 200.00 20.00 200.00 | 34.00 27.00 7.00 34.00 | 15.45 13.50 35.00 17.00 | 8 821 800.35 | 8 878 321.15 | 3 432 181.48 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| A005 | 9.1 | COORDINAR A LAS DELEGACIONES REGIONALES, PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y rural EN EL ESTADO DE CHIAPAS Porcentaje de obras y/o servicios supervisadas por las delegaciones regionales Porcentaje de fichas ejecutivas de proyectos propuestos en el Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD) Porcentaje de los proyectos propuestos en el Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD) Porcentaje del seguimiento de la supervisión de obra y/o servicio que se ejecutan en las delegaciones regionales | Supervisión Ficha Técnica Proyecto Coordinación | 18.00 8.00 10.00 18.00 | 18.00 8.00 10.00 18.00 | 8.00 8.00 6.00 8.00 | 44.44 100.00 60.00 44.44 | 9 769 109.00 | 9 792 749.13 | 3 834 211.32 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| A006 | 9.1 | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Porcentaje de estados financieros generados y presentados a la Secretaría de Finanzas Porcentaje del programa anual de adquisiciones Porcentaje de administración de recursos humanos, financieros y materiales Porcentaje de validación de la información que integra los servicios personales del gasto corriente Porcentaje del reporte de seguimiento al registro de incidencias y disciplinarios Porcentaje de la cuenta pública presupuestal y contable Porcentaje del suministro de los recursos materiales, servicios e insumos | Documento Sistema Administración Documento Reporte Informe Solicitud | 12.00 1.00 37.00 14.00 21.00 4.00 500.00 | 12.00 1.00 37.00 14.00 21.00 4.00 500.00 | 6.00 0.00 19.00 5.00 11.00 2.00 250.00 | 50.00 0.00 51.35 35.71 52.38 50.00 50.00 | 1 872 849.24 | 38 995 995.15 | 15 154 698.92 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| A007 | 9.1 | GESTIONAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Porcentaje de órdenes de solventación de observaciones entregadas a los órganos fiscalizadores Porcentaje de informes financieros, presupuestales y contables Porcentaje de conciliaciones bancarias que se llevan a cabo con la tesorería única de la Secretaría de Finanzas Porcentaje de la cuenta pública presupuestal y contable Porcentaje de estados financieros generados y presentados a la Secretaría de Finanzas Porcentaje de expedientes de solventación de auditorías integrados para su seguimiento y control | Documento Informe Documento Informe Documento Expediente | 4.00 12.00 12.00 4.00 12.00 10.00 | 4.00 12.00 12.00 4.00 12.00 10.00 | 2.00 6.00 6.00 2.00 6.00 7.00 | 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 70.00 | 14 050 165.93 | 14 106 842.02 | 5 706 742.91 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| A008 | 9.1 | ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EL CAPITAL HUMANO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Porcentaje del recurso humano administrado de forma normativa Porcentaje de cursos de formación básica a los servidores públicos Porcentaje del reporte de seguimiento al registro de incidencias y disciplinarios | Reporte Capacitación Reporte | 35.00 14.00 21.00 | 35.00 14.00 21.00 | 19.00 5.00 11.00 | 54.29 35.71 52.38 | 24 829 197.12 | 25 654 014.47 | 11 158 723.99 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| A009 | 9.1 | SUMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Porcentaje del programa Anual de Adquisiciones Porcentaje de solicitudes de combustible del parque vehicular Porcentaje de seguimiento para el control y actualización analítica de los bienes inmuebles de la Secretaría, en el Sistema | Sistema Solicitud Seguimiento | 1.00 500.00 1.00 | 1.00 500.00 1.00 | 0.00 250.00 1.00 | 0.00 50.00 100.00 | 32 441 312.30 | 32 889 874.40 | 13 320 352.25 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|---------|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| A010 | 9.1 | Porcentaje del seguimiento para el control y la actualización analítica de los bienes muebles de la Secretaría en el Sistema | Seguimiento | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1 217 559.61 | 1 235 830.51 | 435 658.36 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | COORDINAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, Programa Operativo Anual y Procesos de Planeación de la Obra Pública | Documento | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de informes de rendición de cuentas del avance de cumplimiento, seguimiento y evaluación de la obra pública | Informe | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de la información del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y del Programa Operativo Anual | Documento | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de Validación de la información del Sector de Infraestructura para el Informe de Gobierno y comparecencia | Documento | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de validación de los avances físicos-financieros de las obras y convenios | Informe | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de validación del análisis funcional y avances de cumplimiento que integran de la cuenta pública estatal | Informe | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| A011 | 9.1 | Porcentaje de validación del subcomité sectorial de Infraestructura del Comité de Planeación para el Desarrollo y sus grupos de trabajo | Sesión | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 5 936 059.59 | 5 962 242.98 | 2 497 067.08 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | COORDINAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, Programa Operativo Anual y proceso del Subcomité Sectorial de Infraestructura | Documento | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de proyectos de inversión validados y autorizados | Proyecto | 140.00 | 140.00 | 103.00 | 73.57 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de coordinación del Subcomité Sectorial de Obra Pública del Comité de Planeación para el Desarrollo | Reunión | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de gestión de los recursos presupuestales de los proyectos de inversión | Gestión | 350.00 | 350.00 | 114.00 | 32.57 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de integración de la información del expediente técnico de los proyectos de infraestructura | Expediente | 120.00 | 120.00 | 53.00 | 44.17 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de integración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos | Anteproyecto | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| A012 | 9.1 | Porcentaje de integración del Programa Anual Operativo | Programa | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3 627 162.06 | 3 642 621.51 | 1 520 557.75 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje del seguimiento a las solicitudes de infraestructura | Seguimiento | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | COORDINAR EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje del documento de comparecencia del Titular de la Secretaría de Infraestructura para la Glosa del Informe de Gobierno | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje Informes de rendición de cuentas del avance de cumplimiento y seguimiento | Informe | 32.00 | 32.00 | 16.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje del cumplimiento de entrega del análisis funcional y avances de cumplimiento que integran la Cuenta Pública | Documento | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de la Integración de la información cualitativa estatal y acciones relevantes del Sector de Infraestructura | Reunión | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de Integración de la información del Sector de Infraestructura para el Informe de Gobierno y del documento de comparecencia del C. Secretario | Documento | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| A013 | 9.1 | Porcentaje del registro de avances de los recursos federales en el Sistema | Documento | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 1 311 498.65 | 1 345 405.53 | 562 610.54 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de reportes del seguimiento de los avances físicos-financieros de las obras y proyectos | Reporte | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de acciones de planeación urbana y proyectos ejecutivos de la obra pública | Acción | 146.00 | 146.00 | 70.00 | 47.95 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje del Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano | Proceso | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de los presupuestos de los proyectos ejecutivos de obra publica | Documento | 138.00 | 138.00 | 74.00 | 53.62 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de proyectos ejecutivos de la obra pública | Proyecto | 138.00 | 138.00 | 65.00 | 47.10 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de acciones para fomentar la planeación urbana y ordenamiento territorial | Acción | 11.00 | 11.00 | 2.00 | 18.18 | | | | | | | | |
| A014 | 9.1 | Porcentaje de mecanismos para la regulación y regularización del suelo urbano | Acción | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 8 453 002.77 | 8 490 460.97 | 3 349 537.40 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | COORDINAR LA CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de expedientes técnicos de proyectos ejecutivos de electrificación | Expediente | 14.00 | 14.00 | 7.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de presupuestos de los proyectos ejecutivos de la obra publica | Documento | 138.00 | 138.00 | 74.00 | 53.62 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de precios unitarios de conceptos de Obra Publica no previstos en el catálogo determinados | Documento | 2 700.00 | 2 700.00 | 750.00 | 27.78 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de precios unitarios fuera del tabulador de los contratos de adjudicación directa determinados | Documento | 700.00 | 700.00 | 300.00 | 42.86 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de Números Generadores para la Cuantificación de volúmenes de obra de los proyectos ejecutivos elaborados | Documento | 105.00 | 105.00 | 74.00 | 70.48 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de proyectos ejecutivos de electrificación | Proyecto | 14.00 | 14.00 | 7.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| A015 | 9.1 | Porcentaje de los presupuestos de los proyectos ejecutivos | Documento | 138.00 | 138.00 | 74.00 | 53.62 | 8 710 890.13 | 8 779 094.38 | 3 561 391.46 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | COORDINAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA Y PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | | | | | | | | | | |
| A016 | 9.1 | Porcentaje de expedientes técnicos de los proyectos ejecutivos | Proyecto | 121.00 | 121.00 | 58.00 | 47.93 | 6 634 391.89 | 6 734 070.28 | 2 778 136.38 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de validación de los expedientes técnicos que integran los proyectos ejecutivos | Proyecto | 121.00 | 121.00 | 58.00 | 47.93 | | | | | | | | |
| | | COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y USO DEL SUELO | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de acciones de planeación urbana, movilidad urbana, regulación del suelo urbano y ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Acción | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje del Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano | Proceso | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | | | | | | | | |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------|--------|---------|
| | | | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| A017 | 9.1 | Porcentaje de mecanismos para la regulación y regularización del suelo urbano | Acción | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje del proceso interinstitucional del programa regional de ordenamiento territorial | Gestión | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de acciones implementadas para fomentar la planeación urbana | Acción | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 28.57 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje del proceso de análisis y respuesta del estudio y /o proyecto, en materia de ordenamiento territorial para la movilidad urbana | Acción | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de los mecanismos para la realización de la Sesión del Consejo Estatal | Acción | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| A018 | 9.1 | COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y DE VIALIDADES | | | | | | 2 911 312.04 | 2 929 453.97 | 1 212 690.76 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de supervisiones de infraestructura en materia de obra pública, vialidades e hidráulica | Obra | 168.00 | 168.00 | 21.00 | 12.50 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de la supervisión y ejecución de infraestructura hidráulica | Coordinación | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de la supervisión y ejecución de la obra pública | Coordinación | 47.00 | 47.00 | 9.00 | 19.15 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de la supervisión y ejecución de las obras viales | Coordinación | 75.00 | 75.00 | 12.00 | 16.00 | 40 746 161.85 | 41 832 517.19 | 17 242 265.94 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| A019 | 9.1 | SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD, EDIFICIOS PÚBLICOS, MONUMENTOS HISTÓRICOS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y ESPACIOS PÚBLICOS Y OBRAS EMERGENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de la obra pública y emergentes supervisadas | Supervisión | 47.00 | 47.00 | 14.00 | 29.79 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje del seguimiento a la obra pública y emergentes | Seguimiento | 47.00 | 47.00 | 14.00 | 29.79 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de la supervisión a la obra pública y emergentes | Supervisión | 47.00 | 47.00 | 14.00 | 29.79 | 9 162 253.09 | 9 287 953.76 | 3 895 820.16 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS VIALES, INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | 9.1 | Porcentaje de obras viales, inducidas, complementarias , de mantenimiento y de electrificación | Obra | 75.00 | 75.00 | 10.00 | 13.33 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de obras inducidas y mantenimiento | Seguimiento | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de obras viales y de electrificación | Seguimiento | 70.00 | 70.00 | 9.00 | 12.86 | | | | | | | | |
| | | PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | | | | | | 27 129 018.38 | 22 192 538.48 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| B002 | 9.1 | Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados | Programa | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de ejecución de programas de seguimientos de obra pública | Supervisión | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 14 885 620.86 | 14 885 620.86 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados | Programa | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública | Supervisión | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 194 724.08 | 820 730.94 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| B003 | 9.1 | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados | Programa | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública | Supervisión | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 8 957 933.32 | 8 957 933.32 | 0.00 | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | 0 | 0 | 0 |
| | | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE A LA CASA DE LA NIÑEZ INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE A LA TELESECUNDARIA NO. 100 MARÍA MONTESORI Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B002 | 9.1 | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Berriozábal | Berriozábal | 0 | 0 | 0 |
| | | CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD DE LA ZONA METROPOLITANA TUXTLA GUTIÉRREZ-BERRIOZÁBAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de infraestructura vial construida. | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de boulevard | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17 585 911.59 | 17 585 911.59 | 0.00 | Cacahoatán | Cacahoatán | 0 | 0 | 0 |
| | | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIGÉSIMA QUINTA ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE DÉCIMA NOVENA ORIENTE, Y CALLE DÉCIMA NOVENA ORIENTE ENTRE CALLE VIGÉSIMA QUINTA NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAOATÁN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B004 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 941 737.18 | 5 941 737.18 | 0.00 | Chalchihuitán | Chalchihuitán | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | PAVIMENTACIÓN DEL PERIFÉRICO HERMANOS PÉREZ ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CAMPOSANTO, tramo DEL KM. 0+500 AL KM. 0+962.62 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 924 651.60 | 6 924 651.60 | 0.00 | Chamula | Milpoleta | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B005 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TUKOMVOTIK ENTRE E.C. KM 4+000 (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS- CHAMULA)- SAN ANTONIO DEL MONTE – MILPOLETA- CHAMULA Y E.C. KM 1+000 (SACLAMANTON-POZUELOS), EN LA LOCALIDAD MILPOLETA DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 192 910.76 | 7 192 910.76 | 0.00 | Chamula | Muquén | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8 822 010.14 | 8 822 010.14 | 0.00 | Chamula | Pajaltón Alto | 0 | 0 | 0 |
| | | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD MUQUÉN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B006 | 9.1 | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN PEDRO DESDE LA CALLE TZONTEHUITZ HACIA LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN ALTO, tramo DEL KM. 0+000 AL KM. 1+455.93, EN LA LOCALIDAD PAJALTÓN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN PEDRO DESDE LA CALLE TZONTEHUITZ HACIA LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN ALTO, tramo DEL KM. 0+000 AL KM. 1+455.93, EN LA LOCALIDAD PAJALTÓN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | | | | | | | | | | | | | |
| B007 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|--|--|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|-------|--------|
| | | | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | | | | % CUMPLIM/ MODIF. | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE |
| B008 | 9.1 | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico PAVIMENTACIÓN DE ACCESO JARDINES DEL GRIJALVA ENTRE CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ - LA ANGOSTURA Y CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ - LA ANGOSTURA EN LA LOCALIDAD JARDINES DEL GRIJALVA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Chiapa de Corzo | Jardines del Grijalva | 0 | 0 | 0 |
| B009 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 562 816.00 | 0.00 | 0.00 | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL ZAPOTAL ENTRE CALLE CIPRÉS Y CALLE ÉBANO DE LA COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B010 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Chiapa de Corzo | Las Flechas | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLEJÓN SIN NOMBRE DEL BARRIO NANDYUSMA EN LA LOCALIDAD LAS FLECHAS DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B011 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 005 000.00 | 0.00 | 0.00 | Chiapa de Corzo | San José Mujular | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE JUAN DE GRIJALVA DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MUJULAR EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B012 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 199 192.00 | 0.00 | 0.00 | Chiapa de Corzo | Julián Grajales | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE ENTRONQUE A camino NICOLÁS BRAVO DE LA LOCALIDAD JULIÁN GRAJALES DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B013 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 222 400.00 | 0.00 | 0.00 | Chiapa de Corzo | Julián Grajales | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE DE LA LOCALIDAD JULIÁN GRAJALES DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B014 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 23 024 687.18 | 23 024 687.18 | 0.00 | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA OCTAVA ORIENTE ENTRE CALLE QUINTA NORTE ORIENTE Y CALLE SÉPTIMA SUR ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B015 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 591 660.32 | 5 591 660.32 | 0.00 | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL BARRIO PINOSOL EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B016 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 899 688.68 | 2 899 688.68 | 0.00 | Huixtán | Huixtán | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B017 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 821 915.00 | 2 821 915.00 | 0.00 | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 1 tramo DEL KM 0+000 AL KM. 0+100, Y CALLE 2 DESDE EL ENTRONQUE DE LA CALLE 1, DEL BARRIO LOMAS VERDES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B018 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 605 083.03 | 7 605 083.03 | 0.00 | Jitotol | Jitotol | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL CECYTECH 04 JITOTOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B019 | 9.1 | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10 023 894.48 | 10 023 894.48 | 0.00 | Juárez | Juárez | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MONTEBELLO Y LAS VÍAS FÉRREAS, tramo DEL KM. 0+603 AL KM. 1+120 (CARRIL DE ACCESO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B020 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 186 685.28 | 4 186 685.28 | 0.00 | Larrainzar | Patentic | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD PATENTIC DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B021 | | | | | | | | | | | | | | | |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| B025 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE TERCERA NORTE ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 7 311 588.43 | 7 311 588.43 | 0.00 | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | 0 | 0 | 0 |
| B026 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 7 236 691.64 | 7 236 691.64 | 0.00 | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | 0 | 0 | 0 |
| B027 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO ENTRE PROLONGACIÓN HIDALGO Y CALLE CONSTITUCIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 10 729 709.28 | 10 729 709.28 | 0.00 | Ocotepec | Ocotepec | 0 | 0 | 0 |
| B028 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SEPTIMA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y BOULEVARD JUAN SABINES GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 10 559 852.27 | 10 559 852.27 | 0.00 | Ocozacoautla de Espinosa | Ocozacoautla de Espinosa | 0 | 0 | 0 |
| B029 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCIÓN Y DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO tramo KM. 0+000 AL KM. 0+030 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACÁN Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4 493 028.82 | 4 493 028.82 | 0.00 | Ostucán | Ostucán | 0 | 0 | 0 |
| B030 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA AURORA ENTRE CALLE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3 092 960.82 | 3 092 960.82 | 0.00 | Pichucalco | Pichucalco | 0 | 0 | 0 |
| B031 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL COBACH 231 DESDE LA CARRETERA A JUÁREZ HASTA EL KM. 0+550 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 9 982 930.08 | 11 064 013.33 | 0.00 | Pichucalco | Pichucalco | 0 | 0 | 0 |
| B032 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NARANJAL DESDE EL BOULEVARD NAPANÁ HASTA EL FINAL DE LA CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1 606 011.94 | 1 606 011.94 | 0.00 | Pichucalco | Pichucalco | 0 | 0 | 0 |
| B033 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO Y CALLE LOMA VERDE DE LA COLONIA LOMAS DE PICHUCALCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4 242 768.57 | 4 242 768.57 | 0.00 | Pichucalco | Pichucalco | 0 | 0 | 0 |
| B034 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE CARRETERA A VILLA JUAN ALDAMA HASTA EL FINAL DE LA CALLE, tramo DEL KM 0+000 AL KM 0+270, EN LA LOCALIDAD NUEVO NICAPA DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3 498 994.91 | 3 498 994.91 | 0.00 | Pichucalco | Nuevo Nicapa | 0 | 0 | 0 |
| B035 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA BICENTENARIO SECTOR V EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14 413 868.10 | 2 705 196.01 | 0.00 | Reforma | Reforma | 0 | 0 | 0 |
| B036 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ ENTRE AVENIDA VENEZUELA Y AVENIDA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 8 772 358.20 | 8 772 358.20 | 0.00 | Reforma | Reforma | 0 | 0 | 0 |
| B037 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALÁ Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5 187 867.81 | 5 187 867.81 | 0.00 | Sitalá | Sitalá | 0 | 0 | 0 |
| B038 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE BOULEVARD PERLA DEL SOCONUSCO Y CALLE 24 DE FEBRERO DE LA COLONIA BUROCRÁTICA SANTA CLARA EN LA LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | 0 | 0 | 0 |
| B039 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD DE LA ZONA METROPOLITANA TUXTLA GUTIÉRREZ-SAN FERNANDO Porcentaje de infraestructura vial construida Porcentaje de construcción de boulevard | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 300 000 000.00 | 300 000 000.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| B040 | 9.1 | PASO A DESNIVEL VEHICULAR PASEO DE LAS FUENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ Porcentaje de infraestructura vial construida Porcentaje de construcción de paso a desnivel vehicular | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| B041 | 9.1 | DISTRIBUIDOR VIAL LA CARRETA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ Porcentaje de infraestructura vial construida Porcentaje de construcción de distribuidor vial | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|---------|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| B042 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CARRETERA PANAMERICANA A CHIAPA DE CORZO Y AVENIDA SAN FRANCISCO, tramo DEL KM. 0+000 AL KM. 0+080, DE LA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| B043 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTE ORET ENTRE AVENIDA SABINOS Y AVENIDA BETANIA EN LA COLONIA NUEVA JERUSALÉN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| B044 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA GIRASOLES ENTRE CALLE BOLOMTON Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE LILIS ENTRE AVENIDA GIRASOLES Y CALZADA JUÁREZ, Y CALLE DE LAS ROSAS ENTRE AVENIDA GIRASOLES Y CALZADA JUÁREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 472 052.68 | 7 472 052.68 | 0.00 | Zinacantán | Zinacantán | 0 | 0 | 0 |
| B045 | 9.1 | IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD DE LAS FEDERACIONES ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CARRETERA ENTRONQUE A TZIMOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 65 851 723.56 | 65 851 723.56 | 0.00 | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | 0 | 0 | 0 |
| B046 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 1 DESDE LA CARRETERA SAN JUAN CHAMULA - IXTAPA HACIA EL FINAL DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD YUTOSIL TRES DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 370 007.08 | 3 370 007.08 | 0.00 | Chamula | Yutosil Tres | 0 | 0 | 0 |
| B047 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2A. PONIENTE ENTRE PERIFÉRICO NORTE Y CARRETERA A BAUTISTA CHICO DEL BARRIO XUCHOTIC EN LA LOCALIDAD BAUTISTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 161 367.45 | 3 161 367.45 | 0.00 | Chamula | Bautista Grande | 0 | 0 | 0 |
| B048 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL SANTUARIO ENTRE CALLE AL CENTRO DE POCOLUM Y CALLE DE ACCESO A SIBANILJÁ EN LA LOCALIDAD SIBANILJÁ POCOLUM DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 315 890.87 | 4 315 890.87 | 0.00 | Tenejapa | Sibaniljá Pocolum | 0 | 0 | 0 |
| B049 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES: 480 ML. DE LA CALLE 66A. SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA AL COPALAR Y PROLONGACIÓN DE LA 7A. AVENIDA SUR ORIENTE Y 359.10 ML. DE LA PROLONGACIÓN 7A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE 66A. SUR ORIENTE Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD ROSARIO CASTELLANOS (CRESUR) DEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 759 606.43 | 19 342 355.77 | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | 84 750 | 81 428 | 166 178 |
| B050 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAGUNA DE MONTEBELLO DESDE EL BOULEVARD LAGUITOS HASTA EL ENTRONQUE CON EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA) Y CALLE RÍO LAGARTERO ENTRE CALLE LAGUNA DE MONTEBELLO Y CALLE CASCADAS DE AGUA (CONSTRUCCIÓN) | Metro Lineal | 1 508.80 | 1 508.80 | 1 508.80 | 100.00 | 0.00 | 13 970 685.12 | 9 695 237.82 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 540 | 585 | 1 125 |
| B051 | 9.1 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE IMAGEN URBANA Y TURÍSTICA DEL BOULEVARD MARIANO MATAMOROS DE LA CALLE 1A. ORIENTE A LA 1A. PONIENTE EN LA LOCALIDAD PUERTO ARISTA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ (RECONSTRUCCIÓN) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 63 980 976.08 | 47 540 363.72 | Tonalá | Puerto Arista | 288 375 | 281 537 | 569 912 |
| B052 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUSPI ENTRE LA CALLE COAHUILA Y CALLE RÍO SUCHIAPA, tramo DEL KM. 0+000 AL KM. 0+407.60 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA (CONSTRUCCIÓN) | Metro Lineal | 1 314.83 | 1 314.83 | 1 314.83 | 100.00 | 0.00 | 11 001 581.98 | 3 166 836.84 | Reforma | Reforma | 0 | 0 | 0 |
| B053 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUSPI ENTRE LA CALLE COAHUILA Y CALLE RÍO SUCHIAPA, tramo DEL KM. 0+000 AL KM. 471.62, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 626 966.15 | 4 572 031.88 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|-----|---|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| B054 | 9.1 | Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico mixto | Metro Cuadrado | 6 977.01 | 6 977.01 | 1 569.83 | 22.50 | 0.00 | 17 525 592.27 | 4 863 754.84 | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico mixto | Metro Lineal | 2 429.48 | 2 429.48 | 546.63 | 22.50 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico mixto | Pieza | 48.00 | 48.00 | 10.80 | 22.50 | | | | | | | | | |
| | | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, Y CALLE CENTRAL Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR ENTRE PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD COPOYA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de infraestructura vial pavimentada | Obra Metro Cuadrado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B056 | 9.1 | Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico | Metro Cuadrado | 5 188.31 | 5 188.31 | 933.90 | 18.00 | 0.00 | 2 949 855.05 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico | Metro Lineal | 2 356.00 | 2 356.00 | 424.08 | 18.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico | Pieza | 42.00 | 42.00 | 7.56 | 18.00 | | | | | | | | | |
| | | IMAGEN URBANA DE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR EN LA LOCALIDAD COPOYA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de infraestructura de imagen urbana reconstruida | Obra Metro Cuadrado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B001 | 9.1 | Porcentaje de reconstrucción de imagen urbana | Metro Cuadrado | 668.70 | 668.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 773 948.46 | 1 773 948.46 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 281 799 | 257 055 | 538 854 | |
| | | VIVERO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (RECONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido | Obra Metro Cuadrado | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de metros cuadrados de vivero | Pieza | 3 087.43 | 3 087.43 | 3 087.43 | 100.00 | | | | | | | | | |
| | | UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA (ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ALBERGAR LA FISCALÍA SIERRA MARISCAL Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL PUEBLO) (RECONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | | | |
| B002 | | Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido | Obra Metro Cuadrado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 685 104.10 | 0.00 | Motozintla | Motozintla de Mendoza | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de reconstrucción de unidad administrativa | Metro Cuadrado | 8 225.82 | 8 225.82 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE GIRAS DE LA GUBERNATURA (RECONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido | Obra Metro Cuadrado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de reconstrucción de edificio público | Metro Cuadrado | 1 201.09 | 1 201.09 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B003 | | Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido | Obra Metro Cuadrado | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 820 457.49 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de reconstrucción de edificio público | Metro Cuadrado | 1 201.09 | 1 201.09 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OFICINAS AUXILIARES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN 3A. ETAPA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de infraestructura de edificio público rehabilitado | Obra Metro Cuadrado | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de metros cuadrados de oficinas | Metro Cuadrado | 3 966.59 | 3 966.59 | 3 966.59 | 100.00 | | | | | | | | | |
| B001 | 9.1 | Porcentaje de piezas de de oficinas | Pieza | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 100.00 | 0.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 305 750 | 277 650 | 583 400 | |
| | | Porcentaje de metros lineales de oficinas | Metro Lineal | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B001 | Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación |
| B002 | Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal | |
| B003 | Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | |
| B001 | Pavimentación de la Calle a la Casa de la Niñez Indígena Lazaro Cárdenas, Calle a la Telesecundaria No. 100 Maria Montessori y Calle 5 de Mayo, en la Cabecera Municipal de Amatenango del Valle | |
| B003 | Pavimentación de la Calle Vigésima Quinta entre Calle Sexta Oriente y Calle Décima Novena Oriente, y calle Décima Novena Oriente entre Calle Vigésima Quinta Norte y Calle Central Norte, en la Cabecera Municipal de Cacahoatán | |
| B004 | Pavimentación del Periférico Hermanos Pérez entre Avenida Central y Calle Camposanto, Tramo del Km. 0+500 al Km. 0+962.62 en la Cabecera Municipal de Chalchihuitán | |
| B005 | Pavimentación de la Calle Tukomvotik entre E.C. Km 4+000 (San Cristóbal de Las Casas- Chamula)- San Antonio del Monte – Milpoleta- Chamula y E.C. km 1+000 (Saclamanton-Pozuelos), en la Localidad Milpoleta del Municipio de Chamula | |
| B006 | Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Muquén del Municipio de Chamula | |
| B007 | Pavimentación de la Calle San Pedro desde la Calle Tzontehuitz hacia la Localidad de Pajaltón Alto, Tramo del Km. 0+000 al Km. 1+455.93, en la Localidad Pajaltón Alto del Municipio de Chamula | |
| B014 | Pavimentación de la Avenida Octava Oriente entre Calle Quinta Norte Oriente y Calle Séptima Sur Oriente en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez | |
| B015 | Pavimentación de Calle del Barrio Pinosol en la Localidad El Porvenir de Velasco Suárez del Municipio de El Porvenir | |
| B016 | Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Huixtán | |
| B017 | Pavimentación de la Calle 1 Tramo del Km 0+000 al Km. 0+100, y Calle 2 desde el Entronque de la Calle 1, del Barrio Lomas Verdes en la Cabecera Municipal de Ixtapangajoya | |
| B018 | Pavimentación de la Calle de Acceso al CECyTECH 04 Jitotol en la Cabecera Municipal de Jitotol | |
| B019 | Pavimentación de la Avenida Benito Juárez entre Calle Montebello y las Vías Férreas, Tramo del Km. 0+603 al Km. 1+120 (Carril de Acceso), en la Cabecera Municipal de Juárez | |
| B020 | Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Patentíc del Municipio de Larráinzar | |
| B021 | Pavimentación de la Calle de Acceso Principal de la Localidad Talonhuitz del Municipio de Larráinzar | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B022 | Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Salto de Agua del Municipio de Maravilla Tenejapa | Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación |
| B023 | Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Chalam del Municipio de Mitontic | |
| B024 | Pavimentación de la Calle A entre Calle San Juan Chamula – Chenalhó - Pantelhó y Calle B, Calle B entre Calle A y Calle San Miguelito, y Calle San Miguelito desde el final de la Calle hasta el Km. 0+190, en la Cabecera Municipal de Mitontic | |
| B025 | Pavimentación de la Calle Primera Oriente Norte entre Calle Central y Calle Tercera Norte Oriente en la Cabecera Municipal de Nicolás Ruíz | |
| B026 | Pavimentación de la Calle Primera Sur Poniente entre Calle Cuarta Sur Poniente y Calle Sexta Poniente Sur en la Cabecera Municipal de Nicolás Ruíz | |
| B027 | Pavimentación de la Avenida Central 5 de Mayo entre Prolongación Hidalgo y Calle Constitucional en la Cabecera Municipal de Ocotepec | |
| B028 | Pavimentación de la Avenida Septima Sur Oriente entre Calle Central Sur y Boulevard Juan Sabines Guerrero en la Cabecera Municipal de Ocozocoautla de Espinosa | |
| B029 | Pav de la C Hidalgo entre Av Nicolás Bravo y Av Francisco I. Madero, Av Nicolás Bravo entre C Hidalgo y C Constitución y de la C Ignacio Zaragoza entre Av Nicolás Bravo y Av Francisco I. Madero Tramo Km. 0+000 al Km. 0+030 en la Cab Mun de Ostucán | |
| B030 | Pavimentación de la Avenida Aurora entre Calle Dr. Belisario Domínguez y Calle Santa Cruz en la Cabecera Municipal de Pichucalco | |
| B032 | Pavimentación de la Calle Naranjal desde el Boulevard Napaná hasta el final de la Calle en la Cabecera Municipal de Pichucalco | |
| B033 | Pavimentación del acceso y calle Loma Verde de la colonia Lomas de Pichucalco en la Cabecera Municipal de Pichucalco. | |
| B034 | Pavimentación de la Calle Vicente Guerrero desde Carretera a Villa Juan Aldama hasta el final de la Calle, Tramo del Km 0+000 al Km 0+270, en la Localidad Nuevo Nicapa del Municipio de Pichucalco | |
| B035 | Pavimentación de Calles y Avenidas de la Colonia Bicentenario Sector V en la Cabecera Municipal de Reforma | |
| B036 | Pavimentación de la Calle Joaquín Miguel Gutiérrez entre Avenida Venezuela y Avenida Valentín Gómez Farías de la Colonia Centro en la Cabecera Municipal de Reforma | |
| B037 | Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Sitalá | |
| B038 | Pavimentación de la Calle 12 de Octubre entre Boulevard Perla del Soconusco y Calle 24 de Febrero de la Colonia Burocrática Santa Clara en la Localidad Tapachula de Córdoba y Ordóñez del Municipio de Tapachula | |
| B039 | Construcción del Boulevard de la Zona Metropolitana Tuxtla Gutiérrez-San Fernando | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B043 | Pavimentación de la Calle Monte Oret entre Avenida Sabinos y Avenida Betania en la Colonia Nueva Jerusalem de la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación |
| B044 | Pavimentación de la Avenida Girasoles entre Calle Bolomton y Calle De Las Rosas, Calle Lilis entre Avenida Girasoles y Calzada Juárez, y Calle De Las Rosas entre Avenida Girasoles y Calzada Juárez, en la Cabecera Municipal de Zinacantán | |
| B045 | Imagen Urbana del Boulevard De Las Federaciones entre Calle Jiménez y Carretera Entronque a Tzimol en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez | |
| B046 | Pavimentación de la Calle 1 desde la Carretera San Juan Chamula - Ixtapa hacia el final de la Calle en la Localidad Yutosil Tres del Municipio de Chamula | |
| B047 | Pavimentación de la Calle 2a. Poniente entre Periférico Norte y Carretera a Bautista Chico del Barrio Xuchotic en la Localidad Bautista Grande del Municipio de Chamula | |
| B048 | Pavimentación de la Calle El Santuario entre Calle al Centro de Pocolum y Calle de Acceso a Sibalnijá en la Localidad Sibanaljá Pocolum del Municipio de Tenejapa | |
| B008 | Pavimentación de Acceso Jardines del Grijalva entre Carretera Tuxtla Gutiérrez - La Angostura y Carretera Tuxtla Gutiérrez - La Angostura en la Localidad Jardines del Grijalva del Municipio de Chiapa de Corzo | Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue reprogramado a otras acciones |
| B009 | Pavimentación de la Calle El Zapotal entre Calle Cipres y Calle Ebano de la Colonia Pedregal San Ángel en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo | |
| B011 | Pavimentación de la calle de Juan de Grijalva de la Localidad San José Mujular en el municipio de Chiapa de Corzo | |
| B012 | Pavimentación de la Av. Central Oriente entre Calle Primera Oriente Norte entronque a Camino Nicolás Bravo de la Localidad Julian Grajales del Municipio de Chiapa de Corzo | |
| B013 | Pavimentación de la Calle Central entre Avenida Primera Sur Oriente y Avenida Primera Norte Oriente de la Localidad Julian Grajales del Municipio de Chiapa de Corzo | |
| B042 | Pavimentación de la Calle Cristóbal Colón entre Carretera Panamericana a Chiapa de Corzo y Avenida San Francisco, Tramo del Km. 0+000 al Km. 0+080, de la Colonia San Juan Bautista en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez | |
| B002 | Construcción del boulevard de la zona metropolitana Tuxtla Gutiérrez-Berriozábal | Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue reprogramado a otras acciones |
| B010 | Pavimentación de la calle principal entre carretera internacional y callejón sin nombre del barrio Nandyusma en la localidad Las Flechas del municipio de Chiapa de Corzo | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B040 | Paso a desnivel vehicular paseo de Las Fuentes en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez | |
| B041 | Distribuidor vial la carreta en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez | |
| B031 | Pavimentación de la Calle de Acceso al Cobach 231 desde la Carretera a Juárez hasta el Km. 0+550 en la Cabecera Municipal de Pichucalco | |
| B056 | Imagen Urbana de la Calle Central Sur entre Av. Central y Primera Sur en la localidad Copoya del municipio de Tuxtla Gutiérrez | Proyecto autorizado en proceso de contratación |
| B003 | Edificio de la Coordinación de Giras de la Gubernatura (Reconstrucción) | |
| B052 | Pavimentación de la Calle Juspi entre la Calle Coahuila y Calle Rio Suchiapa, tramo del Km. 0+000 al Km. 0+407.60 en la cabecera municipal de Reforma (Construcción) | El avance que presenta es de acuerdo al plazo de ejecución programado |
| B053 | Pavimentación de la Calzada de los Doctores (Desde el Inicio de la Privada de los Doctores hasta el final de la Calle), tramo del km. 0+000 al km. 471.62, en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | |
| B054 | Pavimentación de la C Primera Avenida Sur Oriente entre Calle Central y Calle Cuarta Oriente Sur, y Calle Central y Calle Cuarta oriente sur entre Primera Avenida Sur Oriente y Av. Central Oriente, en la Localidad Copoya del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-------|--------|---------|--|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | | | 264 030 207.50 | 281 925 330.90 | 7 540 004.77 | | | | | | |

PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|---|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---|---|---|---|
| A020 | 6.1 | COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica Porcentaje de la supervisión de las obras de infraestructura hidráulica | Supervisión Supervisión | 46.00 46.00 | 46.00 46.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 12 301 285.64 | 2 336 009.55 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | 6.1 | SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto | Supervisión Supervisión | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 0.00 5.35 | 0.00 29.72 | 11 908 846.71 | 17 502 684.47 | 5 203 995.22 | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| B001 | 6.1 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD YETÓN, MUNICIPIO DE ALDAMA Sistema de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Sistema Contrato Licitación Supervisión | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 10 486 270.85 | 10 486 270.85 | 0.00 | Aldama | Yetón | 0 | 0 | 0 |
| B002 | 6.1 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD GLORIA TIAQUIL, MUNICIPIO DE OXCHUC Sistema alternativo de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Tanque Contrato Licitación Supervisión | 36.00 1.00 1.00 1.00 | 36.00 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 4 396 429.99 | 4 396 429.99 | 0.00 | Oxchuc | Gloria Tiaquil | 0 | 0 | 0 |
| B003 | 6.1 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD BAUTISTA CHICO (BARRIO YOLON'BE Y YACOL'BE), MUNICIPIO DE CHAMULA Sistema de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Sistema Contrato Licitación Supervisión | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 13 870 521.37 | 13 870 521.37 | 0.00 | Chamula | Bautista Chico (Barrio Yolon'Be y Yacol'Be) | 0 | 0 | 0 |
| B004 | 6.1 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD KAKETEAL, MUNICIPIO DE CHANAL Sistema alternativo de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Tanque Contrato Licitación Supervisión | 7.00 1.00 1.00 1.00 | 7.00 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 861 443.19 | 861 443.19 | 0.00 | Chanal | Kaketeal | 0 | 0 | 0 |
| B005 | 6.1 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA, MUNICIPIO DE OXCHUC Sistema alternativo de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Tanque Contrato Licitación Supervisión | 42.00 1.00 1.00 1.00 | 42.00 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 5 030 740.01 | 5 030 740.01 | 0.00 | Oxchuc | Patria Nueva | 0 | 0 | 0 |
| B006 | 6.1 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD BAWITS, MUNICIPIO DE OXCHUC Sistema alternativo de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Tanque Contrato Licitación Supervisión | 39.00 1.00 1.00 1.00 | 39.00 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 4 676 327.14 | 4 676 327.14 | 0.00 | Oxchuc | Bawits | 0 | 0 | 0 |
| B007 | 6.1 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BACJA, MUNICIPIO DE OXCHUC Sistema alternativo de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Tanque Contrato Licitación Supervisión | 203.00 1.00 1.00 1.00 | 203.00 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 24 292 256.92 | 24 292 256.92 | 0.00 | Oxchuc | Guadalupe Bacja | 0 | 0 | 0 |
| B008 | 6.1 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CUCHUMTÓN BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE MITONTIC Sistema de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Sistema Contrato Licitación Supervisión | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 5 778 727.14 | 5 778 727.14 | 0.00 | Mitontic | Cuchumtón Barrio Centro | 0 | 0 | 0 |
| B009 | 6.1 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JESÚS MARIA GARZA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES Sistema de agua potable rehabilitado Formalizar contrato Realizar proceso de licitación | Sistema Contrato Licitación | 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 16 966 084.38 | 16 966 084.38 | 0.00 | Villaflores | Jesús María Garza | 0 | 0 | 0 |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|-----|--|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-------|--------|
| | | | | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | | | | % CUMPLIM/ MODIF. | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE |
| B010 | 6.1 | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12 690 866.96 | 12 690 866.96 | 0.00 | Chamula | Laguna Petej (Barrios Jolnoctik, Saclumtik y Pereztik), MUNICIPIO DE CHAMULA | 0 | 0 | 0 | |
| | | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAGUNA PETEJ (BARRIOS JOLNOCTIK, SACLUMTIK Y PEREZTIK), MUNICIPIO DE CHAMULA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sistema de agua potable construido | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B011 | 6.1 | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 224 195.81 | 3 224 195.81 | 0.00 | Oxchuc | Amayilja | 0 | 0 | 0 | |
| | | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD AMAYILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sistema alternativo de agua potable construido | Tanque | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| D000 | 6.1 | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Montecristo de Guerrero | Laguna del Cofre | 0 | 0 | 0 | |
| | | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAGUNA DEL COFRE, MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | | | | | | | | | | | | | | |
| D001 | 6.1 | Sistema de agua potable rehabilitado | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10 888 443.46 | 10 888 443.46 | 0.00 | Mitontic | Tojchotic | 0 | 0 | 0 | |
| | | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje del sistema alternativo de agua potable construido | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| D002 | 6.1 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TOJCHOTIC, MUNICIPIO DE MITONTIC | | | | | | 51 143 480.76 | 51 143 480.76 | 0.00 | Ocozacoautla de Espinosa | Ocozacoautla de Espinosa | 0 | 0 | 0 | |
| | | Sistema alternativo de agua potable construido | Tanque | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje del sistema alternativo de agua potable construido | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| D003 | 6.1 | Realizar proceso de programado | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 897 622.78 | 2 897 622.78 | 0.00 | Palenque | La Aurora | 0 | 0 | 0 | |
| | | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA COLONIA CRUZ EL GAVILÁN A LA COLONIA ARENAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sistema de agua potable construido | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| D004 | 6.1 | Porcentaje del sistema alternativo de agua potable construido | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 162 720.68 | 6 162 720.68 | 0.00 | Palenque | José María Morelos y Pavón | 0 | 0 | 0 | |
| | | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 120 METROS CONSISTENTES EN: ETAPA EXPLORATORIA Y TERMINACIÓN, AFORO Y CALIDAD DEL AGUA, EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE PALENQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Captación del sistema de agua potable aforado | Pozo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| D005 | 6.1 | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11 833 544.52 | 11 833 544.52 | 0.00 | Oxchuc | Tzunún | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje del sistema alternativo de agua potable construido | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TZUNÚN, MUNICIPIO DE OXCHUC | | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | 6.1 | Sistema alternativo de agua potable construido | Tanque | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 | |
| | | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B002 | 6.1 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TZUNÚN, MUNICIPIO DE OXCHUC | | | | | | 30 751 311.94 | 30 751 311.94 | 0.00 | Mitontic | Chalam | 0 | 0 | 0 | |
| | | Sistema de agua potable ampliado | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| D001 | 6.1 | Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 34 870 372.89 | 34 870 372.89 | 0.00 | Ocosingo | Frontera Corozal | 0 | 0 | 0 | |
| | | CONSTRUCCIÓN (2A. DE 2 ETAPA) DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sistema de agua potable construido | Sistema | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Formalizar contrato | Contrato | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje del sistema alternativo de agua potable construido | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Realizar proceso de licitación | Licitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|--|
| CLAVE | NOMBRE | |
| A020 | Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica | El presupuesto devengado corresponde a pago de salarios de personal que efectúa gestión administrativa en infraestructura hidráulica |
| B001 | Supervisión de los procesos de integración, ejecución y gestión de los proyectos de Infraestructura Hidráulica | El avance que presenta es de acuerdo al plazo de ejecución programado |
| B001 | Construcción del sistema de agua potable, en la localidad Yetón, municipio de Aldama | Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación |
| B001 | Programa de supervisión para obras de Infraestructura Hidráulica (FISE) | |
| B002 | Construcción de tanques Individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Gloria Tiaquil, municipio de Oxchuc | |
| B002 | Ampliación del sistema de agua potable (segunda etapa), en la localidad de Chalam, municipio de Mitontic | |
| B003 | Construcción del sistema de agua potable, en la localidad Bautista Chico (Barrio Yolon'Be y Yacol'Be), municipio de Chamula | |
| B004 | Construcción de tanques Individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal | |
| B005 | Construcción de tanques Individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Patria Nueva, municipio de Oxchuc | |
| B006 | Construcción de tanques Individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Bawits, municipio de Oxchuc | |
| B007 | Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Guadalupe Bacja, municipio de Oxchuc | |
| B008 | Construcción del sistema de agua potable, en la localidad Cuchumtón Barrio Centro, municipio de Mitontic | |
| B009 | Rehabilitación de la línea de conducción del sistema de agua potable, en la localidad Jesús María Garza, municipio de Villaflores | |
| B010 | Construcción del sistema de agua potable, en la localidad Laguna Petej (Barrios Jolnoctik, Saclumtik y Pereztik), municipio de Chamula | |
| B011 | Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Amayilja, Municipio de Oxchuc | |
| D000 | Rehabilitación del sistema de agua potable, en la localidad Laguna del Cofre, municipio de Montecristo de Guerrero | |
| D001 | Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Tojchotic, municipio de Mitontic | |
| D001 | Construcción (2a. de 2 etapa) de la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable, de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo | |
| D002 | Construcción de línea de conducción del sistema de agua potable, de la colonia Cruz El Gavilán a la colonia Arenal, en la cabecera municipal de Ocozacoautla de Espinosa | |
| D003 | Perforación de pozo profundo de 120 metros consistentes en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora, municipio de Palenque | Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| D004 | Perforación, aforo y estudio de calidad de agua de Pozo profundo de hasta 100 mts. de profundidad, en la localidad José María Morelos y Pavón, municipio de Palenque | Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación |
| D005 | Construcción de tanques Individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc | |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|---------|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | 9 010 191.45 | 9 010 191.45 | 0.00 | | | | | |
| B001 | 9.1 | PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NICHÉN Y NICHÉN 2 DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | | | | | | 4 729 476.86 | 4 729 476.86 | 0.00 | Chamula | Nichén y Nichén 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de infraestructura de alumbrado público construido | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B002 | 9.1 | ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | | | | | | 4 280 714.59 | 4 280 714.59 | 0.00 | Santiago El Pinar | Santiago El Pinar | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de infraestructura de alumbrado público construido | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de alumbrado público | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B001 | Alumbrado público en la localidad Nichén y Nichén 2 del municipio de Chamula | Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación |
| B002 | Alumbrado público en la cabecera municipal de Santiago El Pinar | |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|-------------------------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-------|--------|---------|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIVIENDA | | | | | | | | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | 0.00 | | | | | |
| B001 | 9.1 | PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | |
| | | SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LOCALIDAD DOS POZOS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA | | | | | | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | 0.00 | Tenejapa | Dos Pozos | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de infraestructura de servicio básico de vivienda construido | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de sanitarios con biodigestor | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B001 | Sanitarios con biodigestor en localidad Dos Pozos del municipio de Tenejapa | Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------|--------|---------|--|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA | |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS COMUNALES | | | | | | | | 85 814 663.39 | 126 028 435.07 | 20 282 096.82 | | | | | | |
| | | PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | 9.1 | MERCADO PÚBLICO LIC. JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS | | | | | | 33 073 919.76 | 0.00 | 0.00 | Las Rosas | Las Rosas | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto reconstruido | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de reconstrucción de mercado público | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B002 | 9.1 | MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYÓN | | | | | | 13 201 602.64 | 13 201 602.64 | 0.00 | Rayón | Rayón | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de mercado público | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B003 | 9.1 | MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | | | | | | 27 035 586.45 | 27 035 586.45 | 0.00 | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de mercado público | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B004 | 9.1 | MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS | | | | | | 12 503 554.54 | 12 503 554.54 | 0.00 | San Lucas | San Lucas | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de mercado público | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B005 | 9.1 | RASTRO FRIGORÍFICO MUNICIPAL DE COMITÁN NUEVE ESTRELLAS (RECONSTRUCCIÓN) | | | | | | 0.00 | 73 287 691.44 | 20 282 096.82 | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de reconstrucción de rastro frigorífico municipal | Metro | 8 356.47 | 8 356.47 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | Cuadrado | | | | | | | | | | | | | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|--|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B001 | Mercado público Lic. Jorge de la Vega Domínguez en la cabecera municipal de Las Rosas | Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue reprogramado a otras acciones |
| B002 | Mercado público en la cabecera municipal de Rayón | Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación |
| B003 | Mercado público en la cabecera municipal de San Andrés Duraznal | |
| B004 | Mercado público en la cabecera municipal de San Lucas | |
| B005 | Rastro Frigorífico Municipal de Comitán Nueve Estrellas (Reconstrucción) | El devengado corresponde al pago del anticipo de la obra, misma que fue contratada recientemente |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------|--------|---------|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPORTE Y RECREACIÓN | | | | | | | | 504 721 360.23 | 308 985 216.83 | 0.00 | | | | | |
| B001 | 9.1 | UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA Porcentaje de infraestructura deportiva construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 48 892 501.51 | 0.00 | 0.00 | La Independencia | La Independencia | 0 | 0 | 0 |
| B002 | 9.1 | UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD RAUDALES MALPASO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA Porcentaje de infraestructura deportiva construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 30 335 968.73 | 0.00 | 0.00 | Mezcalapa | Raudales Malpaso | 0 | 0 | 0 |
| B003 | 9.1 | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (MATAMOROS) DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA Porcentaje de infraestructura deportiva construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 361 876.06 | 0.00 | 0.00 | Ocozocoautla de Espinosa | Vicente Guerrero (Matamoros) | 0 | 0 | 0 |
| B004 | 9.1 | UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 21 605 093.30 | 0.00 | 0.00 | Tzimol | Tzimol | 0 | 0 | 0 |
| B005 | 9.1 | PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA SIRENA DEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES Porcentaje de infraestructura de espacio público construido | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | Villaflores | La Sirena | 0 | 0 | 0 |
| B006 | 9.1 | UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 52 705 034.22 | 0.00 | 0.00 | Yajalón | Yajalón | 0 | 0 | 0 |
| B007 | 9.1 | UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA Porcentaje de infraestructura deportiva construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 34 146 604.47 | 34 146 604.47 | 0.00 | Acala | Acala | 0 | 0 | 0 |
| B008 | 9.1 | ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA Porcentaje de infraestructura deportiva construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 092 006.50 | 0.00 | 0.00 | Aldama | Aldama | 0 | 0 | 0 |
| B009 | 9.1 | UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25 851 879.55 | 25 851 879.55 | 0.00 | Altamirano | Altamirano | 0 | 0 | 0 |
| B010 | 9.1 | UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13 688 938.67 | 13 688 938.67 | 0.00 | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | 0 | 0 | 0 |
| B011 | 9.1 | CANCHA PÚBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOASÉN Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 052 321.47 | 7 052 321.47 | 0.00 | Chicoasén | Chicoasén | 0 | 0 | 0 |
| B012 | 9.1 | CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN Porcentaje de infraestructura deportiva construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 232 286.09 | 5 232 286.09 | 0.00 | Chilón | Chilón | 0 | 0 | 0 |
| B013 | 9.1 | UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ EN EL BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Porcentaje de infraestructura deportiva construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8 500 805.96 | 8 500 805.96 | 0.00 | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | 0 | 0 | 0 |
| B014 | 9.1 | ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL BOSQUE Porcentaje de infraestructura deportiva construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13 966 671.51 | 13 966 671.51 | 0.00 | El Bosque | El Bosque | 0 | 0 | 0 |
| B015 | 9.1 | PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado. | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 721 749.85 | 6 721 749.85 | 0.00 | Escuintla | Escuintla | 0 | 0 | 0 |
| B016 | 9.1 | ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HONDURAS DE LA SIERRA Porcentaje de infraestructura deportiva construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 477 852.68 | 6 477 852.68 | 0.00 | Honduras de la Sierra | Honduras de la Sierra | 0 | 0 | 0 |
| B017 | 9.1 | PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HONDURAS DE LA SIERRA Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 708 240.90 | 4 708 240.90 | 0.00 | Honduras de la Sierra | Honduras de la Sierra | 0 | 0 | 0 |
| B018 | 9.1 | UNIDAD DEPORTIVA LA AGUACATERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETÁN Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 24 404 296.75 | 24 404 296.75 | 0.00 | Huehuetán | Huehuetán | 0 | 0 | 0 |
| B019 | 9.1 | UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTLA Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9 727 148.95 | 9 727 148.95 | 0.00 | Huixtla | Huixtla | 0 | 0 | 0 |
| B020 | 9.1 | ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA Porcentaje de infraestructura deportiva construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8 145 087.31 | 8 145 087.31 | 0.00 | Ixtapa | Ixtapa | 0 | 0 | 0 |
| B021 | 9.1 | PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 277 336.54 | 3 277 336.54 | 0.00 | Jiquipilas | Tierra y Libertad | 0 | 0 | 0 |
| B022 | 9.1 | UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO WANG CASTAÑEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZATÁN Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18 658 004.63 | 18 658 004.63 | 0.00 | Mazatán | Mazatán | 0 | 0 | 0 |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|-----|--|--|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-------|--------|
| | | | | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | | | | % CUMPLIM/ MODIF. | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE |
| B023 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 24 466 305.68 | 24 466 305.68 | 0.00 | Metapa | Metapa de Domínguez | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD METAPA DE DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE METAPA | | | | | | | | | | | | | |
| B024 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16 999 818.69 | 16 999 818.69 | 0.00 | Ocotepéc | Ocotepéc | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC | | | | | | | | | | | | | |
| B025 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura deportiva construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15 499 431.90 | 15 499 431.90 | 0.00 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de unidad deportiva | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | | | | | | | | | | | | | |
| B026 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 371 699.56 | 6 371 699.56 | 0.00 | San Fernando | San Fernando | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO | | | | | | | | | | | | | |
| B027 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 999 847.00 | 2 999 847.00 | 0.00 | Solosuchiapa | Solosuchiapa | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | PARQUE PÚBLICO INFANTIL DE LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | | | | | | | | | | | | | |
| B028 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 26 220 714.21 | 26 220 714.21 | 0.00 | Tonalá | Paredón | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PAREDÓN DEL MUNICIPIO DE TONALÁ | | | | | | | | | | | | | |
| B029 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura deportiva construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 999 987.30 | 6 999 987.30 | 0.00 | Totolapa | Ponciano Arriaga | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de espacio multideportivo | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PONCIANO ARRIAGA DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPA | | | | | | | | | | | | | |
| B030 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura deportiva construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 43 739 378.24 | 2 598 601.54 | 0.00 | Villa Corzo | Revolución Mexicana | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de espacio multideportivo | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA DEL MUNICIPIO DE VILLACORZO | | | | | | | | | | | | | |
| B031 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 572 472.00 | 3 572 472.00 | 0.00 | Villaflores | Villaflores | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | PARQUE PÚBLICO EL HUANACAXTLÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES | | | | | | | | | | | | | |
| B032 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura deportiva construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 697 113.62 | 0.00 | Berriozábal | Berriozábal | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de construcción de parque público | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | AUTÓDROMO CHIAPAS EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL (RECONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Porcentaje de reconstrucción de autódromo | Metro Cuadrado | 94 688.24 | 94 688.24 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B001 | Unidad deportiva en la cabecera municipal de La Independencia | Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue reprogramado a otras acciones |
| B002 | Unidad deportiva en la localidad Raudales Malpaso del municipio de Mezcalapa | |
| B003 | Cancha de usos múltiples en la localidad Vicente Guerrero (Matamoros) del municipio de Ocozocoautla de Espinosa | |
| B004 | Unidad deportiva en la cabecera municipal de Tzimol | |
| B005 | Parque público en la localidad La Sirena del municipio de Villaflores | |
| B006 | Unidad deportiva en la cabecera municipal de Yajalón | |
| B008 | Espacio multideportivo en la cabecera municipal de Aldama | |
| B007 | Unidad deportiva en la cabecera municipal de Acala | Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación |
| B009 | Unidad deportiva en la cabecera municipal de Altamirano | |
| B010 | Unidad deportiva en la cabecera municipal de Amatenango del Valle | |
| B011 | Cancha pública en la cabecera municipal de Chicoasén | |
| B012 | Cancha de fútbol 7 en la cabecera municipal de Chilón | |
| B013 | Unidad deportiva Santa Cruz en el Barrio Belisario Domínguez de la cabecera municipal de Comitán de Domínguez | |
| B014 | Espacio multideportivo en la cabecera municipal de El Bosque | |
| B015 | Parque Central en la cabecera municipal de Escuintla | |
| B016 | Espacio multideportivo en la cabecera municipal de Honduras de la Sierra | |
| B017 | Parque Central en la cabecera municipal de Honduras de la Sierra | |
| B018 | Unidad deportiva La Aguacatera en la cabecera municipal de Huehuetán | |
| B019 | Unidad deportiva en la cabecera municipal de Huixtla | |
| B020 | Espacio multideportivo en la cabecera municipal de Ixtapa | |
| B021 | Parque público en la localidad Tierra y Libertad del municipio de Jiquipilas | |
| B022 | Unidad deportiva Antonio Wang Castañeda en la cabecera municipal de Mazatán | |
| B023 | Unidad deportiva en la localidad Metapa de Domínguez del municipio de Metapa | |
| B024 | Unidad deportiva en la cabecera municipal de Ocoatepec | |
| B025 | Unidad deportiva en la cabecera municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán | |
| B026 | Unidad deportiva en la cabecera municipal de San Fernando | |
| B027 | Parque Público Infantil de la Colonia El Pedregal en la cabecera municipal de Solosuchiapa | |
| B028 | Espacio multideportivo en la localidad Paredón del municipio de Tonalá | |
| B029 | Espacio multideportivo en la localidad Ponciano Arriaga del municipio de Totolapa | |
| B030 | Unidad deportiva en la localidad Revolución Mexicana del municipio de Villacorzo | |
| B031 | Parque Público El Huanacastle en la cabecera municipal de Villaflores | |
| B032 | Autódromo Chiapas en el municipio de Berriozábal (Reconstrucción) | No presenta avance, la obra fue contratada recientemente |

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|--|---|------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------|--------|---------|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CULTURA | | | | | | | | 0.00 | 9 112 062.88 | 2 062 320.19 | | | | | |
| B001 | 9.1 | TEATRO DE LA CIUDAD EMILIO RABASA ESTEBANEL EN TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE VESTÍBULO Y MEZZANINE) Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido Porcentaje de reconstrucción de teatro | Obra Metro Cuadrado | 1.00 1 578.36 | 1.00 1 578.36 | 0.00 1 278.47 | 0.00 81.00 | 0.00 | 2 583 784.37 | 2 062 320.19 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| B002 | 9.1 | ZOOLOGÍCO MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y ANDADOR) Porcentaje de infraestructura de espacio público construido Porcentaje de construcción de puente peatonal y andador de zoológico | Obra Metro Cuadrado | 1.00 448.45 | 1.00 448.45 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 6 528 278.51 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B001 | Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa Estebanel en Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción de Áreas de Vestíbulo y Mezzanine) | El avance que presenta es de acuerdo al plazo de ejecución programado |
| B002 | Zoológico Miguel Álvarez del Toro en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción de Puente Peatonal y Andador) | Proyecto autorizado en proceso de contratación |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|-------------------------------|--|---|------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|---------|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GRUPOS VULNERABLES | | | | | | | | 29 016 045.03 | 30 781 553.15 | 8 541 272.80 | | | | | |
| PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| G020 | 5.2 | PROMOVER Y FORTALECER LA IGUALDAD ENTRE PERSONAS PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA Porcentaje de acciones del Plan de Trabajo de la Unidad de Enlace de Igualdad de Género de SEINFRA efectuadas Porcentaje de acciones para la promoción de la igualdad de género mediante actividades de recreación | Acción Acción | 2.00 4.00 | 2.00 4.00 | 1.00 2.00 | 50.00 50.00 | 47 250.00 | 47 250.00 | 36 397.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 233 | 275 | 508 |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | 9.1 | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA Porcentaje de infraestructura de edificio público construido Porcentaje de construcción de edificio público | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 11 560 422.98 | 0.00 | 0.00 | Osumacinta | Osumacinta | 0 | 0 | 0 |
| B002 | 9.1 | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL Porcentaje de infraestructura de edificio público construido Porcentaje de construcción de edificio público | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 6 079 564.85 | 0.00 | 0.00 | Berriozábal | Berriozábal | 0 | 0 | 0 |
| B003 | 9.1 | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Porcentaje de infraestructura de edificio público construido Porcentaje de construcción de edificio público | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 7 267 430.44 | 7 267 430.44 | 0.00 | Emiliano Zapata | 20 de Noviembre | 0 | 0 | 0 |
| B004 | 9.1 | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALÁ Porcentaje de infraestructura de edificio público rehabilitado Porcentaje de rehabilitación de edificio público | Obra Obra | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4 061 376.76 | 4 061 376.76 | 0.00 | Tumbalá | Tumbalá | 0 | 0 | 0 |
| B005 | 9.1 | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL (RECONSTRUCCIÓN) Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido Porcentaje de reconstrucción de edificio público | Obra Metro Cuadrado | 1.00 717.03 | 1.00 717.03 | 0.00 286.81 | 0.00 40.00 | 0.00 | 10 613 658.15 | 4 327 294.22 | Berriozábal | Berriozábal | 0 | 0 | 0 |
| B006 | 9.1 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL DIF DEL ESTADO DE CHIAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN) Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido Porcentaje de reconstrucción de oficinas | Obra Metro Cuadrado | 1.00 1 039.74 | 1.00 1 039.74 | 0.00 363.91 | 0.00 35.00 | 0.00 | 8 791 837.80 | 4 177 581.58 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B001 | Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Osumacinta | Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue reprogramado a otras acciones |
| B002 | Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Berriozábal | |
| B003 | Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la localidad 20 de Noviembre del municipio de Emiliano Zapata | Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación |
| B004 | Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Tumbalá | |
| B005 | Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Berriozábal (Reconstrucción). | El avance que presenta es de acuerdo al plazo de ejecución programado |
| B006 | Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Berriozábal (Reconstrucción). | |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | | |
|------------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|--------|---------|--|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA | |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELECTRICIDAD | | | | | | | | 139 616 672.35 | 147 939 127.90 | 0.00 | | | | | | |
| B001 | 7.1 | PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD YOLONAN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 407 938.27 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Yolonan | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B002 | 7.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 351 499.29 | 2 351 499.29 | 0.00 | Huitiupán | Francisco Villa | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B003 | 7.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PLANADA VILLA LUZ DEL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 458 157.32 | 3 458 157.32 | 0.00 | Huitiupán | Planada Villa Luz | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B004 | 7.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD QUINCE DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 645 161.20 | 2 645 161.20 | 0.00 | Huitiupán | Quince de Agosto | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B005 | 7.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MUCTAHUITZ DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 24 913 463.69 | 24 913 463.69 | 0.00 | Larrainzar | Muctahuitz | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B006 | 7.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CHUCHILTÓN DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 19 558 467.39 | 19 558 467.39 | 0.00 | Larrainzar | Chuchiltón | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B007 | 7.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD UNENALTIC Y UNENALTIC I DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13 972 407.45 | 13 972 407.45 | 0.00 | Larrainzar | Unenaltic I | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B008 | 7.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD NAZARETH DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 780 019.55 | 5 199 087.18 | 0.00 | Teopisca | Nazareth | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B009 | 7.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD RINCÓN CHAMULA DEL MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11 721 718.32 | 4 043 213.20 | 0.00 | Rincón Chamula San Pedro | Rincón Chamula | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B010 | 7.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO LAS PALMITAS EN LA LOCALIDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11 040 022.18 | 11 040 022.18 | 0.00 | Simojovel | Simojovel de Allende | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B011 | 7.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18 765 805.96 | 18 765 805.96 | 0.00 | Zinacantán | San Nicolás Buenavista | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B012 | 7.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MONTERREY (BUENAVISTA POYOSPAC) DEL MUNICIPIO DE TECPATÁN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10 737 276.92 | 10 737 276.92 | 0.00 | Tecpatán | Monterrey (Buenavista Poyospac) | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B013 | 7.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CRUZTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 158 185.08 | 1 158 185.08 | 0.00 | Chamula | Cruztón | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B014 | 7.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD KULAKTIK DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 106 549.73 | 7 106 549.73 | 0.00 | Tenejapa | Kulaktik | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B015 | 7.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO CHICHIHUISTÁN DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA (AMPLIACIÓN) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 665 428.15 | 0.00 | Teopisca | San Isidro Chichihuistán | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica | Metro Lineal | 7 878.00 | 7 878.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B016 | 7.1 | Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica | Pieza | 471.00 | 471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 678 505.12 | 0.00 | Rincón Chamula San Pedro | Rincón Chamula | 0 | 0 | 0 | |
| | | RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO (AMPLIACIÓN) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada | Metro Lineal | 16 432.00 | 16 432.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B017 | 7.1 | Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica | Metro Lineal | 524.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 645 898.04 | 0.00 | Chamula | Yolonam Concontic | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica | Pieza | 872.00 | 872.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada | Metro Lineal | 29 916.00 | 29 916.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica | Metro Lineal | 29 916.00 | 29 916.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica | Pieza | 872.00 | 872.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B001 | Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yolonan del municipio de Chamula | Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue reprogramado a otras acciones |
| B002 | Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Francisco Villa del municipio de Huitiupán | |
| B003 | Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Planada Villa Luz del municipio de Huitiupán | Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación |
| B004 | Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Quince de Agosto del municipio de Huitiupán | |
| B007 | Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Unenaltic y Unenaltic I del municipio de Larráinzar | |
| B009 | Red de distribución de energía eléctrica del Barrio Centro en la localidad Rincón Chamula del municipio de Rincón Chamula San Pedro | |
| B010 | Red de distribución de energía eléctrica del Barrio Las Palmitas en la localidad Simojovel de Allende del municipio de Simojovel | |
| B011 | Red de Distribución de energía eléctrica en la localidad San Nicolás Buenavista del municipio de Zinacantán | |
| B012 | Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Monterrey (Buenavista Poyospac) del municipio de Tecpatán | |
| B013 | Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Cruztón del municipio de Chamula | |
| B005 | Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Muctahuitz del municipio de Larráinzar | |
| B006 | Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Chuchiltón del municipio de Larráinzar | |
| B016 | Red de Distribución de Energía Eléctrica del Barrio Centro en la Cabecera Municipal de Rincón Chamula San Pedro (Ampliación) | Proyecto autorizado en proceso de contratación |
| B017 | Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yolonam Concontic del municipio de Chamula (Ampliación) | |
| B008 | Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Nazareth del municipio de Teopisca | No presenta avance, la obra fue contratada recientemente |
| B014 | Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Kulaktik del municipio de Tenejapa | |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|---------|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE POR CARRETERA | | | | | | | | 2 752 576 440.22 | 1 082 422 845.52 | 280 820 137.42 | | | | | |
| PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| A001 | 9.1 | COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO H. Ayuntamientos municipales, Asociaciones civiles y sociedad en general del Estado de Chiapas, mediante audiencias. Realización de audiencias | Reunión | 1 400.00 | 1 400.00 | 0.00 | 0.00 | 5 360 049.66 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| A001 | 9.1 | GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS (Rec. Humanos) Porcentaje de Gestiones administrativas y de recursos humanos para la operatividad de la Comisión de caminos e Infraestructura Hidráulica Porcentaje de Gestiones administrativas y de recursos humanos, financieros y materiales para la operatividad de la Comisión de caminos e Infraestructura Hidráulica Porcentaje de elaboración del Anteproyecto del capitulo 1000 Porcentaje de Gestión de capacitaciones Porcentaje de gestión movimientos afiliatorios, bajas y modificación salarial ante el I.M.S.S Gestiones y comprobación de pagos Porcentaje de Operación de movimientos nominales Porcentaje de Control de asistencias y aplicación de inasistencias Porcentaje de gestión y control de nominas del personal de contrato y de confianza | Reunión | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 13 191 994.25 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | | Gestión | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Trámite | 1 200.00 | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Gestión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Gestión | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Gestión | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Trámite | 1 100.00 | 1 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Gestión | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Gestión | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Gestión | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| A001 | 9.1 | PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN Porcentaje de servicios atendidos en materia de bienes y recursos informáticos Desarrollo y actualización de sistemas informáticos Servicio de mantenimiento preventivo de bienes informáticos de voz y datos Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes informáticos de las áreas administrativas | Servicio | 1 100.00 | 1 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 408 426.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | | Servicio | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Servicio | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Servicio | 1 200.00 | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| A001 | 9.1 | COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN Porcentaje de asesorías legales a las áreas administrativas de la Comisión de caminos en materia administrativa contencioso Porcentaje de actualización y difusión del Marco Jurídico de la Comisión de caminos Porcentaje de actualización y difusión del Marco Jurídico de la Comisión de caminos Porcentaje de opiniones jurídicas emitidas Porcentaje de atención de los asuntos jurisdiccionales en materia administrativa, penal, civil y laboral en los que la Comisión de caminos este involucrada Porcentaje de elaboración de los proyectos de iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y lineamientos que competan a la Comisión de caminos Porcentaje de elaboración de los proyectos de iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y lineamientos que competan a la Comisión de caminos Porcentaje de elaboración y actualización del reglamento interior de la Comisión Porcentaje de Integración y presentación de querrelas o denuncias ante el fiscal del ministerio publico competente, por hechos que pudieran constituir delitos en que la Comisión de caminos tenga el carácter de ofendida Porcentaje de realización de procedimientos administrativos a los trabajadores de la Comisión de caminos Porcentaje de Tramitación de las solicitudes de información publica que se generen a través del Portal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, así como realizar los informes correspondientes Porcentaje de verificación de los modelos de convenios contratos y demás instrumentos legales | Asesoría | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 3 195 730.98 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | | Asesoría | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Asesoría | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Asesoría | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Atención | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Verificación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Verificación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Verificación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Presentación | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Atención | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Verificación | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Verificación | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| A001 | 9.1 | ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Porcentaje de gestión de autorización de planes, programas y carteras de proyectos Porcentaje de proyectos tramitados para su validación y autorización Integrar el procedimiento de los proyectos autorizados Integrar el procedimiento de los proyectos autorizados Integrar la cartera de proyectos Validación de grupos del subcomité | Proyecto | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 4 669 265.54 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | | Acción | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Proyecto | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Verificación | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Verificación | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Validación | 1 020.00 | 1 020.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| A001 | 9.1 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS Porcentaje de estudios y proyectos elaborados Porcentaje de catálogos de conceptos elaborados Estudios y proyectos ejecutivos y asesorados Estudios y proyectos | Estudio | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 8 236 183.33 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| | | | Catálogo | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Asesoría | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | Estudio | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|---------|
| | | | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| A001 | 9.1 | Estudios y proyectos ejecutivos supervisados COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA Porcentaje de gestión de contratos Proceso de contratación | Supervisión Contrato Trámite | 15.00 550.00 550.00 | 15.00 550.00 550.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 2 939 398.61 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| A001 | 9.1 | DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMADOS Porcentaje de obras priorizadas con presupuesto de obra Conceptos de tabulador de precios unitarios | Obra Solicitud | 540.00 3 559.00 | 540.00 3 559.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2 960 715.54 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| A001 | 9.1 | COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Porcentaje de obras realizadas de servicios básicos hidráulicos supervisadas | Obra | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 12 524 120.92 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| A001 | 9.1 | Revisión, validación y tramite de estimaciones Supervisión de obra COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, caminos Y puentes Porcentaje de obras de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes supervisadas | Trámite Supervisión Obra | 200.00 640.00 100.00 | 200.00 640.00 100.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 12 810 274.02 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| G001 | 5.2 | COORDINACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Porcentaje de acciones y formación para el personal en materia de igualdad de genero Campañas de vacunación Cursos impartidos Difusión de acciones con perspectiva de género | Supervisión Acción Campaña Curso Difusión | 2 000.00 14.00 2.00 4.00 8.00 | 2 000.00 14.00 2.00 4.00 8.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 108 653.33 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | 9.1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo | mantenimiento | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 6 813 166.77 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| B002 | 9.1 | Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a la maquinaria pesada y equipo CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular | mantenimiento | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 3 828 726.56 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| B003 | 9.1 | Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS Porcentaje de conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación | mantenimiento | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 31 244 429.50 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| B004 | 9.1 | Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular Porcentaje de conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto | mantenimiento | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 15 739 615.57 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| B001 | 9.1 | Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 3ER. CARRIL Y RAMPAS DE EMERGENCIA DE LA AUTOPISTA PALENQUE – OCOSINGO, TRAMO: AGUA AZUL - TENANGO DEL KM 48+000 AL 95+500 Y RAMAL OCOSINGO (16 KMS) (PROYECTOS EJECUTIVOS) Porcentaje de infraestructura carretera construida Porcentaje de estudios de autopista Porcentaje de proyectos de autopista | Supervisión Supervisión Obra Estudio Proyecto | 180.00 180.00 1.00 1.00 34.00 | 180.00 180.00 1.00 1.00 34.00 | 0.00 0.00 0.00 0.35 11.90 | 0.00 0.00 35.00 35.00 | 0.00 | 2 002 732.00 | 600 819.60 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| B002 | 9.1 | Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto ANÁLISIS Y DICTAMEN DE RIESGO PARA EL PROYECTO DE LA AUTOPISTA PALENQUE – OCOSINGO, TRAMO: AGUA AZUL – TENANGO DEL KM. 48+000 AL 95+500 Y RAMAL OCOSINGO (16 KMS) (ANÁLISIS Y DICTAMEN DE RIESGO) Porcentaje de infraestructura carretera construida Porcentaje de documentos de autopista | Supervisión Obra Documento | 180.00 180.00 1.00 11.00 | 180.00 180.00 1.00 11.00 | 0.00 0.00 0.00 3.85 | 0.00 0.00 35.00 | 0.00 | 1 505 000.00 | 451 500.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| B003 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura carretera construida Porcentaje de estudios de autopista ESTUDIOS, TRÁMITES Y PROYECTO ANTE LA CONAGUA DE LOS ESCURRIMIENTOS Y CAUCES QUE INTERVIENEN EN LA AUTOPISTA PALENQUE - OCOSINGO DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL CADENAMIENTO KM. 49+000 (ESTUDIOS, TRÁMITES Y PROYECTO) Porcentaje de infraestructura carretera construida Porcentaje de documentos de autopista | Supervisión Obra Documento | 180.00 180.00 1.00 510.00 | 180.00 180.00 1.00 510.00 | 0.00 0.00 0.00 357.00 | 0.00 0.00 70.00 | 0.00 | 17 259 073.92 | 5 177 722.18 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| B004 | 9.1 | Porcentaje de estudios de autopista PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA PALENQUE – OCOSINGO, TRAMO: AGUA AZUL- TENANGO DEL KM 48+000 AL 95+500 Y RAMAL OCOSINGO (16 KMS) PLAZAS DE COBRO (KM 9+450 Y KM 93+600) (PROYECTO EJECUTIVO) Porcentaje de infraestructura carretera construida Porcentaje de estudios de autopista | Obra Estudio | 1.00 10.00 | 1.00 10.00 | 0.00 3.00 | 0.00 30.00 | 0.00 | 6 267 015.78 | 1 847 730.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |

| CLAVE DEL PROYECTO | | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|-----|--|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------|--------|
| | | | | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | | | | % CUMPLIM/ MODIF. | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE |
| B005 | 9.1 | Porcentaje de metros cuadrados de autopista | Metro Cuadrado | 60 000.00 | 60 000.00 | 18 000.00 | 30.00 | 0.00 | 29 858 400.00 | 8 143 200.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de proyectos de autopista | Proyecto | 56.00 | 56.00 | 16.80 | 30.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de metros lineales de autopista | Metro Lineal | 2 000.00 | 2 000.00 | 600.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| B006 | 9.1 | ESTUDIOS AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA CARRETERA PALENQUE OCOSINGO (TRAMO KM. 0+000 AL KM. 95+000) Y RAMAL OCOSINGO 16.28 KM (ESTUDIOS AMBIENTALES) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 403 012.56 | 2 564 457.97 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura carretera construida | Estudio | 7.00 | 7.00 | 3.43 | 49.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de estudios de autopista | | | | | | | | | | | | | | |
| B007 | 9.1 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE 3 PUENTES(BASCÁN KM. 21+270, TULIJÁ KM. 38+200 Y RAMAL TULIJÁ KM. 39+620), 1 VIADUCTO KM. 27+130, 5 PASOS INFERIORES VEHICULARES (PIVS KM. 23+020, 36+960, 40+228, 44+928, Y 46+608) Y 2 PASOS SUPERIORES VEHICULARES (PSVS KM. 42+010 Y 48+514) , EN EL TRAMO DE LA AUTOPISTA PALENQUE - OCOSINGO | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 363 252.00 | 2 508 975.60 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de infraestructura carretera construida | Proyecto | 18.00 | 18.00 | 5.40 | 30.00 | | | | | | | | | |
| | | LEVANTAMIENTOS Y ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN ESPECIALIZADOS DE VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, DETERMINACIÓN DE SUS CONDICIONES Y UBICACIÓN GEORREFERENCIADA, ASI COMO LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN CONJUNTA ANTE EL INAH, EN LA TRAYECTORIA DE LA AUTOPISTA PALENQUE - OCOSINGO, KM 0+000 AL 49+000 | | | | | | | | | | | | | | |
| B008 | 9.1 | Porcentaje de infraestructura carretera construida | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974 647 166.03 | 259 525 732.07 | Palenque | Palenque | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de estudios de autopista | Estudio | 225.00 | 225.00 | 123.75 | 55.00 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de metros cuadrados de autopista | Metro Cuadrado | 81 000.00 | 81 000.00 | 44 550.00 | 55.00 | | | | | | | | | |
| B001 | 9.1 | Porcentaje de servicios de autopista | Servicio | 20.00 | 20.00 | 11.00 | 55.00 | 49 572 803.18 | 0.00 | 0.00 | Aldama | Aldama | 0 | 0 | 0 | |
| | | CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA PALENQUE - SAN CRISTÓBAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de infraestructura carretera construida | Obra | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B002 | 9.1 | Porcentaje de metros cuadrados de autopista | Metro Cuadrado | 83 297.47 | 83 297.47 | 2 082.44 | 2.50 | 17 554 802.41 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Las Margaritas | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de metros lineales de autopista | Metro Lineal | 14 395.57 | 14 395.57 | 359.89 | 2.50 | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de metros cúbicos de autopista | Metro Cúbico | 119 782.58 | 119 782.58 | 2 994.56 | 2.50 | | | | | | | | | |
| B003 | 9.1 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: TELEJPOTOBTC - SAN JOSÉ FIU, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+380; SUBTRAMO: KM. 1+760 - KM. 6+380 | Kilómetro | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 6 561 370.70 | 0.00 | 0.00 | Capitan Luis Ángel Vidal | Capitan Luis Ángel Vidal | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de caminos rehabilitados | Kilómetro | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - COMITÁN, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 66+000; SUBTRAMO: KM. 12+000 – KM. 22+000 (T.A.) | | | | | | | | | | | | | | |
| B004 | 9.1 | Porcentaje de caminos rehabilitados | Kilómetro | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 8 808 611.53 | 0.00 | 0.00 | Capitan Luis Ángel Vidal | Capitan Luis Ángel Vidal | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar | Kilómetro | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (ÁNGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC) - CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+300, CONSISTENTE EN MURS DE GAVIÓN EN LOS CADENAMIENTOS KM. 0+600 Y KM. 4+800 | | | | | | | | | | | | | | |
| B005 | 9.1 | Porcentaje de caminos reconstruidos | Kilómetro Lineal | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 19 631 529.58 | 0.00 | 0.00 | Chalchihuitán | Chalchihuitán | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Metro Lineal | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL) - MATASANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+100; CONSISTENTE EN MURS DE GAVIÓN EN EL KM. 0+200 | | | | | | | | | | | | | | |
| B006 | 9.1 | Porcentaje de caminos reconstruidos | Metro Lineal | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 15 095 732.90 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Chamula | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Obra | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHENALHÓ - PANTELHÓ) – CHALCHIHUITÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+440 (T.A.) | | | | | | | | | | | | | | |
| B007 | 9.1 | Porcentaje de caminos rehabilitados | Kilómetro | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 13 362 113.66 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Chamula | 0 | 0 | | |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|---------|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| B012 | 9.1 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SOYALO - FRANCISCO SARABIA - CHICOASEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000; SUBTRAMO: KM. 22+000 - KM. 25+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro Kilómetro | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 18 804 715.35 | 0.00 | 0.00 | Chicoasén | Chicoasén | 0 | 0 | 0 |
| B013 | 9.1 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CATÉ - SIMOJOVEL - HUITIUPÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro Kilómetro | 12.00 12.00 | 12.00 12.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 20 689 357.32 | 0.00 | 0.00 | El Bosque | El Bosque | 0 | 0 | 0 |
| B014 | 9.1 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (JIQUIPILAS - QUINTANA ROO) - VENUSTIANO CARRANZA - LA JUCHITECA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+300; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 13+800 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro Kilómetro | 3.80 3.80 | 3.80 3.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 15 819 035.53 | 0.00 | 0.00 | Jiquipilas | Jiquipilas | 0 | 0 | 0 |
| B015 | 9.1 | CAMINO: E.C. (SANTA TERESA - SAN MIGUEL) - EJIDO MARIO AGUILERA - E.C. (REFORMA - CRISTO REY), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+200; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800 (T.A.) Porcentaje de caminos a dar mantenimiento Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento | Kilómetro Kilómetro | 8.80 8.80 | 8.80 8.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 30 130 120.03 | 0.00 | 0.00 | Juárez | Juárez | 0 | 0 | 0 |
| B016 | 9.1 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS ROSAS - E.C. (TUXTLA - COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro Kilómetro | 13.00 13.00 | 13.00 13.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 18 770 065.89 | 0.00 | 0.00 | Las Rosas | Las Rosas | 0 | 0 | 0 |
| B017 | 9.1 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ÁNGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 103+000; SUBTRAMO: KM. 25+000 - KM. 103+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro Kilómetro | 78.00 78.00 | 78.00 78.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 16 770 053.72 | 0.00 | 0.00 | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | 0 | 0 | 0 |
| B018 | 9.1 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COPAINALÁ - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM.0+000 - KM. 43+100; CONSISTENTE EN MUROS DE GAVIÓN EN LOS CADENAMIENTOS KM. 33+300 Y KM. 39+100 Porcentaje de caminos reconstruidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro Kilómetro Metro Lineal Metro Lineal | 77.00 37.00 40.00 | 77.00 37.00 40.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 7 764 359.26 | 7 764 359.26 | 0.00 | Ocotepec | Ocotepec | 0 | 0 | 0 |
| B019 | 9.1 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA - IGNACIO ZARAGOZA - HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO: KM. 15+000 - KM. 20+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro Kilómetro | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ocozacoautla de Espinosa | Ocozacoautla de Espinosa | 0 | 0 | 0 |
| B020 | 9.1 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: PIJJIAPAN - PLAN DE AYALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar | Kilómetro Kilómetro | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 12 693 269.56 | 0.00 | 0.00 | Pijjiapan | Pijjiapan | 0 | 0 | 0 |
| B021 | 9.1 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSÉ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+080; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar | Kilómetro Kilómetro | 9.00 9.00 | 9.00 9.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 22 750 487.08 | 0.00 | 0.00 | Pijjiapan | Pijjiapan | 0 | 0 | 0 |
| B022 | 9.1 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CANCÚC) - CHILOLJA - NISCHTEEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+500; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+100 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro Kilómetro | 9.10 9.10 | 9.10 9.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | 0 | 0 | 0 |
| B023 | 9.1 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+415 Porcentaje de caminos rehabilitados Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar | Kilómetro Kilómetro | 4.41 4.41 | 4.41 4.41 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 24 950 720.63 | 0.00 | 0.00 | Simojovel | Simojovel | 0 | 0 | 0 |
| B024 | 9.1 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA) - SAN FRANCISCO PORTUGAL - EL JARDÍN, TRAMO: KM. 1+000 - KM. 4+000 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar | Kilómetro Kilómetro | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 17 441 182.35 | 0.00 | 0.00 | Simojovel | Simojovel | 0 | 0 | 0 |
| B025 | 9.1 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+750; SUBTRAMO: KM. 1+500 - KM. 4+500 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro Kilómetro | 3.00 3.00 | 3.00 3.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Solosuchiapa | Solosuchiapa | 0 | 0 | 0 |
| B026 | 9.1 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA) - SAN JOSÉ REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+600; SUBTRAMO: KM. 3+400 - KM. 4+600 Porcentaje de caminos reconstruidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro Kilómetro | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 12 856 568.40 | 0.00 | 0.00 | Tapachula | Tapachula | 0 | 0 | 0 |
| B027 | 9.1 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA) - RAMAL FRACCIÓN EL PORVENIR (EL GUINEO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 8+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro Kilómetro | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 7 878 398.24 | 0.00 | 0.00 | Tapachula | Tapachula | 0 | 0 | 0 |
| B028 | 9.1 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 39+000; SUBTRAMO: KM. 16+000 - KM. 27+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro Kilómetro | 11.00 11.00 | 11.00 11.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 16 531 317.10 | 0.00 | 0.00 | Tapachula | Tapachula | 0 | 0 | 0 |
| B029 | 9.1 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RAYÓN - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C. (COPAINALÁ - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+400; SUBTRAMO: KM. 18+400 - KM. 30+400 (T.A.) | Kilómetro Kilómetro | 11.00 11.00 | 11.00 11.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 13 147 594.02 | 0.00 | 0.00 | Tapalapa | Tapalapa | 0 | 0 | 0 |

| CLAVE DEL PROYECTO | | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|-----|--|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|--------|
| | | | | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | | | | % CUMPLIM/ MODIF. | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE |
| B030 | 9.1 | Porcentaje de caminos reconstruidos | Kilómetro | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 76+500; SUBTRAMO: KM. 1+300 - KM. 9+800 (T.A.) | | | | | | | | | | | | | | |
| B031 | 9.1 | Porcentaje de caminos rehabilitados | Kilómetro | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 19 215 359.23 | 0.00 | 0.00 | Villaflores | Villaflores | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar | Kilómetro | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (OCOZOCOAUTLA - VILLAFLORES) - CUAUHTÉMOC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+500 (T.A.) | | | | | | | | | | | | | | |
| B032 | 9.1 | Porcentaje de caminos rehabilitados | Kilómetro | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 19 803 409.43 | 0.00 | 0.00 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar | Kilómetro | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000 (T.A.) | | | | | | | | | | | | | | |
| B033 | 9.1 | Porcentaje de caminos rehabilitados | Kilómetro | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Villaflores | Unión y Progreso | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar | Kilómetro | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: BENITO JUÁREZ - UNIÓN Y PROGRESO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500 (T.A.) | | | | | | | | | | | | | | |
| B034 | 9.1 | Porcentaje de caminos reconstruidos | Kilómetro | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 62 861 594.85 | 0.00 | 0.00 | Villaflores | Villaflores | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTA ISABEL - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 67+500; SUBTRAMO: KM. 30+000 - KM. 45+000 (T.A.) | | | | | | | | | | | | | | |
| B035 | 9.1 | Porcentaje de caminos reconstruidos | Kilómetro | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Villaflores | Ignacio Zaragoza | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VILLAFLORES - VILLA HIDALGO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+500 (T.A.) | | | | | | | | | | | | | | |
| B036 | 9.1 | Porcentaje de caminos reconstruidos | Kilómetro | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 43 392 696.94 | 0.00 | 0.00 | Villaflores | Villaflores | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir | Kilómetro | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: CRUCERO NUEVO EDÉN - AGRÓNOMOS MEXICANOS - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+500 (T.A.) | | | | | | | | | | | | | | |
| B037 | 9.1 | Porcentaje de caminos rehabilitados | Kilómetro | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 19 798 848.34 | 0.00 | 0.00 | Villaflores | Villaflores | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar | Kilómetro | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (OCOZOCOAUTLA - VILLAFLORES) - ÚRSULO GALVÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500 (T.A.) | | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | 9.1 | Porcentaje de caminos rehabilitados | Kilómetro | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 12 516 202.52 | 0.00 | 0.00 | Altamirano | Altamirano | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar | Kilómetro | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO: KM. 10+500 - KM. 15+500; SUBTRAMO: KM. 10+500 - KM. 11+500 | | | | | | | | | | | | | | |
| B002 | 9.1 | Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11 027 993.99 | 0.00 | 0.00 | Altamirano | Altamirano | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL RAICERO - SANTA ROSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 41+800; SUBTRAMO: KM. 1+300 - KM. 2+300 | | | | | | | | | | | | | | |
| B003 | 9.1 | Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12 606 127.86 | 0.00 | 0.00 | Altamirano | Altamirano | 0 | 0 | 0 | |
| | | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL NANCE - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 27+000 - KM. 32+000; SUBTRAMO: KM. 29+000 - KM. 30+000 | | | | | | | | | | | | | | |
| B004 | 9.1 | Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17 700 301.19 | 0.00 | 0.00 | Amatán | Amatán | 0 | 0 | | |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|--|---|------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------|--------|---------|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| B011 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - ALLENDE DE ESQUIPULAS; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+000; SUBTRAMO KM. 2+000 - KM. 3+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14 834 306.69 | 0.00 | 0.00 | Bochil | Bochil | 0 | 0 | 0 |
| B012 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITÁN - TZACUCUM) - BALUNACO; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+904; SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 5+800 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 15 014 546.55 | 0.00 | 0.00 | Chalchihuitán | Chalchihuitán | 0 | 0 | 0 |
| B013 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLUM - TZIZIM; TRAMO: KM. 15+000 - KM 26+320; SUBTRAMO: KM. 20+000 - 21+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 13 762 144.67 | 0.00 | 0.00 | Chalchihuitán | Chalchihuitán | 0 | 0 | 0 |
| B014 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCUM) - JOLTEALAL; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 12 350 691.25 | 0.00 | 0.00 | Chalchihuitán | Chalchihuitán | 0 | 0 | 0 |
| B015 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA) - BECHIJTIC - TIERRA COLORADA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+924; SUBTRAMO: KM. 13+500 - KM. 14+500 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 11 498 562.08 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Chamula | 0 | 0 | 0 |
| B016 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLAMANTÓN - JOLPAJALTÓN; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+398.99; SUBTRAMO: KM. 0+540 - KM. 1+398.99 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 9 825 345.31 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Chamula | 0 | 0 | 0 |
| B017 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE PATYALEMTON; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+363.67; SUBTRAMO: KM. 1+100 - KM. 2+363.67 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 18 874 152.28 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Chamula | 0 | 0 | 0 |
| B018 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PAJALTON BAJO - KOTOLTE; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+500 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 17 471 713.59 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Chamula | 0 | 0 | 0 |
| B019 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLAMANTÓN - JOLTZEMEN; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+822.157; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 1+822.157 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 11 321 832.66 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Chamula | 0 | 0 | 0 |
| B020 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAKAMPOT - E.C. YAALCHITOM; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+100; SUBTRAMO: KM. 16+795 - KM. 18+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.21 1.21 | 1.21 1.21 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 17 757 539.11 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Chamula | 0 | 0 | 0 |
| B021 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PAJALTON - NAXIC; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+720; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14 086 807.04 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Chamula | 0 | 0 | 0 |
| B022 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO) - RAMAL ONILJA - TZAJALNICH; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+120; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 13 210 162.04 | 0.00 | 0.00 | Chanal | Chanal | 0 | 0 | 0 |
| B023 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TAKIUCUM - POCONICHIM; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 12 032 921.94 | 0.00 | 0.00 | Chenalhó | Chenalhó | 0 | 0 | 0 |
| B024 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ - SAN ANTONIO CARIDAD - CRUCERO SANTA MARTHA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14 335 075.72 | 0.00 | 0.00 | Chenalhó | Chenalhó | 0 | 0 | 0 |
| B025 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TRES CERROS - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) - MAJOMUT - E.C. KM. 22+000 (CHENALHÓ - PANTELHO); TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+369.50; SUBTRAMO: KM. 4+200 - KM. 5+200 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 15 000 119.01 | 0.00 | 0.00 | Chenalhó | Chenalhó | 0 | 0 | 0 |
| B026 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (PALENQUE - OCOSINGO) - SAN JERÓNIMO TULIJÁ; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+200; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 15 029 830.53 | 0.00 | 0.00 | Chilón | Chilón | 0 | 0 | 0 |
| B027 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - CRUZTÓN - SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC - SITALA; TRAMO: KM. 29+500 = KM. 3+500 - KM. 58+000 = KM. 32+000; SUBTRAMO: KM. 18+650 - KM. 19+650 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 12 050 250.10 | 0.00 | 0.00 | Chilón | Chilón | 0 | 0 | 0 |
| B028 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN JOSÉ EL CONTENTO - SIBACA - GUAQUITEPEC; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+713.50; SUBTRAMO: KM. 20+000 - KM. 21+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14 493 507.91 | 0.00 | 0.00 | Chilón | Chilón | 0 | 0 | 0 |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|--|--|------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|--------|---------|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| B029 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: POMPOSO CASTELLANOS - ELOY BORRAS AGUILAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+200; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14 627 500.33 | 0.00 | 0.00 | Cintalapa | Cintalapa | 0 | 0 | 0 |
| B030 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000; SUBTRAMO: KM. 42+000 = 18+000 - KM. 43+000 = 19+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 16 010 949.42 | 0.00 | 0.00 | Cintalapa | Cintalapa | 0 | 0 | 0 |
| B031 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL BOSQUE - CHABAJEBAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+989; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14 012 911.68 | 0.00 | 0.00 | El Bosque | El Bosque | 0 | 0 | 0 |
| B032 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTÁN - OXCHUC) - LOS RANCHOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+500; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14 874 686.99 | 0.00 | 0.00 | Huixtán | Huixtán | 0 | 0 | 0 |
| B033 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) AL EJIDO LLANO GRANDE, TRAMO: KM. 0+900 - KM. 17+000; SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 6+500 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 11 762 034.30 | 0.00 | 0.00 | Jiquipilas | Jiquipilas | 0 | 0 | 0 |
| B034 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JITOTOL - RUBÉN JARAMILLO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+351.37; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 10 010 550.15 | 0.00 | 0.00 | Jitotol | Jitotol | 0 | 0 | 0 |
| B035 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL - E.C. (EJIDO CÁLIDO - PLAN PAREDÓN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+534; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 13 288 576.94 | 0.00 | 0.00 | Jitotol | Jitotol | 0 | 0 | 0 |
| B036 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CASETA CUXTEPEQUES - EJIDO NUEVO PARAÍSO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+300; SUBTRAMO: KM. 3+600 - KM. 4+600 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 12 983 866.90 | 0.00 | 0.00 | La Concordia | La Concordia | 0 | 0 | 0 |
| B037 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - PUERTO CATE) - TRES PUENTES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+820.63; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+820.63 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.82 1.82 | 1.82 1.82 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 21 696 779.76 | 0.00 | 0.00 | Larrainzar | Larrainzar | 0 | 0 | 0 |
| B038 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - SANTO DOMINGO) - CHUCHILTON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+240; RAMAL: KM. 0+300 - KM. 1+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 11 532 845.95 | 0.00 | 0.00 | Larrainzar | Larrainzar | 0 | 0 | 0 |
| B039 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SUYTIC - SANTO DOMINGO) - MUCTAHUITZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+796.10; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+796.10 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 23 337 798.64 | 0.00 | 0.00 | Larrainzar | Larrainzar | 0 | 0 | 0 |
| B040 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAGOS DE MONTEBELLO - MARQUÉS DE COMILLAS) - JERUSALÉN - GUADALUPE TEPEYAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000; SUBTRAMO: KM. 15+500 - KM. 16+500 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 13 168 958.96 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Las Margaritas | 0 | 0 | 0 |
| B041 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS MARGARITAS - NUEVO MOMON - SAN QUINTÍN) - AGUA MARÍA - SAN LORENZO - SAN ISIDRO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 15 356 320.91 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Las Margaritas | 0 | 0 | 0 |
| B042 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ABRAHAM GONZÁLEZ - PINO SUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+209.07; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 11 390 025.47 | 0.00 | 0.00 | Mapastepec | Mapastepec | 0 | 0 | 0 |
| B043 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIMÚM'CUM - AL MOJÓN CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+420; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14 340 316.62 | 0.00 | 0.00 | Mitontic | Mitontic | 0 | 0 | 0 |
| B044 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLAS RUIZ, TRAMO: KM. 13+000 - KM. 14+880 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 25 783 550.62 | 0.00 | 0.00 | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | 0 | 0 | 0 |
| B045 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: QUESHIL - SAN ANTONIO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000; SUBTRAMO: KM. 2+500 - KM. 3+500 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14 861 231.52 | 0.00 | 0.00 | Ocosingo | Ocosingo | 0 | 0 | 0 |
| B046 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OCOTEPEC - SAN ANTONIO BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+193.71; SUBTRAMO: KM. 7+300 - KM. 8+300 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro Kilómetro | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 13 735 502.30 | 0.00 | 0.00 | Ocotepec | Ocotepec | 0 | 0 | 0 |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|--------|---------|
| | | | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| B047 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (OCOCZOCOAUTLA – APIC PAC) - COL. DR. MANUEL VELAZCO SUÁREZ II, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+620; SUBTRAMO: KM. 0+000 – KM. 1+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11 710 347.99 | 0.00 | 0.00 | Ocozacoautla de Espinosa | Ocozacoautla de Espinosa | 0 | 0 | 0 |
| B048 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. DESVIO PIEDRA AZUL - JUAN DEL GRUJALVA I, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+842.79; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12 179 064.97 | 0.00 | 0.00 | Ocozacoautla de Espinosa | Ocozacoautla de Espinosa | 0 | 0 | 0 |
| B049 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - TZOPILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+100; SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 6+300 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17 867 966.28 | 0.00 | 0.00 | Oxchuc | Oxchuc | 0 | 0 | 0 |
| B050 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - PLAZA YOCHIB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+170.184; SUBTRAMO: KM. 17+500 - KM. 18+500 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 15 207 751.93 | 0.00 | 0.00 | Oxchuc | Oxchuc | 0 | 0 | 0 |
| B051 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CATAZAJÁ - RANCHO NUEVO KM. 124+900) - MESBILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+900; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16 089 320.28 | 0.00 | 0.00 | Oxchuc | Oxchuc | 0 | 0 | 0 |
| B052 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: REFORMA AGRARIA - EL CLAVO - BEREÁ - NUEVO YAJALÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12 386 327.49 | 0.00 | 0.00 | Palenque | Palenque | 0 | 0 | 0 |
| B053 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (RUINAS - PALENQUE) - CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+748.15; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+748.15 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17 711 058.32 | 0.00 | 0.00 | Palenque | Palenque | 0 | 0 | 0 |
| B054 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CAMINO: CARRETERA PICHUCALCO - TEAPA - RANCHERÍA EL AZUFRE 1A SECCIÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 17 633 427.45 | 0.00 | 0.00 | Pichucalco | Pichucalco | 0 | 0 | 0 |
| B055 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento CAMINO: E.C. (PICHUCALCO - ESTACIÓN JUÁREZ) - EL SUSPIRO - NUEVO NICAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+020; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 13 557 992.52 | 0.00 | 0.00 | Pichucalco | Pichucalco | 0 | 0 | 0 |
| B056 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 11+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15 519 812.31 | 0.00 | 0.00 | San Fernando | San Fernando | 0 | 0 | 0 |
| B057 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - COLONIA CUAUHTÉMOC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14 932 860.09 | 0.00 | 0.00 | San Fernando | San Fernando | 0 | 0 | 0 |
| B058 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: MOZOTAL - SANTO DOMINGO LA CASCADA - LLANO GRANDE - ÁNGEL DÍAZ, - ENTRONQUE PARRALITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+000; SUBTRAMO: KM. 12+000 - KM. 13+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Siltepec | Santo Domingo (La Cascada) | 0 | 0 | 0 |
| B059 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SILTEPEC - VEGA ROSARIO (VEGA DEL ROSARIO) - MAÍZ BLANCO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+000; SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 6+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Siltepec | Vega del Rosario | 0 | 0 | 0 |
| B060 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - HUITUPÁN) - SAN RAFAEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13 109 506.07 | 0.00 | 0.00 | Simojovel | Simojovel | 0 | 0 | 0 |
| B061 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN VICENTE - EL PORVENIR - EL SANTUARIO II - SANTUARIO I - EMBARCADERO ANGOSTURA, TRAMO: KM. 3+500 - KM. 20+860; SUBTRAMO: KM. 4+500 - KM. 5+500 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11 008 139.23 | 0.00 | 0.00 | Socoltenango | Socoltenango | 0 | 0 | 0 |
| B062 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SOLOSUCHIAPA - ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13 528 874.31 | 0.00 | 0.00 | Solosuchiapa | Solosuchiapa | 0 | 0 | 0 |
| B063 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SUCHIATE - EJIDO LA PITA - EJIDO DORADO VIEJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000; SUBTRAMO: KM. 1+150.08 - KM. 2+200 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Suchiate | Ciudad Hidalgo | 0 | 0 | 0 |
| B064 | 9.1 | Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN MIGUEL LA SARDINA - ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 13 000 494.71 | 0.00 | 0.00 | Tecpatán | Tecpatán | 0 | 0 | 0 |
| | | Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|---------|
| | | | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| B068 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TENEJAPA - SAN JUAN CUNCUC) - BAJ'LOKILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+400; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 7+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12 136 156.77 | 0.00 | 0.00 | Tenejapa | Tenejapa | 0 | 0 | 0 |
| B069 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LOS CERRITOS DE 12.00 ML. UBICADO EN EL KM. 0+741 SOBRE EL CAMINO: E.C. (VENUSTIANO CARRANZA - PUJILITIC) - LOS CERRITOS (RAÍCES) Porcentaje de puentes construidos | Metro Lineal | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 7 029 031.23 | 0.00 | 0.00 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 0 | 0 | 0 |
| B070 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TEOPISCA - VILLA LAS ROSAS) - EL PUERTO - SAN LÁZARO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14 403 736.61 | 0.00 | 0.00 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 0 | 0 | 0 |
| B071 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. PARAÍSO DEL GRIJALVA - RÍO JORDÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12 152 262.90 | 0.00 | 0.00 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 0 | 0 | 0 |
| B072 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: DESVÍO SALVADOR - EMBARCADERO JERICÓ - LOMA BONITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+200; SUBTRAMO: KM. 3+078 - KM. 4+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10 908 808.82 | 0.00 | 0.00 | Villa Corzo | Villa Corzo | 0 | 0 | 0 |
| B073 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE VICTORIA - ROBLADA GRANDE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000, SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9 845 600.22 | 0.00 | 0.00 | Villaflores | Villaflores | 0 | 0 | 0 |
| B074 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: GRANADILLA - ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+860; SUBTRAMO: KM. 4+780 - KM. 5+780 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16 489 027.67 | 0.00 | 0.00 | Zinacantan | Zinacantan | 0 | 0 | 0 |
| B075 | 9.1 | PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (FISE) Porcentaje de caminos supervisados | Supervisión | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 3 025 639.85 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| B076 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PARAÍSO - EL NOPAL, TRAMO: KM. 15+000 - KM. 22+100; SUBTRAMO: KM. 20+200 - KM. 21+200 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14 542 472.47 | 0.00 | 0.00 | Ixtapa | Ixtapa | 0 | 0 | 0 |
| B077 | 9.1 | CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTÓBAL; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 48+000 Y RAMAL CASCADAS AGUA AZUL (4 KMS); SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 Porcentaje de caminos construidos | Kilómetro | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000 000 000.00 | 25 352 833.97 | 0.00 | Palenque | Palenque | 0 | 0 | 0 |

Mtro. Hermilo Bedrán Ruíz
Subsecretario de Planeación y Programación

L.A.E. Celso Clementa Márquez
Director de Control y Evaluación

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|--|
| CLAVE | NOMBRE | |
| A001 | Coordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades el plan estatal de desarrollo | Proyecto de Gasto Corriente cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025 |
| A001 | Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos | |
| A001 | Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión | |
| A001 | Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión | |
| A001 | Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo | |
| A001 | Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas | |
| A001 | Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica | |
| A001 | Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados | |
| A001 | Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica | |
| A001 | Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes | |
| G001 | Coordinación y formación en materia de igualdad de género | Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025 |
| B001 | Conservación y mantenimiento de maquinaria pesada y equipo para la atención de las afectaciones a los caminos Pavimentados y rurales | |
| B002 | Conservación y mantenimiento de vehículos para la Integración, Control, Ejecución y Supervisión de la obra pública en materia de Infraestructura Carretera e Hidráulica | |
| B003 | Programa emergente de conservación de caminos | |
| B004 | Supervisión de los procesos de integración, ejecución y gestión de los proyectos de Infraestructura Carretera | |
| B001 | Pavimentación con concreto mixto del camino: Telejpotobtic - San José Fiu, tramo: Km. 0+000 - Km. 6+380; Subtramo: Km. 1+760 - Km. 6+380 | |
| B002 | Rehabilitación del camino: Altamirano - Comitán, tramo: km. 0+000 – km. 66+000; subtramo: km. 12+000 – km. 22+000 (T.A.) | |
| B003 | Reconstrucción del camino rural: E.C. (Ángel Albino Corzo - Siltepec) - Capitán Luis Ángel Vidal, tramo: Km. 0+000 - Km. 14+300; Consistente en muros de gavión en los cadenamientos Km. 0+600 y Km. 4+800 | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|--|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B004 | Reconstrucción del camino rural: E.C. (Capitán Luis Ángel Vidal) - Matasanos, tramo: Km. 0+000 - Km. 9+100; Consistente en muros de gavión en el Km. 0+200 | Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025 |
| B005 | Rehabilitación del camino: E.C. (Chenalhó - Pantelhó) – Chalchihuitán, tramo: km. 0+000 - km. 5+440 (T.A.) | |
| B006 | Rehabilitación del camino: Saclamantón - Yitic, tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (T.A.) | |
| B007 | Rehabilitación del camino: Majomut - Icalumtic – Yoltojtik, tramo: km. 0+000 - km. 5+100 (T.A.) | |
| B008 | Rehabilitación del camino: San Cristóbal - Saclamantón - San Juan Chamula, tramo: Km. 0+000 - Km. 13+300 (T.A.) | |
| B009 | Rehabilitación del Entronque Carretero Icalumtic - Yut Uk'Um Entronque Yitic, tramo: Km. 0+000 - Km. 3+600 (T.A.) | |
| B010 | Rehabilitación del camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo: km. 10+000 - km. 21+260; subtramo: km. 10+000 - km. 17+200 (T.A.) | |
| B011 | Reconstrucción del camino: Chanal - La Mendoza, tramo: Km. 0+000 - Km. 28+586 (T.A.) | |
| B012 | Reconstrucción del camino: Soyalo - Francisco Sarabia – Chicoasén, tramo: km. 0+000 - km. 35+000; subtramo: km. 22+000 - km. 25+000 (T.A.) | |
| B013 | Reconstrucción del camino: Caté - Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 - km. 44+000; subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.) | |
| B014 | Reconstrucción del camino: E.C. (Jiquipilas - Quintana Roo) - Venustiano Carranza - La Juchiteca, tramo: km. 0+000 - km. 19+300; subtramo: km. 10+000 - km. 13+800 (T.A.) | |
| B015 | Camino: E.C. (Santa Teresa - San Miguel) - Ejido Mario Aguilera - E.C. (Reforma - Cristo Rey), tramo: Km. 0+000 - Km. 12+200; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 8+800 (T.A.) | |
| B017 | Rehabilitación del camino: Ángel Albino Corzo - Siltepec, tramo: Km. 0+000 – Km. 103+000; Subtramo: Km. 25+000 - Km. 103+000 (T.A.) | |
| B020 | Rehabilitación del camino: Pijijiapan - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 15+000; Subtramo: km. 0+000 - km. 6+000 (T.A.) | |
| B021 | Rehabilitación del camino: San Isidro - Isla San José, tramo: Km. 0+000 - Km. 16+080; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 9+000 (T.A.) | |
| B023 | Rehabilitación del camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800; subtramo: km. 0+000 - km. 4+415 | |
| B024 | Rehabilitación del camino: E.C. (Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala) - San Francisco Portugal - El Jardín, tramo: km. 1+000 - km. 4+000 (T.A.) | |
| B026 | Reconstrucción del camino: E.C (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600; Subtramo: Km. 3+400 - Km. 4+600 | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|--|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B027 | Reconstrucción del camino rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ramal Fracción El Porvenir (El Guineo), tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 8+000 (T.A) | Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025 |
| B029 | Reconstrucción del camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Copainalá - Ocotepec), tramo: Km. 0+000 - Km. 30+400; Subtramo: Km. 18+400 - Km. 30+400 (T.A.) | |
| B031 | Rehabilitación del camino: E.C. (Ocozocoautla - Villaflores) - Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+500 (T.A.) | |
| B032 | Reconstrucción del camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria, tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000 (T.A.) | |
| B034 | Reconstrucción del camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, tramo: Km. 0+000 - Km. 67+500; Subtramo: Km. 30+000 - Km 45+000 (T.A) | |
| B036 | Rehabilitación del camino: Crucero Nuevo Edén - Agrónomos Mexicanos - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 22+500 (T.A.) | |
| B037 | Rehabilitación del camino: E.C. (Ocozocoautla - Villaflores) - Úrsulo Galván, tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.) | |
| B001 | Construcción del camino: Altamirano - Belisario Domínguez, tramo: Km. 10+500 - Km. 15+500; Subtramo: Km. 10+500 - Km. 11+500 | |
| B002 | Construcción del camino: El Raicero - Santa Rosa, tramo: Km. 0+000 - Km. 41+800; Subtramo: Km. 1+300 - Km. 2+300 | |
| B003 | Construcción del camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: Km. 27+000 - Km. 32+000; Subtramo: Km. 29+000 - Km. 30+000 | |
| B004 | Construcción del camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: Km. 0+000 - Km. 27+500; Subtramo: Km. 18+600 - Km. 19+600 | |
| B005 | Construcción del camino: Amatan - Reforma y Planada, tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 | |
| B006 | Construcción del camino: E.C. San Francisco - Ejido Palestina, tramo: Km. 0+000 - Km. 9+000; Subtramo: Km. 5+000 - Km. 6+000 | |
| B007 | Construcción del camino: Jaltenango - Querétaro, tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000 | |
| B008 | Construcción del camino: Pesquería La Línea - Col. Emiliano Zapata, tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 | |
| B010 | Construcción del camino: Berriozábal - Ejido Vistahermosa; tramo: Km. 0+000 - Km. 6+237.47, subtramo: km. 4+800 - km. 6+237.47 | |
| B011 | Construcción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Allende de Esquipulas; tramo: Km. 0+000 - Km. 21+000; Subtramo Km. 2+000 - Km. 3+000 | |
| B012 | Construcción del camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - Km. 7+904; subtramo: km. 4+800 - km. 5+800 | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|--|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B013 | Construcción del camino: Saclum - Tzizim, tramo: Km. 15+000 - Km 26+320; Subtramo: Km. 20+000 - 21+000 | Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025 |
| B014 | Construcción del camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitán - Tzacucum) - Joltealal, tramo: Km. 0+000 - Km. 25+750; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000 | |
| B015 | Construcción del camino: E.C. (San Cristóbal de las Casas - San Juan Chamula) - Bechijtic - Tierra Colorada, tramo: Km. 0+000 - Km. 16+924; Subtramo: Km. 13+500 - Km. 14+500 | |
| B016 | Construcción del camino: Saclamantón - Jolpajaltón, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+398.99; Subtramo: Km. 0+540 - Km. 1+398.99 | |
| B016 | Reconstrucción del camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 13+000 (T.A.) | |
| B017 | Construcción del camino que comunica a la Localidad de Patyalemtón, tramo: Km. 0+000 - Km. 2+363.67; Subtramo: Km. 1+100 - Km. 2+363.67 | |
| B018 | Construcción del camino: Pajalton Bajo - Kotolte, tramo: Km. 0+000 - Km. 2+500; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+500 | |
| B019 | Construcción del camino: Saclamantón - Joltzemen, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+822.157; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 1+822.157 | |
| B020 | Construcción del camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: Km. 0+000 - Km. 27+100; Subtramo: Km. 16+795 - Km. 18+000 | |
| B021 | Construcción del camino: Pajalton - Naxic, tramo: Km. 0+000 - Km. 3+720; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 | |
| B022 | Construcción del camino: E.C. (Santa Rosa - Frontera Mexiquito) - Ramal Onilja - Tzajalnich, tramo: Km. 0+000 - Km. 4+120; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000 | |
| B023 | Construcción del camino: Takiucum - Poconichim, tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000 | |
| B024 | Construcción del camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 | |
| B025 | Construcción del camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. Km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), tramo: Km. 0+000 - Km. 8+369.50; Subtramo: Km. 4+200 - Km. 5+200 | |
| B026 | Construcción del camino: E.C. (Palenque - Ocosingo) - San Jerónimo Tulijá, tramo: Km. 0+000 - Km. 5+200; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 | |
| B027 | Construcción del camino: Oxchuc - Cruztón - San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, tramo: Km. 29+500 = Km. 3+500 - Km. 58+000 = Km. 32+000; Subtramo: Km. 18+650 - Km. 19+650 | |
| B028 | Construcción del camino: San José El Contento - Sibaca - Guaquitepec, tramo: Km. 0+000 - Km. 28+713.50; Subtramo: Km. 20+000 - Km. 21+000 | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|--|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B028 | Reconstrucción del camino: Tapachula - El Edén - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 39+000; Subtramo: km. 16+000 - km. 27+000 (T.A.) | Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025 |
| B029 | Construcción del camino: Pomposo Castellanos - Eloy Borrás Aguilar, tramo: km. 0+000 - km. 10+200; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 | |
| B030 | Construcción del camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: Km. 0+000 - Km. 62+000; Subtramo: Km. 42+000 = 18+000 - Km. 43+000 = 19+000 | |
| B031 | Construcción del camino: El Bosque - Chabajebal, tramo: Km. 0+000 - Km. 12+989; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000 | |
| B032 | Construcción del camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - Km. 7+500; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 | |
| B033 | Construcción del camino: E.C. (Carretera Internacional) al Ejido Llano Grande, tramo: Km. 0+900 - Km. 17+000; Subtramo: Km. 5+500 - Km. 6+500 | |
| B034 | Construcción del camino: Jitotol - Rubén Jaramillo, tramo: Km. 0+000 - Km. 9+351.37; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 | |
| B035 | Construcción del camino: Jitotol - San Andrés Duraznal - E.C. (Ejido Cálido - Plan Paredón), tramo: Km. 0+000 - Km. 8+534; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000 | |
| B036 | Construcción del camino: Caseta Cuxtepeques - Ejido Nuevo Paraíso, tramo: km. 0+000 – km. 9+300; subtramo: km. 3+600 – km. 4+600 | |
| B037 | Construcción del camino: E.C. (Larráinzar - Puerto Cate) - Tres puentes, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+820.63; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+820.63 | |
| B038 | Construcción del camino: E.C. (Larrazar - Santo Domingo) - Chuchilton, tramo: Km. 0+000 - Km. 2+240; Ramal: Km. 0+300 - Km. 1+000 | |
| B039 | Construcción del camino: E.C. (Suytic – Santo Domingo) – Muctahuitz, tramo: km. 0+000 – km. 4+796.10; subtramo: km. 3+000 - km. 4+796.10 | |
| B040 | Construcción del camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, tramo: Km. 0+000 - Km. 25+000; Subtramo: Km. 15+500 - Km. 16+500 | |
| B041 | Construcción del camino: E.C. (Las Margaritas - Nuevo Momon - San Quintín) - Agua María - San Lorenzo - San Isidro, tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000 | |
| B042 | Construcción del camino: Abraham González - Pino Suárez, tramo: Km. 0+000 - Km. 4+209.07; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000 | |
| B043 | Construcción del camino: Chimúmcum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 – km. 9+420; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|--|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B044 | Construcción del camino: V. Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolas Ruiz, tramo: Km. 13+000 - Km. 14+880 | Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025 |
| B045 | Construcción del camino: Queshil - San Antonio, tramo: km. 0+000 - km. 5+000; subtramo: km. 2+500 - km. 3+500 | |
| B046 | Construcción del camino: Ocotepec - San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000 - km. 13+193.71; subtramo: km. 7+300 - km. 8+300 | |
| B047 | Construcción del camino: E.C. (Ocozocoautla – Apic Pac) - Col. Dr. Manuel Velazco Suarez II, tramo: Km. 0+000 - Km. 10+620; Subtramo: Km. 0+000 – Km. 1+000 | |
| B048 | Construcción del camino: E.C. Desvío Piedra Azul - Juan del Grijalva I, tramo: Km. 0+000 - Km. 4+842.79; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000 | |
| B049 | Construcción del camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; Subtramo: km. 4+800 - km. 6+300 | |
| B050 | Construcción del camino: Oxchuc - Plaza Yochib, tramo: Km. 0+000 - Km. 22+170.184; Subtramo: Km. 17+500 - Km. 18+500 | |
| B051 | Construcción del camino: E.C. (Catazajá - Rancho Nuevo Km. 124+900) - Mesbiljá, tramo: Km. 0+000 - Km. 5+900; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 | |
| B052 | Construcción del camino: Reforma Agraria - El Clavo - Berea - Nuevo Yajalón, tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 | |
| B053 | Construcción del camino: E.C. (Ruinas - Palenque) - Cuauhtémoc Cárdenas, tramo: Km. 0+000 - Km. 5+748.15; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+748.15 | |
| B054 | Camino: Carretera Pichucalco - Teapa - Ranchería El Azufre 1a Sección, tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000 | |
| B055 | Camino: E.C. (Pichucalco - Estación Juárez) - El Suspiro - Nuevo Nicapa, tramo: Km. 0+000 - Km. 13+020; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000 | |
| B056 | Construcción del camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000; Subtramo: Km. 10+000 - Km. 11+000 | |
| B057 | Construcción del camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, tramo: Km. 0+000 - Km. 9+000; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000 | |
| B060 | Construcción del camino: E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael, tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000 | |
| B061 | Construcción del camino: San Vicente - El Porvenir - El Santuario II - Santuario I - Embarcadero Angostura, tramo: Km. 3+500 - Km. 20+860; Subtramo: Km. 4+500 - Km. 5+500 | |
| B062 | Construcción del camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, tramo: Km. 0+000 - Km. 8+500; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000 | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|--|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B064 | Construcción del camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruíz Cortínez, tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 | Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025 |
| B065 | Construcción del camino: Tecpatán - San José Cushipac, tramo: Km. 0+000 - Km. 5+472.04; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000 | |
| B066 | Construcción del camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000; Subtramo: Km. 19+000 - Km. 20+000 | |
| B067 | Construcción del camino: E.C. (Tenejapa-San Juan Cancuc) - Tzakuiviljok - Los Mangos, tramo: Km. 0+000 - Km. 2+346; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+346 | |
| B068 | Construcción del camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Baj'lokilja, tramo: Km. 0+000 - Km. 9+400; Subtramo: Km. 6+000 - Km. 7+000 | |
| B069 | Construcción de puente vehicular Los Cerritos de 12.00 Ml. Ubicado en el km. 0+741 sobre el camino: E.C. (Venustiano Carranza - Pujiltilic) - Los Cerritos (Raíces) | |
| B070 | Construcción del camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lázaro, tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000 | |
| B071 | Construcción del camino: E.C. Paraíso del Grijalva - Río Jordán, tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 | |
| B072 | Construcción del camino: Desvío Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita, tramo: Km. 0+000 - Km. 17+200; Subtramo: Km. 3+078 - Km. 4+000 | |
| B073 | Construcción del camino: Guadalupe Victoria - Roblada Grande, tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 | |
| B074 | Construcción del camino: Granadilla - Adolfo López Mateos, tramo: Km. 0+000 - Km. 9+860; Subtramo: Km. 4+780 - Km. 5+780 | El avance que presenta es de acuerdo al plazo de ejecución programado |
| B075 | Programa de supervisión para obras de Infraestructura Carretera (FISE) | |
| B076 | Construcción del camino: El Paraíso - El Nopal, tramo: Km. 15+000 - Km. 22+100; Subtramo: Km. 20+200 - Km. 21+200 | |
| B001 | Proyectos ejecutivos para la construcción del 3er. carril y Rampas de emergencia de la Autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul - Tenango del km 48+000 al 95+500 y Ramal Ocosingo (16 kms) (Proyectos ejecutivos) | |
| B002 | Análisis y Dictamen de Riesgo para el Proyecto de la Autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul – Tenango del km. 48+000 al 95+500 y ramal Ocosingo (16 kms) (Análisis y dictamen de riesgo) | |
| B003 | Estudios, trámites y proyecto ante la CONAGUA de los Esguimientos y Cauces que intervienen en la Autopista Palenque - Ocosingo del Cad. Km. 0+000 al Cad. Km. 49+000 (Estudios, tramites y proyecto) | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B004 | Proyectos ejecutivos para la construcción de la autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul-Tenango del km 48+000 al 95+500 y Ramal Ocosingo (16 kms) plazas de cobro (km 9+450 y km 93+600) (Proyecto Ejecutivo) | El avance que presenta es de acuerdo al plazo de ejecución programado |
| B005 | Estudios ambientales de la construcción de la Autopista Carretera Palenque Ocosingo (tramo Km. 0+000 al Km. 95+000) y Ramal Ocosingo 16.28 km (estudios ambientales) | |
| B006 | Estudio y proyecto ejecutivo de 3 puentes(bascán km. 21+270, tulijá km. 38+200 y ramal tulijá km. 39+620), 1 viaducto km. 27+130, 5 pasos inferiores vehiculares (pivs km. 23+020, 36+960, 40+228, 44+928, y 46+608) y 2 pasos superiores vehiculares (psvs km. 42+010 y 48+514) , en el tramo de la Autopista Palenque - Ocosingo | |
| B007 | Levantamientos y estudios de exploración especializados de vestigios arqueológicos, determinación de sus condiciones y ubicación georreferenciada, así como la gestión, seguimiento y verificación conjunta ante el inah, en la trayectoria de la autopista palenque - ocosingo, km 0+000 al 49+000 | |
| B008 | Construcción de la Autopista Palenque - San Cristóbal. | |
| B018 | Reconstrucción del camino: Copainalá - Coapilla - Ocotepec, tramo: Km.0+000 - Km. 43+100; Consistente en muros de gavión en los cadenamientos Km. 33+300 y Km. 39+100 | Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación |
| B077 | Construcción de la Autopista: Palenque – San Cristóbal; tramo: Km. 0+000 – Km. 48+000 y Ramal Cascadas Agua Azul (4 Kms); Subtramo: Km. 0+000 – Km. 10+000 | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025

| PRESUPUESTO DEVENGADO | DIMENSIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVOS | | METAS | | PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|---|-------|--|--|
| | | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CLAVE | DESCRIPCIÓN | |
| 36 397.00 | Social | 5 | Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. | 5.5 | Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. | <p>Promover y fortalecer la igualdad entre personas para incorporar la perspectiva de género al interior de la Secretaría</p> <p>Con el objetivo de dar cumplimiento a las estrategias y políticas públicas en materia de igualdad e inclusión de género, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo un evento denominado Semana de la Mujer con Humanismo, en el cual se realizaron dos acciones para promover la igualdad de género mediante actividades de recreación tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Talleres de emprendimiento, activación física, pláticas de salud y bienestar, y mercadito emprendedoras; orientados a 233 servidoras públicas de este ente público. Torneo de fútbol 7, en las instalaciones del vivero de esta secretaría, en el marco de la celebración del Día del Padre, en el que tuvo la participación de 275 servidores públicos. <p>En materia de inclusión social se tiene en proceso las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reconstrucción del Centro de Desarrollo Integral para la atención inmediata en la cabecera municipal de Berriozábal, con un avance del 40 % Reconstrucción de las Oficinas administrativas y operativas del DIF del Estado de Chiapas en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, con un avance del 35 % |
| 7 540 004.77 | | 6 | Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | 6.1 | De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos | <p>Abastecimiento de agua</p> <p>Con el propósito de dotar infraestructura de agua potable, se tiene en proceso el siguiente proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Supervisión de los procesos de integración, ejecución y gestión de los proyectos de infraestructura hidráulica, con un avance del 29.72 % |
| 806 248.38 | | | | 6.2 | De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos, y poner fin a la | <p>Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado</p> |

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad

Con el propósito de dotar infraestructura hidráulica, se concluyó la **Construcción del drenaje sanitario del periférico sur poniente desde el parque del ISSSTE hasta la calle 15a. poniente sur del municipio de Tuxtla Gutiérrez**; beneficiando a 781 personas (419 mujeres y 362 hombres).

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---|---|-----|---|--|
| 0.00 | | 7 | Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. | 7.1 | De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos | Los proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos, se encuentran en proceso de autorización y/o reprogramación. |
| 506 081 787.68 | Económico | 9 | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | 9.1 | Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | <p>Ordenación de desechos</p> <p>Con el propósito de fomentar el manejo de los residuos urbanos, se tiene en proceso la siguiente obra:</p> <ul style="list-style-type: none">• Construcción del Relleno Sanitario en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo (tramo Km 2+100 de la carretera estatal número 101), con un avance de 28.52% <p>A través del Programa de rehabilitación de calles y avenidas, se fortalece el desarrollo del estado con obras para el mejoramiento de la movilidad e imagen urbana, de las que se concluyeron las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none">• Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 480 ml. de la calle 66a. sur oriente entre carretera al Copalar y prolongación de la 7a. avenida sur oriente y 359.10 ml. de la prolongación 7a. avenida sur oriente entre calle 66a. sur oriente y acceso a la Universidad Rosario Castellanos (CRESUR) del municipio de Comitán de Domínguez, beneficiando a 166,178 personas.• Construcción de la pavimentación de la calle Laguna de Montebello desde el boulevard Laguitos hasta el entronque con el libramiento norte poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (construcción 2a. etapa) y calle río Lagartero entre calle Laguna de Montebello y calle Cascadas de Agua; beneficiando a 1,125 personas.• Mejoramiento Integral de Imagen Urbana y Turística del Boulevard Mariano Matamoros de la calle 1a. Oriente a la 1a. Poniente en la localidad Puerto Arista del municipio de Tonalá (Reconstrucción); beneficiando a 569,912 personas. |

Asimismo, se tiene en proceso las siguientes:

- Construcción de la **pavimentación de la calle Juspi entre la calle Coahuila y calle Rio Suchiapa, tramo del Km. 0+000 al Km. 0+407.60** en la cabecera municipal de Reforma, con un avance del 42 %
- Construcción de la **pavimentación de la Calzada de los Doctores (Desde el inicio de la privada de los Doctores hasta el final de la calle), tramo del km. 0+000 al km. 471.62**, en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, con un avance del 22.50 %
- Construcción de la **pavimentación de la calle Primera Avenida Sur Oriente entre calle Central y calle cuarta Oriente Sur, y calle Central y calle Cuarta Oriente sur entre Primera Avenida Sur Oriente y Avenida Central Oriente**, en la localidad Copoya del municipio de Tuxtla Gutiérrez, con un avance del 18 %

Conservación de edificios públicos

Para conservar los edificios públicos, se concluyeron las siguientes obras:

- **Vivero de la Secretaría de Infraestructura** (Reconstrucción); beneficiando a 538,854 personas.
- **Oficinas auxiliares de la Secretaría General de Gobierno** en Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación 3a. etapa); beneficiando a 583,400 personas.

Inmuebles para la presentaciones de artes escénicas, y espacios públicos de recreación, investigación y conservación de la fauna

Con el propósito de brindar de manera adecuada sus servicios, se tiene en proceso la siguiente obra:

- **Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa Estebanel** en Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción de áreas de vestíbulo y mezzanine), con un avance del 81 %

Modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Se tiene en proceso la **construcción de la Autopista Palenque - San Cristóbal**, con un avance del 2.50 %

Asimismo, se tiene en proceso la elaboración de proyectos ejecutivos, estudios y dictámenes de riesgos de la Autopista Palenque - San Cristóbal de las Casas, consistente en los siguientes:

- **Proyectos ejecutivos para la construcción del tercer carril y rampas de emergencia de la Autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul - Tenango del km 48+000 al 95+500 y ramal Ocosingo (16 kms)**, con un avance del 35 %
- **Proyectos ejecutivos para la construcción de la autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul-Tenango del km 48+000 al 95+500 y Ramal Ocosingo (16 kms) plazas de cobro (km 9+450 y km 93+600)**, con un avance del 30 %

- **Estudio y proyecto ejecutivo de tres puentes (Bascán km 21+270, Tulijá km 38+200 y Ramal Tulijá km 39+620), 1 Viaducto km 27+130, 5 PIVS (PIVS km 23+020, 36+960, 40+228, 44+928, y 46+608) y 2 PSVS (PSVS km 42+010 y 48+514) en la Autopista Palenque – Ocosingo**, con un avance del 30 %

- **Estudios ambientales de la Construcción de la "Autopista Carretera Palenque Ocosingo" (tramo Km. 0+000 al Km. 95+000) y Ramal Ocosingo 16.28 km**, con un avance del 49 %

- **Análisis y dictamen de riesgo para el proyecto de la Autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul – Tenango del km. 48+000 al 95+500 y ramal Ocosingo (16 kms)**, con un avance del 35 %

- **Estudios, trámites y proyecto ante la CONAGUA de los escurrimientos y cauces que intervienen en la Autopista Palenque - Ocosingo del cadenamiento Km. 0+000 al cadenamiento Km. 49+000**, con un avance del 70 %

- **Levantamientos y estudios de exploración especializados de vestigios arqueológicos, determinación de sus condiciones y ubicación georreferenciada, así como la gestión, seguimiento y verificación conjunta ante el INAH, en la trayectoria de la Autopista Palenque - Ocosingo, km 0+000 al 49+000**, con un avance del 55 %

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025**

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN: PROTECCIÓN AMBIENTAL

| PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|------|
| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN | |
| | | MONTO | % |
| 180 743 659.41 | 179 554 978.76 | (1 188 680.65) | -0.7 |

| CONCEPTO | INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN | RAZONES |
|----------------------|--------------------------|---|
| Ampliaciones: | 16 426 412.43 | La variación corresponde a la ampliación por reprogramación entre proyectos y/o acciones, consistente en los siguientes proyectos: Construcción del drenaje sanitario del Periférico Sur Poniente desde el Parque del ISSSTE hasta la Calle 15a. Poniente Sur del municipio de Tuxtla Gutiérrez , y Relleno Sanitario en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo (Tramo Km 2+100 de la Carretera Estatal Número 101) (Construcción). |
| Reducciones: | (17 615 093.08) | La variación corresponde a reducción por reprogramación entre proyectos y/o acciones, consistente en los siguientes proyectos: Dren pluvial del Boulevard Poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez , y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Pedro Pedernal Zona II, en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán. |
| TOTAL | (1 188 680.65) | |

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025**

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

| PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|---------------------|------------------|----------------|------|
| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN | |
| | | MONTO | % |
| 1 275 565 147.80 | 1 510 415 082.72 | 234 849 934.92 | 18.4 |

| CONCEPTO | INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN | RAZONES |
|----------------------|--------------------------|---|
| Ampliaciones: | 334 734 099.10 | La variación corresponde a la ampliación por reprogramación entre proyectos y/o acciones, destacando los siguientes proyectos: Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 480 ml. de la calle 66a Sur Oriente entre carretera al Copalar y Prolongación de la 7a. Avenida Sur Oriente y 359.10 ml. de la prolongación 7a. Avenida Sur Oriente entre calle 66a. Sur Oriente y acceso a la Universidad Rosario Castellanos (CRESUR) del municipio de Comitán de Domínguez (construcción); Pavimentación de la calle Laguna de Montebello desde el Boulevard Laguitos hasta el entronque con el Libramiento Norte Poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (construcción 2a. etapa) y calle Río Lagartero entre calle Laguna de Montebello y calle Cascadas de Agua (construcción); Mejoramiento Integral de Imagen Urbana y Turística del Boulevard Mariano Matamoros de la calle 1a. Oriente a la 1a. Poniente en la localidad Puerto Arista del municipio de Tonalá (reconstrucción; Unidad Administrativa en la cabecera municipal de Motozintla (adecuación de espacios para albergar La Fiscalía Sierra Mariscal y La Secretaría de Seguridad del Pueblo) (reconstrucción); y Rastro frigorífico municipal de comitán Nueve Estrellas (reconstrucción). Asimismo, ampliación liquida a proyectos de gasto corriente. |
| Reducciones: | (99 884 164.18) | La variación corresponde a reducción por reprogramación entre proyectos y/o acciones, destacando los siguientes proyectos: Pavimentación de la Calle El Zapotal entre Calle Cipres y Calle Ebano de la colonia Pedregal San Ángel en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo; pavimentación de la avenida Central Oriente entre Calle Primera Oriente Norte entronque a Camino Nicolás Bravo de la localidad Julian Grajales del municipio de Chiapa de Corzo; y pavimentación de la calle Cristóbal Colón entre Carretera Panamericana a Chiapa de Corzo y Avenida San Francisco, tramo del Km. 0+000 al Km. 0+080, de la colonia San Juan Bautista en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez; Pavimentación de la Calle Central entre Avenida Primera Sur Oriente y Avenida Primera Norte Oriente de la localidad Julian Grajales del municipio de Chiapa de Corzo; y Mercado Público Lic. Jorge de la Vega Domínguez en la cabecera municipal de Las Rosas. |
| TOTAL | 234 849 934.92 | |

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025**

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

| PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|-------|
| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN | |
| | | MONTO | % |
| 504 721 360.23 | 318 097 279.71 | (186 624 080.52) | -37.0 |

| CONCEPTO | INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN | RAZONES |
|----------------------|--------------------------|--|
| Ampliaciones: | 21 809 176.50 | La variación corresponde a la ampliación por reprogramación entre proyectos y/o acciones, consistente en los siguientes proyectos: <i>Autódromo Chiapas en el municipio de Berriozábal (Reconstrucción), Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa Esteban en Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción de áreas de vestíbulo y mezzanine), y Zoológico Miguel Álvarez del Toro en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción de Puente Peatonal y Andador).</i> |
| Reducciones: | (208 433 257.02) | La variación corresponde a reducción por reprogramación entre proyectos y/o acciones, destacando los siguientes proyectos: <i>Unidad Deportiva en la cabecera municipal de La Independencia, Unidad deportiva en la localidad Raudales Malpaso del municipio de mezcalapa, Parque público en la localidad La Sirena del municipio de Villaflores y Unidad deportiva en la localidad Revolución Mexicana del municipio de Villacorzo, Unidad deportiva en la cabecera municipal de Yajalón, Unidad deportiva en la cabecera municipal de Tzimol, Espacio Multideportivo en la cabecera municipal de Aldama, y cancha de usos múltiples en la localidad Vicente Guerrero (Matamoros) del municipio de Ocozocoautla de Espinosa.</i> |
| TOTAL | (186 624 080.52) | |

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025**

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL

| PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|---------------------|---------------|--------------|-----|
| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN | |
| | | MONTO | % |
| 29 016 045.03 | 30 781 553.15 | 1 765 508.12 | 6.1 |

| CONCEPTO | INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN | RAZONES |
|----------------------|--------------------------|--|
| Ampliaciones: | 19 405 495.95 | La variación corresponde a la ampliación por reprogramación entre proyectos y/o acciones, consistente en los siguientes proyectos: Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Berriozábal (reconstrucción) , y Oficinas administrativas y operativas del DIF del Estado de Chiapas en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción) . |
| Reducciones: | (17 639 987.83) | La variación corresponde a reducción por reprogramación entre proyectos y/o acciones, consistente en los siguientes proyectos: Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Osumacinta , y Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Berriozábal . |
| TOTAL | 1 765 508.12 | |

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025**

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN: COMBUSTIBLES Y ENERGÍAS

| PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|---------------------|----------------|--------------|-----|
| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN | |
| | | MONTO | % |
| 139 616 672.35 | 147 939 127.90 | 8 322 455.55 | 6.0 |

| CONCEPTO | INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN | RAZONES |
|----------------------|--------------------------|--|
| Ampliaciones: | 23 408 898.94 | La variación corresponde a la ampliación por reprogramación entre proyectos y/o acciones, consistente en los siguientes proyectos: Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Nazareth del municipio de Teopisca, Red de distribución de energía eléctrica en la localidad San Isidro Chichihuistán del municipio de Teopisca (ampliación), Red de distribución de energía eléctrica del Barrio Centro en la cabecera municipal de Rincón Chamula San Pedro (ampliación), y Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yolonam Concontic del municipio de Chamula (ampliación). |
| reducciones: | (15 086 443.39) | La variación corresponde a reducción por reprogramación entre proyectos y/o acciones, consistente en los siguientes proyectos: Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yolonan del municipio de Chamula, y Red de distribución de energía eléctrica del Barrio Centro en la localidad Rincón Chamula del municipio de Rincón Chamula San Pedro. |
| TOTAL | 8 322 455.55 | |

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025**

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN: TRANSPORTE

| PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|---------------------|------------------|---------------------|-------|
| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN | |
| | | MONTO | % |
| 2 752 576 440.22 | 1 082 422 845.52 | (1 670 153 594.70) | -60.7 |

| CONCEPTO | INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN | RAZONES |
|----------------------|----------------------------|--|
| Ampliaciones: | 1 049 305 652.29 | La variación corresponde a reducción por reprogramación entre proyectos y/o acciones, destacando los siguientes proyectos: Construcción de la Autopista Palenque - San Cristóbal; Estudios, trámites y proyecto ante la CONAGUA de los Esgurrimientos y Cauces que intervienen en la Autopista Palenque - Ocosingo del Cad. Km. 0+000 al Cad. Km. 49+000 (Estudios, tramites y proyecto); Estudios ambientales de la construcción de la Autopista Carretera Palenque Ocosingo (tramo Km. 0+000 al Km. 95+000) y Ramal Ocosingo 16.28 km (estudios ambientales); y Estudio y proyecto ejecutivo de 3 puentes(bascán km. 21+270, tulijá km. 38+200 y ramal tulijá km. 39+620), 1 viaducto km. 27+130, 5 pasos inferiores vehiculares (pivs km. 23+020, 36+960, 40+228, 44+928, y 46+608) y 2 pasos superiores vehiculares (psvs km. 42+010 y 48+514) , en el tramo de la Autopista Palenque - Ocosingo. |
| Reducciones: | (2 719 459 246.99) | La variación corresponde a reducción líquida, el recursos fue traspasado a la Comisión Estatal de caminos , según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025. Asimismo, la reprogramación del proyecto: Construcción de la Autopista: Palenque – San Cristóbal; Tramo: Km. 0+000 – Km. 48+000 y Ramal Cascadas Agua Azul (4 Kms); Subtramo: Km. 0+000 – Km. 10+000 |
| TOTAL | (1 670 153 594.70) | |

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

| FUNCIÓN | PRESUPUESTO DEVENGADO | | VARIACIÓN | |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------|--|
| | Junio 2024 | Junio 2025 | PRESUPUESTO | JUSTIFICACIÓN |
| GASTO TOTAL | 1 352 316 164 | 514 464 438 | (837 851 726) | |
| GOBIERNO | 0 | 0 | 0 | |
| LEGISLACIÓN | | | | |
| JUSTICIA | | | | |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | | | | |
| RELACIONES EXTERIORES | | | | |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS | 0 | 0 | 0 | |
| ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | | | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL | 1 284 867 292 | 233 644 300 | (1 051 222 992) | |
| PROTECCION AMBIENTAL | 33 022 080 | 7 636 548 | (25 385 532) | La variación corresponde a que en el ejercicio 2025, se tienen Proyectos de Inversión en proceso de contratación y de validación por la Secretaría de Bienestar. |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 897 631 231 | 215 404 159 | (682 227 072) | La variación corresponde a que en el ejercicio 2025, se tienen proyectos en proceso de autorización y/o reprogramación del recurso. |
| SALUD | | | | |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 350 211 481 | 2 062 320 | (348 149 161) | La variación corresponde a que en el ejercicio 2025, se tienen proyectos en proceso de autorización y/o reprogramación del recurso. |
| EDUCACION | | | | |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 4 002 500 | 8 541 273 | 4 538 773 | La variación corresponde a que en el ejercicio 2025, se asigno mayor recursos para su contratación. |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 67 448 872 | 280 820 138 | 213 371 266 | |
| ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | | | |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | | | | |
| COMBUSTIBLE Y ENERGIA | 67 448 872 | 0 | (67 448 872) | La variación corresponde a que en el ejercicio 2025, se tienen Proyectos de Inversión en proceso de contratación y de validación por la Secretaría de Bienestar. |
| TRANSPORTE | 0 | 280 820 138 | 280 820 138 | La variación corresponde a que en el ejercicio 2025, se tiene en proceso la construcción de la Autopista Palenque - San Cristóbal |
| COMUNICACIONES | | | | |
| TURISMO | | | | |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | | | | |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | | | | |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | | | | |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | | | | |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | |

ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025



ENTE PÚBLICO: Secretaría de Infraestructura

| FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN | EJE / TEMA / POLÍTICA/ CAPÍTULO | P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES / | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO |
| | | | REDUCCIONES | | | | | | |
| TOTAL | | 4 882 239 325 | (1 613 028 457) | 3 269 210 868 | 853 047 111 | 1 311 511 127 | 514 464 438 | 514 168 014 | 513 704 890 |
| 4.2 | | 4 882 239 325 | (1 613 028 457) | 3 269 210 868 | 853 047 111 | 1 311 511 127 | 514 464 438 | 514 168 014 | 513 704 890 |

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Urbanización

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 4.2.1 | 681 739 065 | 85 523 967 | 767 263 032 | 149 369 812 | 143 124 713 | 93 076 401 | 93 076 401 | 93 076 401 |
| 1000 | 8 991 915 | 107 704 | 9 099 620 | 3 896 373 | 3 831 180 | 3 831 180 | 3 831 180 | 3 831 180 |
| 2000 | 0 | 2 141 401 | 2 141 401 | 1 825 705 | 1 523 301 | 1 523 301 | 1 523 301 | 1 523 301 |
| 3000 | 170 338 | 312 548 | 482 886 | 368 661 | 164 625 | 164 625 | 164 625 | 164 625 |
| 4000 | 0 | 13 018 | 13 018 | 13 018 | 13 018 | 13 018 | 13 018 | 13 018 |
| 6000 | 672 576 812 | 82 949 295 | 755 526 107 | 143 266 055 | 137 592 589 | 87 544 277 | 87 544 277 | 87 544 277 |

Protección Ambiental

Ordenación de Desechos

| | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 4.2.2 | 0 | 15 620 164 | 15 620 164 | 15 620 164 | 14 365 734 | 6 830 300 | 6 830 300 | 6 774 407 |
| 2000 | 0 | 168 749 | 168 749 | 168 749 | 12 526 | 12 526 | 12 526 | 12 526 |
| 6000 | 0 | 15 451 416 | 15 451 416 | 15 451 416 | 14 353 208 | 6 817 774 | 6 817 774 | 6 761 881 |

Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y
Alcantarillado

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4.2.2 | 180 743 659 | (16 808 845) | 163 934 815 | 806 248 | 806 248 | 806 248 | 806 248 | 806 248 |
| 2000 | 1 014 804 | 13 665 | 1 028 470 | 13 665 | 13 665 | 13 665 | 13 665 | 13 665 |
| 3000 | 1 385 195 | 0 | 1 385 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6000 | 178 343 660 | (16 822 510) | 161 521 150 | 792 583 | 792 583 | 792 583 | 792 583 | 792 583 |

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Abastecimiento de Agua

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.2.2 | 264 030 208 | 17 895 123 | 281 925 331 | 8 123 249 | 7 540 005 | 7 540 005 | 7 540 005 | 7 540 005 |
| 1000 | 9 332 739 | 19 895 885 | 29 228 624 | 8 061 372 | 7 540 005 | 7 540 005 | 7 540 005 | 7 540 005 |
| 2000 | 1 827 452 | (1 827 452) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 | 748 656 | (173 310) | 575 346 | 61 877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6000 | 252 121 361 | 0 | 252 121 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vivienda

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 4.2.2 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6000 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Combustibles y Energías

Electricidad

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-----------|-------------|------------|---|---|---|---|
| 4.2.2 | 139 616 672 | 8 322 456 | 147 939 128 | 26 281 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6000 | 139 616 672 | 8 322 456 | 147 939 128 | 26 281 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vivienda y Servicios a la Comunidad

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Urbanización | 4.2.3 | 226 771 020 | 91 217 073 | 317 988 093 | 131 160 327 | 120 912 096 | 94 505 656 | 94 209 361 | 93 804 593 |
| | 1000 | 173 828 543 | 2 596 632 | 176 425 174 | 76 699 820 | 72 150 425 | 72 150 425 | 72 150 425 | 72 150 425 |
| | 2000 | 1 155 923 | 465 420 | 1 621 342 | 966 100 | 1 255 923 | 717 910 | 717 810 | 717 810 |
| | 3000 | 8 577 192 | 37 484 240 | 46 061 432 | 22 099 375 | 43 458 572 | 17 590 145 | 17 307 270 | 17 307 270 |
| | 4000 | 0 | 275 357 | 275 357 | 275 357 | 273 228 | 273 228 | 273 228 | 273 228 |
| | 6000 | 43 209 363 | 50 395 425 | 93 604 788 | 31 119 676 | 3 773 948 | 3 773 948 | 3 760 628 | 3 355 860 |
| Alumbrado Público | 4.2.3 | 9 010 191 | 0 | 9 010 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6000 | 9 010 191 | 0 | 9 010 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios comunales | 4.2.3 | 85 814 663 | 40 213 772 | 126 028 435 | 43 848 398 | 67 398 314 | 20 282 097 | 20 282 097 | 20 282 097 |
| | 2000 | 0 | 768 164 | 768 164 | 384 082 | 89 432 | 89 432 | 89 432 | 89 432 |
| | 6000 | 85 814 663 | 39 445 607 | 125 260 271 | 43 464 316 | 67 308 882 | 20 192 665 | 20 192 665 | 20 192 665 |
| Recreación, Cultura y Otras | | | | | | | | | |
| Deporte y Recreación | 4.2.3 | 504 721 360 | (195 736 143) | 308 985 217 | 12 697 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6000 | 504 721 360 | (195 736 143) | 308 985 217 | 12 697 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura | 4.2.3 | 0 | 9 112 063 | 9 112 063 | 5 847 924 | 2 583 729 | 2 062 320 | 2 062 320 | 2 062 320 |
| | 2000 | 0 | 43 793 | 43 793 | 43 793 | 43 737 | 43 737 | 43 737 | 43 737 |
| | 6000 | 0 | 9 068 270 | 9 068 270 | 5 804 131 | 2 539 991 | 2 018 583 | 2 018 583 | 2 018 583 |
| Protección social | | | | | | | | | |
| Otros Grupos Vulnerables | 4.2.3 | 29 016 045 | 1 765 508 | 30 781 553 | 19 444 246 | 18 743 239 | 8 541 273 | 8 541 144 | 8 541 144 |
| | 2000 | 47 250 | 238 907 | 286 157 | 277 657 | 178 292 | 167 439 | 167 310 | 167 310 |
| | 6000 | 28 968 795 | 1 526 601 | 30 495 396 | 19 166 589 | 18 564 947 | 8 373 834 | 8 373 834 | 8 373 834 |
| Transporte | | | | | | | | | |
| Transporte por Carretera | 4.2.3 | 2 752 576 440 | (1 670 153 595) | 1 082 422 846 | 439 848 287 | 936 037 049 | 280 820 137 | 280 820 137 | 280 817 675 |
| | 1000 | 83 590 615 | (83 590 615) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2000 | 29 590 385 | (24 877 483) | 4 712 902 | 1 885 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3000 | 12 849 751 | (12 250 157) | 599 594 | 239 838 | 12 890 | 12 890 | 12 890 | 10 428 |
| | 6000 | 2 626 545 690 | (1 549 435 341) | 1 077 110 349 | 437 723 289 | 936 024 159 | 280 807 248 | 280 807 248 | 280 807 248 |