

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 2 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Porcentaje de metros lineales para la ampliación del Sistema de Agua Potable	8,484.00	0.00	0.00	900.00	7,584.00	8,484.00	100.68	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	900.00	7,584.00	8,484.00				Metro Lineal	8,484.00			
		0.00	0.00	848.40	7,635.60	8,484.00								
Porcentaje de lotes de obras complementarias para ampliación del Sistema de Agua Potable	7.00	0.00	0.00	2.00	5.00	7.00	126.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	2.00	5.00	7.00								
		0.00	0.00	0.70	6.30	7.00				Lote	7.00			
Proyecto: 083511H04101C03B009														\$0.00
Estudios y Proyectos Ejecutivos de la Autopista Palenque-San Cristóbal														\$126,409,512.09
Componente														\$126,409,512.06
Infraestructura carretera construida														
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad														
Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos de Autopista														
Porcentaje de metros cuadrados de autopista	95,200.00	0.00	0.00	47,600.00	47,600.00	95,200.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	47,600.00	47,600.00	95,200.00								
		0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00				Metro Cuadrado	95,200.00			
Porcentaje de proyectos de autopista	53.00	0.00	0.00	18.00	35.00	53.00	151.43	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	18.00	35.00	53.00								
		0.00	0.00	0.00	53.00	53.00				Proyecto	53.00			
Porcentaje de estudios de autopista	272.00	0.00	0.00	176.00	96.00	272.00	283.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	176.00	96.00	272.00								
		0.00	0.00	0.00	272.00	272.00				Estudio	272.00			
Porcentaje de servicios de autopista	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00								
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Servicio	10.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 4 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de metros cuadrados de imagen urbana de boulevard	7,318.55	5,122.99	2,195.56	0.00	0.00	7,318.55	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		5,122.99	2,195.56	0.00	0.00	7,318.55				Metro Cuadrado	7,318.55			
		5,708.47	1,610.08	0.00	0.00	7,318.55								
Porcentaje de metros lineales de imagen urbana de boulevard	1,314.83	920.38	394.45	0.00	0.00	1,314.83	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		920.38	394.45	0.00	0.00	1,314.83								
		1,025.57	289.26	0.00	0.00	1,314.83				Metro Lineal	1,314.83			
Porcentaje de piezas de imagen urbana de boulevard	49.00	35.00	14.00	0.00	0.00	49.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		35.00	14.00	0.00	0.00	49.00								
		38.22	10.78	0.00	0.00	49.00				Pieza	49.00			
Proyecto: 082411H04501I11B036 Instalaciones de la Feria Chiapas.													\$0.00	
Componente Infraestructura de espacio público reconstruido													\$52,595,322.01	
Porcentaje de infraestructura de espacio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad Reconstrucción de la Feria Chiapas													\$52,375,264.02	
Porcentaje de metros cuadrados de Feria Chiapas	1,703.46	0.00	0.00	0.00	1,703.46	1,703.46	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1,703.46	1,703.46								
		0.00	0.00	0.00	1,703.46	1,703.46				Metro Cuadrado	1,703.46			
Porcentaje de metros lineales de Feria Chiapas	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	400.00	400.00								
		0.00	0.00	0.00	400.00	400.00				Metro Lineal	400.00			
Porcentaje de lotes de Feria Chiapas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Lote	1.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 6 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63 \$3,703,420,199.85 \$3,679,570,235.29		
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra					
Actividad Reconstrucción de unidad administrativa														
Porcentaje de reconstrucción de unidad administrativa	8,225.82	0.00	5,758.07	2,467.75	0.00	8,225.82	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	5,758.07	2,467.75	0.00	8,225.82								
		0.00	0.00	3,783.88	4,441.94	8,225.82			Metro Cuadrado	8,225.82				
Proyecto: 082211H03901I11B057 Pavimentación del Boulevard Mariano Matamoros de la calle Primera Poniente a la Octava Poniente en la localidad Puerto Arista del municipio de Tonalá (Reconstrucción). Componente Infraestructura vial reconstruida														
Porcentaje de infraestructura vial reconstruida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra		1.00			
Actividad Reconstrucción de boulevard														
Porcentaje de metros cuadrados de boulevard	5,944.50	0.00	0.00	4,161.15	1,783.35	5,944.50	333.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	4,161.15	1,783.35	5,944.50								
		0.00	0.00	0.00	5,944.50	5,944.50			Metro Cuadrado	5,944.50				
Porcentaje de metros lineales de boulevard	1,160.50	0.00	0.00	812.35	348.15	1,160.50	333.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	812.35	348.15	1,160.50								
		0.00	0.00	0.00	1,160.50	1,160.50			Metro Lineal	1,160.50				
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	74.00	0.00	0.00	52.00	22.00	74.00	336.36	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	52.00	22.00	74.00								
		0.00	0.00	0.00	74.00	74.00			Pieza	74.00				
												\$0.00 \$42,037,455.90 \$42,035,775.90		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica														
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	40,668.00	0.00	0.00	12,201.00	28,467.00	40,668.00	142.86	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	12,201.00	28,467.00	40,668.00				Metro Lineal	40,668.00			
		0.00	0.00	0.00	40,668.00	40,668.00								
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	3,642.00	0.00	0.00	1,372.00	2,270.00	3,642.00	160.44	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1,372.00	2,270.00	3,642.00								
		0.00	0.00	0.00	3,642.00	3,642.00				Pieza	3,642.00			
Proyecto: 082211H03901I11B069													\$0.00	
Periférico Norte de San Cristóbal de las Casas (Reconstrucción del Tramo 0+100 al 1+800).													\$30,095,586.36	
Componente													\$30,095,084.88	
Infraestructura vial reconstruida														
Porcentaje de infraestructura vial reconstruida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad														
Reconstrucción de periférico														
Porcentaje de reconstrucción de periférico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Proyecto: 082231H05002C01D007													\$0.00	
Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic.													\$28,497,916.62	
Componente													\$28,497,916.62	
Sistema de Agua Potable ampliado														
Porcentaje de ampliación del Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 9 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Actividad Ampliación del Sistema de Agua Potable														
Porcentaje de metros lineales para la ampliación del Sistema de Agua Potable	10,588.00	0.00	0.00	3,200.40	7,387.60	10,588.00	100.32	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	3,200.40	7,387.60	10,588.00				Metro Lineal	10,588.00			
		0.00	0.00	3,176.40	7,411.60	10,588.00								
Porcentaje de tomas domiciliarias para la ampliación del Sistema de Agua Potable	428.00	0.00	0.00	42.00	386.00	428.00	77.62	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	42.00	386.00	428.00				Toma	428.00			
		0.00	0.00	128.40	299.60	428.00								
Porcentaje piezas para la ampliación del Sistema de Agua Potable	6.00	0.00	0.00	1.00	5.00	6.00	84.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	5.00	6.00								
		0.00	0.00	1.80	4.20	6.00				Pieza	6.00			
Proyecto: 083511H04101C03B005 Estudios ambientales de la Construcción de la "Autopista Carretera Palenque Ocosingo" (tramo Km. 0+000 al Km. 95+000) y Ramal Ocosingo 16.28 km (Estudios ambientales)														
Componente Infraestructura carretera construida														
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Elaboración de estudios ambientales de autopista														
Porcentaje de estudios de autopista	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	82.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		1.00	2.00	2.00	2.00	7.00								
		0.00	3.43	1.92	1.65	7.00				Estudio	7.00			
												\$0.00	\$27,144,000.00	\$27,144,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 11 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Porcentaje de metros lineales para la ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	2,953.00	0.00	0.00	140.00	2,813.00	2,953.00	103.40	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	140.00	2,813.00	2,953.00								
		0.00	0.00	44.30	2,908.70	2,953.00				Metro Lineal	2,953.00			
Porcentaje de descargas domiciliarias para la ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	426.00	0.00	0.00	13.00	413.00	426.00	101.60	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	13.00	413.00	426.00								
		0.00	0.00	6.39	419.61	426.00				Toma	426.00			
Proyecto: 082211H04501I11B005 Sede del Gobierno del Estado de Chiapas														\$0.00
Componente														\$25,826,273.68
Infraestructura de edificio público reconstruido														\$25,825,920.93
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad														
Reconstrucción de edificio público														
Porcentaje de metros cuadrados de edificio público	7,913.28	0.00	0.00	4,747.98	3,165.30	7,913.28	250.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	4,747.98	3,165.30	7,913.28								
		0.00	0.00	0.00	7,913.28	7,913.28				Metro Cuadrado	7,913.28			
Porcentaje de lotes de edificio público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Lote	1.00			
Proyecto: 082421H04501I11B003 Zoológico Miguel Álvarez del Toro en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez.														\$0.00
Componente														\$23,473,841.75
Infraestructura de espacio público realizado														\$23,473,286.87

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Construcción de vialidad con concreto hidráulico														
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	8,716.00	0.00	0.00	2,191.00	6,525.00	8,716.00	133.58	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	2,191.00	6,525.00	8,716.00				Metro Cuadrado	8,716.00			
		0.00	0.00	0.00	8,716.00	8,716.00								
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	3,553.70	0.00	0.00	888.43	2,665.27	3,553.70	133.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	888.43	2,665.27	3,553.70								
		0.00	0.00	0.00	3,553.70	3,553.70				Metro Lineal	3,553.70			
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	59.00	0.00	0.00	15.00	44.00	59.00	134.09	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	15.00	44.00	59.00								
		0.00	0.00	0.00	59.00	59.00				Pieza	59.00			
Proyecto: 082211H03901I11B067														\$0.00
Pavimentación de calles en la Cabecera Municipal de Amatenango del Valle														\$20,823,340.04
Componente														\$20,823,340.04
Infraestructura vial pavimentada														
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad														
Construcción de vialidad con concreto hidráulico														
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	6,276.00	0.00	0.00	0.00	6,276.00	6,276.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	6,276.00	6,276.00								
		0.00	0.00	0.00	6,276.00	6,276.00				Metro Cuadrado	6,276.00			
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	5,070.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	5,070.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	5,070.00	5,070.00								
		0.00	0.00	0.00	5,070.00	5,070.00				Metro Lineal	5,070.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 15 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de metros cúbicos de vialidad con concreto hidráulico	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00	411.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	411.00	411.00				Metro Cúbico	411.00			
		0.00	0.00	0.00	411.00	411.00								
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	51.00	51.00				Pieza	51.00			
		0.00	0.00	0.00	51.00	51.00								
Proyecto: 083351H02201I11B005 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Muctahuitz del Municipio de Larráinzar Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.												\$24,913,463.69	\$20,276,675.46	\$19,445,116.34
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica.														
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	60.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.40	0.60	1.00								
Proyecto: 083351H02201I11B029 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Yolté del Municipio de Larráinzar (Ampliación). Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.												\$0.00	\$20,029,711.92	\$18,987,521.52
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica															
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	33,569.00	0.00	0.00	7,700.00	25,869.00	33,569.00	129.77	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	7,700.00	25,869.00	33,569.00									
		0.00	0.00	0.00	33,569.00	33,569.00				Metro Lineal	33,569.00				
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	1,585.00	0.00	0.00	410.00	1,175.00	1,585.00	134.89	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	410.00	1,175.00	1,585.00									
		0.00	0.00	0.00	1,585.00	1,585.00				Pieza	1,585.00				
Proyecto: 082211H03901I11B049 Pav con concr hidráulico de las calles: 480 ml de la c 66a Sur Ote entre Carr al Copalar y Prol de la 7ma Av Sur Ote y 359.10 ml de la Prol 7ma Av Sur Ote entre c 66a Sur Ote y Acceso a la Univ Rosario Castellanos (CRESUR) del mpio. de Comitán de Dgez (Construcción).															
Componente Infraestructura vial pavimentada															
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00									
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00				
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico															
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	8,617.94	2,908.60	5,709.34	0.00	0.00	8,617.94	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		2,908.60	5,709.34	0.00	0.00	8,617.94									
		6,204.92	2,413.02	0.00	0.00	8,617.94				Metro Cuadrado	8,617.94				
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,508.80	754.40	754.40	0.00	0.00	1,508.80	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		754.40	754.40	0.00	0.00	1,508.80									
		1,086.34	422.46	0.00	0.00	1,508.80				Metro Lineal	1,508.80				
													\$0.00	\$19,696,315.91	\$19,695,674.69

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 17 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		30.96	12.04	0.00	0.00	43.00				Pieza	43.00			
Proyecto: 082211H03901I11B063 Pavimentación de Calles en la Localidad de Salto de Agua del Municipio de Maravilla Tenejapa (Construcción de la Pavimentación de Calle 1 de acceso principal entre Carretera 307 (carretera Palenque a Trinitaria) y Calle 2, Calle 2 entre Calle 1 de acceso principal y Calle 3, Calle 3 entre Calle 2 y Calle 4, Calle 4 entre Calle 3 y Calle 5, Calle 5 entre Calle 4 y Calle Innominada (Final), de la localidad Salto de Agua, Municipio de Maravilla Tenejapa)												\$0.00	\$19,391,084.96	\$19,391,084.96
Componente Infraestructura vial pavimentada														
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico														
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	7,727.00	0.00	0.00	482.94	7,244.06	7,727.00	106.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	482.94	7,244.06	7,727.00								
		0.00	0.00	0.00	7,727.00	7,727.00				Metro Cuadrado	7,727.00			
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	5,886.00	0.00	0.00	367.88	5,518.12	5,886.00	106.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	367.88	5,518.12	5,886.00								
		0.00	0.00	0.00	5,886.00	5,886.00				Metro Lineal	5,886.00			
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	93.00	0.00	0.00	6.00	87.00	93.00	106.90	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	6.00	87.00	93.00								
		0.00	0.00	0.00	93.00	93.00				Pieza	93.00			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Construcción de vialidad con concreto hidráulico															
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	5,188.31	0.00	3,631.81	1,556.50	0.00	5,188.31	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	3,631.81	1,556.50	0.00	5,188.31									
		0.00	933.90	2,083.62	2,170.79	5,188.31				Metro Cuadrado	5,188.31				
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,356.00	0.00	1,649.20	706.80	0.00	2,356.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	1,649.20	706.80	0.00	2,356.00									
		0.00	424.08	946.17	985.75	2,356.00				Metro Lineal	2,356.00				
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	42.00	0.00	29.00	13.00	0.00	42.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	29.00	13.00	0.00	42.00									
		0.00	7.56	16.87	17.57	42.00				Pieza	42.00				
Proyecto: 082231H05001C01B003															
Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Bautista Chico (Barrio Yolon'Be y Yacol'Be), municipio de Chamula.															
Componente															
Sistema de Agua Potable construido															
Porcentaje de construcción del Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
Actividad															
Construcción del Sistema de Agua Potable															
Porcentaje de metros cubicos para la construcción del Sistema de Agua Potable	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00									
		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00				Metro Cúbico	22.00				
Porcentaje de metros lineales para la construcción del Sistema de Agua Potable	11,029.00	0.00	0.00	0.00	11,029.00	11,029.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	11,029.00	11,029.00									
		0.00	0.00	0.00	11,029.00	11,029.00				Metro Lineal	11,029.00				
													\$0.00	\$16,058,837.15	\$16,058,837.15

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje piezas del Sistema de Agua Potable	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Pieza	7.00			
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00								
Porcentaje de tomas domiciliarias para la construcción del Sistema de Agua Potable	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	289.00	289.00				Toma	289.00			
		0.00	0.00	0.00	289.00	289.00								
Proyecto: 082211H03901I11B065 Pavimentación de la Calle Principal, Calle Primera Cerrada, Calle segunda cerrada y Andadores en la Cabecera Municipal de Osumacinta (Construcción.) Componente Infraestructura vial pavimentada													\$0.00	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico														
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	4,831.00	0.00	0.00	295.77	4,535.23	4,831.00	106.52	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	295.77	4,535.23	4,831.00								
		0.00	0.00	0.00	4,831.00	4,831.00				Metro Cuadrado	4,831.00			
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	3,209.00	0.00	0.00	196.46	3,012.54	3,209.00	106.52	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	196.46	3,012.54	3,209.00								
		0.00	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00				Metro Lineal	3,209.00			
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	74.00	0.00	0.00	5.00	69.00	74.00	107.25	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	5.00	69.00	74.00								
		0.00	0.00	0.00	74.00	74.00				Pieza	74.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 25 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29		
Proyecto: 082211H03901I11B053 Pavimentación de la Calzada de los Doctores (Desde el Inicio de la Privada de los Doctores hasta el final de la Calle), tramo del km. 0+000 al km. 471.62, en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada												\$0.00	\$15,452,239.12	\$15,451,424.80	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico mixto															
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico mixto	6,977.01	0.00	6,977.01	0.00	0.00	6,977.01	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	6,977.01	0.00	0.00	6,977.01									
		0.00	1,569.83	2,686.15	2,721.03	6,977.01				Metro Cuadrado	6,977.01				
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico mixto	2,429.48	0.00	2,429.48	0.00	0.00	2,429.48	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	2,429.48	0.00	0.00	2,429.48									
		0.00	546.63	935.35	947.50	2,429.48				Metro Lineal	2,429.48				
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico mixto	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	48.00	0.00	0.00	48.00									
		0.00	10.80	18.48	18.72	48.00				Pieza	48.00				
Proyecto: 082111H04501I11B001 Relleno Sanitario en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo (Tramo Km 2+100 de la Carretera Estatal Número 101) (Construcción). Componente Infraestructura de relleno sanitario construido													\$0.00	\$15,310,195.98	\$14,617,435.81

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de infraestructura de relleno sanitario construido	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Actividad Construcción de relleno sanitario															
Porcentaje de construcción de relleno sanitario	14,275.75	0.00	14,275.75	0.00	0.00	14,275.75	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	14,275.75	0.00	0.00	14,275.75									
		0.00	4,071.44	4,779.53	5,424.78	14,275.75				Metro Cuadrado	14,275.75				
Proyecto: 082211H03901I11B050 Pavimentación de la Calle Laguna de Montebello desde el Blvd. Laguitos hasta el entronque con el Libramiento Nte. Pte. en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gtz (Construcción 2a. etapa) y C. Río Lagartero entre C. Laguna de Montebello y C. Cascadas de Agua (Construcción).															
Componente Infraestructura vial pavimentada															
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00									
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00				
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico															
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	4,900.86	1,960.34	2,940.52	0.00	0.00	4,900.86	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		1,960.34	2,940.52	0.00	0.00	4,900.86									
		1,225.22	3,675.64	0.00	0.00	4,900.86				Metro Cuadrado	4,900.86				
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,482.07	992.83	1,489.24	0.00	0.00	2,482.07	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		992.83	1,489.24	0.00	0.00	2,482.07									
		620.52	1,861.55	0.00	0.00	2,482.07				Metro Lineal	2,482.07				
													\$0.00	\$13,970,685.12	\$13,968,219.14

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de metros cúbicos de vialidad con concreto hidráulico	16.80	6.72	10.08	0.00	0.00	16.80	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		6.72	10.08	0.00	0.00	16.80									
		4.20	12.60	0.00	0.00	16.80				Metro Cúbico	16.80				
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	33.00	13.00	20.00	0.00	0.00	33.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		13.00	20.00	0.00	0.00	33.00									
		8.25	24.75	0.00	0.00	33.00				Pieza	33.00				
Proyecto: 062231H05001C01B001 Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica Componente Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica															
Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	5.56	5.56	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	18.00	0.00	18.00									
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Supervisión	1.00				
Actividad Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto															
Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	18.00	0.00	18.00									
		0.00	5.35	4.37	8.28	18.00				Supervisión	1.00				
Proyecto: 083351H02201I11B041 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Nueva Morelia del municipio de Chicomuselo (Ampliación) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida															
													\$0.00	\$13,210,698.98	\$13,210,698.98

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 28 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad														
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica														
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	12,262.00	0.00	0.00	0.00	12,262.00	12,262.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	12,262.00	12,262.00				Metro Lineal	12,262.00			
		0.00	0.00	0.00	12,262.00	12,262.00								
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00				Pieza	1,152.00			
		0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00								
Proyecto: 082131H03601C01B001														\$0.00
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Emisor), en la localidad de Cuchulumtic, Chamula.														\$12,935,139.88
Componente														\$12,935,139.87
Sistema de Alcantarillado Sanitario construido														
Porcentaje de construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad														
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario														
Porcentaje de metros lineales para la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	879.00	0.00	0.00	0.00	879.00	879.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	879.00	879.00				Metro Lineal	879.00			
		0.00	0.00	0.00	879.00	879.00								
Proyecto: 082411H04501I11B032														\$0.00
Autódromo Chiapas en el municipio de Berriozábal (Reconstrucción).														\$12,916,029.37
														\$12,915,888.31

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 29 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Componente														
Infraestructura deportiva reconstruida														
Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
Actividad														
Reconstrucción de autódromo														
Porcentaje de reconstrucción de autódromo	94,688.24	0.00	71,016.18	23,672.06	0.00	94,688.24	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	71,016.18	23,672.06	0.00	94,688.24								
		0.00	0.00	94,688.24	0.00	94,688.24				Metro Cuadrado	94,688.24			
Proyecto: 083351H02201I118017													\$0.00	
Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yolonam Concontic del municipio de Chamula (Ampliación).													\$12,544,767.64	
Componente													\$12,544,767.64	
Infraestructura de energía eléctrica ampliada														
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad														
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica														
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	29,916.00	0.00	0.00	14,958.00	14,958.00	29,916.00	120.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	14,958.00	14,958.00	29,916.00								
		0.00	0.00	11,966.40	17,949.60	29,916.00				Metro Lineal	29,916.00			
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	872.00	0.00	172.00	351.00	349.00	872.00	149.91	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	172.00	351.00	349.00	872.00								
		0.00	0.00	348.80	523.20	872.00				Pieza	872.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 30 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29		
Proyecto: 082231H05001C01B012 Construcción de pozo profundo en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, del municipio de Comitán de Domínguez Componente Pozo profundo construido												\$0.00	\$12,507,234.82	\$12,507,018.68	
Porcentaje de construcción de pozo profundo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pozo	2025			1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Actividad Construcción de pozo profundo															
Porcentaje de piezas para pozo profundo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	45.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025			2.00	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00									
		0.00	0.00	1.10	0.90	2.00									
Porcentaje de metros lineales para pozo profundo	1,122.60	0.00	0.00	673.30	449.30	1,122.60	112.43	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025			1,122.60	
		0.00	0.00	673.30	449.30	1,122.60									
		0.00	0.00	617.43	505.17	1,122.60									
Porcentaje de equipo de bombeo para pozo profundo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	45.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Equipo	2025			1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
		0.00	0.00	0.55	0.45	1.00									
Proyecto: 082211H03901I11B062 Pavimentación de Calles en la Cabecera Municipal de Juárez (Pavimentación de la calle Laguna Encantada entre calle El Charro y Laguna Esmeralda, calle Lago Ensueño entre calle Laguna Encantada y Lago Bosque Azul, calle Lago Bosque Azul entre calle Laguna Encantada y Lago Ensueño, calle Bosque Azul-2 entre calle Lago Bosque Azul y Lago Ensueño del Fraccionamiento Montebello).													\$0.00	\$12,254,219.93	\$11,832,118.61

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 33 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Porcentaje de metros lineales para la construcción del Sistema de Agua Potable	8,989.00	0.00	0.00	2,247.25	6,741.75	8,989.00	106.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	2,247.25	6,741.75	8,989.00				Metro Lineal	8,989.00		
		0.00	0.00	1,797.80	7,191.20	8,989.00							
Porcentaje de tomas domiciliarias para la construcción del Sistema de Agua Potable	120.00	0.00	0.00	30.00	90.00	120.00	106.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	30.00	90.00	120.00				Toma	120.00		
		0.00	0.00	24.00	96.00	120.00							
Porcentaje piezas del Sistema de Agua Potable	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	133.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Pieza	5.00		
		0.00	0.00	1.00	4.00	5.00							
Proyecto: 082131H03601C01B015											\$0.00		
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad La Lagunita, municipio de Bochil.											\$11,889,967.43		
Componente											\$11,889,967.43		
Sistema de Alcantarillado Sanitario construido													
Porcentaje de construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
Actividad													
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario													
Porcentaje de metros lineales para la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	3,324.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	3,324.00	3,324.00				Metro Lineal	3,324.00		
		0.00	0.00	0.00	3,324.00	3,324.00							
Porcentaje de descargas domiciliarias para la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	84.00	84.00				Sistema	84.00		
		0.00	0.00	0.00	84.00	84.00							
Porcentaje piezas del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Pieza	1.00		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 34 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Proyecto: 082211H03901I11B018 Pavimentación de la Calle de Acceso al CECyTECH 04 Jitotol en la Cabecera Municipal de Jitotol Componente Infraestructura vial pavimentada.												\$7,605,083.03	\$11,844,458.68	\$10,297,067.49
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.														
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Proyecto: 083351H02201I11B022 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Unenaltic del Municipio de Larráinzar (Ampliación) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida												\$0.00	\$11,581,376.88	\$11,329,374.97
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica														
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	22,498.00	0.00	0.00	6,190.00	16,308.00	22,498.00	137.96	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	6,190.00	16,308.00	22,498.00								
		0.00	0.00	0.00	22,498.00	22,498.00				Metro Lineal	22,498.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 36 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.														
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	96.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.04	0.96	1.00								
Proyecto: 082211H03901I11B052 Pavimentación de la Calle Juspi entre la Calle Coahuila y Calle Río Suchiapa, tramo del Km. 0+000 al Km. 0+407.60 en la cabecera municipal de Reforma (Construcción).														
Componente Infraestructura vial pavimentada														
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico														
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	4,383.76	1,315.12	3,068.64	0.00	0.00	4,383.76	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		1,315.12	3,068.64	0.00	0.00	4,383.76								
		0.00	1,841.18	1,490.48	1,052.10	4,383.76				Metro Cuadrado	4,383.76			
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,630.40	489.12	1,141.28	0.00	0.00	1,630.40	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		489.12	1,141.28	0.00	0.00	1,630.40								
		0.00	684.77	554.33	391.30	1,630.40				Metro Lineal	1,630.40			
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	17.00	5.00	12.00	0.00	0.00	17.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		5.00	12.00	0.00	0.00	17.00								
		0.00	7.14	5.78	4.08	17.00				Pieza	17.00			
												\$0.00	\$10,920,113.70	\$10,311,124.63

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 082681H04501I11B007 Edificio de la Delegación I Metropolitana del Sistema DIF Chiapas.											\$0.00	\$10,845,141.95	\$10,844,504.84	
Componente Infraestructura de edificio público construido														
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de edificio														
Porcentaje de construcción de edificio	2,242.29	0.00	0.00	1,704.23	538.06	2,242.29	416.74	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1,704.23	538.06	2,242.29								
		0.00	0.00	0.00	2,242.29	2,242.29				Metro Cuadrado	2,242.29			
Proyecto: 083351H02201I11B019 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Monte Ordoñez del Municipio de Amatenango de la Frontera (Ampliación).												\$0.00	\$10,668,450.69	\$10,176,451.00
Componente Infraestructura de energía eléctrica construida														
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica														
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	33,644.00	0.00	0.00	6,729.00	26,915.00	33,644.00	124.38	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	6,729.00	26,915.00	33,644.00								
		0.00	0.00	168.22	33,475.78	33,644.00				Metro Lineal	33,644.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 39 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Reconstrucción de edificio público														
Porcentaje de reconstrucción de edificio público	717.03	501.91	215.12	0.00	0.00	717.03	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		501.91	215.12	0.00	0.00	717.03								
		0.00	286.81	351.35	78.87	717.03				Metro Cuadrado	717.03			
Proyecto: 083351H02201I11B039 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Chixtontic del Municipio de Tenejapa (Ampliación). Componente Infraestructura de energía eléctrica construida														
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica														
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	14,901.00	0.00	0.00	0.00	14,901.00	14,901.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	14,901.00	14,901.00								
		0.00	0.00	0.00	14,901.00	14,901.00				Metro Lineal	14,901.00			
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	804.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	804.00	804.00								
		0.00	0.00	0.00	804.00	804.00				Pieza	804.00			
Proyecto: 082211H03901I11B037 Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Sitalá														
												\$5,187,867.81	\$9,910,410.83	\$5,282,083.35

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 40 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Componente Infraestructura vial pavimentada.														
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.														
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Proyecto: 082231H05002C01D006 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Yetón, municipio de Aldama													\$0.00	
Componente Sistema de Agua Potable construido													\$9,801,742.99	
Porcentaje de construcción del Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2025		\$9,801,742.99	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción del Sistema de Agua Potable														
Porcentaje de metros lineales para la construcción del Sistema de Agua Potable	7,565.34	0.00	0.00	2,269.30	5,296.04	7,565.34	102.85	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2025			
		0.00	0.00	2,269.30	5,296.04	7,565.34								
		0.00	0.00	2,118.30	5,447.04	7,565.34				Metro Lineal		7,565.34		
Porcentaje de tomas domiciliarias para la construcción del Sistema de Agua Potable	108.00	0.00	0.00	32.00	76.00	108.00	102.32	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	32.00	76.00	108.00								
		0.00	0.00	30.24	77.76	108.00				Toma		108.00		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Aprobado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Construcción de obras exteriores y reconstrucción de espacios en las instalaciones del edificio														
Porcentaje de metros cuadrados de edificio	2,062.78	0.00	0.00	1,650.23	412.55	2,062.78	500.01	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1,650.23	412.55	2,062.78				Metro Cuadrado	2,062.78			
		0.00	0.00	0.00	2,062.78	2,062.78								
Porcentaje de metros lineales de edificio	244.00	0.00	0.00	195.20	48.80	244.00	500.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	195.20	48.80	244.00								
		0.00	0.00	0.00	244.00	244.00				Metro Lineal	244.00			
Proyecto: 083511H04101C03B006														\$0.00
Estudio y Proy Ejec de 3 Puentes (Bascán km 21+270, Tulijá km 38+200 y Ramal Tulijá km 39+620), 1 Viaducto km 27+130, 5 PIVS (PIVS km 23+020, 36+960, 40+228, 44+928, y 46+608) y 2 PSVS (PSVS km 42+010 y 48+514) en la Autopista Palenque – Ocosingo (Estudio y Proyecto Ejecutivo)														\$8,548,193.24
Componente														\$8,548,193.23
Infraestructura carretera construida														
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad														
Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de autopista														
Porcentaje de proyectos de autopista	18.00	4.00	10.00	4.00	0.00	18.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		4.00	10.00	4.00	0.00	18.00								
		0.00	5.40	3.60	9.00	18.00				Proyecto	18.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 45 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 082231H05001C01B018 Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad kotalte, municipio de Tenejapa. Componente Tanque individual de captación pluvial de ferrocemento construido											\$0.00	\$8,491,211.09	\$8,491,211.09	
Porcentaje de construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	1.41	1.41	1.41	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	71.00	71.00				Tanque	71.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de tanque individual de captación pluvial de ferrocemento														
Porcentaje de piezas tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	429.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	429.00	429.00				Pieza	429.00			
		0.00	0.00	0.00	429.00	429.00								
Porcentaje de metros cuadrados para tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	870.00	870.00								
		0.00	0.00	0.00	870.00	870.00				Metro Cuadrado	870.00			
Porcentaje de metros lineales para tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00								
		0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00				Metro Lineal	1,420.00			
Proyecto: 082681H04501I11B006 Oficinas Administrativas y Operativas del DIF del Estado de Chiapas en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción). Componente Infraestructura de edificio público reconstruido												\$0.00	\$8,465,839.52	\$8,465,625.04
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Actividad Reconstrucción de oficinas															
Porcentaje de reconstrucción de oficinas	1,039.74	0.00	1,039.74	0.00	0.00	1,039.74	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	1,039.74	0.00	0.00	1,039.74									
		0.00	363.91	675.83	0.00	1,039.74				Metro Cuadrado	1,039.74				
Proyecto: 083351H02201I1B012 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Monterrey (Buenavista Poyospac) del Municipio de Tecpatán															
Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.															
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica.															
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00				Obra	1.00				
Proyecto: 083511H04101C03B007 Levantamientos y estudios de exploración espec. de vestigios arq., determ. de sus cond. y ubicación georref., así como la gest., seg. y verif. conjunta ante el INAH, en la trayec. de la autopista Palenque - Ocosingo, km 0+000 al 49+000 (Levantamientos y estudios)															
Componente Infraestructura carretera construida															
													\$0.00	\$8,363,252.00	\$8,363,252.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 47 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad														
Elaboración de levantamientos y estudios de autopista														
Porcentaje de estudios de autopista	225.00	31.00	72.00	90.00	32.00	225.00	14.06	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		31.00	72.00	90.00	32.00	225.00				Estudio	225.00			
		0.00	123.75	96.75	4.50	225.00								
Porcentaje de metros cuadrados de autopista	81,000.00	8,500.00	32,750.00	32,750.00	7,000.00	81,000.00	23.14	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		8,500.00	32,750.00	32,750.00	7,000.00	81,000.00				Metro Cuadrado	81,000.00			
		0.00	44,550.00	34,830.00	1,620.00	81,000.00								
Porcentaje de servicios de autopista	20.00	3.00	7.00	7.00	3.00	20.00	13.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		3.00	7.00	7.00	3.00	20.00								
		0.00	11.00	8.60	0.40	20.00				Servicio	20.00			
Proyecto: 083351H02201I11B028													\$0.00	
Red de distribución de Energía Eléctrica en la localidad de San Salvador del Municipio de Ocosingo (Ampliación)													\$7,832,318.75	
Componente													\$7,697,889.15	
Infraestructura de energía eléctrica construida														
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad														
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica														
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	10,335.00	0.00	0.00	1,650.00	8,685.00	10,335.00	119.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1,650.00	8,685.00	10,335.00								
		0.00	0.00	0.00	10,335.00	10,335.00				Metro Lineal	10,335.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 48 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	621.00	0.00	0.00	103.00	518.00	621.00	119.88	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	103.00	518.00	621.00				Pieza	621.00			
		0.00	0.00	0.00	621.00	621.00								
Proyecto: 083351H02201I11B018 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Rafael Pascacio Gamboa del Municipio de Reforma (Instalación) Componente Infraestructura de energía eléctrica instalada													\$0.00	
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica instalada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025		\$7,777,668.19	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00		\$7,388,214.98	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Instalación de red de distribución de energía eléctrica														
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	27,204.00	0.00	0.00	16,322.00	10,882.00	27,204.00	237.49	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	16,322.00	10,882.00	27,204.00				Metro Lineal	27,204.00			
		0.00	0.00	1,360.20	25,843.80	27,204.00								
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	387.00	0.00	0.00	273.00	114.00	387.00	322.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	273.00	114.00	387.00				Pieza	387.00			
		0.00	0.00	19.35	367.65	387.00								
Proyecto: 083351H02201I11B016 Red de Distribución de Energía Eléctrica del Barrio Centro en la Cabecera Municipal de Rincón Chamula San Pedro (Ampliación) Componente Infraestructura de energía eléctrica ampliada													\$0.00	
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025		\$7,678,505.12	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00		\$7,301,737.30	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	8,528.00	0.00	0.00	1,350.00	7,178.00	8,528.00	118.81	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1,350.00	7,178.00	8,528.00				Metro Lineal	8,528.00			
		0.00	0.00	0.00	8,528.00	8,528.00								
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	629.00	0.00	0.00	101.00	528.00	629.00	119.13	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	101.00	528.00	629.00								
		0.00	0.00	0.00	629.00	629.00				Pieza	629.00			
Proyecto: 082681H04501I11B011													\$0.00	
Albergue y Comedor Comunitario del Hospital Materno Infantil en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez (Ampliación)													\$7,449,105.00	
Componente													\$7,449,105.00	
Infraestructura de edificio público construido														
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad														
Ampliación de albergue y comedor														
Porcentaje de ampliación de albergue y comedor	606.50	0.00	0.00	0.00	606.50	606.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	606.50	606.50								
		0.00	0.00	0.00	606.50	606.50				Metro Cuadrado	606.50			
Proyecto: 083351H02201I11B021													\$0.00	
Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Las Ollas del Municipio de Chamula (Ampliación)													\$7,436,336.85	
Componente													\$7,191,641.64	
Infraestructura de energía eléctrica construida														
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 52 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica														
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	12,976.00	0.00	0.00	4,300.00	8,676.00	12,976.00	149.56	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2025			
		0.00	0.00	4,300.00	8,676.00	12,976.00				Metro Lineal	12,976.00			
		0.00	0.00	0.00	12,976.00	12,976.00								
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	545.00	0.00	0.00	170.00	375.00	545.00	145.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	170.00	375.00	545.00				Pieza	545.00			
		0.00	0.00	0.00	545.00	545.00								
Proyecto: 082411H04501I11B035 Construcción de Parque Público en la Localidad Unión Jamaica del Municipio de Escuintla (Construcción) Componente Infraestructura de espacio público construido													\$0.00	
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025		\$7,425,898.88	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00		\$7,425,898.88	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de parque público														
Porcentaje de construcción de parque público	1,854.00	0.00	0.00	165.22	1,688.78	1,854.00	109.78	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	165.22	1,688.78	1,854.00				Metro Cuadrado	1,854.00			
		0.00	0.00	0.00	1,854.00	1,854.00								
Proyecto: 082131H03601C01B012 Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Onilja, municipio de Chanal Componente Sanitario con biodigestor construido													\$0.00	
													\$7,069,393.95	
													\$7,069,393.95	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 53 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de construcción de sanitario con biodigestor	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	1.49	1.49	1.49	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	67.00	67.00				Sanitario	67.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de sanitario con biodigestor														
Porcentaje de piezas para sanitarios con biodigestor	268.00	0.00	0.00	100.00	168.00	268.00	102.10	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	100.00	168.00	268.00				Pieza	268.00			
		0.00	0.00	96.48	171.52	268.00								
Porcentaje de metros cuadrados para sanitarios con biodigestor	1,332.00	0.00	0.00	480.00	852.00	1,332.00	100.06	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	480.00	852.00	1,332.00								
		0.00	0.00	479.52	852.48	1,332.00				Metro Cuadrado	1,332.00			
Porcentaje de metros lineales para sanitarios con biodigestor	670.00	0.00	0.00	242.00	428.00	670.00	100.19	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	242.00	428.00	670.00								
		0.00	0.00	241.20	428.80	670.00				Metro Lineal	670.00			
Proyecto: 082211H03901I11B068 Pavimentación de la Calle Doctor Belisario Domínguez entre calle Absalón Castellanos Domínguez y calle Tepeyac en la Cabecera Municipal de Sunuapa (Construcción).														
Componente Infraestructura vial pavimentada														
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico														
												\$0.00	\$7,034,054.63	\$6,868,667.79

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 54 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00				Metro Cuadrado	2,700.00			
		0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00								
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	600.00	600.00				Metro Lineal	600.00			
		0.00	0.00	0.00	600.00	600.00								
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	31.00	31.00				Pieza	31.00			
		0.00	0.00	0.00	31.00	31.00								
Proyecto: 082131H03602C01D006													\$0.00	
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Zona II, en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán													\$7,017,206.09	
Componente													\$7,017,206.09	
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales construida														
Porcentaje de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad														
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales														
Porcentaje de metros cuadrados para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	675.00	0.00	0.00	135.00	540.00	675.00	103.75	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	135.00	540.00	675.00								
		0.00	0.00	114.75	560.25	675.00				Metro Cuadrado	675.00			
Porcentaje de metros lineales la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	275.00	0.00	0.00	55.00	220.00	275.00	103.75	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	55.00	220.00	275.00								
		0.00	0.00	46.75	228.25	275.00				Metro Lineal	275.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 56 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 082421H04501I11B002 Zoológico Miguel Álvarez del Toro en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción de Puente Peatonal y Andador) Componente Infraestructura de espacio público construido											\$0.00	\$6,640,835.04	\$6,640,489.57	
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de puente peatonal y andador de zoológico														
Porcentaje de construcción de puente peatonal y andador de zoológico	448.45	0.00	224.23	224.22	0.00	448.45	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	224.23	224.22	0.00	448.45								
		0.00	0.00	246.65	201.80	448.45				Metro Cuadrado	448.45			
Proyecto: 083351H02201I11B034 Red de distribución de Energía Eléctrica en la localidad Botatulán del Municipio de Chamula (Construcción) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida												\$0.00	\$6,638,848.76	\$6,638,848.76
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica														
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	13,195.00	0.00	0.00	1,940.00	11,255.00	13,195.00	117.24	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1,940.00	11,255.00	13,195.00								
		0.00	0.00	0.00	13,195.00	13,195.00				Metro Lineal	13,195.00			

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00		Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00				
Actividad Elaboración de proyectos ejecutivos de autopista														
Porcentaje de metros cuadrados de autopista	60,000.00	20,000.00 20,000.00 0.00	40,000.00 40,000.00 18,000.00	0.00 0.00 7,617.00	0.00 0.00 34,383.00	60,000.00 60,000.00 60,000.00	0.00 100.00 100.00		Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 60,000.00				
Porcentaje de metros lineales de autopista	2,000.00	500.00 500.00 0.00	750.00 750.00 600.00	750.00 750.00 253.90	0.00 0.00 1,146.10	2,000.00 2,000.00 2,000.00	0.00 100.00 100.00		Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 2,000.00				
Porcentaje de proyectos de autopista	56.00	6.00 6.00 0.00	14.00 14.00 16.80	27.00 27.00 7.11	9.00 9.00 32.09	56.00 56.00 56.00	356.56 100.00 100.00		Gestión / Eficacia Proyecto	2025 56.00				
Porcentaje de estudios de autopista	10.00	2.00 2.00 0.00	8.00 8.00 3.00	0.00 0.00 1.27	0.00 0.00 5.73	10.00 10.00 10.00	0.00 100.00 100.00		Gestión / Eficacia Estudio	2025 10.00				
Proyecto: 083351H02201I11B014 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Kulaktik del Municipio de Tenejapa Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.														
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00		Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00				
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica.														
												\$7,106,549.73	\$5,844,609.60	\$5,844,609.60

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-55

Página 61 de 238

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica														
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	6,286.00	0.00	0.00	0.00	6,286.00	6,286.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	6,286.00	6,286.00				Metro Lineal	6,286.00			
		0.00	0.00	0.00	6,286.00	6,286.00								
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	453.00	0.00	0.00	0.00	453.00	453.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	453.00	453.00				Pieza	453.00			
		0.00	0.00	0.00	453.00	453.00								
Proyecto: 082131H03601C01B019 Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Yocwitz, municipio de San Juan Cancuc Componente Sanitario con biodigestor construido														\$0.00
Porcentaje de construcción de sanitario con biodigestor	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	1.92	1.92	1.92	Gestión / Eficacia	2025			\$5,486,693.80
		0.00	0.00	0.00	52.00	52.00				Sanitario	52.00			\$5,486,693.80
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de sanitario con biodigestor														
Porcentaje de piezas para sanitarios con biodigestor	208.00	0.00	0.00	34.00	174.00	208.00	100.41	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	34.00	174.00	208.00				Pieza	208.00			
		0.00	0.00	33.28	174.72	208.00								
Porcentaje de metros cuadrados para sanitarios con biodigestor	1,034.00	0.00	0.00	165.00	869.00	1,034.00	99.95	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	165.00	869.00	1,034.00								
		0.00	0.00	165.44	868.56	1,034.00				Metro Cuadrado	1,034.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 62 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de metros lineales para sanitarios con biodigestor	520.00	0.00	0.00	84.00	436.00	520.00	100.18	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	84.00	436.00	520.00				Metro Lineal	520.00			
		0.00	0.00	83.20	436.80	520.00								
Proyecto: 082211H03901I11B072 Pavimentación de la Calle Loma Verde entre calle y Acceso desde la Calle Dr. Andrés Serra Rojas en la Cabecera Municipal de Pichucalco (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada													\$0.00	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025		\$5,432,888.69	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00		\$5,424,772.36	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico														
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,493.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00	1,493.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1,493.00	1,493.00				Metro Cuadrado	1,493.00			
		0.00	0.00	0.00	1,493.00	1,493.00								
Porcentaje de metros cúbicos de vialidad con concreto hidráulico	65.80	0.00	0.00	0.00	65.80	65.80	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	65.80	65.80				Metro Cúbico	65.80			
		0.00	0.00	0.00	65.80	65.80								
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,536.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00				Metro Lineal	1,536.00			
		0.00	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00								
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00				Pieza	16.00			
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00								

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado		
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Componente															
Infraestructura de edificio público reconstruido															
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Actividad															
Reconstrucción de edificio público															
Porcentaje de reconstrucción de edificio público	1,201.09	0.00	780.00	421.09	0.00	1,201.09	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	108.10	2,636.51	2,744.61									
		0.00	0.00	108.10	2,636.51	2,744.61				Metro Cuadrado	1,201.09				
Porcentaje de metros lineales de edificio público	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	696.00	696.00									
		0.00	0.00	0.00	696.00	696.00				Metro Lineal	696.00				
Porcentaje de piezas de edificio público	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	58.00	58.00									
		0.00	0.00	0.00	58.00	58.00				Pieza	58.00				
Proyecto: 083511H04101C03B010															
Delimitación de las áreas de afectaciones por el trazo de la Autopista Palenque- San Cristóbal (Levantamiento topográfico, reconocimiento de campo y elaboración de planos incluyendo el procesamiento e integración del expediente de afectaciones de la autopista Palenque - San Cristóbal, subtramo palenque - Ocosingo km 48+000 al km 96+000 y ramal a Ocosingo de 16.29 km de longitud).															
Componente															
Infraestructura carretera construida															
													\$0.00	\$4,871,060.40	\$4,871,060.40

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 68 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad Delimitación de las áreas de afectaciones														
Porcentaje de lotes de la delimitación de las áreas de afectaciones	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	195.00	195.00				Lote	195.00			
Porcentaje de documentos de la delimitación de las áreas de afectaciones	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00				Documento	27.00			
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00								
Proyecto: 082231H05002C01D011 Construcción de 45 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Lacanjá Chansayab municipio de Ocosingo.													\$0.00	
Componente Tanque individual de captación pluvial de ferrocemento construido													\$4,810,847.60	
Porcentaje de construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	2.22	2.22	2.22	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00				Tanque	45.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de tanque individual de captación pluvial de ferrocemento														
Porcentaje de piezas tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	227.00	0.00	0.00	35.00	192.00	227.00	100.49	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	35.00	192.00	227.00				Pieza	227.00			
		0.00	0.00	34.05	192.95	227.00								
Porcentaje de metros cuadrados para tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	1,257.00	0.00	0.00	176.00	1,081.00	1,257.00	98.84	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	176.00	1,081.00	1,257.00								
		0.00	0.00	188.55	1,068.45	1,257.00				Metro Cuadrado	1,257.00			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Actividad														
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica														
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	7,878.00	0.00	1,575.00	6,303.00	0.00	7,878.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	1,575.00	6,303.00	0.00	7,878.00								
		0.00	0.00	5,120.70	2,757.30	7,878.00				Metro Lineal	7,878.00			
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	471.00	0.00	137.00	334.00	0.00	471.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	137.00	334.00	0.00	471.00								
		0.00	0.00	306.15	164.85	471.00				Pieza	471.00			
Proyecto: 082131H03601C01B003														
Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Patria Nueva, municipio de Oxchuc														
Componente														
Sanitario con biodigestor construido														
Porcentaje de construcción de sanitario con biodigestor	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	2.38	2.38	2.38	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	42.00	42.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sanitario	42.00			
Actividad														
Construcción de sanitario con biodigestor														
Porcentaje de piezas para sanitarios con biodigestor	168.00	0.00	0.00	50.00	118.00	168.00	105.36	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	50.00	118.00	168.00								
		0.00	0.00	43.68	124.32	168.00				Pieza	168.00			
Porcentaje de metros cuadrados para sanitarios con biodigestor	835.00	0.00	0.00	215.00	620.00	835.00	99.66	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	215.00	620.00	835.00								
		0.00	0.00	217.10	617.90	835.00				Metro Cuadrado	835.00			
Porcentaje de metros lineales para sanitarios con biodigestor	420.00	0.00	0.00	126.00	294.00	420.00	105.71	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	126.00	294.00	420.00								
		0.00	0.00	109.20	310.80	420.00				Metro Lineal	420.00			
												\$0.00	\$4,431,560.40	\$4,431,560.40

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Porcentaje de infraestructura de planta de tratamiento de aguas residuales reconstruida y ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Reconstrucción y ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales														
Porcentaje de reconstrucción y ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales	10,637.79	0.00	0.00	0.00	10,637.79	10,637.79	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	10,637.79	10,637.79								
		0.00	0.00	0.00	10,637.79	10,637.79				Metro Cúbico	10,637.79			
Proyecto: 082211H04501I11B008 Consolidación Sendero Extraordinario del Antiguo Camino de Comitán – Tzimol (Construcción) Componente Infraestructura de espacio público construido														\$0.00
														\$3,775,290.81
														\$3,775,290.81
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de sendero														
Porcentaje de metros cuadrados en la construcción de sendero	181.25	0.00	0.00	0.00	181.25	181.25	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	181.25	181.25								
		0.00	0.00	0.00	181.25	181.25				Metro Cuadrado	181.25			
Porcentaje de metros lineales en la construcción de sendero	66.71	0.00	0.00	0.00	66.71	66.71	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	66.71	66.71								
		0.00	0.00	0.00	66.71	66.71				Metro Lineal	66.71			
Porcentaje de piezas en la construcción de sendero	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00								
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Pieza	8.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 74 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado		
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29		
Proyecto: 083351H02201I11B003 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Planada Villa Luz del Municipio de Huitiupán Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.												\$3,458,157.32	\$3,767,896.62	\$3,767,896.62	
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica.															
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	90.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.10	0.90	1.00									
Proyecto: 083351H02201I11B024 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Nueva Esperanza 2da Sección del Municipio de Palenque (Ampliación) Componente Infraestructura de energía eléctrica ampliada													\$0.00	\$3,259,015.82	\$3,259,015.82
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica															
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	22,185.00	0.00	0.00	6,655.50	15,529.50	22,185.00	142.86	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	6,655.50	15,529.50	22,185.00									
		0.00	0.00	0.00	22,185.00	22,185.00				Metro Lineal	22,185.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 75 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado	
		Alcanzado (D)													
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	185.00	0.00	0.00	72.00	113.00	185.00	163.72	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	72.00	113.00	185.00				Pieza	185.00				
		0.00	0.00	0.00	185.00	185.00						\$0.00	\$3,144,539.31	\$3,144,523.73	
Proyecto: 082411H04501I11B033 Enmallado Perimetral de Cancha de Usos Múltiples y Baños adaptados para personas con discapacidad en el Parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura de espacio público construido															
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Actividad Construcción de parque															
Porcentaje de metros cuadrados de parque	618.00	0.00	0.00	185.40	432.60	618.00	142.86	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	185.40	432.60	618.00				Metro Cuadrado	618.00				
		0.00	0.00	0.00	618.00	618.00									
Porcentaje de metros lineales de parque	103.00	0.00	0.00	30.90	72.10	103.00	142.86	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	30.90	72.10	103.00				Metro Lineal	103.00				
		0.00	0.00	0.00	103.00	103.00									
Proyecto: 082211H03901I11B073 Pavimentación de la Calle Naranjal, entre Boulevard Napana y Rancho, en la Localidad Napana del Municipio de Pichucalco (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada															
													\$0.00	\$3,000,523.70	\$2,999,680.35

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado		
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico															
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2025				
		0.00	0.00	0.00	728.00	728.00				Metro Cuadrado	728.00				
		0.00	0.00	0.00	728.00	728.00									
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	634.00	0.00	0.00	0.00	634.00	634.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	634.00	634.00				Metro Lineal	634.00				
		0.00	0.00	0.00	634.00	634.00									
Porcentaje de metros cúbicos de vialidad con concreto hidráulico	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	63.00	63.00				Metro Cuadrado	63.00				
		0.00	0.00	0.00	63.00	63.00									
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Pieza	8.00				
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00									
Proyecto: 082231H05002C01D008 Perforación de Pozo Profundo de 100 metros consistentes en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad José María Morelos y Pavón, municipio de Palenque.															
Componente Pozo profundo perforado															
Porcentaje de perforación de pozo profundo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Pozo	1.00				
Actividad															
													\$0.00	\$2,998,727.69	\$2,998,727.69

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 77 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado		
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Perforación de pozo profundo															
Porcentaje de metros lineales para pozo profundo	240.00	0.00	0.00	96.00	144.00	240.00	110.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	96.00	144.00	240.00				Metro Lineal	240.00				
		0.00	0.00	81.60	158.40	240.00									
Proyecto: 083351H0220111B004 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Quince de Agosto del Municipio de Huitiupán Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.															
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica.															
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Proyecto: 082231H05002C01D003 Perforación de Pozo Profundo de 120 metros consistentes en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora, municipio de Palenque. Componente Pozo profundo perforado															
Porcentaje de perforación de pozo profundo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Pozo	1.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Actividad															
													\$0.00	\$2,897,622.78	\$2,897,622.78

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 79 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Actividad Reconstrucción de Teatro															
Porcentaje de reconstrucción de teatro	1,578.36	0.00	1,578.36	0.00	0.00	1,578.36	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	1,578.36	0.00	0.00	1,578.36									
		0.00	1,278.47	284.11	15.78	1,578.36				Metro Cuadrado	1,578.36				
Proyecto: 083351H02201I118002 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Francisco Villa del Municipio de Huitiupán															
Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.															
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica.															
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	20.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.80	0.20	1.00									
Proyecto: 082211H03901I118070 Pavimentación de calles en la cabecera municipal de Sunuapa															
Componente Infraestructura vial pavimentada															
													\$0.00	\$2,220,281.33	\$2,205,428.28

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 81 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado		
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de supervisión técnica en localidades rurales	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				Supervisión	10.00				
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00									
Proyecto: 062131H03602C01D003 Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas) Componente Supervisión técnica realizada.															
Porcentaje de supervisión técnica realizada.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	33.33	33.33	33.33	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00									
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Supervisión	3.00				
Actividad Supervisión técnica en localidades urbanas	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00									
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Supervisión	3.00				
Proyecto: 083511H04101C03B001 Proyectos ejecutivos para la construcción del 3er carril y Rampas de emergencia de la Autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul - Tenango del km 48+000 al 95+500 y Ramal Ocosingo (16 kms) (Proyectos ejecutivos) Componente Infraestructura carretera construida															
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
Actividad															
													\$0.00	\$2,149,193.36	\$2,145,409.47
													\$0.00	\$2,002,732.00	\$2,002,732.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 82 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Elaboración de proyectos ejecutivos de autopista														
Porcentaje de proyectos de autopista	34.00	5.00	12.00	14.00	3.00	34.00	680.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		5.00	12.00	14.00	3.00	34.00				Proyecto		34.00		
		0.00	11.90	1.70	20.40	34.00								
Porcentaje de estudios de autopista	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.35	0.05	0.60	1.00				Estudio		1.00		
Proyecto: 092211H04501I11B001														
Oficinas auxiliares de la Secretaría General de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación 3a. etapa)														\$0.00
Componente														\$2,000,000.00
Infraestructura de edificio público rehabilitado														\$2,000,000.00
Porcentaje de infraestructura de edificio público rehabilitado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00								
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra		1.00		
Actividad														
Rehabilitación de oficinas														
Porcentaje de metros cuadrados de oficinas	3,966.59	3,966.59	0.00	0.00	0.00	3,966.59	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		3,966.59	0.00	0.00	0.00	3,966.59								
		0.00	3,966.59	0.00	0.00	3,966.59				Metro Cuadrado		3,966.59		
Porcentaje de metros lineales de oficinas	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00								
		0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00				Metro Lineal		3,800.00		
Porcentaje de piezas de de oficinas	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	186.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	186.00	0.00	0.00	186.00								
		0.00	186.00	0.00	0.00	186.00				Pieza		186.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 84 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Porcentaje de reconstrucción del Foro Chiapas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Proyecto: 062211H04501I11B005 Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal (Mantenimiento y conservación de Vehículos Terrestres). Componente Programa de seguimiento y control de obras públicas realizado.														
Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Programa	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Ejecución de programa de seguimiento de obra pública														
Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00				Supervisión	47.00			
		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00								
Proyecto: 082231H05002C01D010 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad El Tuzal (Venustiano Carranza), municipio de Cintalapa Componente Sistema de Agua Potable construido														
Porcentaje de construcción del Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad														

\$0.00
\$1,682,419.08
\$1,682,419.07

\$0.00
\$1,606,842.01
\$1,606,842.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 85 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Construcción del Sistema de Agua Potable														
Porcentaje de metros lineales para la construcción del Sistema de Agua Potable	1,774.00	0.00	0.00	1,007.00	767.00	1,774.00	94.83	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1,007.00	767.00	1,774.00				Metro Lineal		1,774.00		
		0.00	0.00	1,046.66	727.34	1,774.00								
Porcentaje de metros cúbicos para la construcción del Sistema de Agua Potable	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	68.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00								
		0.00	0.00	2.95	2.05	5.00				Metro Cúbico		5.00		
Porcentaje piezas del Sistema de Agua Potable	25.00	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	68.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	10.00	15.00	25.00								
		0.00	0.00	14.75	10.25	25.00				Pieza		25.00		
Proyecto: 092411H04501I11B001													\$0.00	
Espacio Multideportivo en la Localidad El Triunfo del Municipio de Escuintla (Terminación de la Construcción)													\$1,568,926.84	
Componente													\$1,568,926.84	
Infraestructura deportiva construida														
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00		
Actividad														
Construcción de espacio multideportivo														
Porcentaje de metros cuadrados de espacio multideportivo	57.15	0.00	0.00	0.00	57.15	57.15	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	57.15	57.15								
		0.00	0.00	0.00	57.15	57.15				Metro Cuadrado		57.15		
Porcentaje de metros lineales de espacio multideportivo	435.16	0.00	0.00	0.00	435.16	435.16	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	435.16	435.16								
		0.00	0.00	0.00	435.16	435.16				Metro Lineal		435.16		
Porcentaje de piezas de espacio multideportivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Pieza		1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 86 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado		
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 062131H03602C01D002 Participación social / Atención Social												\$0.00	\$1,528,129.47	\$1,525,989.83	
Componente Participación social / atención social realizado.															
Porcentaje de participación social / atención social realizado	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	11.11	11.11	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00				Expediente	9.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Actividad Participación social / Atención social															
Porcentaje de expedientes participación social / atención social	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00									
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Expediente	9.00				
Proyecto: 082131H03901I11B002 Dren pluvial de la calle de acceso a la Colonia Patria Nueva y esquina con Calle Azucenas en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)													\$0.00	\$1,509,973.10	\$1,509,816.02
Componente Infraestructura de drenaje pluvial construido															
Porcentaje de infraestructura de drenaje pluvial construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
Actividad Construcción de dren pluvial															
Porcentaje de construcción de dren pluvial	24.64	0.00	0.00	0.00	24.64	24.64	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	24.64	24.64									
		0.00	0.00	0.00	24.64	24.64				Metro Lineal	24.64				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 88 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Porcentaje de reconstrucción de imagen urbana	668.70	0.00	668.70	0.00	0.00	668.70	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	668.70	0.00	0.00	668.70								
		0.00	0.00	24.07	644.63	668.70				Metro Cuadrado	668.70			
Proyecto: 083351H02201I11B038 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Caribal (Tzajala) del Municipio de Ocosingo (Ampliación) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida														\$0.00
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			\$1,394,345.94
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								\$1,136,671.15
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica														
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	1,571.00	0.00	0.00	0.00	1,571.00	1,571.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1,571.00	1,571.00								
		0.00	0.00	0.00	1,571.00	1,571.00				Metro Lineal	1,571.00			
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	90.00	90.00								
		0.00	0.00	0.00	90.00	90.00				Pieza	90.00			
Proyecto: 082231H05002C01D023 Reconstrucción de la Red de Distribución y Tomas Domiciliarias existente, en la cabecera municipal de Chanal Componente Red de Distribución y Tomas Domiciliarias reconstruidas														\$0.00
Porcentaje de reconstrucción de Red de Distribución y Tomas Domiciliarias	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			\$1,256,747.32
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								\$1,256,747.32
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 89 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Actividad														
Reconstrucción de Red de Distribución y Tomas Domiciliarias														
Porcentaje de metros lineales para la reconstrucción de Red de Distribución y Tomas Domiciliarias	634.00	0.00	0.00	100.00	534.00	634.00	100.92	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
Porcentaje piezas para la reconstrucción de Red de Distribución y Tomas Domiciliarias		0.00	0.00	100.00	534.00	634.00				Metro Lineal		634.00		
Porcentaje piezas para la reconstrucción de Red de Distribución y Tomas Domiciliarias	99.00	0.00	0.00	15.00	84.00	99.00	100.18	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
Porcentaje piezas para la reconstrucción de Red de Distribución y Tomas Domiciliarias		0.00	0.00	15.00	84.00	99.00				Pieza		99.00		
Porcentaje piezas para la reconstrucción de Red de Distribución y Tomas Domiciliarias		0.00	0.00	14.85	84.15	99.00								
Proyecto: 063511H04201I11B004													\$15,739,615.57	
Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Carretera													\$1,085,814.61	
Componente													\$1,079,105.54	
Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica														
Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	2.22	0.56	0.56	Gestión / Eficacia	2025			
Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00				Supervisión		180.00		
Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad														
Conservación de caminos rurales														
Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	400.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00				Supervisión		180.00		
Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto		0.00	0.00	0.00	180.00	180.00								
Proyecto: 092231H05001C01B002													\$0.00	
Reconstrucción del Sistema de Agua Potable en la localidad Francisco I. Madero, Municipio de Solosuchiapa													\$964,547.13	
													\$964,547.13	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 91 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Porcentaje de piezas tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	43.00	0.00	0.00	15.00	28.00	43.00	107.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	15.00	28.00	43.00								
		0.00	0.00	12.90	30.10	43.00				Pieza	43.00			
Porcentaje de metros cuadrados para tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	86.00	0.00	0.00	43.00	43.00	86.00	140.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	43.00	43.00	86.00								
		0.00	0.00	25.80	60.20	86.00				Metro Cuadrado	86.00			
Porcentaje de metros lineales para tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	140.00	0.00	0.00	70.00	70.00	140.00	140.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	70.00	70.00	140.00								
		0.00	0.00	42.00	98.00	140.00				Metro Lineal	140.00			
Proyecto: 092131H03901I11B001														\$0.00
Construcción del Drenaje Sanitario del Periférico Sur Poniente desde el Parque del ISSSTE hasta la Calle 15a. Poniente Sur del municipio de Tuxtla Gutiérrez (Construcción).														\$806,248.38
Componente														\$806,248.38
Infraestructura de drenaje sanitario construido														
Porcentaje de infraestructura de drenaje sanitario construido	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad														
Construcción de drenaje sanitario														
Porcentaje de metros lineales de drenaje sanitario	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	171.33	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		171.33	0.00	0.00	0.00	171.33								
		59.97	111.36	0.00	0.00	171.33				Metro Lineal	171.33			
Porcentaje de piezas de drenaje sanitario	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00								
		5.25	9.75	0.00	0.00	15.00				Pieza	15.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 92 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Porcentaje de metros cuadrados de drenaje sanitario	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	208.05	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		208.05	0.00	0.00	0.00	208.05				Metro Cuadrado	208.05			
		72.82	135.23	0.00	0.00	208.05								
Proyecto: 083351H02201I11B040 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Vado Agua Dulce del Municipio de Venustiano Carranza (Ampliación) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida														\$0.00
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			\$758,954.80
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			\$758,954.80
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica														
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	589.00	0.00	0.00	0.00	589.00	589.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	589.00	589.00				Metro Lineal	589.00			
		0.00	0.00	0.00	589.00	589.00								
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	87.00	87.00				Pieza	87.00			
		0.00	0.00	0.00	87.00	87.00								
Proyecto: 082131H03601C01B002 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal Componente Sanitario con biodigestor construido														\$0.00
Porcentaje de construcción de sanitario con biodigestor	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	14.29	14.29	14.29	Gestión / Eficacia	2025			\$738,593.41
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00								\$738,593.41
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sanitario	7.00			

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Actividad														
Construcción de sanitario con biodigestor														
Porcentaje de piezas para sanitarios con biodigestor	28.00	0.00	0.00	14.00	14.00	28.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	14.00	14.00	28.00				Pieza		28.00		
		0.00	0.00	14.00	14.00	28.00								
Porcentaje de metros cuadrados para sanitarios con biodigestor	138.00	0.00	0.00	70.00	68.00	138.00	101.47	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	70.00	68.00	138.00								
		0.00	0.00	69.00	69.00	138.00				Metro Cuadrado		138.00		
Porcentaje de metros lineales para sanitarios con biodigestor	70.00	0.00	0.00	35.00	35.00	70.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	35.00	35.00	70.00								
		0.00	0.00	35.00	35.00	70.00				Metro Lineal		70.00		
Proyecto: 092421H04501I11B001													\$0.00	
Templo de San Caralampio en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez (Rehabilitación de aplanados y pintura)													\$709,354.38	
Componente													\$709,354.22	
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado														
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00		
Actividad														
Rehabilitación de templo														
Porcentaje de metros cuadrados de templo	545.82	0.00	0.00	0.00	545.82	545.82	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	545.82	545.82								
		0.00	0.00	0.00	545.82	545.82				Metro Cuadrado		545.82		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 95 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	130.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00				Estudio	1.00			
		0.00	0.00	0.35	0.65	1.00								
Proyecto: 082211H03901I11B060 Pavimentación de la Calle Carlos Pellicer desde la Avenida Alianza en la Colonia Antorchista, en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada													\$0.00	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025		\$510,088.77	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00		\$510,088.77	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico														
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	137.40	0.00	0.00	137.40	0.00	137.40	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	137.40	0.00	137.40				Metro Cuadrado	137.40			
		0.00	0.00	0.00	137.40	137.40								
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	80.67	0.00	0.00	80.67	0.00	80.67	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	80.67	0.00	80.67				Metro Lineal	80.67			
		0.00	0.00	0.00	80.67	80.67								
Proyecto: 062131H03602C01D004 Participación social / Contraloría Social (Localidades Rurales) Componente Participación social / Contraloría social realizado.													\$0.00	
Porcentaje de participación social / contraloría social realizado	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficacia	2025		\$404,810.00	
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Informe	10.00		\$403,385.14	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 100 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63 \$3,703,420,199.85 \$3,679,570,235.29		
Componente														
Participación social / Contraloría social realizado.														
Porcentaje de participación social / contraloría social realizado	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	33.33	33.33	33.33	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Informe	3.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
Actividad														
Participación social / Contraloría social														
Porcentaje de informes de participación social / contraloría social	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Informe	3.00			
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00								
Proyecto: 152231H05001C01B008												\$5,778,727.14 \$97,944.53 \$0.00		
Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Cuchumtón "Barrio Centro", municipio de Mitontic														
Componente														
Sistema de Agua Potable Construido														
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 103 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63		
												\$3,703,420,199.85		
												\$3,679,570,235.29		
Porcentaje de infraestructura de edificio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
Actividad Rehabilitación de edificio público														
Porcentaje de rehabilitación de edificio público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 152131H03601C01B007 Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Red de atarjeas), en la cabecera municipal de Palenque.														
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														

\$25,929,635.34
\$0.01
\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 106 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 29+000 al km. 30+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$11,027,993.99	\$0.00	\$0.00	
Proyecto: 193511H04101C03B002 Construcción del Camino: El Raicero - Santa Rosa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 41+800; Subtramo: Km. 1+300 - Km. 2+300 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$17,700,301.19	\$0.00	\$0.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+300 al km. 2+300 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$17,700,301.19	\$0.00	\$0.00	
Proyecto: 193511H04101C03B004 Construcción del Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+500; Subtramo: Km. 18+600 - Km. 19+600 Componente Carreteras alimentadoras construidos											\$17,700,301.19	\$0.00	\$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 114 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 082681H04501I11B002 Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Cabecera Municipal de Berriozábal Componente Infraestructura de edificio público construido														
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de edificio público														
Porcentaje de construcción de edificio público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 082211H03901I11B003 Pavimentación de la Calle Vigésima Quinta entre Calle Sexta Oriente y Calle Décima Novena Oriente, y calle Décima Novena Oriente entre Calle Vigésima Quinta Norte y Calle Central Norte, en la Cabecera Municipal de Cacaohatán Componente Infraestructura vial pavimentada.														
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
												\$17,585,911.59	\$0.00	\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 115 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04001C03B003 Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Ángel Albino Corzo - Siltepec) - Capitán Luis Ángel Vidal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+300; Consistente en Muros de Gavión en los cadenamientos Km. 0+600 y Km. 4+800														
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas														
Porcentaje de caminos reconstruidos	50.00	0.00	16.66	16.67	16.67	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	16.66	16.67	16.67	50.00				Kilómetro Lineal	50.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras consistente en construcción de muros de gavión en el km. 0+600														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	20.00	0.00	6.66	6.67	6.67	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	6.66	6.67	6.67	20.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	20.00			
Reconstrucción de carreteras alimentadoras consistente en construcción de muros de gavión en el km. 4+800														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	30.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 118 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+000 al km. 8+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B013 Construcción del Camino: Saclum - Tzizim, Tramo: Km. 15+000 - Km 26+320; Subtramo: Km. 20+000 - 21+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
												\$13,762,144.67	\$0.00	\$0.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 20+000 al km. 21+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B012 Construcción del Camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - Km. 7+904; subtramo: km. 4+800 - km. 5+800 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
												\$15,014,546.55	\$0.00	\$0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Proyecto: 193511H04101C03B023 Construcción del Camino: Takiucum - Poconichim, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		\$12,032,921.94	\$0.00	\$0.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00				
Proyecto: 193511H04001C03B011 Reconstrucción del Camino: Chanal - La Mendoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 28+586 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	28.58	0.00 0.00 0.00	9.52 9.52 0.00	9.53 9.53 0.00	9.53 9.53 0.00	28.58 28.58 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 28.58		\$16,582,907.46	\$0.00	\$0.00
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 28+586 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	28.58	0.00 0.00 0.00	9.52 9.52 0.00	9.53 9.53 0.00	9.53 9.53 0.00	28.58 28.58 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 28.58				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 122 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 193511H04001C03B010 Rehabilitación del Camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo: km. 10+000 - km. 21+260; subtramo: km. 10+000 - km. 17+200 (T.A.)											\$17,230,637.17	\$0.00	\$0.00	
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas														
Porcentaje de caminos rehabilitados	7.20	0.00	2.40	2.40	2.40	7.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	2.40	2.40	2.40	7.20				Kilómetro	7.20			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: 10+000 - Km. 17+200 (T.A.)														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	7.20	0.00	2.40	2.40	2.40	7.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	2.40	2.40	2.40	7.20				Kilómetro	7.20			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 152131H03601C01B002 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal												\$738,593.41	\$0.00	\$0.00
Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido														
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00				Baño Ecológico	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 127 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 3+600 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	3.60	0.00 0.00 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	3.60 3.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.60	\$8,822,010.14	\$0.00	\$0.00	
Proyecto: 082211H03901I11B007 Pavimentación de la Calle San Pedro desde la Calle Tzontehuitz hacia la Localidad de Pajaltón Alto, Tramo del Km. 0+000 al Km. 1+455.93, en la Localidad Pajaltón Alto del Municipio de Chamula Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$11,321,832.66	\$0.00	\$0.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$11,321,832.66	\$0.00	\$0.00	
Proyecto: 193511H04101C03B019 Construcción del Camino: Saclamantón - Joltzemen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+822.157; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 1+822.157 Componente Carreteras alimentadoras construidos											\$11,321,832.66	\$0.00	\$0.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 082211H03901I118009														
Pavimentación de la Calle El Zapotal entre Calle Cipres y Calle Ebano de la Colonia Pedregal San Ángel en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo														
Componente														
Infraestructura vial pavimentada.														
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.														
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

\$6,562,816.00
\$0.00
\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 137 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 082411H04501I11B014 Espacio Multideportivo en la Cabecera Municipal de El Bosque											\$13,966,671.51	\$0.00	\$0.00	
Componente Infraestructura deportiva construida														
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00			
Actividad Construcción de espacio multideportivo														
Porcentaje de construcción de espacio multideportivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00			
Proyecto: 193511H04001C03B013 Reconstrucción del Camino: Caté - Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 - km. 44+000; subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A)												\$20,689,357.32	\$0.00	\$0.00
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas														
Porcentaje de caminos reconstruidos	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	4.00	4.00	4.00	12.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	12.00			
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A)														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	4.00	4.00	4.00	12.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	12.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 142 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Porcentaje de construcción de cancha de futbol	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						\$12,050,250.10	\$0.00	\$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B027 Construcción del Camino: Oxchuc - Cruztón - San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, Tramo: Km. 29+500 = Km. 3+500 - Km. 58+000 = Km. 32+000; Subtramo: Km. 18+650 - Km. 19+650 Componente Carreteras alimentadoras construidos														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00			Kilómetro	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+650 - km. 19+650														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00			Kilómetro	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B028 Construcción del Camino: San José El Contento - Sibaca - Guaquitepec, Tramo: Km. 0+000 - Km. 28+713.50; Subtramo: Km. 20+000 - Km. 21+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00			Kilómetro	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 144 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63		
												\$3,703,420,199.85		
												\$3,679,570,235.29		
Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 42+000 = 18+000 - km. 43+000 = 19+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B029 Construcción del Camino: Pomposo Castellanos - Eloy Borrás Aguilar, tramo: km. 0+000 - km. 10+200; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
													\$14,627,500.33	
													\$0.00	
													\$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 147 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado	
		Alcanzado (D)													
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 082411H04501I11B011 Cancha Pública en la Cabecera Municipal de Chicoasén Componente Infraestructura deportiva rehabilitada															
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Rehabilitación de cancha pública															
Porcentaje de rehabilitación de cancha pública	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 193511H04001C03B012 Reconstrucción del Camino: Soyalo - Francisco Sarabia - Chicoasén, tramo: km. 0+000 - km. 35+000; subtramo: km. 22+000 - km. 25+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas															
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Kilómetro	3.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad															
													\$18,804,715.35	\$0.00	\$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 22+000 - Km. 25+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Kilómetro	3.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B032 Construcción del Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - Km. 7+500; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 152131H03601C01B009 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Pedro Pedernal Zona II, en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán Componente Sistema de Saneamiento Construido														
												\$8,615,093.08	\$0.00	\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 149 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Planta de Tratamiento	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Contrato	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Licitación	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Supervisión	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B035													\$13,288,576.94	
Construcción del Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal - E.C. (Ejido Cálido - Plan Paredón), Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+534; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000													\$0.00	
Componente													\$0.00	
Carreteras alimentadoras construidos														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Kilómetro	1.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 150 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado	
		Alcanzado (D)													
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 193511H04101C03B034 Construcción del Camino: Jitotol - Rubén Jaramillo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+351.37; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
													\$10,010,550.15	\$0.00	\$0.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 082211H03901I11B019 Pavimentación de la Avenida Benito Juárez entre Calle Montebello y las Vías Férreas, Tramo del Km. 0+603 al Km. 1+120 (Carril de Acceso), en la Cabecera Municipal de Juárez Componente Infraestructura vial pavimentada.															
													\$10,023,894.48	\$0.00	\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 154 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 al km. 4+796.10 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.79	0.00	0.59	0.60	0.60	1.79	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.59	0.60	0.60	1.79				Kilómetro	1.79			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B038 Construcción del Camino: E.C. (Larrainzar - Santo Domingo) - Chuchilton, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+240; Ramal: Km. 0+300 - Km. 1+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	0.70	0.00	0.23	0.23	0.24	0.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$11,532,845.95	\$0.00	
		0.00	0.23	0.23	0.24	0.70				Kilómetro	0.70	\$0.00	\$0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+300 al km. 1+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.70	0.00	0.23	0.23	0.24	0.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.23	0.23	0.24	0.70				Kilómetro	0.70			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 082211H03901I11B016 Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Huixtán Componente Infraestructura vial pavimentada.												\$2,899,688.68	\$0.00	
												\$0.00	\$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 158 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 20+200 - km. 21+200 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 082211H03901I11B017 Pavimentación de la Calle 1 Tramo del Km 0+000 al Km. 0+100, y Calle 2 desde el Entronque de la Calle 1, del Barrio Lomas Verdes en la Cabecera Municipal de Ixtapangajoya Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$2,821,915.00	\$0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00	\$0.00	\$0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 082411H04501I11B021 Parque Público en la Localidad Tierra y Libertad del Municipio de Jiquipilas Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$3,277,336.54	\$0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00	\$0.00	\$0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 193511H04101C03B050 Construcción del Camino: Oxchuc - Plaza Yochib, Tramo: Km. 0+000 - Km. 22+170.184; Subtramo: Km. 17+500 - Km. 18+500 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$15,207,751.93	\$0.00	\$0.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 17+500 al km. 18+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00				
Proyecto: 193511H04101C03B045 Construcción del Camino: Queshil - San Antonio, tramo: km. 0+000 - km. 5+000; subtramo: km. 2+500 - km. 3+500 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$14,861,231.52	\$0.00	\$0.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+500 al km. 3+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 164 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido														
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación		1.00		
Proyecto: 082211H03901I11B028														\$10,559,852.27
Pavimentación de la Avenida Séptima Sur Oriente entre Calle Central Sur y Boulevard Juan Sabines Guerrero en la Cabecera Municipal de Ocozocoautla de Espinosa														\$0.00
Componente														\$0.00
Infraestructura vial pavimentada.														
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.														
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 165 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 082411H04501I11B003 Cancha de Usos Múltiples en la Localidad Vicente Guerrero (Matamoros) del Municipio de Ocozacoautla de Espinosa Componente Infraestructura deportiva construida											\$4,361,876.06	\$0.00	\$0.00	
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de cancha de usos múltiples														
Porcentaje de construcción de cancha de usos múltiples	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B047 Construcción del Camino: E.C. (Ocozacoautla – Apic Pac) - Col. Dr. Manuel Velazco Suarez II, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+620; Subtramo: Km. 0+000 – Km. 1+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas											\$11,710,347.99	\$0.00	\$0.00	
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00			Kilómetro	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00			Kilómetro	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 168 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B049 Construcción del Camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; Subtramo: km. 4+800 - km. 6+300 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.50	0.00	0.75	0.37	0.38	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.75	0.37	0.38	1.50				Kilómetro	1.50			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+800 al km. 6+300 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.50	0.00	0.75	0.37	0.38	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.75	0.37	0.38	1.50				Kilómetro	1.50			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 152131H03602C01D005 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc. Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	99.00	0.00	99.00				Baño Ecológico	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
												\$10,445,820.91	\$0.00	\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 169 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 152231H05002C01D005													\$11,833,544.52	
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc.													\$0.00	
Componente													\$0.00	
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido														
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	99.00	0.00	99.00				Tanque		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 170 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 152231H05001C01B011													\$3,224,195.81	
Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Amayilja, Municipio de Oxchuc													\$0.00	
Componente													\$0.00	
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido														
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	27.00	0.00	27.00				Tanque		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 171 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 152131H03601C01B010														
Construcción de Sanitarios con Biodigestor, en la Localidad Amayilja, Municipio de Oxchuc														
Componente														
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido														
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	27.00	0.00	27.00				Baño Ecológico	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

\$2,867,810.69
\$0.00
\$0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Proyecto: 152131H03601C01B006 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Gloria Tiaquil, municipio de Oxchuc Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$3,863,971.36	\$0.00	\$0.00
		0.00	0.00	36.00	0.00	36.00				Baño Ecológico	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 152231H05001C01B002 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Gloria Tiaquil, municipio de Oxchuc												\$4,396,429.99	\$0.00	\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 173 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Componente														
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido														
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	36.00	0.00	36.00				Tanque		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato		1.00		
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación		1.00		
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión		1.00		
Proyecto: 152131H03601C01B005													\$21,419,208.53	
Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Guadalupe Bacja, municipio de Oxchuc													\$0.00	
Componente													\$0.00	
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido														
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	203.00	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	203.00	0.00	203.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Baño Ecológico		1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 176 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Licitación	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Supervisión	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 152231H05001C01B006												\$4,676,327.14	\$0.00	\$0.00
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Bawits, municipio de Oxchuc														
Componente														
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido		0.00	0.00	39.00	0.00	39.00			Tanque	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Contrato	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Licitación	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 177 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 152131H03601C01B003														
Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Patria Nueva, municipio de Oxchuc														
Componente														
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido														
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	Baño Ecológico	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

\$4,431,560.40
\$0.00
\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 178 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 152231H05001C01B005 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Patria Nueva, municipio de Oxchuc												\$5,030,740.01	\$0.00	\$0.00	
Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido															
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	42.00	0.00	42.00				Tanque	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Formalizar contrato															
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Realizar proceso de licitación															
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos															
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 182231H05001C01B002 Ampliación del Sistema de Agua Potable (Segunda etapa), en la localidad de Chalam, municipio de Mitontic.													\$30,751,311.94	\$0.00	\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 179 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Componente														
Sistema de Agua Potable Ampliado														
Sistema de Agua Potable Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 082211H03901I11B023													\$13,032,593.18	
Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Chalam del Municipio de Mitontic													\$0.00	
Componente													\$0.00	
Infraestructura vial pavimentada.														
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 180 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 152131H03602C01D001 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Tojchotic, municipio de Mitontic. Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	100.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	91.00	0.00	91.00				Baño Ecológico	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

\$9,601,714.17
\$0.00
\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 181 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado	
		Alcanzado (D)													
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 152231H05002C01D001 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Tojchotic, municipio de Mitontic												\$10,888,443.46	\$0.00	\$0.00	
Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido															
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	100.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	91.00	0.00	91.00				Tanque	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Formalizar contrato															
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido															
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Realizar proceso de licitación															
Realizar proceso de programado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 193511H04101C03B044 Construcción del Camino: V. Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolas Ruiz, Tramo: Km. 13+000 - Km. 14+880													\$25,783,550.62	\$0.00	\$0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Componente Carreteras alimentadoras construidas														
Porcentaje de caminos construidos	1.88	0.00	0.94	0.47	0.47	1.88	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.94	0.47	0.47	1.88				Kilómetro		1.88		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 13+000 al km. 14+880														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.88	0.00	0.94	0.47	0.47	1.88	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.94	0.47	0.47	1.88				Kilómetro		1.88		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 082211H03901I11B025 Pavimentación de la Calle Primera Oriente Norte entre Calle Central y Calle Tercera Norte Oriente en la Cabecera Municipal de Nicolás Ruíz													\$7,311,588.43	
Componente Infraestructura vial pavimentada.													\$0.00	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		\$0.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.														
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 183 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 082211H03901I118026 Pavimentación de la Calle Primera Sur Poniente entre Calle Cuarta Sur Poniente y Calle Sexta Poniente Sur en la Cabecera Municipal de Nicolás Ruiz Componente Infraestructura vial pavimentada.											\$7,236,691.64	\$0.00	\$0.00	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.														
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 182231H05002C01D001 Construcción (2a. de 2 etapa) de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable, de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo Componente Sistema de Agua Potable Construido												\$34,870,372.89	\$0.00	\$0.00
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 187 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Componente Infraestructura deportiva construida														
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de unidad deportiva														
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B043 Construcción del Camino: Chimúúm´cum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 – km. 9+420; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000														
Componente Carreteras alimentadoras construidas														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
													\$14,340,316.62	\$0.00
													\$0.00	\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 189 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B037 Construcción del Camino: E.C. (Larráinzar - Puerto Cate) - Tres Puentes, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+820.63; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+820.63 Componente Carreteras alimentadoras construidas														
Porcentaje de caminos construidos	1.82	0.00	0.60	0.61	0.61	1.82	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.60	0.61	0.61	1.82				Kilómetro	1.82			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+820.63														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.82	0.00	0.60	0.61	0.61	1.82	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.60	0.61	0.61	1.82				Kilómetro	1.82			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B040 Construcción del Camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+000; Subtramo: Km. 15+500 - Km. 16+500 Componente Carreteras alimentadoras construidas														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
												\$13,168,958.96	\$0.00	\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 194 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 082411H04501I11B027 Parque Público Infantil de la Colonia El Pedregal en la Cabecera Municipal de Solosuchiapa Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado											\$2,999,847.00	\$0.00	\$0.00	
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Rehabilitación de parque público.														
Porcentaje de rehabilitación de parque público.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 082211H03901I11B048 Pavimentación de la Calle El Santuario entre Calle al Centro de Pocolum y Calle de Acceso a Sibalnijá en la Localidad Sibalnijá Pocolum del Municipio de Tenejapa Componente Infraestructura vial pavimentada.											\$4,315,890.87	\$0.00	\$0.00	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.														
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 197 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 193511H04001C03B028 Reconstrucción del Camino: Tapachula - El Edén - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 39+000; Subtramo: km. 16+000 - km. 27+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	11.00	0.00	3.66	3.66	3.68	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	3.66	3.66	3.68	11.00				Kilómetro	11.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del subtramo: Km. 16+000 - Km. 27+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	11.00	0.00	3.66	3.66	3.68	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	3.66	3.66	3.68	11.00				Kilómetro	11.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 193511H04001C03B026 Reconstrucción del Camino: E.C (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600; Subtramo: Km. 3+400 - Km. 4+600 Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	1.20	0.00	0.40	0.40	0.40	1.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.40	0.40	0.40	1.20				Kilómetro	1.20				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
													\$12,856,568.40	\$0.00	\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 198 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del subtramo: km. 3+400 - km. 4+600 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	1.20	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	1.20 1.20 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.20				
Proyecto: 193511H04001C03B027 Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ramal Fracción El Porvenir (El Guineo), Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 8+000 (T.A.) Componente Caminos Rurales Reconstruidos Porcentaje de caminos reconstruidos	6.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 6.00	\$7,878,398.24	\$0.00	\$0.00	
Actividad Reconstrucción del subtramo: km. 2+000 - km. 8+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	6.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 6.00				
Proyecto: 193511H04001C03B029 Reconstrucción del Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Copainalá - Ocoatepec), Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+400; Subtramo: Km. 18+400 - Km. 30+400 (T.A.)											\$13,147,594.02	\$0.00	\$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 199 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Componente														
Carreteras alimentadoras reconstruidas														
Porcentaje de caminos reconstruidos	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	4.00	4.00	4.00	12.00				Kilómetro	12.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del subtramo: Km. 18+400 - Km. 30+400 (T.A.)														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	4.00	4.00	4.00	12.00				Kilómetro	12.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B064													\$13,000,494.71	
Construcción del Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruíz Cortínez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000													\$0.00	
Componente													\$0.00	
Carreteras alimentadoras construidos														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 205 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B052 Construcción del Camino: Reforma Agraria - El Clavo - Berea - Nuevo Yajalón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas														
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 152231H05002C01D004 Perforación, Aforo y Estudio de Calidad de Agua de Pozo profundo de hasta 100 mts. de Profundidad, en la localidad José María Morelos y Pavón, municipio de Palenque. Componente Captación del Sistema de Agua Potable Aforado														
Captación del Sistema de Agua Potable Aforado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Pozo	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Contrato	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido														
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Supervisión	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Licitación	1.00				
Proyecto: 193511H04101C03B053													\$17,711,058.32	
Construcción del Camino: E.C. (Ruinas - Palenque) - Cuauhtémoc Cárdenas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+748.15; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+748.15													\$0.00	
Componente													\$0.00	
Carreteras alimentadoras construidas														
Porcentaje de caminos construidos	1.74	0.00	0.86	0.44	0.44	1.74	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.86	0.44	0.44	1.74								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Kilómetro	1.74				
Actividad														
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 al km. 5+748.15														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.74	0.00	0.86	0.44	0.44	1.74	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.86	0.44	0.44	1.74								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Kilómetro	1.74				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 208 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 082211H03901I11B030 Pavimentación de la Avenida Aurora entre Calle Dr. Belisario Domínguez y Calle Santa Cruz en la Cabecera Municipal de Pichualco Componente Infraestructura vial pavimentada.											\$3,092,960.82	\$0.00	\$0.00	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.														
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B054 Camino: Carretera Pichualco - Teapa - Ranchería El Azufre 1a Sección, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas												\$17,633,427.45	\$0.00	\$0.00
Porcentaje de caminos construidos	2.00	0.00	1.00	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	1.00	0.50	0.50	2.00				Kilómetro	2.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Mantenimiento del subtramo: km. 0+000 al km. 2+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	2.00	0.00	1.00	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	1.00	0.50	0.50	2.00				Kilómetro	2.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 9+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	9.00	0.00	4.50	2.25	2.25	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	4.50	2.25	2.25	9.00				Kilómetro	9.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 082411H04501I11B025 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán Componente Infraestructura deportiva rehabilitada														
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Rehabilitación de unidad deportiva														
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 082261H04501I11B002 Mercado Público en la Cabecera Municipal de Rayón Componente Infraestructura para el comercio y abasto construido														
Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de mercado público														
												\$15,499,431.90	\$0.00	\$0.00
												\$13,201,602.64	\$0.00	\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 214 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 152131H03602C01D002 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Francisco I, Madero, del municipio de Salto de Agua Componente														
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
Sistema de Saneamiento Construido		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Planta de Tratamiento	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Contrato	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Licitación	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Supervisión	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

\$11,025,386.85
\$0.00
\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 215 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 082261H04501I1B003 Mercado Público en la Cabecera Municipal de San Andrés Duraznal											\$27,035,586.45	\$0.00	\$0.00	
Componente Infraestructura para el comercio y abasto construido														
Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de mercado público														
Porcentaje de construcción de mercado público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 083351H02201I1B009 Red de Distribución de Energía Eléctrica del Barrio Centro en la Localidad Rincón Chamula del Municipio de Rincón Chamula San Pedro												\$11,721,718.32	\$0.00	\$0.00
Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.														
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica.														
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 228 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 082411H04501I1B030 Unidad Deportiva en la Localidad Revolución Mexicana del Municipio de Villacorzo Componente Infraestructura deportiva rehabilitada											\$43,739,378.24	\$0.00	\$0.00	
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Rehabilitación de unidad deportiva														
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04101C03B072 Construcción del Camino: Desvío Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita, Tramo: Km. 0+000 - Km. 17+200; Subtramo: Km. 3+078 - Km. 4+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos											\$10,908,898.82	\$0.00	\$0.00	
Porcentaje de caminos construidos	0.92	0.00	0.30	0.31	0.31	0.92	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.30	0.31	0.31	0.92			Kilómetro	0.92				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+078 - km. 4+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.92	0.00	0.30	0.31	0.31	0.92	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025				
		0.00	0.30	0.31	0.31	0.92			Kilómetro	0.92				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 229 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 082411H04501I11B031 Parque Público "El Huanacastle" en la Cabecera Municipal de Villaflores											\$3,572,472.00	\$0.00	\$0.00	
Componente Infraestructura de espacio público construido.														
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de parque público.														
Porcentaje de construcción de parque público.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 193511H04001C03B036 Rehabilitación del Camino: Crucero Nuevo Edén - Agrónomos Mexicanos - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 22+500 (T.A.)												\$43,392,696.94	\$0.00	\$0.00
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas														
Porcentaje de caminos rehabilitados	22.50	0.00	7.50	7.50	7.50	22.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	7.50	7.50	7.50	22.50				Kilómetro		22.50		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 22+500 (T.A.)														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	22.50	0.00	7.50	7.50	7.50	22.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		0.00	7.50	7.50	7.50	22.50				Kilómetro		22.50		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 230 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Proyecto: 193511H04001C03B031 Rehabilitación del Camino: E.C. (Ocozocoautla - Villaflores) - Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	9.50	0.00	3.16	3.16	3.18	9.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 9.50	\$19,215,359.23	\$0.00	\$0.00
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 9+500 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	9.50	0.00	3.16	3.16	3.18	9.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 9.50			
Proyecto: 193511H04001C03B034 Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 67+500; Subtramo: Km. 30+000 - Km 45+000 (T.A) Componente Carreteras alimentadoras conservadas y/o reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	15.00	0.00	7.50	3.75	3.75	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 15.00	\$62,861,594.85	\$0.00	\$0.00
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 30+000 - km. 45+000 (T.A.)		0.00	7.50	3.75	3.75	15.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 238 de 238

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 26-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$4,621,063,352.63	\$3,703,420,199.85	\$3,679,570,235.29	
Ejecución de programa de seguimiento de obra pública														
Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	9.00	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025			
		2.00	3.00	2.00	2.00	9.00				Supervisión	9.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Mtro. Hermilo Bedrán Ruiz
 Subcoordinador del Grupo Estratégico

L.A.E. Celso Clemente Márquez
 Director de Control y Evaluación