

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 1 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 193511H04101C03B077 Construcción de la Autopista: Palenque – San Cristóbal; Tramo: Km. 0+000 – Km. 48+000 y Ramal Cascadas Agua Azul (4 Kms); Subtramo: Km. 0+000 – Km. 10+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	10.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	2.50 2.50 0.00	2.50 2.50 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 10.00	\$1,000,000,000.00 \$1,000,000,000.00 \$0.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 10+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	10.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	2.50 2.50 0.00	2.50 2.50 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 10.00	
Proyecto: 082211H03901I11B039 Construcción del Boulevard de la Zona Metropolitana Tuxtla Gutiérrez-San Fernando Componente Infraestructura vial construida. Porcentaje de infraestructura vial construida.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$300,000,000.00 \$300,000,000.00 \$0.00
Actividad Construcción de boulevard Porcentaje de construcción de boulevard.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre										
		1	2	3	4			Devengado				
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 082211H03901I11B045 Imagen Urbana del Boulevard De Las Federaciones entre Calle Jiménez y Carretera Entronque a Tzimol en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez Componente Infraestructura de imagen urbana construida Porcentaje de infraestructura de imagen urbana construida Actividad Construcción de imagen urbana Porcentaje de construcción de imagen urbana	1.00 											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 3 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34		
Porcentaje de metros cuadrados de imagen urbana de boulevard	7,318.55	5,122.99	2,195.56	0.00	0.00	7,318.55	111.43	111.43	78.00	Gestión / Eficacia	2025		
		5,122.99	2,195.56	0.00	0.00	7,318.55							
		5,708.47	0.00	0.00	0.00	5,708.47				Metro Cuadrado	7,318.55		
	1,314.83	920.38	394.45	0.00	0.00	1,314.83	111.43	111.43	78.00	Gestión / Eficacia	2025		
		920.38	394.45	0.00	0.00	1,314.83							
		1,025.57	0.00	0.00	0.00	1,025.57				Metro Lineal	1,314.83		
	49.00	35.00	14.00	0.00	0.00	49.00	109.20	109.20	78.00	Gestión / Eficacia	2025		
		35.00	14.00	0.00	0.00	49.00							
		38.22	0.00	0.00	0.00	38.22				Pieza	49.00		
	Proyecto: 082411H04501I11B006 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Yajalón												\$52,705,034.22
	Componente												\$52,705,034.22
	Infraestructura deportiva reconstruida												\$0.00
	Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Actividad													
Reconstrucción de unidad deportiva	1.00												
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00		
Proyecto: 152231H05002C01D002 Construcción de Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable, de la colonia Cruz El Gavilán a la colonia Arenal, en la cabecera municipal de Ocozacoautla de Espinosa.											\$51,143,480.76 \$51,143,480.76 \$0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 4 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -
MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Proyecto: 182231H05002C01D001												\$34,870,372.89
Construcción (2a. de 2 etapa) de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable, de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo												\$34,870,372.89
Componente												\$0.00
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 5 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Actividad Formalizar contrato												\$34,146,604.47 \$34,146,604.47 \$0.00
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B007 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Acala												
Componente Infraestructura deportiva construida												
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad Construcción de unidad deportiva												
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 7 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	\$0.00 \$29,858,400.00 \$0.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 083511H04101C03B005												
Estudios ambientales de la Construcción de la "Autopista Carretera Palenque Ocosingo" (tramo Km. 0+000 al Km. 95+000) y Ramal Ocosingo 16.28 km (Estudios ambientales)												
Componente												
Infraestructura carretera construida												
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Elaboración de estudios ambientales de autopista												
Porcentaje de estudios de autopista	7.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Estudio	2025 7.00	
Proyecto: 082261H04501I11B003												
Mercado Público en la Cabecera Municipal de San Andrés Duraznal											\$27,035,586.45 \$27,035,586.45 \$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 8 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente Infraestructura para el comercio y abasto construido Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$26,220,714.21 \$26,220,714.21 \$0.00
Actividad Construcción de mercado público Porcentaje de construcción de mercado público	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B028 Espacio Multideportivo en la Localidad Paredón del Municipio de Tonalá												
Componente Infraestructura deportiva construida Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de espacio multideportivo Porcentaje de construcción de espacio multideportivo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 152131H03601C01B007 Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Red de atarjeas), en la cabecera municipal de Palenque.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 10 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Rehabilitación de unidad deportiva												\$27,129,018.38 \$25,279,337.47 \$0.00
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 062211H04501I11B001												
Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas												
Componente												
Programa de seguimiento y control de obras públicas realizado.												
Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Programa	1.00	
Actividad												
Ejecución de programa de seguimiento de obra pública												
Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	23.00	5.00	7.00	7.00	4.00	23.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		5.00	7.00	7.00	4.00	23.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	23.00	
Proyecto: 082211H03901I11B008												\$25,000,000.00
Pavimentación de Acceso Jardines del Grijalva entre Carretera Tuxtla Gutiérrez - La Angostura y Carretera Tuxtla Gutiérrez - La Angostura en la Localidad Jardines del Grijalva del Municipio de Chiapa de Corzo												\$25,000,000.00
Componente												\$0.00
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	\$23,024,687.18 \$23,024,687.18 \$0.00
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B014 Pavimentación de la Avenida Octava Oriente entre Calle Quinta Norte Oriente y Calle Séptima Sur Oriente en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 152131H03602C01D003 Reconstrucción, Mejoramiento y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de la cabecera municipal de Tzimol Componente Sistema de Saneamiento Reconstruido y Ampliado Sistema de Saneamiento Reconstruido y Ampliado Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											\$21,865,348.64 \$21,865,348.64 \$0.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Planta de Tratamiento	2025 1.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B004 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Tzimol												\$21,605,093.30 \$21,605,093.30 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 15 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -

MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente												\$21,419,208.53 \$21,419,208.53 \$0.00
Infraestructura deportiva reconstruida												
Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Reconstrucción de unidad deportiva												
Porcentaje de reconstrucción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 152131H03601C01B005												
Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Guadalupe Bacja, municipio de Oxchuc												
Componente												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	203.00	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	203.00	0.00	203.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Baño Ecológico	1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 16 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												\$0.00 \$19,759,606.43 \$5,827,409.35
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B049 Pav con concr hidráulico de las calles: 480 ml de la c 66a Sur Ote entre Carr al Copalar y Prol de la 7ma Av Sur Ote y 359.10 ml de la Prol 7ma Av Sur Ote entre c 66a Sur Ote y Acceso a la Univ Rosario Castellanos (CRESUR) del mpio. de Comitán de Dgez (Construcción). Componente Infraestructura vial pavimentada												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico												
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	8,617.94	2,908.60	5,709.34	0.00	0.00	8,617.94	213.33	213.33	72.00	Gestión / Eficacia	2025	
		2,908.60	5,709.34	0.00	0.00	8,617.94						
		6,204.92	0.00	0.00	0.00	6,204.92				Metro Cuadrado	8,617.94	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,508.80	754.40	754.40	0.00	0.00	1,508.80	144.00	144.00	72.00	Gestión / Eficacia	2025	
		754.40	754.40	0.00	0.00	1,508.80						
		1,086.34	0.00	0.00	0.00	1,086.34				Metro Lineal	1,508.80	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	72.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	43.00	0.00	0.00	43.00						
		30.96	0.00	0.00	0.00	30.96				Pieza	43.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 17 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 083351H02201I11B006 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Chuchiltón del Municipio de Larráinzar Componente Infraestructura de energía eléctrica construida. Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida <												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 18 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 083351H02201I11B011 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad San Nicolás Buenavista del Municipio de Zinacantán Componente Infraestructura de energía eléctrica construida. Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica. Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 082411H04501I11B022 Unidad Deportiva "Antonio Wang Castañeda" en la Cabecera Municipal de Mazatán Componente Infraestructura deportiva rehabilitada Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada Actividad Rehabilitación de unidad deportiva Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva											\$18,765,805.96 \$18,765,805.96 \$0.00 	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	\$16,531,317.10 \$16,531,317.10 \$0.00
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04001C03B028 Reconstrucción del Camino: Tapachula - El Edén - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 39+000; Subtramo: km. 16+000 - km. 27+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	11.00	0.00 0.00 0.00	3.66 3.66 0.00	3.66 3.66 0.00	3.68 3.68 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 11.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del subtramo: Km. 16+000 - Km. 27+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	11.00	0.00 0.00 0.00	3.66 3.66 0.00	3.66 3.66 0.00	3.68 3.68 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 11.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 22 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -
MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 082411H04501I11B025 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán Componente Infraestructura deportiva rehabilitada Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$15,499,431.90 \$15,499,431.90 \$0.00
Actividad Rehabilitación de unidad deportiva Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 062211H04501I11B002 Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal Componente Programa de seguimiento y control de obras públicas realizado. Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Programa	2024 1.00	\$14,885,620.86 \$14,885,620.86 \$0.00
Actividad Ejecución de programa de seguimiento de obra pública Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	72.00	13.00 13.00 0.00	30.00 30.00 0.00	29.00 29.00 0.00	0.00 0.00 0.00	72.00 72.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2024 72.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 23 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 152131H03602C01D004 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Joljamil, municipio de Tumbalá Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											\$14,552,606.36 \$14,552,606.36 \$0.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Sistema	2025 1.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 083351H02201I11B007 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Unenaltic y Unenaltic I del Municipio de Larráinzar												\$13,972,407.45 \$13,972,407.45 \$0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente Infraestructura de energía eléctrica construida. Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$13,970,685.12 \$4,120,168.16
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica. Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B050 Pavimentación de la Calle Laguna de Montebello desde el Blvd. Laguitos hasta el entronque con el Libramiento Nte. Pte. en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gtz (Construcción 2a. etapa) y C. Río Lagartero entre C. Laguna de Montebello y C. Cascadas de Agua (Construcción).												
Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	4,900.86	1,960.34 1,960.34 1,225.22	2,940.52 2,940.52 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,900.86 4,900.86 1,225.22	62.50 62.50 25.00	62.50 62.50 25.00	25.00 25.00 25.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 4,900.86	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 25 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,482.07	992.83 992.83 620.52	1,489.24 1,489.24 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,482.07 2,482.07 620.52	62.50	62.50	25.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 2,482.07	\$13,966,671.51 \$13,966,671.51 \$0.00
Porcentaje de metros cúbicos de vialidad con concreto hidráulico	16.80	6.72 6.72 4.20	10.08 10.08 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	16.80 16.80 4.20	62.50	62.50	25.00	Gestión / Eficacia Metro Cúbico	2025 16.80	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	33.00	13.00 13.00 8.25	20.00 20.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	33.00 33.00 8.25	63.46	63.46	25.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 33.00	
Proyecto: 082411H04501I11B014 Espacio Multideportivo en la Cabecera Municipal de El Bosque Componente Infraestructura deportiva construida												
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de espacio multideportivo												
Porcentaje de construcción de espacio multideportivo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 152231H05001C01B003 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Bautista Chico (Barrio Yolon'Be y Yacol'Be), municipio de Chamula. Componente Sistema de Agua Potable Construido											\$13,870,521.37 \$13,870,521.37 \$0.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 27 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$13,201,602.64 \$13,201,602.64 \$0.00
Proyecto: 082261H04501I11B002 Mercado Público en la Cabecera Municipal de Rayón Componente Infraestructura para el comercio y abasto construido Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido Actividad Construcción de mercado público Porcentaje de construcción de mercado público Proyecto: 082211H03901I11B023 Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Chalam del Municipio de Mitontic Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 28 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$12,690,866.96 \$12,690,866.96 \$0.00
Proyecto: 152231H05001C01B010 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Laguna Petej (Barrios Jolnoctik, Saclumtik y Pereztik), municipio de Chamula. Componente Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Sistema	2025 1.00	
Actividad Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 30 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	\$11,721,718.32 \$11,721,718.32 \$0.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 083351H02201I11B009 Red de Distribución de Energía Eléctrica del Barrio Centro en la Localidad Rincón Chamula del Municipio de Rincón Chamula San Pedro Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica.	1.00											
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 152131H03601C01B001 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cuchulumtic, municipio de Chamula												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 31 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente												\$11,560,422.98 \$11,560,422.98 \$0.00
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 082681H04501I11B001												
Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Cabecera Municipal de Osumacinta												
Componente												
Infraestructura de edificio público construido												
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 32 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Actividad Construcción de edificio público												\$11,040,022.18 \$11,040,022.18 \$0.00
Porcentaje de construcción de edificio público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 083351H02201I118010 Red de Distribución de Energía Eléctrica del Barrio Las Palmitas en la Localidad Simojovel de Allende del Municipio de Simojovel												
Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica.												
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 152131H03602C01D002 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Francisco I, Madero, del municipio de Salto de Agua												
Componente Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 33 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Actividad												\$10,888,443.46 \$10,888,443.46 \$0.00
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 152231H05002C01D001												
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Tojchotic, municipio de Mitontic												
Componente												
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	100.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	91.00	0.00	91.00				Tanque	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 34 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -
MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												\$0.00 \$10,815,114.49 \$0.00
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Supervisión	1.00		
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de programado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Licitación	1.00		
Proyecto: 082211H03901I11B052												
Pavimentación de la Calle Juspi entre la Calle Coahuila y Calle Rio Suchiapa, tramo del Km. 0+000 al Km. 0+407.60 en la cabecera municipal de Reforma (Construcción).												
Componente												
Infraestructura vial pavimentada												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra	1.00		
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico												
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	4,383.76	1,315.12	3,068.64	0.00	0.00	4,383.76	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		1,315.12	3,068.64	0.00	0.00	4,383.76						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	4,383.76	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,630.40	489.12	1,141.28	0.00	0.00	1,630.40	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		489.12	1,141.28	0.00	0.00	1,630.40						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	1,630.40	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$10,613,658.15 \$0.00
Proyecto: 082681H04501I11B005 Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Cabecera Municipal de Berriozábal (Reconstrucción). Componente Infraestructura de edificio público reconstruido												
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Reconstrucción de edificio público												
Porcentaje de reconstrucción de edificio público	717.03	501.91 501.91 0.00	215.12 215.12 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	717.03 717.03 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 717.03	
Proyecto: 082211H03901I11B028 Pavimentación de la Avenida Septima Sur Oriente entre Calle Central Sur y Boulevard Juan Sabines Guerrero en la Cabecera Municipal de Ocozocoautla de Espinosa Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 37 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$10,557,366.78 \$10,557,366.78 \$0.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Proyecto: 152131H03601C01B008												
Equipamiento para el modulo "C" de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo.												
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 38 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 152231H05001C01B001 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Yetón, municipio de Aldama. Componente Sistema de Agua Potable Construido											\$10,486,270.85 \$10,486,270.85 \$0.00	
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 152131H03602C01D005 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc.												\$10,445,820.91 \$10,445,820.91 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 39 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente												\$10,023,894.48 \$10,023,894.48 \$0.00
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	99.00	0.00	99.00				Baño Ecológico	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B019												\$10,023,894.48
Pavimentación de la Avenida Benito Juárez entre Calle Montebello y las Vías Férreas, Tramo del Km. 0+603 al Km. 1+120 (Carril de Acceso), en la Cabecera Municipal de Juárez												\$10,023,894.48
Componente												\$0.00
Infraestructura vial pavimentada.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico Proyecto: 082211H03901I11B031 Pavimentación de la Calle de Acceso al Cobach 231 desde la Carretera a Juárez hasta el Km. 0+550 en la Cabecera Municipal de Pichucalco Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico Proyecto: 082411H04501I11B019 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Huixtla	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$9,982,930.08 \$9,982,930.08 \$0.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 41 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -

MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente											\$9,601,714.17 \$9,601,714.17 \$0.00	
Infraestructura deportiva rehabilitada												
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Actividad												
Rehabilitación de unidad deportiva												
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Proyecto: 152131H03602C01D001												
Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Tojchotic, municipio de Mitontic.												
Componente												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	100.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	91.00	0.00	91.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Baño Ecológico		1.00
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 42 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											\$0.00 \$9,403,012.56 \$0.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Supervisión	1.00		
Proyecto: 083511H04101C03B006 Estudio y Proy Ejec de 3 Puentes (Bascán km 21+270, Tulijá km 38+200 y Ramal Tulijá km 39+620), 1 Viaducto km 27+130, 5 PIVS (PIVS km 23+020, 36+960, 40+228, 44+928, y 46+608) y 2 PSVS (PSVS km 42+010 y 48+514) en la Autopista Palenque – Ocosingo (Estudio y Proyecto Ejecutivo)												
Componente												
Infraestructura carretera construida												
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra	1.00		
Actividad												
Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de autopista												
Porcentaje de proyectos de autopista	18.00	4.00	10.00	4.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		4.00	10.00	4.00	0.00	18.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Proyecto	18.00		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 44 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$8,822,010.14 \$8,822,010.14 \$0.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B007 Pavimentación de la Calle San Pedro desde la Calle Tzontehuitz hacia la Localidad de Pajaltón Alto, Tramo del Km. 0+000 al Km. 1+455.93, en la Localidad Pajaltón Alto del Municipio de Chamula												
Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	\$8,500,805.96 \$8,500,805.96 \$0.00
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Proyecto: 082411H04501I11B013 Unidad Deportiva "Santa Cruz" en el Barrio Belisario Domínguez de la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez Componente Infraestructura deportiva construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de infraestructura deportiva construida												
Actividad Construcción de unidad deportiva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de construcción de unidad deportiva												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 47 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 082251H04501I11B001 Sanitarios con Biodigestor en Localidad Dos Pozos del Municipio de Tenejapa Componente Infraestructura de servicio básico de vivienda construido. Porcentaje de infraestructura de servicio básico de vivienda construido. <												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 083511H04101C03B004 Proyectos ejecutivos para la construcción de la autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul-Tenango del km 48+000 al 95+500 y Ramal Ocosingo (16 kms) plazas de cobro (km 9+450 y km 93+600) (Proyecto Ejecutivo) Componente Infraestructura carretera construida Porcentaje de infraestructura carretera construida Actividad Elaboración de proyectos ejecutivos de autopista Porcentaje de metros cuadrados de autopista Porcentaje de metros lineales de autopista Porcentaje de proyectos de autopista Porcentaje de estudios de autopista											\$0.00 \$7,859,011.60 \$0.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	60,000.00	
	2,000.00	500.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		500.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	2,000.00	
	56.00	6.00	14.00	27.00	9.00	56.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		6.00	14.00	27.00	9.00	56.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	56.00	
	10.00	2.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		2.00	8.00	0.00	0.00	10.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	10.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 50 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Formalizar contrato												\$7,605,083.03 \$7,605,083.03 \$0.00
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B018												
Pavimentación de la Calle de Acceso al CECyTECH 04 Jitotol en la Cabecera Municipal de Jitotol												
Componente												
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$7,311,588.43 \$7,311,588.43 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B025 Pavimentación de la Calle Primera Oriente Norte entre Calle Central y Calle Tercera Norte Oriente en la Cabecera Municipal de Nicolás Ruíz Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082681H04501I11B003 Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Localidad 20 de Noviembre del Municipio de Emiliano Zapata Componente Infraestructura de edificio público construido												
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de edificio público												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre										
		1	2	3	4		Devengado					
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de construcción de edificio público	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$7,236,691.64 \$7,236,691.64 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B026 Pavimentación de la Calle Primera Sur Poniente entre Calle Cuarta Sur Poniente y Calle Sexta Poniente Sur en la Cabecera Municipal de Nicolás Ruíz Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B006 Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Muquén del Municipio de Chamula Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 54 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$7,106,549.73 \$7,106,549.73 \$0.00
Proyecto: 083351H02201I11B014 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Kulaktik del Municipio de Tenejapa Componente Infraestructura de energía eléctrica construida. Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica. Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 082411H04501I11B011 Cancha Pública en la Cabecera Municipal de Chicoasén Componente Infraestructura deportiva rehabilitada Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada Actividad Rehabilitación de cancha pública		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de rehabilitación de cancha pública	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$6,999,987.30 \$6,999,987.30 \$0.00
Proyecto: 082411H04501I11B029 Espacio Multideportivo en la Localidad Ponciano Arriaga del Municipio de Totolapa Componente Infraestructura deportiva construida												
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de espacio multideportivo												
Porcentaje de construcción de espacio multideportivo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B005 Pavimentación de la Calle Tukomvotik entre E.C. Km 4+000 (San Cristóbal de Las Casas- Chamula)- San Antonio del Monte – Milpoleta- Chamula y E.C. km 1+000 (Saclamanton-Pozuelos), en la Localidad Milpoleta del Municipio de Chamula Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$6,721,749.85 \$6,721,749.85 \$0.00
Proyecto: 082411H04501I11B015 Parque Central en la Cabecera Municipal de Escuintla Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado.												
Actividad Rehabilitación de parque público.												
Porcentaje de rehabilitación de parque público.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$6,477,852.68 \$6,477,852.68 \$0.00
Proyecto: 082411H04501I11B016 Espacio Multideportivo en la Cabecera Municipal de Honduras de la Sierra Componente Infraestructura deportiva construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de infraestructura deportiva construida												
Actividad Construcción de espacio multideportivo												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de construcción de espacio multideportivo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$6,371,699.56 \$6,371,699.56 \$0.00
Proyecto: 082411H04501I11B026 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de San Fernando												
Componente												
Infraestructura deportiva rehabilitada												
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Rehabilitación de unidad deportiva												
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 152231H05002C01D004 Perforación, Aforo y Estudio de Calidad de Agua de Pozo profundo de hasta 100 mts. de Profundidad, en la localidad José María Morelos y Pavón, municipio de Palenque.												
Componente												
Captación del Sistema de Agua Potable Aforado												
Captación del Sistema de Agua Potable Aforado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pozo	2025 1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 58 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	\$6,092,006.50 \$6,092,006.50 \$0.00
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B008 Espacio Multideportivo en la Cabecera Municipal de Aldama												
Componente												
Infraestructura deportiva construida												
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Construcción de espacio multideprotivo												
Porcentaje de construcción de espacio multideprotivo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082681H04501I11B002 Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Cabecera Municipal de Berriozábal												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 59 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente											\$5,941,737.18 \$5,941,737.18 \$0.00	
Infraestructura de edificio público construido												
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Actividad												
Construcción de edificio público												
Porcentaje de construcción de edificio público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Proyecto: 082211H03901I118004												
Pavimentación del Periférico												
Hermanos Pérez entre Avenida												
Central y Calle Camposanto, Tramo												
del Km. 0+500 al Km. 0+962.62 en la												
Cabecera Municipal de Chalchihuitán												
Componente												
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 60 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 082211H03901I11B043 Pavimentación de la Calle Monte Oret entre Avenida Sabinos y Avenida Betania en la Colonia Nueva Jerusalem de la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$5,800,000.00 \$5,800,000.00 \$0.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 152231H05001C01B008 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Cuchumtón "Barrio Centro", municipio de Mitontic Componente Sistema de Agua Potable Construido Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Sistema	2025 1.00	\$5,778,727.14 \$5,778,727.14 \$0.00
Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 62 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -
MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente Infraestructura deportiva construida											\$5,187,867.81 \$5,187,867.81 \$0.00	
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Actividad Construcción de cancha de futbol												
Porcentaje de construcción de cancha de futbol	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Proyecto: 082211H03901I11B037 Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Sitalá												
Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Proyecto: 082211H03901I11B022 Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Salto de Agua del Municipio de Maravilla Tenejapa												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 64 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	\$43,739,378.24 \$4,841,492.24 \$0.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B030 Unidad Deportiva en la Localidad Revolución Mexicana del Municipio de Villacorzo Componente Infraestructura deportiva rehabilitada		1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	
Actividad Rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B011 Pavimentación de la calle de Juan de Grijalva de la Localidad San José Mujular en el municipio de Chiapa de Corzo Componente Infraestructura vial pavimentada.												\$5,005,000.00 \$4,813,984.99 \$0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$4,780,019.55 \$4,780,019.55 \$0.00
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 083351H02201I11B008												
Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Nazareth del Municipio de Teopisca												
Componente												
Infraestructura de energía eléctrica construida.												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica.												
Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082241H03901I11B001												\$4,729,476.86 \$4,729,476.86 \$0.00
Alumbrado Público en la Localidad Nichén y Nichén 2 del Municipio de Chamula												
Componente												
Infraestructura de alumbrado público construido												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de infraestructura de alumbrado público construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$4,708,240.90 \$4,708,240.90 \$0.00
Actividad												
Construcción de alumbrado público												
Porcentaje de construcción de alumbrado público	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B017												
Parque Central en la Cabecera Municipal de Honduras de la Sierra												
Componente												
Infraestructura de espacio público rehabilitado												
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Rehabilitación de parque público.												
Porcentaje de rehabilitación de parque público.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 152231H05001C01B006												
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Bawits, municipio de Oxchuc												
Componente												
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	39.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	39.00 39.00 0.00	0.00 0.00 0.00	39.00 39.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Tanque	2025 1.00	\$4,493,028.82 \$4,493,028.82 \$0.00
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B029												
Pav de la C Hidalgo entre Av Nicolás												
Bravo y Av Francisco I. Madero, Av												
Nicolás Bravo entre C Hidalgo y C												
Constitución y de la C Ignacio												
Zaragoza entre Av Nicolás Bravo y Av												
Francisco I. Madero Tramo Km.												
0+000 al Km. 0+030 en la Cab Mun												
de Ostucán												
Componente												
Infraestructura vial pavimentada.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$4,431,560.40 \$4,431,560.40 \$0.00
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 152131H03601C01B003												
Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Patria Nueva, municipio de Oxchuc												
Componente												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	42.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Baño Ecológico	2025 1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 69 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34		
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												\$4,407,387.72 \$4,407,387.72 \$0.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
Proyecto: 082211H03901I11B021 Pavimentación de la Calle de Acceso Principal de la Localidad Talonhuitz del Municipio de Larráinzar Componente Infraestructura vial pavimentada.													
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00		
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.													
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00		
Proyecto: 152231H05001C01B002 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Gloria Tiaquil, municipio de Oxchuc Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido													
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	36.00	0.00	36.00				Tanque	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 70 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											Devengado
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34		
Actividad												\$4,361,876.06 \$4,361,876.06 \$0.00	
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00		
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00		
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00		
Proyecto: 082411H04501I11B003													
Cancha de Usos Múltiples en la Localidad Vicente Guerrero (Matamoros) del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa													
Componente													
Infraestructura deportiva construida													
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00		
Actividad													
Construcción de cancha de usos múltiples													
Porcentaje de construcción de cancha de usos múltiples	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 71 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 082211H03901I11B048 Pavimentación de la Calle El Santuario entre Calle al Centro de Pocolum y Calle de Acceso a Sibalnijá en la Localidad Sibalnijá Pocolum del Municipio de Tenejapa Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$4,315,890.87 \$4,315,890.87 \$0.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082241H03901I11B002 Alumbrado Público en la Cabecera Municipal de Santiago El Pinar Componente Infraestructura de alumbrado público construido Porcentaje de infraestructura de alumbrado público construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$4,280,714.59 \$4,280,714.59 \$0.00
Actividad Construcción de alumbrado público Porcentaje de construcción de alumbrado público	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto										
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado										
		Alcanzado (D)										Modificado										
		Trimestre																				
		1	2	3	4								Devengado									
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34											
Proyecto: 082211H03901I11B033 Pavimentación del Acceso y Calle Loma Verde de la Colonia Lomas de Pichucalco en la Cabecera Municipal de Pichucalco. Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico Proyecto: 082211H03901I11B013 Pavimentación de la Calle Central entre Avenida Primera Sur Oriente y Avenida Primera Norte Oriente de la Localidad Julian Grajales del Municipio de Chiapa de Corzo Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$4,242,768.57 \$4,242,768.57 \$0.00										
													0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra		2025 1.00									
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00											
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00											
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 74 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34		
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	\$4,061,376.76 \$4,061,376.76 \$0.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto: 082681H04501I11B004 Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Cabecera Municipal de Tumbalá Componente Infraestructura de edificio público rehabilitado													
Porcentaje de infraestructura de edificio público rehabilitado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Actividad Rehabilitación de edificio público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
Porcentaje de rehabilitación de edificio público		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto: 082211H03901I11B024 Pavimentación de la Calle A entre Calle San Juan Chamula – Chenalhó - Pantelhó y Calle B, Calle B entre Calle A y Calle San Miguelito, y Calle San Miguelito desde el final de la Calle hasta el Km. 0+190, en la Cabecera Municipal de Mitontic													\$4,041,754.01 \$4,041,754.01 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 75 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente											\$3,863,971.36 \$3,863,971.36 \$0.00	
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 152131H03601C01B006												
Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Gloria Tiaquil, municipio de Oxchuc												
Componente												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	36.00	0.00	36.00				Baño Ecológico		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Aprobado						
		Alcanzado (D)					Modificado						
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34		
Construcción de parque público. Porcentaje de construcción de parque público.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$3,500,000.00 \$3,500,000.00 \$0.00	
Proyecto: 082211H03901I11B038 Pavimentación de la Calle 12 de Octubre entre Boulevard Perla del Soconusco y Calle 24 de Febrero de la Colonia Burocrática Santa Clara en la Localidad Tapachula de Córdoba y Ordóñez del Municipio de Tapachula Componente													
Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Actividad													
Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Proyecto: 082211H03901I11B034 Pavimentación de la Calle Vicente Guerrero desde Carretera a Villa Juan Aldama hasta el final de la Calle, Tramo del Km 0+000 al Km 0+270, en la Localidad Nuevo Nicapa del Municipio de Pichucalco Componente													
Infraestructura vial pavimentada.													\$3,498,994.91 \$3,498,994.91 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 78 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$3,458,157.32 \$3,458,157.32 \$0.00
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 083351H02201I11B003												
Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Planada Villa Luz del Municipio de Huitiupán												
Componente												
Infraestructura de energía eléctrica construida.												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Construcción de red de distribución de energía eléctrica.												
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$3,370,007.08 \$3,370,007.08 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B046												
Pavimentación de la Calle 1 desde la Carretera San Juan Chamula - Ixtapa hacia el final de la Calle en la Localidad Yutosil Tres del Municipio de Chamula												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 79 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente												\$3,277,336.54 \$3,277,336.54 \$0.00
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082411H04501I11B021												
Parque Público en la Localidad Tierra y Libertad del Municipio de Jiquipilas												
Componente												
Infraestructura de espacio público rehabilitado												
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Rehabilitación de parque público.												
Porcentaje de rehabilitación de parque público.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 152231H05001C01B011												
Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Amayilja, Municipio de Oxchuc												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 80 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido Sistema Alternativo de Agua Potable Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Proyecto: 082211H03901I11B047 Pavimentación de la Calle 2a. Poniente entre Periférico Norte y Carretera a Bautista Chico del Barrio Xuchotic en la Localidad Bautista Grande del Municipio de Chamula Componente Infraestructura vial pavimentada.	27.00 27.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	27.00 27.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Tanque Gestión / Eficacia Contrato Gestión / Eficiencia Licitación Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00 2025 1.00 2025 1.00 2025 1.00	\$3,161,367.45 \$3,161,367.45 \$0.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico Proyecto: 082211H03901I11B030 Pavimentación de la Avenida Aurora entre Calle Dr. Belisario Domínguez y Calle Santa Cruz en la Cabecera Municipal de Pichucalco Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico Proyecto: 082411H04501I11B027 Parque Público Infantil de la Colonia El Pedregal en la Cabecera Municipal de Solosuchiana	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$3,092,960.82 \$3,092,960.82 \$0.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 82 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$2,899,688.68 \$2,899,688.68 \$0.00
Actividad Rehabilitación de parque público. Porcentaje de rehabilitación de parque público.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I118016 Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Huixtán												
Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 152231H05002C01D003 Perforación de Pozo Profundo de 120 metros consistentes en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora, municipio de Palenque.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 83 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34		
Componente												\$2,867,810.69 \$2,867,810.69 \$0.00	
Sistema de Agua Potable Construido													
Captación del Sistema de Agua Potable Aforado	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Pozo	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad													
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00		
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido													
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00		
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00		
Proyecto: 152131H03601C01B010													
Construcción de Sanitarios con Biodigestor, en la Localidad Amayilja, Municipio de Oxchuc													
Componente													
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido													
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	27.00	0.00	27.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Baño Ecológico	1.00		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre										
		1	2	3	4		Devengado					
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$2,108,886.03 \$0.00
Proyecto: 083511H04101C03B001 Proyectos ejecutivos para la construcción del 3er carril y Rampas de emergencia de la Autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul - Tenango del km 48+000 al 95+500 y Ramal Ocosingo (16 kms) (Proyectos ejecutivos) Componente Infraestructura carretera construida												
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Elaboración de proyectos ejecutivos de autopista												
Porcentaje de proyectos de autopista	34.00	5.00 5.00 0.00	12.00 12.00 0.00	14.00 14.00 0.00	3.00 3.00 0.00	34.00 34.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Proyecto	2025 34.00	
Porcentaje de estudios de autopista	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Estudio	2025 1.00	
Proyecto: 092211H04501I11B001 Oficinas auxiliares de la Secretaría General de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación 3a. etapa) Componente Infraestructura de edificio público rehabilitado												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 87 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de infraestructura de edificio público rehabilitado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Rehabilitación de oficinas												
Porcentaje de metros cuadrados de oficinas	3,966.59	3,966.59	0.00	0.00	0.00	3,966.59	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		3,966.59	0.00	0.00	0.00	3,966.59						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	3,966.59	
Porcentaje de metros lineales de oficinas	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	3,800.00	
Porcentaje de piezas de de oficinas	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	186.00	0.00	0.00	186.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	186.00	
Proyecto: 083511H04101C03B002												
Análisis y Dictamen de Riesgo para el Proyecto de la Autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul – Tenango del km. 48+000 al 95+500 y ramal Ocosingo (16 kms) (Análisis y dictamen de riesgo)												
Componente												
Infraestructura carretera construida												
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Elaboración de análisis y dictamen de riesgo de autopista												
											\$0.00 \$1,920,380.00 \$0.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de documentos de autopista	11.00	2.00 2.00 0.00	6.00 6.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Documento	2025 11.00	\$0.00 \$1,773,948.46 \$0.00
Proyecto: 082211H04501I11B001 Vivero de la Secretaría de Infraestructura (Reconstrucción). Componente Infraestructura de edificio público reconstruido												
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Reconstrucción de vivero												
Porcentaje de metros cuadrados de vivero	3,087.43	1,543.71 1,543.71 0.00	1,543.72 1,543.72 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,087.43 3,087.43 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 3,087.43	
Porcentaje de piezas de vivero	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 5.00	
Proyecto: 082211H03901I11B032 Pavimentación de la Calle Naranjal desde el Boulevard Napaná hasta el final de la Calle en la Cabecera Municipal de Pichucalco Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 89 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$11,908,846.71 \$1,340,230.38 \$0.00
Proyecto: 062231H05001C01B001 Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica Componente Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	18.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Actividad Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	18.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 182231H05001C01B001 Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica (FISE) Componente Obras contratadas con acciones de supervisión Obras contratadas con acciones de supervisión	18.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	\$1,300,000.00 \$1,300,000.00 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 90 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Actividad Supervisión de obras de infraestructura hidráulica Supervisión de obras de infraestructura hidráulica	18.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	\$1,194,724.08 \$1,194,724.08 \$0.00
Proyecto: 062211H04501I11B003 Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Componente Programa de seguimiento y control de obras públicas realizado. Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Programa	2025 1.00	
Actividad Ejecución de programa de seguimiento de obra pública Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	9.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2024 9.00	\$1,158,185.08 \$1,158,185.08 \$0.00
Proyecto: 083351H02201I11B013 Red de distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Cruzón del Municipio de Chamula Componente Infraestructura de energía eléctrica construida. Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 91 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica. Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$947,410.90 \$947,410.90 \$0.00
Proyecto: 182131H03602C01D006 Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas) Componente Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Actividad Obras con supervisión técnica Obras con supervisión técnica	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	\$861,443.19 \$861,443.19 \$0.00
Proyecto: 152231H05001C01B004 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Tanque	2025 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 93 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -
MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 182131H03602C01D004 Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales) Componente Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Actividad Obras con supervisión técnica Obras con supervisión técnica Proyecto: 152131H03601C01B002 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal	171.33	171.33 171.33 59.97	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	171.33 171.33 59.97	35.00 35.00 35.00	35.00 35.00 35.00	35.00 35.00 35.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 171.33	\$775,225.12 \$775,225.12 \$0.00
	15.00	15.00 15.00 5.25	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00 5.25	35.00 35.00 35.00	35.00 35.00 35.00	35.00 35.00 35.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 15.00	
	208.05	208.05 208.05 72.82	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	208.05 208.05 72.82	35.00 35.00 35.00	35.00 35.00 35.00	35.00 35.00 35.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 208.05	
	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 94 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -
MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Baño Ecológico	1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 182131H03602C01D005												\$300,699.64
Participación Social / Contraloría Social (Localidades Urbanas)												\$300,699.64
												\$0.00
Componente												
Integración de comité de promoción de Contraloría Social												
Integración de comité de promoción de Contraloría Social	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Comité	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Obras con talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	\$10,908,898.82 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B072 Construcción del Camino: Desvío Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita, Tramo: Km. 0+000 - Km. 17+200; Subtramo: Km. 3+078 - Km. 4+000												
Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	0.92	0.00 0.00 0.00	0.30 0.30 0.00	0.31 0.31 0.00	0.31 0.31 0.00	0.92 0.92 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 0.92	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+078 - km. 4+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.92	0.00 0.00 0.00	0.30 0.30 0.00	0.31 0.31 0.00	0.31 0.31 0.00	0.92 0.92 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 0.92	
Proyecto: 193511H04101C03B074 Construcción del Camino: Granadilla - Adolfo López Mateos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+860; Subtramo: Km. 4+780 - Km. 5+780												
Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 97 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+780 - km. 5+780												\$3,025,639.85 \$0.00 \$0.00
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B075												
Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Carretera (FISE)												
Componente												
Carreteras alimentadoras supervisadas												
Porcentaje de caminos supervisados.	82.00	0.00	27.33	27.33	27.34	82.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	82.00
		0.00	27.33	27.33	27.34	82.00				Supervisión		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Supervisión de 82 Obras de Infraestructura Carretera												
Porcentaje de avance en el seguimiento de caminos a supervisar.	82.00	0.00	27.33	27.33	27.34	82.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	82.00
		0.00	27.33	27.33	27.34	82.00				Supervisión		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082211H03901I11B042												
Pavimentación de la Calle Cristóbal Colón entre Carretera Panamericana a Chiapa de Corzo y Avenida San Francisco, Tramo del Km. 0+000 al Km. 0+080, de la Colonia San Juan Bautista en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez												
Componente												
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 98 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											Devengado
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34		
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 082211H03901I11B040 Paso a Desnivel Vehicular "Paseo de las Fuentes" en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez Componente Infraestructura vial construida. Porcentaje de infraestructura vial construida.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Actividad Construcción de paso a desnivel vehicular Porcentaje de construcción de paso a desnivel vehicular.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Proyecto: 082211H03901I11B053 Pavimentación de la Calzada de los Doctores (Desde el Inicio de la Privada de los Doctores hasta el final de la Calle), tramo del km. 0+000 al km. 471.62, en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2025 1.00		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre										
		1	2	3	4			Devengado				
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$7,029,031.23 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B069 Construcción de Puente Vehicular "Los Cerritos" de 12.00 MI. Ubicado en el km. 0+741 sobre el Camino: E.C. (Venustiano Carranza - Pujiltic) - Los Cerritos (Raíces) Componente Construcción de Puente Vehicular												
Porcentaje de puentes construidos	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 12.00	
Actividad Construcción de Puente Vehicular "Los Cerritos" de 12.00 MI. Ubicado en el Km. 0+741												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a construir	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 12.00	
Proyecto: 193511H04001C03B036 Rehabilitación del Camino: Crucero Nuevo Edén - Agrónomos Mexicanos - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 22+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	22.50	0.00 0.00 0.00	7.50 7.50 0.00	7.50 7.50 0.00	7.50 7.50 0.00	22.50 22.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 22.50	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 102 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 22+500 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar Proyecto: 193511H04001C03B031 Rehabilitación del Camino: E.C. (Ocozacoautla - Villaflores) - Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 9+500 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar Proyecto: 193511H04001C03B034 Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 67+500; Subtramo: Km. 30+000 - Km 45+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras conservadas y/o reconstruidas	22.50 											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34
Porcentaje de caminos reconstruidos	15.00	0.00 0.00 0.00	7.50 7.50 0.00	3.75 3.75 0.00	3.75 3.75 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 15.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 30+000 - km. 45+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	15.00	0.00 0.00 0.00	7.50 7.50 0.00	3.75 3.75 0.00	3.75 3.75 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 15.00	
Proyecto: 193511H04001C03B035 Reconstrucción del Camino: Villaflores - Villa Hidalgo - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 26+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras conservadas y/o reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	26.50	0.00 0.00 0.00	13.24 13.24 0.00	6.63 6.63 0.00	6.63 6.63 0.00	26.50 26.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 26.50	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 26.500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	26.50	0.00 0.00 0.00	13.24 13.24 0.00	6.63 6.63 0.00	6.63 6.63 0.00	26.50 26.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 26.50	
Proyecto: 193511H04101C03B073 Construcción del Camino: Guadalupe Victoria - Roblada Grande, tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 1+000 - km. 2+000												
\$9,845,600.22 \$0.00 \$0.00												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 104 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente												\$0.00 \$0.00 \$0.00
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04001C03B033												
Reconstrucción del Camino Rural: Benito Juárez - Unión y Progreso, tramo: km. 0+000 – km. 6+500 (T.A.)												
Componente												
Carreteras alimentadoras conservadas y/o reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	6.50	0.00	3.24	1.63	1.63	6.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	3.24	1.63	1.63	6.50				Kilómetro	6.50	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	6.50	0.00	3.24	1.63	1.63	6.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	3.24	1.63	1.63	6.50				Kilómetro	6.50	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 193511H04001C03B037 Rehabilitación del Camino: E.C. (Ocozocoautla - Villaflores) - Úrsulo Galván, tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados <												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 106 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -

MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 082681H04501I11B006 Oficinas Administrativas y Operativas del DIF del Estado de Chiapas en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción). Componente Infraestructura de edificio público reconstruido Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Actividad Reconstrucción de oficinas Porcentaje de reconstrucción de oficinas	1,039.74	0.00 0.00 0.00	1,039.74 1,039.74 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,039.74 1,039.74 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 1,039.74	
Proyecto: 082421H04501I11B001 Teatro de la Ciudad "Emilio Rabasa Estebanel" en Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción de Áreas de Vestíbulo y Mezzanine) Componente Infraestructura de edificio público reconstruido Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Actividad Reconstrucción de Teatro Porcentaje de reconstrucción de teatro	1,578.36	0.00 0.00 0.00	1,578.36 1,578.36 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,578.36 1,578.36 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 1,578.36	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	180.00	45.00 45.00 0.00	45.00 45.00 0.00	45.00 45.00 0.00	45.00 45.00 0.00	180.00 180.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 180.00	\$3,828,726.56 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 063511H04201I11B002 Conservación y Mantenimiento de Vehículos para la Integración, Control, Ejecución y Supervisión de la obra pública en materia de Infraestructura Carretera e Hidráulica Componente Mantenimiento en condiciones optimas de operación el parque de vehicular												
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	272.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	272.00 272.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2025 272.00	
Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular												
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	272.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	272.00 272.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2025 272.00	
Proyecto: 063511H04201I11B001 Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales Componente Mantenimiento en condiciones optimas de operación el parque de maquinaria												
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	66.00	16.00 16.00 0.00	16.00 16.00 0.00	16.00 16.00 0.00	18.00 18.00 0.00	66.00 66.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2025 66.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 1+300 - km. 9+800 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	8.50	0.00 0.00 0.00	2.83 2.83 0.00	2.83 2.83 0.00	2.84 2.84 0.00	8.50 8.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 8.50	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B041 Distribuidor Vial "La Carreta" en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez Componente Infraestructura vial construida.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de infraestructura vial construida.												
Actividad												
Construcción de distribuidor vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de construcción de distribuidor vial												
Actividad												
Construcción de distribuidor vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de construcción de distribuidor vial												
Actividad												
Construcción de distribuidor vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de construcción de distribuidor vial												
Actividad												
Construcción de distribuidor vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de construcción de distribuidor vial												
Actividad												
Construcción de distribuidor vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de construcción de distribuidor vial												
Actividad												
Construcción de distribuidor vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de construcción de distribuidor vial												
Actividad												
Construcción de distribuidor vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de construcción de distribuidor vial												
Actividad												
Construcción de distribuidor vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de construcción de distribuidor vial												
Actividad												
Construcción de distribuidor vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de construcción de distribuidor vial												
Actividad												
Construcción de distribuidor vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de construcción de distribuidor vial												
Actividad												
Construcción de distribuidor vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de construcción de distribuidor vial												
Actividad												
Construcción de distribuidor vial	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Porcentaje de construcción de distribuidor vial												
Actividad												
Construcción de distribuidor vial												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 111 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -
MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$17,633,427.45 \$0.00 \$0.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico												
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	5,188.31	0.00	3,631.81	1,556.50	0.00	5,188.31	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	3,631.81	1,556.50	0.00	5,188.31						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	5,188.31	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,356.00	0.00	1,649.20	706.80	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1,649.20	706.80	0.00	2,356.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	2,356.00	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	42.00	0.00	29.00	13.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	29.00	13.00	0.00	42.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	42.00	
Proyecto: 193511H04101C03B054 Camino: Carretera Pichucalco - Teapa - Ranchería El Azufre 1a Sección, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000 Componente												
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	2.00	0.00	1.00	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	0.50	0.50	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	2.00	
Actividad												
Mantenimiento del subtramo: km. 0+000 al km. 2+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	2.00	0.00	1.00	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	0.50	0.50	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	2.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar Proyecto: 193511H04001C03B021 Rehabilitación del Camino: San Isidro - Isla San José, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+080; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 9+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 9+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar Proyecto: 193511H04101C03B056 Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000; Subtramo: Km. 10+000 - Km. 11+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos Actividad	6.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	1.50 1.50 0.00	1.50 1.50 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 6.00	\$22,750,487.08 \$0.00 \$0.00
	9.00	0.00 0.00 0.00	4.50 4.50 0.00	2.25 2.25 0.00	2.25 2.25 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 9.00	
	9.00	0.00 0.00 0.00	4.50 4.50 0.00	2.25 2.25 0.00	2.25 2.25 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 9.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de caminos reconstruidos Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 9+100 (T.A) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir Proyecto: 193511H04101C03B052 Construcción del Camino: Reforma Agraria - El Clavo - Berea - Nuevo Yajalón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir Proyecto: 193511H04101C03B050 Construcción del Camino: Oxchuc - Plaza Yochib, Tramo: Km. 0+000 - Km. 22+170.184; Subtramo: Km. 17+500 - Km. 18+500	9.10	0.00 0.00 0.00	4.54 4.54 0.00	2.28 2.28 0.00	2.28 2.28 0.00	9.10 9.10 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 9.10	\$12,386,327.49 \$0.00 \$0.00	
	9.10	0.00 0.00 0.00	4.54 4.54 0.00	2.28 2.28 0.00	2.28 2.28 0.00	9.10 9.10 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 9.10		
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$17,711,058.32 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 17+500 al km. 18+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B053 Construcción del Camino: E.C. (Ruinas - Palenque) - Cuauhtémoc Cárdenas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+748.15; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+748.15 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.74	0.00 0.00 0.00	0.86 0.86 0.00	0.44 0.44 0.00	0.44 0.44 0.00	1.74 1.74 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.74	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 al km. 5+748.15 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.74	0.00 0.00 0.00	0.86 0.86 0.00	0.44 0.44 0.00	0.44 0.44 0.00	1.74 1.74 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.74	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.50	0.00 0.00 0.00	0.75 0.75 0.00	0.37 0.37 0.00	0.38 0.38 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.50	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B025 Reconstrucción del Camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 - km. 11+750; subtramo: km. 1+500 - km. 4+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 4+500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.00	
Proyecto: 193511H04101C03B062 Construcción del Camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+500; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B063 Construcción del Camino: Suchiate - Ejido La Pita - Ejido Dorado Viejo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+000; Subtramo: Km. 1+150.08 - Km. 2+200 Componente												
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.05	0.00 0.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.35 0.35 0.00	0.35 0.35 0.00	1.05 1.05 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.05	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+150.08 - Km. 2+200												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.05	0.00 0.00 0.00	0.35 0.35 0.00	0.35 0.35 0.00	0.35 0.35 0.00	1.05 1.05 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.05	
Proyecto: 193511H04101C03B061 Construcción del Camino: San Vicente - El Porvenir - El Santuario II - Santuario I - Embarcadero Angostura, Tramo: Km. 3+500 - Km. 20+860; Subtramo: Km. 4+500 - Km. 5+500 Componente												
Carreteras alimentadoras construidos												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 120 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+500 - km. 5+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B058												
Construcción del Camino: Mozotal - Santo Domingo La Cascada - Llano Grande - Ángel Díaz, - Entronque Parralito, Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+000; Subtramo: Km. 12+000 - Km. 13+000												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 12+000 al km. 13+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	3.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	0.75 0.75 0.00	0.75 0.75 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.00	\$24,950,720.63 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B023 Rehabilitación del Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800; subtramo: km. 0+000 - km. 4+415 Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	4.41	0.00 0.00 0.00	2.20 2.20 0.00	1.10 1.10 0.00	1.11 1.11 0.00	4.41 4.41 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 4.41	
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 4+415												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	4.41	0.00 0.00 0.00	2.20 2.20 0.00	1.10 1.10 0.00	1.11 1.11 0.00	4.41 4.41 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 4.41	
Proyecto: 193511H04101C03B060 Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$12,856,568.40 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B026 Reconstrucción del Camino: E.C (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600; Subtramo: Km. 3+400 - Km. 4+600 Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	1.20	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	1.20 1.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.20	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del subtramo: km. 3+400 - km. 4+600												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	1.20	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	1.20 1.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.20	
Proyecto: 193511H04001C03B027 Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ramal Fracción El Porvenir (El Guineo), Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 8+000 (T.A)												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente Caminos Rurales Reconstruidos Porcentaje de caminos reconstruidos	6.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 6.00	\$13,147,594.02 \$0.00 \$0.00
Actividad Reconstrucción del subtramo: km. 2+000 - km. 8+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	6.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 6.00	
Proyecto: 193511H04001C03B029 Reconstrucción del Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Copainalá - Ocoatepec), Tramo: Km. 0+000 – Km. 30+400; Subtramo: Km. 18+400 - Km. 30+400 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 12.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del subtramo: Km. 18+400 - Km. 30+400 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 12.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Aprobado						
		Alcanzado (D)					Modificado						
		Trimestre											
		1	2	3	4			Devengado					
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34		
Proyecto: 193511H04101C03B064 Construcción del Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruíz Cortínez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir											\$13,000,494.71 \$0.00 \$0.00		
	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	Proyecto: 193511H04101C03B066 Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000; Subtramo: Km. 19+000 - Km. 20+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 19+000 - km. 20+000											\$12,622,712.39 \$0.00 \$0.00	
		1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
			0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$12,232,915.02 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B065 Construcción del Camino: Tecpatán - San José Cushipac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+472.04; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B067 Construcción del Camino: E.C. (Tenejapa-San Juan Cancuc) - Tzakuiviljok - Los Mangos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+346; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+346 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.34	0.00 0.00 0.00	0.44 0.44 0.00	0.45 0.45 0.00	0.45 0.45 0.00	1.34 1.34 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.34	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+346 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.34	0.00 0.00 0.00	0.44 0.44 0.00	0.45 0.45 0.00	0.45 0.45 0.00	1.34 1.34 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.34	\$12,136,156.77 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B068 Construcción del Camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Baj 'Iokilja, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+400; Subtramo: Km. 6+000 - Km. 7+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 6+000 - km. 7+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B024 Construcción del Camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 128 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$15,000,119.01 \$0.00 \$0.00
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B025												
Construcción del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. Km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+369.50; Subtramo: Km. 4+200 - Km. 5+200												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+200 - km. 5+200												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 129 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -
MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 193511H04101C03B023 Construcción del Camino: Takiucum - Poconichim, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos <												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 130 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 082211H03901I11B009 Pavimentación de la Calle El Zapotal entre Calle Cipres y Calle Ebano de la Colonia Pedregal San Ángel en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada <												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$7,199,192.00 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B012 Pavimentación de la Av. Central Oriente entre Calle Primera Oriente Norte entronque a Camino Nicolás Bravo de la Localidad Julian Grajales del Municipio de Chiapa de Corzo Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$17,471,713.59 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B018 Construcción del Camino: Pajalton Bajo - Kotelte, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+500; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+500 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.50	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.50	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34		
Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+100 - km. 2+363.67 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir Proyecto: 193511H04001C03B009 Rehabilitación del Entronque Carretero Icalumtic - Yut Uk'Um Entronque Yitic, tramo: Km. 0+000 - Km. 3+600 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 3+600 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	1.26	0.00 0.00 0.00	0.42 0.42 0.00	0.42 0.42 0.00	0.42 0.42 0.00	1.26 1.26 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.26	\$12,845,949.05 \$0.00 \$0.00	
	1.26	0.00 0.00 0.00	0.42 0.42 0.00	0.42 0.42 0.00	0.42 0.42 0.00	1.26 1.26 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.26		
	3.60	0.00 0.00 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	3.60 3.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.60		
	3.60	0.00 0.00 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	3.60 3.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.60		
	Proyecto: 193511H04101C03B022 Construcción del Camino: E.C. (Santa Rosa - Frontera Mexiquito) - Ramal Onilja - Tzajalnich, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+120; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$16,582,907.46 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04001C03B011 Reconstrucción del Camino: Chanal - La Mendoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 28+586 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	28.58	0.00 0.00 0.00	9.52 9.52 0.00	9.53 9.53 0.00	9.53 9.53 0.00	28.58 28.58 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 28.58	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 28+586 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	28.58	0.00 0.00 0.00	9.52 9.52 0.00	9.53 9.53 0.00	9.53 9.53 0.00	28.58 28.58 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 28.58	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 135 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 193511H04001C03B010 Rehabilitación del Camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo: km. 10+000 - km. 21+260; subtramo: km. 10+000 - km. 17+200 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados <												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 136 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.00	\$14,493,507.91 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B028 Construcción del Camino: San José El Contento - Sibaca - Guaquitepec, Tramo: Km. 0+000 - Km. 28+713.50; Subtramo: Km. 20+000 - Km. 21+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 20+000 - km. 21+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$12,050,250.10 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B027 Construcción del Camino: Oxchuc - Cruztón - San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, Tramo: Km. 29+500 = Km. 3+500 - Km. 58+000 = Km. 32+000; Subtramo: Km. 18+650 - Km. 19+650 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 137 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+650 - km. 19+650 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$15,029,830.53 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B026 Construcción del Camino: E.C. (Palenque - Ocosingo) - San Jerónimo Tulijá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+200; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B030 Construcción del Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 62+000; Subtramo: Km. 42+000 = 18+000 - Km. 43+000 = 19+000												\$16,010,949.42 \$0.00 \$0.00

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total												\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34
Componente												
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 42+000 = 18+000 - km. 43+000 = 19+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B029												\$14,627,500.33
Construcción del Camino: Pomposo												\$0.00
Castellanos - Eloy Borrás Aguilar,												\$0.00
tramo: km. 0+000 - km. 10+200;												
subtramo: km. 4+000 - km. 5+000												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 139 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 082261H04501I11B005 Rastro Frigorífico Municipal de Comitán "Nueve Estrellas" (Reconstrucción). Componente Infraestructura de edificio público reconstruido Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Actividad Reconstrucción de rastro frigorífico municipal Porcentaje de reconstrucción de rastro frigorífico municipal	8,356.47	0.00 0.00 0.00	5,013.75 5,013.75 0.00	3,342.72 3,342.72 0.00	0.00 0.00 0.00	8,356.47 8,356.47 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 8,356.47	
Proyecto: 193511H04001C03B013 Reconstrucción del Camino: Caté - Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 - km. 44+000; subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 12.00	\$20,689,357.32 \$0.00 \$0.00
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 12.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -
MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 193511H04101C03B031 Construcción del Camino: El Bosque - Chabajebal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+989; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$14,012,911.68 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+000 - km. 8+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04001C03B007 Rehabilitación del Camino: Majomut - Icalumtic – Yoltojtik, tramo: km. 0+000 - km. 5+100 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	5.10	0.00 0.00 0.00	1.70 1.70 0.00	1.70 1.70 0.00	1.70 1.70 0.00	5.10 5.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 5.10	\$13,362,113.66 \$0.00 \$0.00
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	5.10	0.00 0.00 0.00	1.70 1.70 0.00	1.70 1.70 0.00	1.70 1.70 0.00	5.10 5.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 5.10	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 193511H04101C03B016 Construcción del Camino: Saclamantón - Jolpajaltón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+398.99; Subtramo: Km. 0+540 - Km. 1+398.99 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	0.86	0.00 0.00 0.00	0.28 0.28 0.00	0.28 0.28 0.00	0.30 0.30 0.00	0.86 0.86 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2025 0.86	\$9,825,345.31 \$0.00 \$0.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+540 - km. 1+398.99 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.86	0.00 0.00 0.00	0.28 0.28 0.00	0.28 0.28 0.00	0.30 0.30 0.00	0.86 0.86 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2025 0.86		
Proyecto: 193511H04101C03B019 Construcción del Camino: Saclamantón - Joltzemen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+822.157; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 1+822.157 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	0.82	0.00 0.00 0.00	0.27 0.27 0.00	0.27 0.27 0.00	0.28 0.28 0.00	0.82 0.82 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2025 0.82	\$11,321,832.66 \$0.00 \$0.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: Km. 1+000 - Km. 1+822.157												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.82	0.00 0.00 0.00	0.27 0.27 0.00	0.27 0.27 0.00	0.28 0.28 0.00	0.82 0.82 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2025 0.82	\$22,138,511.19 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B008 Rehabilitación del Camino: San Cristóbal - Saclamantón - San Juan Chamula, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+300 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	13.30	0.00 0.00 0.00	4.43 4.43 0.00	4.43 4.43 0.00	4.44 4.44 0.00	13.30 13.30 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 13.30	
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km 0+000 - km 13+300 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	13.30	0.00 0.00 0.00	4.43 4.43 0.00	4.43 4.43 0.00	4.44 4.44 0.00	13.30 13.30 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 13.30	
Proyecto: 193511H04101C03B020 Construcción del Camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+100; Subtramo: Km. 16+795 - Km. 18+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.21	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	0.41 0.41 0.00	1.21 1.21 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.21	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 143 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 16+795 - Km. 18+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.21	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	0.41 0.41 0.00	1.21 1.21 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.21	\$12,350,691.25 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B014 Construcción del Camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitán - Tzacucum) - Joltealal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+750; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+000 al km. 8+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B013 Construcción del Camino: Saclum - Tzizim, Tramo: Km. 15+000 - Km 26+320; Subtramo: Km. 20+000 - 21+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 20+000 al km. 21+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$15,014,546.55 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B012 Construcción del Camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - Km. 7+904; subtramo: km. 4+800 - km. 5+800 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+800 al km. 5+800 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04001C03B006 Rehabilitación del Camino: Saclamantón - Yitic, tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												\$15,095,732.90 \$0.00 \$0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de caminos rehabilitados	8.50	0.00 0.00 0.00	2.83 2.83 0.00	2.83 2.83 0.00	2.84 2.84 0.00	8.50 8.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 8.50	\$49,572,803.18 \$0.00 \$0.00
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km. 0+000 - Km. 8+500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	8.50	0.00 0.00 0.00	2.83 2.83 0.00	2.83 2.83 0.00	2.84 2.84 0.00	8.50 8.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 8.50	
Proyecto: 193511H04001C03B001 Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Telejpotobtic - San José Fiu, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+380; Subtramo: Km. 1+760 - Km. 6+380 Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	4.62	0.00 0.00 0.00	1.54 1.54 0.00	1.54 1.54 0.00	1.54 1.54 0.00	4.62 4.62 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 4.62	
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 1+760 - km. 6+380												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	4.62	0.00 0.00 0.00	1.54 1.54 0.00	1.54 1.54 0.00	1.54 1.54 0.00	4.62 4.62 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 4.62	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de construcción de boulevard	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$19,046,510.35 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B010 Construcción del Camino: Berriozábal - Ejido Vistahermosa; tramo: Km. 0+000 - Km. 6+237.47, subtramo: km. 4+800 - km. 6+237.47 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.44	0.00 0.00 0.00	0.48 0.48 0.00	0.48 0.48 0.00	0.48 0.48 0.00	1.44 1.44 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.44	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+800 al km. 6+237.47												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.44	0.00 0.00 0.00	0.48 0.48 0.00	0.48 0.48 0.00	0.48 0.48 0.00	1.44 1.44 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.44	
Proyecto: 193511H04101C03B011 Construcción del Camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Allende de Esquipulas; Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+000; Subtramo Km. 2+000 - Km. 3+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34		
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 al km. 3+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$8,808,611.53 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 193511H04001C03B004 Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Capitán Luis Ángel Vidal) - Matasanos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+100; Consistente en Muros de Gavión en el Km. 0+200 Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	50.00	0.00 0.00 0.00	16.66 16.66 0.00	16.67 16.67 0.00	16.67 16.67 0.00	50.00 50.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 50.00		
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras consistente en construcción de muros de gavión en el km. 0+200 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	50.00	0.00 0.00 0.00	16.66 16.66 0.00	16.67 16.67 0.00	16.67 16.67 0.00	50.00 50.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 50.00		
Proyecto: 193511H04001C03B003 Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Ángel Albino Corzo - Siltepec) - Capitán Luis Ángel Vidal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+300; Consistente en Muros de Gavión en los cadenamientos Km. 0+600 y Km. 4+800													\$6,561,370.70 \$0.00 \$0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	5.44	0.00 0.00 0.00	1.81 1.81 0.00	1.81 1.81 0.00	1.82 1.82 0.00	5.44 5.44 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 5.44	\$12,219,170.75 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B007 Construcción del Camino: Jaltenango - Querétaro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B006 Construcción del Camino: E.C. San Francisco - Ejido Palestina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+000; Subtramo: Km. 5+000 - Km. 6+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 151 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 5+000 al km. 6+000												\$0.00 \$0.00 \$0.00
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B009												
Terminación del Puente Vehicular de 54.00 MI. Ubicado en el km. 0+230 sobre el Camino: Colonia Azteca (La Punta) - Barrio Malpaso, tramo: km. 0+000 - km. 0+520												
Componente												
Construcción Puente Vehicular												
Porcentaje de construcción de metros lineales de puentes	54.00	0.00	18.00	18.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	18.00	18.00	18.00	54.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	54.00	
Actividad												\$14,671,127.60 \$0.00 \$0.00
Terminación del Puente Vehicular de 54.00 MI												
Porcentaje de construcción de metros lineales de puentes	54.00	0.00	18.00	18.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	18.00	18.00	18.00	54.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	54.00	
Proyecto: 193511H04101C03B008												
Construcción del Camino: Pesquería La Línea - Col. Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$17,700,301.19 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+300 al km. 2+300 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B004 Construcción del Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+500; Subtramo: Km. 18+600 - Km. 19+600												
Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+600 al km. 19+600 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 156 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$15,819,035.53 \$0.00 \$0.00
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04001C03B014 Reconstrucción del Camino: E.C. (Jiquipilas - Quintana Roo) - Venustiano Carranza - La Juchiteca, tramo: km. 0+000 - km. 19+300; subtramo: km. 10+000 - km. 13+800 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	3.80	0.00	1.26	1.27	1.27	3.80	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.80	\$11,762,034.30 \$0.00 \$0.00
		0.00	1.26	1.27	1.27	3.80						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 10+000 – km. 13+800 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.80	0.00	1.26	1.27	1.27	3.80	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.80	\$11,762,034.30 \$0.00 \$0.00
		0.00	1.26	1.27	1.27	3.80						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B033 Construcción del Camino: E.C. (Carretera Internacional) al Ejido Llano Grande, Tramo: Km. 0+900 - Km. 17+000; Subtramo: Km. 5+500 - Km. 6+500 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 158 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de caminos construidos	1.79	0.00	0.59	0.60	0.60	1.79	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.79	\$21,696,779.76 \$0.00 \$0.00
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 al km. 4+796.10												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.79	0.00	0.59	0.60	0.60	1.79	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.79	
Proyecto: 193511H04101C03B037												
Construcción del Camino: E.C. (Larráinzar - Puerto Cate) - Tres Puentes, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+820.63; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+820.63												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.82	0.00	0.60	0.61	0.61	1.82	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.82	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+820.63												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.82	0.00	0.60	0.61	0.61	1.82	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.82	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 193511H04101C03B040 Construcción del Camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+000; Subtramo: Km. 15+500 - Km. 16+500 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos <												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$11,532,845.95 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 193511H04101C03B038 Construcción del Camino: E.C. (Larrainzar - Santo Domingo) - Chuchilton, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+240; Ramal: Km. 0+300 - Km. 1+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	0.70	0.00 0.00 0.00	0.23 0.23 0.00	0.23 0.23 0.00	0.24 0.24 0.00	0.70 0.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 0.70		
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+300 al km. 1+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.70	0.00 0.00 0.00	0.23 0.23 0.00	0.23 0.23 0.00	0.24 0.24 0.00	0.70 0.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 0.70		
Proyecto: 193511H04001C03B015 Camino: E.C. (Santa Teresa - San Miguel) - Ejido Mario Aguilera - E.C. (Reforma - Cristo Rey), Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+200; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 8+800 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras a dar mantenimiento												
												\$30,130,120.03 \$0.00 \$0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de caminos a dar mantenimiento Actividad Mantenimiento del subtramo: km. 0+000 - km. 8+800 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento Proyecto: 193511H04101C03B036 Construcción del Camino: Caseta Cuxtepeques - Ejido Nuevo Paraíso, tramo: km. 0+000 – km. 9+300; subtramo: km. 3+600 – km. 4+600 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+600 al km. 4+600 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir Proyecto: 082411H04501I11B001 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de La Independencia	8.80	0.00 0.00 0.00	2.93 2.93 0.00	2.93 2.93 0.00	2.94 2.94 0.00	8.80 8.80 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 8.80	\$12,983,866.90 \$0.00 \$0.00	
	8.80	0.00 0.00 0.00	2.93 2.93 0.00	2.93 2.93 0.00	2.94 2.94 0.00	8.80 8.80 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 8.80		
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 163 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Componente											\$11,710,347.99 \$0.00 \$0.00	
Infraestructura deportiva construida												
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Actividad												
Construcción de unidad deportiva												
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Proyecto: 193511H04101C03B047												
Construcción del Camino: E.C. (Ocozocoautla – Apic Pac) - Col. Dr. Manuel Velazco Suarez II, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+620; Subtramo: Km. 0+000 – Km. 1+000												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro		1.00
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$13,735,502.30 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B046 Construcción del Camino: Ocotepec - San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000 - km. 13+193.71; subtramo: km. 7+300 - km. 8+300 Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+300 al km. 8+300												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04001C03B019 Reconstrucción del Camino: Las Delicias - Guadalupe Victoria - Ignacio Zaragoza - Hermenegildo Galeana, tramo: km. 15+000 - km. 20+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	5.00	0.00 0.00 0.00	2.50 2.50 0.00	1.25 1.25 0.00	1.25 1.25 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 5.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 166 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -
MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 15+000 - km. 20+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	5.00	0.00 0.00 0.00	2.50 2.50 0.00	1.25 1.25 0.00	1.25 1.25 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 5.00	\$16,770,053.72 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B017 Rehabilitación del Camino: Ángel Albino Corzo - Siltepec, Tramo: Km. 0+000 – Km. 103+000; Subtramo: Km. 25+000 - Km. 103+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	78.00	0.00 0.00 0.00	39.00 39.00 0.00	19.50 19.50 0.00	19.50 19.50 0.00	78.00 78.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 78.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 25+000 - km. 103+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	78.00	0.00 0.00 0.00	39.00 39.00 0.00	19.50 19.50 0.00	19.50 19.50 0.00	78.00 78.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 78.00	
Proyecto: 152231H05002C01D000 Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la localidad Laguna del Cofre, municipio de Montreocristo de Guerrero. Componente Sistema de Agua Potable Rehabilitado												
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Sistema	2025 1.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 168 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 193511H04101C03B042 Construcción del Camino: Abraham González - Pino Suarez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+209.07; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$11,390,025.47 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B002 Unidad Deportiva en la Localidad Raudales Malpaso del Municipio de Mezcalapa Componente Infraestructura deportiva construida Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$30,335,968.73 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de unidad deportiva Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 169 de 169

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Fecha de impresión: 08-mayo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,011,873,254.28 \$28,816,543.34	
Proyecto: 193511H04101C03B043 Construcción del Camino: Chimú - cum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 – km. 9+420; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$14,340,316.62 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	

Mtro. Hermilo Bedián Ruiz

Subcoordinador del Grupo Estratégico

L.A.E. Celso Clemente Márquez

Director de Control y Evaluación