

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de construcción de imagen urbana	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$63,980,976.08 \$47,540,363.72
Proyecto: 082211H03901I11B051 Mejoramiento Integral de Imagen Urbana y Turística del Boulevard Mariano Matamoros de la calle 1era. Ote. a la 1era. Pte. en la localidad Puerto Arista del municipio de Tonalá (Reconstrucción). Componente Infraestructura de imagen urbana reconstruida												
Porcentaje de infraestructura de imagen urbana reconstruida	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Reconstrucción de imagen urbana de boulevard												
Porcentaje de metros cuadrados de imagen urbana de boulevard	7,318.55	5,122.99 5,122.99 5,708.47	2,195.56 2,195.56 1,610.08	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,318.55 7,318.55 7,318.55	73.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 7,318.55	
Porcentaje de piezas de imagen urbana de boulevard	49.00	35.00 35.00 38.22	14.00 14.00 10.78	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	49.00 49.00 49.00	77.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 49.00	
Porcentaje de metros lineales de imagen urbana de boulevard	1,314.83	920.38 920.38 1,025.57	394.45 394.45 289.26	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,314.83 1,314.83 1,314.83	73.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 1,314.83	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 4 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025
Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 152231H05002C01D002 Construcción de Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable, de la colonia Cruz El Gavilán a la colonia Arenal, en la cabecera municipal de Ocozocoautla de Espinosa. Componente Sistema de Agua Potable Construido Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Sistema	2025 1.00	\$51,143,480.76 \$51,143,480.76 \$0.00
Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Proyecto: 082211H04501I11B002 Unidad Administrativa en la Cabecera Municipal De Motozintla (Adecuación De Espacios para Albergar La Fiscalía Sierra Mariscal y La Secretaría de Seguridad del Pueblo) (Reconstrucción)												\$0.00 \$47,685,104.10 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 5 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente											\$34,870,372.89 \$34,870,372.89 \$0.00	
Infraestructura de edificio público reconstruido												
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Obra	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Reconstrucción de unidad administrativa												
Porcentaje de reconstrucción de unidad administrativa	8,225.82	0.00	5,758.07	2,467.75	0.00	8,225.82	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	5,758.07	2,467.75	0.00	8,225.82						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Metro Cuadrado	8,225.82		
Proyecto: 182231H05002C01D001												
Construcción (2a. de 2 etapa) de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable, de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo												
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Sistema	1.00		
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Contrato	1.00		
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Supervisión	1.00		

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	\$0.00 \$29,858,400.00 \$8,143,200.00
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 083511H04101C03B005 Estudios ambientales de la Construcción de la "Autopista Carretera Palenque Ocosingo" (tramo Km. 0+000 al Km. 95+000) y Ramal Ocosingo 16.28 km (Estudios ambientales) Componente Infraestructura carretera construida												
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Elaboración de estudios ambientales de autopista												
Porcentaje de estudios de autopista	7.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 3.43	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	7.00 7.00 3.43	171.50	114.33	49.00	Gestión / Eficacia Estudio	2025 7.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 8 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 082261H04501I11B003 Mercado Público en la Cabecera Municipal de San Andrés Duraznal Componente Infraestructura para el comercio y abasto construido Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido Actividad Construcción de mercado público Porcentaje de construcción de mercado público Proyecto: 082411H04501I11B028 Espacio Multideportivo en la Localidad Paredón del Municipio de Tonalá Componente Infraestructura deportiva construida Porcentaje de infraestructura deportiva construida Actividad Construcción de espacio multideportivo Porcentaje de construcción de espacio multideportivo 											\$27,035,586.45 \$27,035,586.45 \$0.00 <	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 9 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 152131H03601C01B007 Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Red de atarjeas), en la cabecera municipal de Palenque. Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											\$25,929,635.34 \$25,929,635.34 \$0.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Proyecto: 082411H04501I11B009 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Altamirano Componente Infraestructura deportiva rehabilitada											\$25,851,879.55 \$25,851,879.55 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 11 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente											\$24,466,305.68 \$24,466,305.68 \$0.00	
Infraestructura de energía eléctrica construida.												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de red de distribución de energía eléctrica.												
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082411H04501I11B023												
Unidad Deportiva en la Localidad Metapa de Domínguez del Municipio de Metapa												
Componente												
Infraestructura deportiva rehabilitada												
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Rehabilitación de unidad deportiva												
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082411H04501I11B018												
Unidad Deportiva "La Aguacatera" en la Cabecera Municipal de Huehuetán											\$24,404,296.75 \$24,404,296.75 \$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 12 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17		
Componente												\$24,292,256.92 \$24,292,256.92 \$0.00	
Infraestructura deportiva rehabilitada													
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00		
Actividad													
Rehabilitación de unidad deportiva													
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00		
Proyecto: 152231H05001C01B007													
Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Guadalupe Bacja, municipio de Oxchuc													
Componente													
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido													
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	203.00	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	203.00	0.00	203.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Tanque	1.00		
Actividad													
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00		
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00		

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Programa	2025 1.00	\$21,865,348.64 \$21,865,348.64 \$0.00
Actividad												
Ejecución de programa de seguimiento de obra pública												
Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	23.00	5.00 5.00 0.00	7.00 7.00 0.00	7.00 7.00 0.00	4.00 4.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 23.00	
Proyecto: 152131H03602C01D003												
Reconstrucción, Mejoramiento y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de la cabecera municipal de Tzimol												
Componente												
Sistema de Saneamiento Reconstruido y Ampliado												
Sistema de Saneamiento Reconstruido y Ampliado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Planta de Tratamiento	2025 1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 15 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025
Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												\$21,419,208.53 \$21,419,208.53 \$0.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 152131H03601C01B005												
Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Guadalupe Bacja, municipio de Oxchuc												
Componente												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	203.00	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	203.00	0.00	203.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Baño Ecológico	1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 16 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 082211H03901I11B049 Pav con concr hidráulico de las calles: 480 ml de la c 66a Sur Ote entre Carr al Copalar y Prol de la 7ma Av Sur Ote y 359.10 ml de la Prol 7ma Av Sur Ote entre c 66a Sur Ote y Acceso a la Univ Rosario Castellanos (CRESUR) del mpio. de Comitán de Dgez (Construcción). Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada 												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 18 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$17,585,911.59 \$17,585,911.59 \$0.00
Actividad												
Rehabilitación de unidad deportiva												
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B003 Pavimentación de la Calle Vigésima Quinta entre Calle Sexta Oriente y Calle Décima Novena Oriente, y calle Décima Novena Oriente entre Calle Vigésima Quinta Norte y Calle Central Norte, en la Cabecera Municipal de Cacahoatán												
Componente												
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 19 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 082211H03901I11B054 Pavimentación de la C Primera Avenida Sur Oriente entre Calle Central y Calle Cuarta Oriente Sur, y Calle Central y Calle Cuarta oriente sur entre Primera Avenida Sur Oriente y Av. Central Oriente, en la Localidad Copoya del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (Construcción). Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico Proyecto: 062231H05001C01B001 Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica Componente											\$0.00 \$17,525,592.27 \$4,863,754.84 	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 20 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17		
Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica												\$0.00 \$17,259,073.92 \$5,177,722.18	
Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	18.00	0.00	18.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad													
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto													
Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	29.72	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	18.00	0.00	18.00				Supervisión	1.00		
		0.00	5.35	0.00	0.00	5.35							
Proyecto: 083511H04101C03B003													
Estudios, trámites y proyecto ante la CONAGUA de los Escurrimientos y Cauces que intervienen en la Autopista Palenque - Ocosingo del Cad. Km. 0+000 al Cad. Km. 49+000 (Estudios, tramites y proyecto)													
Componente													
Infraestructura carretera construida													
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad													
Elaboración de estudios, trámites y proyectos de autopista													
Porcentaje de documentos de autopista	510.00	102.00	306.00	102.00	0.00	510.00	116.67	87.50	70.00	Gestión / Eficacia	2025		
		102.00	306.00	102.00	0.00	510.00							
		0.00	357.00	0.00	0.00	357.00				Documento	510.00		

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 082411H04501I11B024 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Ocotepec Componente Infraestructura deportiva construida Porcentaje de infraestructura deportiva construida Actividad Construcción de unidad deportiva Porcentaje de construcción de unidad deportiva Proyecto: 152231H05001C01B009 Rehabilitación de la Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Jesús María Garza, municipio de Villaflores. Componente Sistema de Agua Potable Rehabilitado Sistema de Agua Potable Rehabilitado Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación											\$16,999,818.69 \$16,999,818.69 \$0.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
												\$16,966,084.38 \$16,966,084.38 \$0.00
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 22 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	\$0.00 \$16,626,966.15 \$4,572,031.88
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos										Supervisión	1.00	
Proyecto: 082211H03901I118053												
Pavimentación de la Calzada de los Doctores (Desde el Inicio de la Privada de los Doctores hasta el final de la Calle), tramo del km. 0+000 al km. 471.62, en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)												
Componente												
Infraestructura vial pavimentada												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico mixto												
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico mixto	6,977.01	0.00 0.00 0.00	6,977.01 6,977.01 1,569.83	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,977.01 6,977.01 1,569.83	22.50	22.50	22.50	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 6,977.01	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico mixto	48.00	0.00 0.00 0.00	48.00 48.00 10.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	48.00 48.00 10.80	22.50	22.50	22.50	Gestión / Eficacia Pieza	2025 48.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 25 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	\$13,972,407.45 \$13,972,407.45 \$0.00
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 083351H02201I118007 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Unenaltic y Unenaltic I del Municipio de Larráinzar Componente												
Infraestructura de energía eléctrica construida.												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Construcción de red de distribución de energía eléctrica.												
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 27 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025
Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente											\$13,870,521.37 \$13,870,521.37 \$0.00	
Infraestructura deportiva construida												
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Actividad												
Construcción de espacio multideportivo												
Porcentaje de construcción de espacio multideportivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Proyecto: 152231H05001C01B003												
Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Bautista Chico (Barrio Yolon'Be y Yacol'Be), municipio de Chamula.												
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema		1.00
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de construcción de mercado público	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$13,032,593.18 \$13,032,593.18 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B023 Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Chalam del Municipio de Mitontic Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B032 Autódromo Chiapas en el municipio de Berriozábal (Reconstrucción). Componente Infraestructura deportiva reconstruida												
Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Reconstrucción de autódromo												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 30 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de reconstrucción de autódromo	94,688.24	0.00	71,016.18	23,672.06	0.00	94,688.24	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$12,690,866.96 \$12,690,866.96 \$0.00
		0.00	71,016.18	23,672.06	0.00	94,688.24				Metro Cuadrado	94,688.24	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 152231H05001C01B010 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Laguna Petej (Barrios Jolnoctik, Saclumtik y Pereztik), municipio de Chamula. Componente Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 082261H04501I11B004 Mercado Público en la Cabecera Municipal de San Lucas Componente Infraestructura para el comercio y abasto construido Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido Actividad Construcción de mercado público Porcentaje de construcción de mercado público Proyecto: 152231H05002C01D005 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc. Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido Sistema Alternativo de Agua Potable Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación											\$12,503,554.54 \$12,503,554.54 \$0.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
												\$11,833,544.52 \$11,833,544.52 \$0.00
	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	99.00	0.00	99.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Tanque	1.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 32 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	\$11,643,016.27 \$11,643,016.27 \$0.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 152131H03601C01B001												
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cuchulumtic, municipio de Chamula												
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Sistema	2025 1.00	
Actividad												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
Formalizar contrato		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						Licitación
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	\$9,982,930.08 \$11,064,013.33 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B031 Pavimentación de la Calle de Acceso al Cobach 231 desde la Carretera a Juárez hasta el Km. 0+550 en la Cabecera Municipal de Pichucalco Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 083351H02201I11B010 Red de Distribución de Energía Eléctrica del Barrio Las Palmitas en la Localidad Simojovel de Allende del Municipio de Simojovel Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 34 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$11,025,386.85 \$11,025,386.85 \$0.00
Proyecto: 152131H03602C01D002 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Francisco I, Madero, del municipio de Salto de Agua												
Componente												
Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Planta de Tratamiento	2025 1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 35 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 082211H03901I11B052 Pavimentación de la Calle Juspi entre la Calle Coahuila y Calle Río Suchiapa, tramo del Km. 0+000 al Km. 0+407.60 en la cabecera municipal de Reforma (Construcción). Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada <												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 082211H03901I11B027 Pavimentación de la Avenida Central 5 de Mayo entre Prolongación Hidalgo y Calle Constitucional en la Cabecera Municipal de Ocotepec Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico Proyecto: 082681H04501I11B005 Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Cabecera Municipal de Berriozábal (Reconstrucción). Componente Infraestructura de edificio público reconstruido Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido Actividad Reconstrucción de edificio público	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$10,729,709.28 \$10,729,709.28 \$0.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$10,613,658.15 \$4,327,294.22
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre										
		1	2	3	4			Devengado				
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de reconstrucción de edificio público	717.03	501.91 501.91 0.00	215.12 215.12 286.81	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	717.03 717.03 286.81	133.33	40.00	40.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 717.03	\$10,559,852.27 \$10,559,852.27 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B028 Pavimentación de la Avenida Septima Sur Oriente entre Calle Central Sur y Boulevard Juan Sabines Guerrero en la Cabecera Municipal de Ocozocoautla de Espinosa Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 152131H03601C01B008 Equipamiento para el modulo "C" de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo. Componente Sistema de Saneamiento Construido												
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Planta de Tratamiento	2025 1.00	
Actividad												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 40 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	\$10,445,820.91 \$10,445,820.91 \$0.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 152131H03602C01D005 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc. Componente												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido		0.00	0.00	99.00	0.00	99.00				Baño Ecológico	1.00	
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
Formalizar contrato		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 41 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												\$10,023,894.48 \$10,023,894.48 \$0.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B019 Pavimentación de la Avenida Benito Juárez entre Calle Montebello y las Vías Férreas, Tramo del Km. 0+603 al Km. 1+120 (Carril de Acceso), en la Cabecera Municipal de Juárez Componente												
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B019 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Huixtla Componente												\$9,727,148.95 \$9,727,148.95 \$0.00
Infraestructura deportiva rehabilitada												
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Actividad Rehabilitación de unidad deportiva Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva Proyecto: 152131H03602C01D001 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Tojchotic, municipio de Mitontic. Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00 <											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 44 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico Proyecto: 082211H03901I11B007 Pavimentación de la Calle San Pedro desde la Calle Tzontehuitz hacia la Localidad de Pajaltón Alto, Tramo del Km. 0+000 al Km. 1+455.93, en la Localidad Pajaltón Alto del Municipio de Chamula Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico Proyecto: 082681H04501I11B006 Oficinas Administrativas y Operativas del DIF del Estado de Chiapas en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción). Componente Infraestructura de edificio público reconstruido Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00 											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Actividad Reconstrucción de oficinas Porcentaje de reconstrucción de oficinas	1,039.74	0.00	1,039.74	0.00	0.00	1,039.74	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficacia	2025	\$8,772,358.20 \$8,772,358.20 \$0.00
		0.00	1,039.74	0.00	0.00	1,039.74						
		0.00	363.91	0.00	0.00	363.91				Metro Cuadrado	1,039.74	
Proyecto: 082211H03901I11B036 Pavimentación de la Calle Joaquín Miguel Gutiérrez entre Avenida Venezuela y Avenida Valentín Gómez Farías de la Colonia Centro en la Cabecera Municipal de Reforma Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B013 Unidad Deportiva "Santa Cruz" en el Barrio Belisario Domínguez de la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez Componente Infraestructura deportiva construida												\$8,500,805.96 \$8,500,805.96 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 46 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$8,363,252.00 \$2,508,975.60
Actividad												
Construcción de unidad deportiva												
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 083511H04101C03B007												
Levantamientos y estudios de exploración espec. de vestigios arq., determ. de sus cond. y ubicación georref., así como la gest., seg. y verif. conjunta ante el INAH, en la trayec. de la autopista Palenque - Ocosingo, km 0+000 al 49+000 (Levantamientos y estudios)												
Componente												
Infraestructura carretera construida												
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Elaboración de levantamientos y estudios de autopista												
Porcentaje de estudios de autopista	225.00	31.00 31.00 0.00	72.00 72.00 123.75	90.00 90.00 0.00	32.00 32.00 0.00	225.00 225.00 123.75	171.88	120.15	55.00	Gestión / Eficacia Estudio	2025 225.00	
Porcentaje de metros cuadrados de autopista	81,000.00	8,500.00 8,500.00 0.00	32,750.00 32,750.00 44,550.00	32,750.00 32,750.00 0.00	7,000.00 7,000.00 0.00	81,000.00 81,000.00 44,550.00	136.03	108.00	55.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 81,000.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de construcción de espacio multideportivo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$7,764,359.26 \$7,764,359.26 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B018 Reconstrucción del Camino: Copainalá - Coapilla - Ocoatepec, Tramo: Km.0+000 - Km. 43+100; Consistente en Muros de Gavión en los cadenamientos Km. 33+300 y Km. 39+100 Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	77.00	0.00 0.00 0.00	38.50 38.50 0.00	19.25 19.25 0.00	19.25 19.25 0.00	77.00 77.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 77.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras consistente en Muros de Gavión en los cadenamientos: km. 33+300 al km. 39+100												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	37.00	0.00 0.00 0.00	18.50 18.50 0.00	9.25 9.25 0.00	9.25 9.25 0.00	37.00 37.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 37.00	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	40.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	40.00 40.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 40.00	
Proyecto: 182131H03602C01D001 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa), en la localidad de Jolnachoj, municipio de Larráinzar Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$7,472,052.68 \$7,472,052.68 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B044 Pavimentación de la Avenida Girasoles entre Calle Bolomton y Calle De Las Rosas, Calle Lilis entre Avenida Girasoles y Calzada Juárez, y Calle De Las Rosas entre Avenida Girasoles y Calzada Juárez, en la Cabecera Municipal de Zinacantán Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B025 Pavimentación de la Calle Primera Oriente Norte entre Calle Central y Calle Tercera Norte Oriente en la Cabecera Municipal de Nicolás Ruíz Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 51 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$7,267,430.44 \$7,267,430.44 \$0.00
Proyecto: 082681H04501I11B003 Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Localidad 20 de Noviembre del Municipio de Emiliano Zapata Componente Infraestructura de edificio público construido Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de edificio público Porcentaje de construcción de edificio público	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B026 Pavimentación de la Calle Primera Sur Poniente entre Calle Cuarta Sur Poniente y Calle Sexta Poniente Sur en la Cabecera Municipal de Nicolás Ruíz Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$7,236,691.64 \$7,236,691.64 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre										
		1	2	3	4			Devengado				
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de construcción de espacio multideportivo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$6,924,651.60 \$6,924,651.60 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B005 Pavimentación de la Calle Tukomvotik entre E.C. Km 4+000 (San Cristóbal de Las Casas- Chamula)- San Antonio del Monte – Milpoleta- Chamula y E.C. km 1+000 (Saclamanton-Pozuelos), en la Localidad Milpoleta del Municipio de Chamula Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B015 Parque Central en la Cabecera Municipal de Escuintla Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado.												
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 56 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$6,267,015.78 \$1,847,730.00
Proyecto: 083511H04101C03B004 Proyectos ejecutivos para la construcción de la autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul-Tenango del km 48+000 al 95+500 y Ramal Ocosingo (16 kms) plazas de cobro (km 9+450 y km 93+600) (Proyecto Ejecutivo) Componente Infraestructura carretera construida												
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Elaboración de proyectos ejecutivos de autopista												
Porcentaje de estudios de autopista	10.00	2.00 2.00 0.00	8.00 8.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 3.00	37.50	30.00	30.00	Gestión / Eficacia Estudio	2025 10.00	
Porcentaje de metros cuadrados de autopista	60,000.00	20,000.00 20,000.00 0.00	40,000.00 40,000.00 18,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	60,000.00 60,000.00 18,000.00	45.00	30.00	30.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 60,000.00	
Porcentaje de proyectos de autopista	56.00	6.00 6.00 0.00	14.00 14.00 16.80	27.00 27.00 0.00	9.00 9.00 0.00	56.00 56.00 16.80	120.00	84.00	30.00	Gestión / Eficacia Proyecto	2025 56.00	
Porcentaje de metros lineales de autopista	2,000.00	500.00 500.00 0.00	750.00 750.00 600.00	750.00 750.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,000.00 2,000.00 600.00	80.00	48.00	30.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 2,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 57 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							

Total												\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17
Proyecto: 152231H05002C01D004 Perforación, Aforo y Estudio de Calidad de Agua de Pozo profundo de hasta 100 mts. de Profundidad, en la localidad José María Morelos y Pavón, municipio de Palenque. Componente Captación del Sistema de Agua Potable Aforado Captación del Sistema de Agua Potable Aforado Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											\$6,162,720.68 \$6,162,720.68 \$0.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pozo	2025 1.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 58 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 082211H03901I11B004 Pavimentación del Periférico Hermanos Pérez entre Avenida Central y Calle Camposanto, Tramo del Km. 0+500 al Km. 0+962.62 en la Cabecera Municipal de Chalchihuitán Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 Obra	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$5,941,737.18 \$5,941,737.18 \$0.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 Obra	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B043 Pavimentación de la Calle Monte Oret entre Avenida Sabinos y Avenida Betania en la Colonia Nueva Jerusalem de la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 Obra	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$5,800,000.00 \$5,800,000.00 \$0.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 Obra	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 59 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 152231H05001C01B008 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Cuchumtón "Barrio Centro", municipio de Mitontic Componente Sistema de Agua Potable Construido Sistema de Agua Potable Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											\$5,778,727.14 \$5,778,727.14 \$0.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082211H03901I11B015 Pavimentación de Calle del Barrio Pinosol en la Localidad El Porvenir de Velasco Suárez del Municipio de El Porvenir												\$5,591,660.32 \$5,591,660.32 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 60 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente Infraestructura vial pavimentada.											\$5,232,286.09 \$5,232,286.09 \$0.00	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra		2025 1.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra		2025 1.00
Proyecto: 082411H04501I11B012 Cancha de Fútbol 7 en la Cabecera Municipal de Chilón												
Componente Infraestructura deportiva construida												
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra		2025 1.00
Actividad Construcción de cancha de futbol												
Porcentaje de construcción de cancha de futbol	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra		2025 1.00
Proyecto: 083351H02201I11B008 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Nazareth del Municipio de Teopisca												\$4,780,019.55 \$5,199,087.18 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 61 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente											\$5,187,867.81 \$5,187,867.81 \$0.00	
Infraestructura de energía eléctrica construida.												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica.												
Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082211H03901I11B037												
Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Sitalá												
Componente											\$5,127,227.93 \$5,127,227.93 \$0.00	
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082211H03901I11B022												
Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Salto de Agua del Municipio de Maravilla Tenejapa												

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$5,030,740.01 \$5,030,740.01 \$0.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 152231H05001C01B005 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Patria Nueva, municipio de Oxchuc												
Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	42.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Tanque	2025 1.00	
Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	\$4,729,476.86 \$4,729,476.86 \$0.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 082241H03901I11B001 Alumbrado Público en la Localidad Nichén y Nichén 2 del Municipio de Chamula Componente Infraestructura de alumbrado público construido												
Porcentaje de infraestructura de alumbrado público construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de alumbrado público												
Porcentaje de construcción de alumbrado público	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B017 Parque Central en la Cabecera Municipal de Honduras de la Sierra Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado												
											\$4,708,240.90 \$4,708,240.90 \$0.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 65 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	\$4,493,028.82 \$4,493,028.82 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B029 Pav de la C Hidalgo entre Av Nicolás Bravo y Av Francisco I. Madero, Av Nicolás Bravo entre C Hidalgo y C Constitución y de la C Ignacio Zaragoza entre Av Nicolás Bravo y Av Francisco I. Madero Tramo Km. 0+000 al Km. 0+030 en la Cab Mun de Ostuacán Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 152131H03601C01B003 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Patria Nueva, municipio de Oxchuc Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido												\$4,431,560.40 \$4,431,560.40 \$0.00
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	42.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Baño Ecológico	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 66 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Actividad												\$4,407,387.72 \$4,407,387.72 \$0.00
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082211H03901I11B021												
Pavimentación de la Calle de Acceso Principal de la Localidad Talonhuitz del Municipio de Larráinzar												
Componente												
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre										
		1	2	3	4		Devengado					
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 152231H05001C01B002 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Gloria Tiaquil, municipio de Oxchuc Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido Sistema Alternativo de Agua Potable Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											\$4,396,429.99 \$4,396,429.99 \$0.00	
	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	36.00	0.00	36.00				Tanque	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Proyecto: 082211H03901I11B048 Pavimentación de la Calle El Santuario entre Calle al Centro de Pocolum y Calle de Acceso a Sibalnijá en la Localidad Sibalnijá Pocolum del Municipio de Tenejapa											\$4,315,890.87 \$4,315,890.87 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 68 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente											\$4,280,714.59 \$4,280,714.59 \$0.00	
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082241H03901I11B002												
Alumbrado Público en la Cabecera Municipal de Santiago El Pinar												
Componente												
Infraestructura de alumbrado público construido												
Porcentaje de infraestructura de alumbrado público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de alumbrado público												
Porcentaje de construcción de alumbrado público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082211H03901I11B033												
Pavimentación del Acceso y Calle Loma Verde de la Colonia Lomas de Pichucalco en la Cabecera Municipal de Pichucalco.											\$4,242,768.57 \$4,242,768.57 \$0.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17		
Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$4,186,685.28 \$4,186,685.28 \$0.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Proyecto: 082211H03901I11B020 Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Patentic del Municipio de Larráinzar Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Proyecto: 152131H03601C01B004 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Bawits, municipio de Oxxchuc													\$4,115,020.35 \$4,115,020.35 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 70 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	39.00	0.00	39.00				Baño Ecológico	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 082681H04501I11B004												\$4,061,376.76
Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Cabecera Municipal de Tumbalá												\$4,061,376.76
Componente												\$0.00
Infraestructura de edificio público rehabilitado												
Porcentaje de infraestructura de edificio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Actividad												\$11,721,718.32 \$4,043,213.20 \$0.00
Rehabilitación de edificio público												
Porcentaje de rehabilitación de edificio público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 083351H02201I11B009												
Red de Distribución de Energía Eléctrica del Barrio Centro en la Localidad Rincón Chamula del Municipio de Rincón Chamula San Pedro												
Componente												
Infraestructura de energía eléctrica construida.												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Construcción de red de distribución de energía eléctrica.												
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B024												\$4,041,754.01
Pavimentación de la Calle A entre Calle San Juan Chamula – Chenalhó - Pantelhó y Calle B, Calle B entre Calle A y Calle San Miguelito, y Calle San Miguelito desde el final de la Calle hasta el Km. 0+190, en la Cabecera Municipal de Mitontic												\$4,041,754.01
Componente												\$0.00
Infraestructura vial pavimentada.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 72 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$3,863,971.36 \$3,863,971.36 \$0.00
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 152131H03601C01B006												
Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Gloria Tiaquil, municipio de Oxchuc												
Componente												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	36.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	36.00 36.00 0.00	0.00 0.00 0.00	36.00 36.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Baño Ecológico	2025 1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 73 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												\$3,572,472.00 \$3,572,472.00 \$0.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B031 Parque Público "El Huanacastle" en la Cabecera Municipal de Villaflores												
Componente												
Infraestructura de espacio público construido.												
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$3,500,000.00 \$3,500,000.00 \$0.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de parque público.												
Porcentaje de construcción de parque público.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$3,500,000.00 \$3,500,000.00 \$0.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082211H03901I11B038 Pavimentación de la Calle 12 de Octubre entre Boulevard Perla del Soconusco y Calle 24 de Febrero de la Colonia Burocrática Santa Clara en la Localidad Tapachula de Córdoba y Ordóñez del Municipio de Tapachula												
Componente												
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$3,500,000.00 \$3,500,000.00 \$0.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 76 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente												\$3,224,195.81 \$3,224,195.81 \$0.00
Infraestructura de espacio público rehabilitado												
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Rehabilitación de parque público.												
Porcentaje de rehabilitación de parque público.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 152231H05001C01B011												
Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Amayilja, Municipio de Oxchuc												
Componente												
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	27.00	0.00	27.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Tanque	1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 77 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												\$3,161,367.45 \$3,161,367.45 \$0.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B047 Pavimentación de la Calle 2a. Poniente entre Periférico Norte y Carretera a Bautista Chico del Barrio Xuchotic en la Localidad Bautista Grande del Municipio de Chamula Componente												
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B030 Pavimentación de la Avenida Aurora entre Calle Dr. Belisario Domínguez y Calle Santa Cruz en la Cabecera Municipal de Pichucalco Componente												\$3,092,960.82 \$3,092,960.82 \$0.00
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 79 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$2,897,622.78 \$2,897,622.78 \$0.00
Proyecto: 152231H05002C01D003												
Perforación de Pozo Profundo de 120 metros consistentes en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora, municipio de Palenque.												
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Captación del Sistema de Agua Potable Aforado	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pozo	2025 1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 152131H03601C01B010 Construcción de Sanitarios con Biodigestor, en la Localidad Amayilja, Municipio de Oxchuc Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											\$2,867,810.69 \$2,867,810.69 \$0.00	
	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia		2025
		0.00	0.00	27.00	0.00	27.00				Baño Ecológico		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia		2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia		2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia		2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Proyecto: 082211H03901I11B017 Pavimentación de la Calle 1 Tramo del Km 0+000 al Km. 0+100, y Calle 2 desde el Entronque de la Calle 1, del Barrio Lomas Verdes en la Cabecera Municipal de Ixtanangoaiova											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17		
Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$14,413,868.10 \$2,705,196.01 \$0.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Proyecto: 082211H03901I11B035 Pavimentación de Calles y Avenidas de la Colonia Bicentenario Sector V en la Cabecera Municipal de Reforma Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Proyecto: 083351H02201I11B004 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Quince de Agosto del Municipio de Huitiupán													\$2,645,161.20 \$2,645,161.20 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente Infraestructura de energía eléctrica construida. Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$43,739,378.24 \$2,598,601.54 \$0.00	
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica. Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Proyecto: 082411H04501I11B030 Unidad Deportiva en la Localidad Revolución Mexicana del Municipio de Villacorzo Componente Infraestructura deportiva rehabilitada												
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Actividad Rehabilitación de unidad deportiva Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Proyecto: 082421H04501I11B001 Teatro de la Ciudad "Emilio Rabasa Estebanel" en Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción de Áreas de Vestíbulo y Mezzanine)												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 83 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente												\$2,351,499.29 \$2,351,499.29 \$0.00
Infraestructura de edificio público reconstruido												
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Reconstrucción de Teatro												
Porcentaje de reconstrucción de teatro	1,578.36	0.00	1,578.36	0.00	0.00	1,578.36	81.00	81.00	81.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1,578.36	0.00	0.00	1,578.36						
		0.00	1,278.47	0.00	0.00	1,278.47				Metro Cuadrado	1,578.36	
Proyecto: 083351H02201I11B002												
Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Francisco Villa del Municipio de Huitiupán												
Componente												
Infraestructura de energía eléctrica construida.												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de red de distribución de energía eléctrica.												
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 85 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Rehabilitación de oficinas												\$0.00 \$1,773,948.46 \$1,773,948.46
Porcentaje de metros cuadrados de oficinas	3,966.59	3,966.59 3,966.59 0.00	0.00 0.00 3,966.59	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,966.59 3,966.59 3,966.59	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 3,966.59	
Porcentaje de piezas de de oficinas	186.00	0.00 0.00 0.00	186.00 186.00 186.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	186.00 186.00 186.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 186.00	
Porcentaje de metros lineales de oficinas	3,800.00	0.00 0.00 0.00	3,800.00 3,800.00 3,800.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,800.00 3,800.00 3,800.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 3,800.00	
Proyecto: 082211H04501I11B001 Vivero de la Secretaría de Infraestructura (Reconstrucción). Componente Infraestructura de edificio público reconstruido												
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Reconstrucción de vivero												
Porcentaje de metros cuadrados de vivero	3,087.43	1,543.71 1,543.71 0.00	1,543.72 1,543.72 3,087.43	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,087.43 3,087.43 3,087.43	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 3,087.43	
Porcentaje de piezas de vivero	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 5.00	

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 88 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$947,410.90 \$947,410.90 \$0.00
Proyecto: 182131H03602C01D006												
Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas)												
Componente												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Actividad												
Obras con supervisión técnica												
Obras con supervisión técnica	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 152231H05001C01B004												
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal												
Componente												
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Tanque	2025 1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 89 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	\$1,194,724.08 \$820,730.94 \$0.00
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 062211H04501I11B003												
Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo para Entidades Federativas y Municipios												
Productores de Hidrocarburos												
Componente												
Programa de seguimiento y control de obras públicas realizado.												
Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Programa	2025 1.00	
Actividad												
Ejecución de programa de seguimiento de obra pública												
Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	9.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 9.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 90 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 092131H03901I11B001 Construcción del Drenaje Sanitario del Periférico Sur Poniente desde el Parque del ISSSTE hasta la Calle 15a. Poniente Sur del municipio de Tuxtla Gutiérrez (Construcción). Componente Infraestructura de drenaje sanitario construido Porcentaje de infraestructura de drenaje sanitario construido	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$806,248.38 \$806,248.38
Actividad Construcción de drenaje sanitario Porcentaje de metros cuadrados de drenaje sanitario	208.05	208.05 208.05 72.82	0.00 0.00 135.23	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	208.05 208.05 208.05	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 208.05	
Porcentaje de piezas de drenaje sanitario	15.00	15.00 15.00 5.25	0.00 0.00 9.75	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00 15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 15.00	
Porcentaje de metros lineales de drenaje sanitario	171.33	171.33 171.33 59.97	0.00 0.00 111.36	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	171.33 171.33 171.33	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 171.33	
Proyecto: 182131H03602C01D004 Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales) Componente Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	\$775,225.12 \$775,225.12 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 91 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Actividad												\$738,593.41 \$738,593.41 \$0.00
Obras con supervisión técnica												
Obras con supervisión técnica	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 152131H03601C01B002												
Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal												
Componente												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Baño Ecológico	1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 92 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025
Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 182131H03602C01D005 Participación Social / Contraloria Social (Localidades Urbanas) Componente Integración de comité de promoción de Contraloría Social Integración de comité de promoción de Contraloría Social Actividad Promoción de la Contraloría Social Promoción de la Contraloría Social		5.00 <										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 93 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025
Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 182131H03602C01D002 Participación social / Atención Social											\$151,109.24 \$151,109.24 \$0.00	
Componente												
Obras con acciones de atención social												
Obras con acciones de atención social	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Taller	1.00	
Actividad												
Obras con talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Obras con talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B075 Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Carretera (FISE)												\$3,025,639.85 \$0.00 \$0.00
Componente												
Carreteras alimentadoras supervisadas												
Porcentaje de caminos supervisados.	82.00	0.00	27.33	27.33	27.34	82.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	27.33	27.33	27.34	82.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	82.00	
Actividad												
Supervisión de 82 Obras de Infraestructura Carretera												
Porcentaje de avance en el seguimiento de caminos a supervisar.	82.00	0.00	27.33	27.33	27.34	82.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	27.33	27.33	27.34	82.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	82.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17
Proyecto: 082131H03901I11B001 Dren Pluvial del Boulevard Poniente en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez Componente Infraestructura de drenaje pluvial construido. Porcentaje de infraestructura de drenaje pluvial construido. Actividad Construcción de drenaje pluvial. Porcentaje de construcción de drenaje pluvial. Proyecto: 082211H03901I11B042 Pavimentación de la Calle Cristóbal Colón entre Carretera Panamericana a Chiapa de Corzo y Avenida San Francisco, Tramo del Km. 0+000 al Km. 0+080, de la Colonia San Juan Bautista en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												\$9,000,000.00 \$0.00 \$0.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
												\$1,800,000.00 \$0.00 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	8.00	0.00 0.00 0.00	2.66 2.66 0.00	2.66 2.66 0.00	2.68 2.68 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 8.00	\$14,403,736.61 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 193511H04101C038070 Construcción del Camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lázaro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+000 - km. 8+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		
Proyecto: 193511H04101C038069 Construcción de Puente Vehicular "Los Cerritos" de 12.00 MI. Ubicado en el km. 0+741 sobre el Camino: E.C. (Venustiano Carranza - Pujilic) - Los Cerritos (Raíces) Componente Construcción de Puente Vehicular												\$7,029,031.23 \$0.00 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de puentes construidos	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 12.00	\$10,908,898.82 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de Puente Vehicular "Los Cerritos" de 12.00 Ml. Ubicado en el Km. 0+741												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a construir	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 12.00	
Proyecto: 193511H04101C03B072 Construcción del Camino: Desvío Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita, Tramo: Km. 0+000 - Km. 17+200; Subtramo: Km. 3+078 - Km. 4+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	0.92	0.00 0.00 0.00	0.30 0.30 0.00	0.31 0.31 0.00	0.31 0.31 0.00	0.92 0.92 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 0.92	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+078 - km. 4+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.92	0.00 0.00 0.00	0.30 0.30 0.00	0.31 0.31 0.00	0.31 0.31 0.00	0.92 0.92 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 0.92	
Proyecto: 082411H04501I11B004 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Tzímol												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente Infraestructura deportiva reconstruida Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida Actividad Reconstrucción de unidad deportiva Porcentaje de reconstrucción de unidad deportiva Proyecto: 193511H04001C03B036 Rehabilitación del Camino: Crucero Nuevo Edén - Agrónomos Mexicanos - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 22+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 22+500 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	 1.00 1.00 22.50 22.50	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 7.50 0.00 7.50 7.50 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 7.50 0.00 7.50 7.50 0.00	 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 7.50 7.50 0.00 7.50 7.50 0.00	 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 22.50 22.50 0.00 22.50 22.50 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 Gestión / Eficacia Obra Gestión / Eficacia Obra Gestión / Eficacia Kilómetro Gestión / Eficacia Kilómetro	 2025 2025 2025 2025	 1.00 22.50 22.50	 <

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre										
		1	2	3	4			Devengado				
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	15.00	0.00 0.00 0.00	7.50 7.50 0.00	3.75 3.75 0.00	3.75 3.75 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 15.00	\$16,489,027.67 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B074 Construcción del Camino: Granadilla - Adolfo López Mateos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+860; Subtramo: Km. 4+780 - Km. 5+780 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+780 - km. 5+780												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$7,407,938.27 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 083351H02201I11B001 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Yolonan del Municipio de Chamula Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica.												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17		
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	6.50	0.00 0.00 0.00	2.16 2.16 0.00	2.16 2.16 0.00	2.18 2.18 0.00	6.50 6.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 6.50	\$3,300,000.00 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 082411H04501I11B005 Parque Público en la Localidad La Sirena del Municipio de Villaflores Componente Infraestructura de espacio público construido.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido.													
Actividad Construcción de parque público.													
Porcentaje de construcción de parque público.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$52,705,034.22 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 082411H04501I11B006 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Yajalón Componente Infraestructura deportiva reconstruida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida													
Actividad Reconstrucción de unidad deportiva													

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de reconstrucción de unidad deportiva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$17,633,427.45 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B054 Camino: Carretera Pichucalco - Teapa - Ranchería El Azufre 1a Sección, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 2.00	
Actividad Mantenimiento del subtramo: km. 0+000 al km. 2+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 2.00	
Proyecto: 193511H04101C03B055 Camino: E.C. (Pichucalco - Estación Juárez) - El Suspiro - Nuevo Nicapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+020; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Mantenimiento del subtramo: km. 7+000 al km. 8+000												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 9+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	9.00	0.00 0.00 0.00	4.50 4.50 0.00	2.25 2.25 0.00	2.25 2.25 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 9.00	\$15,519,812.31 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B056 Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000; Subtramo: Km. 10+000 - Km. 11+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 10+000 al km. 11+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B052 Construcción del Camino: Reforma Agraria - El Clavo - Berea - Nuevo Yajalón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 106 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$17,711,058.32 \$0.00 \$0.00
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B053												
Construcción del Camino: E.C. (Ruinas - Palenque) - Cuauhtémoc Cárdenas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+748.15; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+748.15												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.74	0.00	0.86	0.44	0.44	1.74	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.74	\$15,207,751.93 \$0.00 \$0.00
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 al km. 5+748.15												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.74	0.00	0.86	0.44	0.44	1.74	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.74	
		0.00	0.86	0.44	0.44	1.74						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B050												
Construcción del Camino: Oxchuc - Plaza Yochib, Tramo: Km. 0+000 - Km. 22+170.184; Subtramo: Km. 17+500 - Km. 18+500												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$13,528,874.31 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 17+500 al km. 18+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B062 Construcción del Camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+500; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000												
Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 110 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria pesada y equipo Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a la maquinaria pesada y equipo Proyecto: 063511H04201I11B002 Conservación y Mantenimiento de Vehículos para la Integración, Control, Ejecución y Supervisión de la obra pública en materia de Infraestructura Carretera e Hidráulica Componente Mantenimiento en condiciones optimas de operación el parque de vehicular Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular Proyecto: 063511H04201I11B003 Programa Emergente de Conservación de Caminos Componente Mantener en optimas condiciones de operación la red de caminos rurales Porcentaje de conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	66.00 											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 112 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de caminos reconstruidos	11.00	0.00 0.00 0.00	3.66 3.66 0.00	3.66 3.66 0.00	3.68 3.68 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 11.00	\$12,856,568.40 \$0.00 \$0.00
Actividad												
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del subtramo: Km. 16+000 - Km. 27+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	11.00	0.00 0.00 0.00	3.66 3.66 0.00	3.66 3.66 0.00	3.68 3.68 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 11.00	
Proyecto: 193511H04001C03B026												
Reconstrucción del Camino: E.C (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania)												
- San José Reforma, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600; Subtramo: Km. 3+400 - Km. 4+600												
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	1.20	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	1.20 1.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.20	
Actividad												
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del subtramo: km. 3+400 - km. 4+600												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	1.20	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	1.20 1.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.20	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 12.00	\$13,000,494.71 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B064 Construcción del Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruíz Cortínez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$12,622,712.39 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B066 Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000; Subtramo: Km. 19+000 - Km. 20+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 115 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 19+000 - km. 20+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$12,232,915.02 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B065 Construcción del Camino: Tecpatán - San José Cushipac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+472.04; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B057 Construcción del Camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+000; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas												\$14,932,860.09 \$0.00 \$0.00
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$17,441,182.35 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B024 Rehabilitación del Camino: E.C. (Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala) - San Francisco Portugal - El Jardín, tramo: km. 1+000 - km. 4+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	3.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	0.75 0.75 0.00	0.75 0.75 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 1+000 - km. 4+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	3.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	0.75 0.75 0.00	0.75 0.75 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.00	
Proyecto: 193511H04001C03B023 Rehabilitación del Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800; subtramo: km. 0+000 - km. 4+415 Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas											\$24,950,720.63 \$0.00 \$0.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$14,335,075.72 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B024 Construcción del Camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000												
Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 193511H04101C03B025 Construcción del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. Km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+369.50; Subtramo: Km. 4+200 - Km. 5+200 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos <												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 121 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025
Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$18,874,152.28 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B017 Construcción del Camino que comunica a la Localidad de Patyalemton, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+363.67; Subtramo: Km. 1+100 - Km. 2+363.67 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.26	0.00	0.42	0.42	0.42	1.26	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.26	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+100 - km. 2+363.67 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.26	0.00	0.42	0.42	0.42	1.26	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.26	\$12,845,949.05 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B009 Rehabilitación del Entronque Carretero Icalumtic - Yut Uk'Um Entronque Yitic, tramo: Km. 0+000 - Km. 3+600 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	3.60	0.00	1.20	1.20	1.20	3.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.60	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 123 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de caminos reconstruidos	28.58	0.00	9.52	9.53	9.53	28.58	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$17,230,637.17 \$0.00 \$0.00
		0.00	9.52	9.53	9.53	28.58				Kilómetro	28.58	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 28+586 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	28.58	0.00	9.52	9.53	9.53	28.58	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	9.52	9.53	9.53	28.58						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	28.58	
Proyecto: 193511H04001C03B010												
Rehabilitación del Camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo: km. 10+000 - km. 21+260; subtramo: km. 10+000 - km. 17+200 (T.A.)												
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	7.20	0.00	2.40	2.40	2.40	7.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	2.40	2.40	2.40	7.20						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	7.20	
Actividad												
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: 10+000 - Km. 17+200 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	7.20	0.00	2.40	2.40	2.40	7.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	2.40	2.40	2.40	7.20						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	7.20	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 193511H04101C03B027 Construcción del Camino: Oxchuc - Cruztón - San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, Tramo: Km. 29+500 = Km. 3+500 - Km. 58+000 = Km. 32+000; Subtramo: Km. 18+650 - Km. 19+650 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos <												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre										
		1	2	3	4			Devengado				
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$15,029,830.53 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B026 Construcción del Camino: E.C. (Palenque - Ocosingo) - San Jerónimo Tulijá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+200; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B030 Construcción del Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 62+000; Subtramo: Km. 42+000 = 18+000 - Km. 43+000 = 19+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 42+000 = 18+000 - km. 43+000 = 19+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$14,627,500.33 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B029 Construcción del Camino: Pomposo Castellanos - Eloy Borrás Aguilar, tramo: km. 0+000 - km. 10+200; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B012 Pavimentación de la Av. Central Oriente entre Calle Primera Oriente Norte entronque a Camino Nicolás Bravo de la Localidad Julian Grajales del Municipio de Chiapa de Corzo Componente Infraestructura vial pavimentada.												\$7,199,192.00 \$0.00 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$4,222,400.00 \$0.00 \$0.00
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B013												
Pavimentación de la Calle Central entre Avenida Primera Sur Oriente y Avenida Primera Norte Oriente de la Localidad Julian Grajales del Municipio de Chiapa de Corzo												
Componente												
Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B011												
Pavimentación de la calle de Juan de Grijalva de la Localidad San José Mujular en el municipio de Chiapa de Corzo												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 128 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$25,000,000.00 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B008 Pavimentación de Acceso Jardines del Grijalva entre Carretera Tuxtla Gutiérrez - La Angostura y Carretera Tuxtla Gutiérrez - La Angostura en la Localidad Jardines del Grijalva del Municipio de Chiapa de Corzo												
Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 193511H04001C03B012 Reconstrucción del Camino: Soyalo - Francisco Sarabia – Chicoasén, tramo: km. 0+000 - km. 35+000; subtramo: km. 22+000 - km. 25+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 22+000 - Km. 25+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.00	\$18,804,715.35 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 193511H04001C03B013 Reconstrucción del Camino: Caté - Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 - km. 44+000; subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A)	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 12.00	\$20,689,357.32 \$0.00 \$0.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 131 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 13+500 al km. 14+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$19,631,529.58 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B005 Rehabilitación del Camino: E.C. (Chenalhó - Pantelhó) – Chalchihuitán, tramo: km. 0+000 - km. 5+440 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	5.44	0.00 0.00 0.00	1.81 1.81 0.00	1.81 1.81 0.00	1.82 1.82 0.00	5.44 5.44 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 5.44	
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 5+440 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	5.44	0.00 0.00 0.00	1.81 1.81 0.00	1.81 1.81 0.00	1.82 1.82 0.00	5.44 5.44 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 5.44	
Proyecto: 193511H04101C03B014 Construcción del Camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitán - Tzacucum) - Joltealal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+750; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$12,350,691.25 \$0.00 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$15,095,732.90 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+800 al km. 5+800												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04001C03B006 Rehabilitación del Camino: Saclamantón - Yític, tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	8.50	0.00 0.00 0.00	2.83 2.83 0.00	2.83 2.83 0.00	2.84 2.84 0.00	8.50 8.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 8.50	
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - Km. 8+500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	8.50	0.00 0.00 0.00	2.83 2.83 0.00	2.83 2.83 0.00	2.84 2.84 0.00	8.50 8.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 8.50	
Proyecto: 193511H04001C03B007 Rehabilitación del Camino: Majomut - Icalumtic – Yoltojtik, tramo: km. 0+000 - km. 5+100 (T.A.)												
											\$13,362,113.66 \$0.00 \$0.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	5.10	0.00	1.70	1.70	1.70	5.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.70	1.70	1.70	5.10						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	5.10	
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	5.10	0.00	1.70	1.70	1.70	5.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.70	1.70	1.70	5.10						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	5.10	
Proyecto: 193511H04101C038016												\$9,825,345.31
Construcción del Camino: Saclamantón - Jolpajaltón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+398.99; Subtramo: Km. 0+540 - Km. 1+398.99												\$0.00 \$0.00
Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	0.86	0.00	0.28	0.28	0.30	0.86	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.28	0.28	0.30	0.86						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	0.86	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+540 - km. 1+398.99												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.86	0.00	0.28	0.28	0.30	0.86	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.28	0.28	0.30	0.86						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	0.86	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	13.30	0.00 0.00 0.00	4.43 4.43 0.00	4.43 4.43 0.00	4.44 4.44 0.00	13.30 13.30 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 13.30	\$17,757,539.11 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B020 Construcción del Camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+100; Subtramo: Km. 16+795 - Km. 18+000												
Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.21	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	0.41 0.41 0.00	1.21 1.21 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.21	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 16+795 - Km. 18+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.21	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	0.41 0.41 0.00	1.21 1.21 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.21	
Proyecto: 082411H04501I11B008 Espacio Multideportivo en la Cabecera Municipal de Aldama												
Componente Infraestructura deportiva construida												
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de espacio multideprotivo												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 138 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 12+000 – km. 22+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	10.00	0.00 0.00 0.00	3.33 3.33 0.00	3.33 3.33 0.00	3.34 3.34 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 10.00	\$12,516,202.52 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B001 Construcción del Camino: Altamirano - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 10+500 - Km. 15+500; Subtramo: Km. 10+500 - Km. 11+500 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 10+500 - Km. 11+500	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro		
Proyecto: 193511H04101C03B003 Construcción del Camino: El Nance - Puerto Rico, Tramo: Km. 27+000 - Km. 32+000; Subtramo: Km. 29+000 - Km. 30+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 29+000 al km. 30+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$11,027,993.99 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 193511H04101C03B002 Construcción del Camino: El Raicero - Santa Rosa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 41+800; Subtramo: Km. 1+300 - Km. 2+300 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+300 al km. 2+300 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		
Proyecto: 193511H04101C03B004 Construcción del Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+500; Subtramo: Km. 18+600 - Km. 19+600											\$17,700,301.19 \$0.00 \$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 140 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente											\$15,267,832.21 \$0.00 \$0.00	
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+600 al km. 19+600												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B005												
Construcción del Camino: Amatan - Reforma y Planada, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 142 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$6,561,370.70 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B003 Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Ángel Albino Corzo - Siltepec) - Capitán Luis Ángel Vidal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+300; Consistente en Muros de Gavión en los cadenamientos Km. 0+600 y Km. 4+800 Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	50.00	0.00 0.00 0.00	16.66 16.66 0.00	16.67 16.67 0.00	16.67 16.67 0.00	50.00 50.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro Lineal	2025 50.00	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras consistente en construcción de muros de gavión en el km. 0+600												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	20.00	0.00 0.00 0.00	6.66 6.66 0.00	6.67 6.67 0.00	6.67 6.67 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 20.00	
Reconstrucción de carreteras alimentadoras consistente en construcción de muros de gavión en el km. 4+800												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	30.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 30.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 20+200 - km. 21+200 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$14,874,686.99 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B032 Construcción del Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - Km. 7+500; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 152131H03601C01B009 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Pedro Pedernal Zona II, en la localidad San Pedro Perdernal, municipio de Huixtán Componente Sistema de Saneamiento Construido												\$8,615,093.08 \$0.00 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 147 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Planta de Tratamiento	2025 1.00	\$15,819,035.53 \$0.00 \$0.00
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04001C03B014												
Reconstrucción del Camino: E.C. (Jiquipilas - Quintana Roo) - Venustiano Carranza - La Juchiteca, tramo: km. 0+000 - km. 19+300; subtramo: km. 10+000 - km. 13+800 (T.A.)												
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	3.80	0.00 0.00 0.00	1.26 1.26 0.00	1.27 1.27 0.00	1.27 1.27 0.00	3.80 3.80 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.80	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 149 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$10,010,550.15 \$0.00 \$0.00
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B034												
Construcción del Camino: Jitotol - Rubén Jaramillo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+351.37; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 150 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:30-junio-2025

Fecha de impresión:29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 193511H04001C03B015 Camino: E.C. (Santa Teresa - San Miguel) - Ejido Mario Aguilera - E.C. (Reforma - Cristo Rey), Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+200; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 8+800 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras a dar mantenimiento Porcentaje de caminos a dar mantenimiento Actividad Mantenimiento del subtramo: km. 0+000 - km. 8+800 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	8.80	0.00 0.00 0.00	2.93 2.93 0.00	2.93 2.93 0.00	2.94 2.94 0.00	8.80 8.80 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 8.80	\$30,130,120.03 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B036 Construcción del Camino: Caseta Cuxtepeques - Ejido Nuevo Paraíso, tramo: km. 0+000 – km. 9+300; subtramo: km. 3+600 – km. 4+600 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+600 al km. 4+600	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$12,983,866.90 \$0.00 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.70	0.00 0.00 0.00	0.23 0.23 0.00	0.23 0.23 0.00	0.24 0.24 0.00	0.70 0.70 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 0.70	\$23,337,798.64 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B039 Construcción del Camino: E.C. (Suytic – Santo Domingo) – Muctahuitz, tramo: km. 0+000 – km. 4+796.10; subtramo: km. 3+000 - km. 4+796.10 Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.79	0.00 0.00 0.00	0.59 0.59 0.00	0.60 0.60 0.00	0.60 0.60 0.00	1.79 1.79 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.79	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 al km. 4+796.10												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.79	0.00 0.00 0.00	0.59 0.59 0.00	0.60 0.60 0.00	0.60 0.60 0.00	1.79 1.79 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.79	\$21,696,779.76 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B037 Construcción del Camino: E.C. (Larráinzar - Puerto Cate) - Tres Puentes, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+820.63; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+820.63 Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.82	0.00 0.00 0.00	0.60 0.60 0.00	0.61 0.61 0.00	0.61 0.61 0.00	1.82 1.82 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.82	
Actividad												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+820.63 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.82	0.00 0.00 0.00	0.60 0.60 0.00	0.61 0.61 0.00	0.61 0.61 0.00	1.82 1.82 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.82	\$13,168,958.96 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 193511H04101C03B040 Construcción del Camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+000; Subtramo: Km. 15+500 - Km. 16+500 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 15+500 - km. 16+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		
Proyecto: 193511H04101C03B041 Construcción del Camino: E.C. (Las Margaritas - Nuevo Momon - San Quintín) - Agua María - San Lorenzo - San Isidro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 154 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente												\$33,073,919.76 \$0.00 \$0.00
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082261H04501I11B001												
Mercado Público "Lic. Jorge de la Vega Domínguez" en la Cabecera Municipal de Las Rosas												
Componente												
Infraestructura para el comercio y abasto reconstruido												
Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Reconstrucción de mercado público												
Porcentaje de reconstrucción de mercado público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04001C03B016												
Reconstrucción del Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 13+000 (T.A.)												
											\$18,770,065.89 \$0.00 \$0.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	13.00	0.00	6.50	3.25	3.25	13.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	6.50	3.25	3.25	13.00				Kilómetro		13.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 13+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	13.00	0.00	6.50	3.25	3.25	13.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	6.50	3.25	3.25	13.00				Kilómetro	13.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B042 Construcción del Camino: Abraham González - Pino Suarez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+209.07; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000												\$11,390,025.47 \$0.00 \$0.00
Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre										
		1	2	3	4			Devengado				
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 082681H04501I11B001 Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Cabecera Municipal de Osumacinta Componente Infraestructura de edificio público construido Porcentaje de infraestructura de edificio público construido Actividad Construcción de edificio público Porcentaje de construcción de edificio público Proyecto: 193511H04101C03B051 Construcción del Camino: E.C. (Catazajá - Rancho Nuevo Km. 124+900) - Mesbiljá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+900; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir											\$11,560,422.98 \$0.00 \$0.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
												\$16,089,320.28 \$0.00 \$0.00
	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre										
		1	2	3	4			Devengado				
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Proyecto: 193511H04101C03B049 Construcción del Camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; Subtramo: km. 4+800 - km. 6+300 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+800 al km. 6+300 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir Proyecto: 193511H04101C03B046 Construcción del Camino: Ocotepec - San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000 - km. 13+193.71; subtramo: km. 7+300 - km. 8+300 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+300 al km. 8+300											\$17,867,966.28 \$0.00 \$0.00 	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 159 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$12,179,064.97 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B048 Construcción del Camino: E.C. Desvío Piedra Azul - Juan del Grijalva I, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+842.79; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B002 Unidad Deportiva en la Localidad Raudales Malpaso del Municipio de Mezcalapa Componente Infraestructura deportiva construida Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$30,335,968.73 \$0.00 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 160 de 162

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Actividad Construcción de unidad deportiva Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$14,340,316.62 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B043 Construcción del Camino: Chimúm ´cum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 – km. 9+420; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000												
Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B045 Construcción del Camino: Queshil - San Antonio, tramo: km. 0+000 - km. 5+000; subtramo: km. 2+500 - km. 3+500												
Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+500 al km. 3+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$16,770,053.72 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 193511H04001C03B017 Rehabilitación del Camino: Ángel Albino Corzo - Siltepec, Tramo: Km. 0+000 – Km. 103+000; Subtramo: Km. 25+000 - Km. 103+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	78.00	0.00 0.00 0.00	39.00 39.00 0.00	19.50 19.50 0.00	19.50 19.50 0.00	78.00 78.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 78.00		
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 25+000 - km. 103+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	78.00	0.00 0.00 0.00	39.00 39.00 0.00	19.50 19.50 0.00	19.50 19.50 0.00	78.00 78.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 78.00		
Proyecto: 193511H04101C03B044 Construcción del Camino: V. Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolas Ruiz, Tramo: Km. 13+000 - Km. 14+880 Componente Carreteras alimentadoras construidas											\$25,783,550.62 \$0.00 \$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2025-55

Página 162 de 162

Fecha de corte: 30-junio-2025

Fecha de impresión: 29-julio-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$2,986,476,262.94 \$417,464,503.17	
Porcentaje de caminos construidos	1.88	0.00	0.94	0.47	0.47	1.88	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.88	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 13+000 al km. 14+880												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.88	0.00	0.94	0.47	0.47	1.88	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.88	
		0.00	0.94	0.47	0.47	1.88						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Mtro. Hermilo Bedrán Ruiz

Subcoordinador del Grupo Estratégico

L.A.E. Celso Clemente Márquez

Director de Control y Evaluación