

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 1 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 083511H04101C03B008 Construcción de la Autopista Palenque - San Cristóbal. Componente Infraestructura carretera construida Porcentaje de infraestructura carretera construida <												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 2 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de lotes de obras complementarias para ampliación del Sistema de Agua Potable	7.00	0.00	0.00	2.00	5.00	7.00	35.00	35.00	10.00	Gestión / Eficacia	2025	\$0.00 \$132,000,000.00 \$37,922,853.63
		0.00	0.00	2.00	5.00	7.00				Lote	7.00	
		0.00	0.00	0.70	0.00	0.70						
Porcentaje de metros lineales para la ampliación del Sistema de Agua Potable	8,484.00	0.00	0.00	900.00	7,584.00	8,484.00	94.27	94.27	10.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	900.00	7,584.00	8,484.00						
		0.00	0.00	848.40	0.00	848.40				Metro Lineal	8,484.00	
Proyecto: 083511H04101C03B009 Estudios y Proyectos Ejecutivos de la Autopista Palenque-San Cristóbal												
Componente												
Infraestructura carretera construida												
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos de Autopista												
Porcentaje de documentos de autopista	578.00	0.00	0.00	296.00	282.00	578.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	296.00	282.00	578.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	578.00	
Porcentaje de estudios de autopista	272.00	0.00	0.00	176.00	96.00	272.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	176.00	96.00	272.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	272.00	
Porcentaje de metros cuadrados de autopista	95,200.00	0.00	0.00	47,600.00	47,600.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	47,600.00	47,600.00	95,200.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	95,200.00	
Porcentaje de proyectos de autopista	53.00	0.00	0.00	18.00	35.00	53.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	18.00	35.00	53.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	53.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de servicios de autopista	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Servicio	2025 10.00	\$0.00 \$73,287,691.44 \$30,785,899.32
Proyecto: 082261H04501I11B005 Rastro Frigorífico Municipal de Comitán "Nueve Estrellas" (Reconstrucción). Componente Infraestructura de edificio público reconstruido												
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Reconstrucción de rastro frigorífico municipal												
Porcentaje de reconstrucción de rastro frigorífico municipal	8,356.47	0.00 0.00 0.00	5,013.75 5,013.75 0.00	3,342.72 3,342.72 3,593.33	0.00 0.00 0.00	8,356.47 8,356.47 3,593.33	107.50	43.00	43.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 8,356.47	
Proyecto: 082211H03901I11B051 Mejoramiento Integral de Imagen Urbana y Turística del Boulevard Mariano Matamoros de la calle 1era. Ote. a la 1era. Pte. en la localidad Puerto Arista del municipio de Tonalá (Reconstrucción). Componente Infraestructura de imagen urbana reconstruida												
Porcentaje de infraestructura de imagen urbana reconstruida	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Reconstrucción de imagen urbana de boulevard												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 4 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de metros cuadrados de imagen urbana de boulevard	7,318.55	5,122.99 5,122.99 5,708.47	2,195.56 2,195.56 1,610.08	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,318.55 7,318.55 7,318.55	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 7,318.55	\$0.00 \$53,765,843.39 \$15,011,090.28
Porcentaje de piezas de imagen urbana de boulevard	49.00	35.00 35.00 38.22	14.00 14.00 10.78	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	49.00 49.00 49.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 49.00	
Porcentaje de metros lineales de imagen urbana de boulevard	1,314.83	920.38 920.38 1,025.57	394.45 394.45 289.26	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,314.83 1,314.83 1,314.83	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 1,314.83	
Proyecto: 082231H05002C01D022 Reconstrucción y ampliación del Sistema de Agua Potable (2a Etapa de 2), en la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo Componente Sistema de Agua Potable reconstruido y ampliado												
Porcentaje de reconstrucción y ampliación del Sistema de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Reconstrucción y ampliación del Sistema de Agua Potable												
Porcentaje piezas para la reconstrucción y ampliación del Sistema de Agua Potable	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.56	3.00 3.00 0.00	4.00 4.00 0.56	56.00	56.00	14.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 4.00	
Porcentaje de tomas domiciliarias para la reconstrucción y ampliación del Sistema de Agua Potable	2,178.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	305.00 305.00 304.92	1,873.00 1,873.00 0.00	2,178.00 2,178.00 304.92	99.97	99.97	14.00	Gestión / Eficacia Toma	2025 2,178.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de metros lineales para la reconstrucción y ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	33,502.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,700.00 4,700.00 4,690.28	28,802.00 28,802.00 0.00	33,502.00 33,502.00 4,690.28	99.79 	99.79 	14.00 	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 33,502.00	\$0.00 \$47,685,104.10 \$21,644,804.56
Proyecto: 082211H04501I11B002 Unidad Administrativa en la Cabecera Municipal De Motozintla (Adecuación De Espacios para Albergar La Fiscalía Sierra Mariscal y La Secretaría de Seguridad del Pueblo) (Reconstrucción) Componente Infraestructura de edificio público reconstruido												
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 	0.00 	0.00 	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Reconstrucción de unidad administrativa												
Porcentaje de reconstrucción de unidad administrativa	8,225.82	0.00 0.00 0.00	5,758.07 5,758.07 0.00	2,467.75 2,467.75 3,783.88	0.00 0.00 0.00	8,225.82 8,225.82 3,783.88	153.33 	46.00 	46.00 	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 8,225.82	
Proyecto: 082211H03901I11B045 Imagen Urbana del Boulevard De Las Federaciones entre Calle Jiménez y Carretera Entronque a Tzimol en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez Componente Infraestructura de imagen urbana construida												
Porcentaje de infraestructura de imagen urbana construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 	0.00 	0.00 	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 6 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Construcción de imagen urbana												\$0.00 \$42,473,691.78 \$0.00
Porcentaje de construcción de imagen urbana	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082211H03901I118057 Pavimentación del Boulevard Mariano Matamoros de la calle Primera Poniente a la Octava Poniente en la localidad Puerto Arista del municipio de Tonalá (Reconstrucción). Componente												
Infraestructura vial reconstruida												
Porcentaje de infraestructura vial reconstruida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Reconstrucción de boulevard												
Porcentaje de metros cuadrados de boulevard	5,944.50	0.00	0.00	4,161.15	1,783.35	5,944.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	4,161.15	1,783.35	5,944.50				Metro Cuadrado	5,944.50	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	74.00	0.00	0.00	52.00	22.00	74.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	52.00	22.00	74.00				Pieza	74.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Porcentaje de metros lineales de boulevard	1,160.50	0.00	0.00	812.35	348.15	1,160.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	812.35	348.15	1,160.50				Metro Lineal	1,160.50	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 083351H02201I118030 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Quiringuicharo del Municipio de Marqués de Comillas (Ampliación).												\$0.00 \$35,983,368.47 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 7 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente												
Infraestructura de energía eléctrica construida												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica												
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	3,642.00	0.00	0.00	1,372.00	2,270.00	3,642.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1,372.00	2,270.00	3,642.00				Pieza	3,642.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	40,668.00	0.00	0.00	12,201.00	28,467.00	40,668.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	12,201.00	28,467.00	40,668.00				Metro Lineal	40,668.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082231H03602C01D010												\$0.00
Reconstrucción y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la cabecera municipal de Tzimol												\$35,659,854.73
Componente												\$9,907,439.35
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales reconstruida y ampliada												
Porcentaje de reconstrucción y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Reconstrucción y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales												
Porcentaje piezas para la reconstrucción y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	11.00	0.00	0.00	1.00	10.00	11.00	110.00	110.00	10.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	10.00	11.00				Pieza	11.00	
		0.00	0.00	1.10	0.00	1.10						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 082231H05002C01D007 Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic. Componente Sistema de Agua Potable ampliado Porcentaje de ampliación del Sistema de Agua Potable Actividad Ampliación del Sistema de Agua Potable Porcentaje piezas para la ampliación del Sistema de Agua Potable Porcentaje de tomas domiciliarias para la ampliación del Sistema de Agua Potable Porcentaje de metros lineales para la ampliación del Sistema de Agua Potable Proyecto: 083511H04101C03B005 Estudios ambientales de la Construcción de la "Autopista Carretera Palenque Ocosingo" (tramo Km. 0+000 al Km. 95+000) y Ramal Ocosingo 16.28 km (Estudios ambientales)	2,448.93	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	260.40 260.40 244.89	2,188.53 2,188.53 0.00	2,448.93 2,448.93 244.89	94.04	94.04	10.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 2,448.93	\$0.00 \$30,751,311.94 \$8,549,374.99
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.80	5.00 5.00 0.00	6.00 6.00 1.80	180.00	180.00	30.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 6.00	
	428.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 128.40	386.00 386.00 0.00	428.00 428.00 128.40	305.71	305.71	30.00	Gestión / Eficacia Toma	2025 428.00	
	10,588.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,200.40 3,200.40 3,176.40	7,387.60 7,387.60 0.00	10,588.00 10,588.00 3,176.40	99.25	99.25	30.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 10,588.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 9 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente Infraestructura carretera construida											\$0.00 \$26,046,027.64 \$0.00	
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Actividad Elaboración de estudios ambientales de autopista												
Porcentaje de estudios de autopista	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	96.00	107.00	76.43	Gestión / Eficacia		2025
		1.00	2.00	2.00	2.00	7.00						
		0.00	3.43	1.92	0.00	5.35				Estudio		7.00
Proyecto: 083351H02201I11B026 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad La Victoria del Municipio de Marqués de Comillas (Ampliación)												
Componente Infraestructura de energía eléctrica construida												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica												
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	1,854.00	0.00	0.00	535.00	1,319.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	535.00	1,319.00	1,854.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	1,854.00	
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	36,441.00	0.00	0.00	10,500.00	25,941.00	36,441.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	10,500.00	25,941.00	36,441.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	36,441.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de mantenimiento de jaulas y sanitarios de zoológico	6,999.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,099.70 2,099.70 0.00	4,899.30 4,899.30 0.00	6,999.00 6,999.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 6,999.00	\$0.00 \$23,508,854.27 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B061 Pavimentación de la Calle Primavera entre Carretera Tuxtla Gutiérrez - Portillo Zaragoza y Av. San Judas Tadeo del Cad. Km. 0+000 al Cad. Km. 1+080, en la Localidad de El Jobo del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (Construcción). Componente Infraestructura vial pavimentada												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico												
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	8,716.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,191.00 2,191.00 0.00	6,525.00 6,525.00 0.00	8,716.00 8,716.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 8,716.00	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	59.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00 0.00	44.00 44.00 0.00	59.00 59.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 59.00	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	3,553.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	888.43 888.43 0.00	2,665.27 2,665.27 0.00	3,553.70 3,553.70 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 3,553.70	
Proyecto: 082131H03601C01B013 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad Monte Grande, municipio de Bochil												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 14 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.40	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.40	0.00	0.00	40.00	Gestión / Obra	2025 1.00	\$0.00 \$20,240,182.70 \$5,969,138.63
Proyecto: 082211H04501I11B005 Sede del Gobierno del Estado de Chiapas												
Componente												
Infraestructura de edificio público reconstruido												
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Obra	2025 1.00	
Actividad												
Reconstrucción de edificio público												
Porcentaje de lotes de edificio público	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Lote	2025 1.00	
Porcentaje de metros cuadrados de edificio público	7,913.28	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,747.98 4,747.98 0.00	3,165.30 3,165.30 0.00	7,913.28 7,913.28 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Metro Cuadrado	2025 7,913.28	
Proyecto: 062211H04501I11B001 Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas												
Componente												
Programa de seguimiento y control de obras públicas realizado.												
Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Programa	2025 1.00	\$27,129,018.38 \$20,182,281.27 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 15 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Actividad Ejecución de programa de seguimiento de obra pública Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública Proyecto: 083351H02201I11B029 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Yolté del Municipio de Larráinzar (Ampliación). Componente Infraestructura de energía eléctrica construida Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 082131H03601C01B020 Construccion de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Oniltic, municipio de San Juan Cancuc Componente Sanitario con biodigestor construido	23.00 <											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 17 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	8,617.94	2,908.60 2,908.60 6,204.92	5,709.34 5,709.34 2,413.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8,617.94 8,617.94 8,617.94	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 8,617.94	\$0.00 \$18,398,427.31 \$5,078,253.43
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	43.00	0.00 0.00 30.96	43.00 43.00 12.04	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	43.00 43.00 43.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 43.00	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,508.80	754.40 754.40 1,086.34	754.40 754.40 422.46	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,508.80 1,508.80 1,508.80	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 1,508.80	
Proyecto: 082131H03601C01B014 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad Tierra Colorada, municipio de Bochil. Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario construido												
Porcentaje de construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario												
Porcentaje piezas del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.29	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.29	0.00	0.00	29.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 1.00	
Porcentaje de descargas domiciliarias para la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	315.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	95.00 95.00 91.35	220.00 220.00 0.00	315.00 315.00 91.35	96.16	96.16	29.00	Gestión / Eficacia Toma	2025 315.00	
Porcentaje de metros lineales para la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	6,154.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,846.00 1,846.00 1,784.66	4,308.00 4,308.00 0.00	6,154.00 6,154.00 1,784.66	96.68	96.68	29.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 6,154.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre										
		1	2	3	4			Devengado				
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 083351H02201I11B006 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Chuchiltón del Municipio de Larráinzar Componente Infraestructura de energía eléctrica construida. Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica. Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 082211H03901I11B059 Pavimentación de la Calle Central Hidalgo entre Cate - Simojovel - Huitiupán y Calle Guadalupe Victoria en la Cabecera Municipal El Bosque, Chiapas (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico											\$19,558,467.39 \$17,702,513.97 \$5,045,125.26	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	24.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.24	0.00	0.24						
												\$0.00 \$17,686,406.93 \$0.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	5,419.00	0.00	0.00	2,709.50	2,709.50	5,419.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.00	2,709.50	2,709.50	5,419.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	5,419.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 19 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	56.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	28.00 28.00 0.00	28.00 28.00 0.00	56.00 56.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 56.00	\$0.00 \$17,525,592.27 \$6,185,891.06
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	5,031.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,515.50 2,515.50 0.00	2,515.50 2,515.50 0.00	5,031.00 5,031.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 5,031.00	
Proyecto: 082211H03901I11B054 Pavimentación de la C Primera Avenida Sur Oriente entre Calle Central y Calle Cuarta Oriente Sur, y Calle Central y Calle Cuarta oriente sur entre Primera Avenida Sur Oriente y Av. Central Oriente, en la Localidad Copoya del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (Construcción). Componente Infraestructura vial pavimentada												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico												
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	5,188.31	0.00 0.00 0.00	3,631.81 3,631.81 933.90	1,556.50 1,556.50 2,083.62	0.00 0.00 0.00	5,188.31 5,188.31 3,017.52	133.87	58.16	58.16	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 5,188.31	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	42.00	0.00 0.00 0.00	29.00 29.00 7.56	13.00 13.00 16.87	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 24.43	129.77	58.17	58.17	Gestión / Eficacia Pieza	2025 42.00	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,356.00	0.00 0.00 0.00	1,649.20 1,649.20 424.08	706.80 706.80 946.17	0.00 0.00 0.00	2,356.00 2,356.00 1,370.25	133.87	58.16	58.16	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 2,356.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 062231H05001C01B001 Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica Componente Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto Actividad Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	18.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	\$11,908,846.71 \$17,502,684.47 \$9,454,924.37	
Proyecto: 083511H04101C03B003 Estudios, trámites y proyecto ante la CONAGUA de los Ecurrimientos y Cauces que intervienen en la Autopista Palenque - Ocosingo del Cad. Km. 0+000 al Cad. Km. 49+000 (Estudios, tramites y proyecto) Componente Infraestructura carretera construida Porcentaje de infraestructura carretera construida Actividad	18.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5.35	18.00 18.00 4.37	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 9.72	24.28 54.00 54.00	54.00 54.00 54.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	\$0.00 \$17,259,073.92 \$16,053,253.92	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Elaboración de estudios, trámites y proyectos de autopista Porcentaje de documentos de autopista	510.00	102.00 102.00 0.00	306.00 306.00 357.00	102.00 102.00 127.50	0.00 0.00 0.00	510.00 510.00 484.50	125.00	95.00	95.00	Gestión / Eficacia Documento	2025 510.00	\$0.00 \$16,626,966.15 \$12,267,222.83
Proyecto: 082211H03901I11B053 Pavimentación de la Calzada de los Doctores (Desde el Inicio de la Privada de los Doctores hasta el final de la Calle), tramo del km. 0+000 al km. 471.62, en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico mixto												
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico mixto	6,977.01	0.00 0.00 0.00	6,977.01 6,977.01 1,569.83	0.00 0.00 2,686.15	0.00 0.00 0.00	6,977.01 6,977.01 4,255.98	0.00	61.00	61.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 6,977.01	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico mixto	48.00	0.00 0.00 0.00	48.00 48.00 10.80	0.00 0.00 18.48	0.00 0.00 0.00	48.00 48.00 29.28	0.00	61.00	61.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 48.00	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico mixto	2,429.48	0.00 0.00 0.00	2,429.48 2,429.48 546.63	0.00 0.00 935.35	0.00 0.00 0.00	2,429.48 2,429.48 1,481.98	0.00	61.00	61.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 2,429.48	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 22 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 082111H04501I118001 Relleno Sanitario en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo (Tramo Km 2+100 de la Carretera Estatal Número 101) (Construcción). Componente Infraestructura de relleno sanitario construido Porcentaje de infraestructura de relleno sanitario construido 												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 082211H03901I11B050 Pavimentación de la Calle Laguna de Montebello desde el Blvd. Laguitos hasta el entronque con el Libramiento Nte. Pte. en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gtz (Construcción 2a. etapa) y C. Río Lagartero entre C. Laguna de Montebello y C. Cascadas de Agua (Construcción). Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada <												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 24 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											
		1	2	3	4								Devengado
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00		
Componente												\$0.00 \$13,870,521.37 \$0.00	
Infraestructura deportiva construida													
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00		
Actividad													
Construcción de espacio multideportivo													
Porcentaje de construcción de espacio multideportivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00		
Proyecto: 082231H05001C01B003													
Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Bautista Chico (Barrio Yolon'Be y Yacol'Be), municipio de Chamula.													
Componente													
Sistema de Agua Potable construido													
Porcentaje de construcción del Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00		
Actividad													
Construcción del Sistema de Agua Potable													
Porcentaje de metros cubicos para la construcción del Sistema de Agua Potable	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cúbico	22.00		
Porcentaje piezas del Sistema de Agua Potable	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	7.00		

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de tomas domiciliarias para la construcción del Sistema de Agua Potable 												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00		
Construcción de vialidad con concreto hidráulico. <div>Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico</div>	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$13,032,593.18 \$13,032,593.18 \$0.00	
Proyecto: 082211H03901I11B023 Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Chalam del Municipio de Mitontic Componente Infraestructura vial pavimentada. <div>Porcentaje de infraestructura vial pavimentada</div>	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. <div>Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico</div>	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Proyecto: 082411H04501I11B032 Autódromo Chiapas en el municipio de Berriozábal (Reconstrucción). Componente Infraestructura deportiva reconstruida <div>Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida</div>	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Actividad Reconstrucción de autódromo													\$0.00 \$12,916,029.37 \$12,915,888.31

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 27 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de reconstrucción de autódromo	94,688.24	0.00	71,016.18	23,672.06	0.00	94,688.24	400.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	71,016.18	23,672.06	0.00	94,688.24				Metro Cuadrado	94,688.24	
		0.00	0.00	94,688.24	0.00	94,688.24						
Proyecto: 082231H05002C01D009 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad Santo Tomás Axín, municipio de Ocosingo Componente Sistema de Agua Potable construido												
Porcentaje de construcción del Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción del Sistema de Agua Potable												
Porcentaje piezas del Sistema de Agua Potable	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	50.00	50.00	20.00	Gestión / Eficacia	2025	5.00
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Pieza		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
Porcentaje de tomas domiciliarias para la construcción del Sistema de Agua Potable	120.00	0.00	0.00	30.00	90.00	120.00	80.00	80.00	20.00	Gestión / Eficacia	2025	120.00
		0.00	0.00	30.00	90.00	120.00				Toma		
		0.00	0.00	24.00	0.00	24.00						
Porcentaje de metros lineales para la construcción del Sistema de Agua Potable	8,989.00	0.00	0.00	2,247.25	6,741.75	8,989.00	80.00	80.00	20.00	Gestión / Eficacia	2025	8,989.00
		0.00	0.00	2,247.25	6,741.75	8,989.00				Metro Lineal		
		0.00	0.00	1,797.80	0.00	1,797.80						
Proyecto: 082231H05001C01B012 Construcción de pozo profundo en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, del municipio de Comitán de Domínguez												
												\$0.00 \$12,295,247.79 \$3,688,574.34

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 28 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente												\$0.00 \$12,254,219.93 \$0.00
Pozo profundo construido												
Porcentaje de construcción de pozo profundo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Pozo	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de pozo profundo												
Porcentaje de equipo de bombeo para pozo profundo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	55.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipo	1.00	
		0.00	0.00	0.55	0.00	0.55						
Porcentaje de piezas para pozo profundo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	55.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Pieza	2.00	
		0.00	0.00	1.10	0.00	1.10						
Porcentaje de metros lineales para pozo profundo	1,122.60	0.00	0.00	673.30	449.30	1,122.60	91.70	91.70	55.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	673.30	449.30	1,122.60						
		0.00	0.00	617.43	0.00	617.43				Metro Lineal	1,122.60	
Proyecto: 082211H03901I11B062												
Pavimentación de Calles en la Cabecera Municipal de Juárez (Pavimentación de la calle Laguna Encantada entre calle El Charro y Laguna Esmeralda, calle Lago Ensueño entre calle Laguna Encantada y Lago Bosque Azul, calle Lago Bosque Azul entre calle Laguna Encantada y Lago Ensueño, calle Bosque Azul-2 entre calle Lago Bosque Azul y Lago Ensueño del Fraccionamiento Montebello).												
Componente												
Infraestructura vial pavimentada												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 29 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico											\$10,729,709.28 \$12,001,283.69 \$3,524,256.96	
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	4,036.80	0.00	0.00	865.02	3,171.78	4,036.80	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	865.02	3,171.78	4,036.80				Metro Cuadrado		4,036.80
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	52.00	52.00				Pieza		52.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,101.00	0.00	0.00	240.28	1,860.72	2,101.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	240.28	1,860.72	2,101.00				Metro Lineal		2,101.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082211H03901I11B027 Pavimentación de la Avenida Central 5 de Mayo entre Prolongación Hidalgo y Calle Constitucional en la Cabecera Municipal de Ocotepec Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.15	0.00	0.15				Obra	1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 082131H03601C01B015 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad La Lagunita, municipio de Bochil. Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario construido Porcentaje de construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$11,643,016.27 \$3,344,328.64
Proyecto: 082131H03601C01B001 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Emisor), en la localidad de Cuchulumtic, Chamula.												
Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario construido												
Porcentaje de construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario												
Porcentaje de metros lineales para la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	879.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	879.00 879.00 0.00	879.00 879.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 879.00	
Proyecto: 083351H02201I11B022 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Unenaltic del Municipio de Larráinzar (Ampliación)												
Componente Infraestructura de energía eléctrica construida												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica											\$9,982,930.08 \$11,064,013.33 \$3,233,413.03	
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	691.00	0.00	0.00	205.00	486.00	691.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	205.00	486.00	691.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza		691.00
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	27,051.00	0.00	0.00	7,800.00	19,251.00	27,051.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	7,800.00	19,251.00	27,051.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal		27,051.00
Proyecto: 082211H03901I11B031 Pavimentación de la Calle de Acceso al Cobach 231 desde la Carretera a Juárez hasta el Km. 0+550 en la Cabecera Municipal de Pichucalco Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.04	0.00	0.04				Obra	1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B052 Pavimentación de la Calle Juspi entre la Calle Coahuila y Calle Rio Suchiapa, tramo del Km. 0+000 al Km. 0+407.60 en la cabecera municipal de Reforma (Construcción).											\$0.00 \$11,001,581.98 \$6,739,832.71	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente Infraestructura de edificio público reconstruido Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido Actividad Reconstrucción de edificio público Porcentaje de reconstrucción de edificio público	1.00 717.03	0.00 0.00 0.00 501.91 501.91 0.00	1.00 1.00 0.00 215.12 215.12 286.81	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.35	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00 717.03 717.03 638.16	0.00 0.00	0.00 89.00	0.00 89.00	Gestión / Eficacia Obra Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 2025 717.03	\$10,559,852.27 \$10,559,852.27 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B028 Pavimentación de la Avenida Septima Sur Oriente entre Calle Central Sur y Boulevard Juan Sabines Guerrero en la Cabecera Municipal de Ocozocoautla de Espinosa Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra Gestión / Eficacia Obra	2025 2025 1.00		
Proyecto: 082231H05002C01D006 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Yetón, municipio de Aldama											\$0.00 \$10,486,270.86 \$2,940,522.90	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 37 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente												
Sistema de Agua Potable construido												
Porcentaje de construcción del Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción del Sistema de Agua Potable												
Porcentaje piezas del Sistema de Agua Potable	11.00	0.00	1.00	9.00	1.00	11.00	34.22	30.80	28.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	9.00	1.00	11.00				Pieza	11.00	
		0.00	0.00	3.08	0.00	3.08						
Porcentaje de tomas domiciliarias para la construcción del Sistema de Agua Potable	108.00	0.00	0.00	32.00	76.00	108.00	94.50	94.50	28.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	32.00	76.00	108.00				Toma	108.00	
		0.00	0.00	30.24	0.00	30.24						
Porcentaje de metros lineales para la construcción del Sistema de Agua Potable	7,565.34	0.00	0.00	2,269.30	5,296.04	7,565.34	93.35	93.35	28.00	Gestión / Eficiencia	2025	
		0.00	0.00	2,269.30	5,296.04	7,565.34				Metro Lineal	7,565.34	
		0.00	0.00	2,118.30	0.00	2,118.30						
Proyecto: 083351H02201I11B023												\$0.00
Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Guadalupe Victoria del Municipio de Amatenango de la Frontera (Ampliación)												\$10,425,624.87
Componente												\$0.00
Infraestructura de energía eléctrica ampliada												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00		
Proyecto: 062211H04501I11B004 Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal (Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas) Componente Programa de seguimiento y control de obras públicas realizado. Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados Actividad Ejecución de programa de seguimiento de obra pública Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública Proyecto: 062211H04501I11B002 Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal Componente Programa de seguimiento y control de obras públicas realizado.	1,011.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	272.00 272.00 0.00	739.00 739.00 0.00	1,011.00 1,011.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 1,011.00	\$0.00 \$10,416,684.00 \$0.00	
	17,837.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,567.00 3,567.00 0.00	14,270.00 14,270.00 0.00	17,837.00 17,837.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 17,837.00		
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Programa	2025 1.00		
	35.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	17.00 17.00 0.00	35.00 35.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 35.00		
													\$14,885,620.86 \$10,047,190.01 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Programa	2025 1.00	\$9,727,148.95 \$9,727,148.95 \$0.00
Actividad Ejecución de programa de seguimiento de obra pública												
Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	72.00	13.00 13.00 0.00	30.00 30.00 0.00	29.00 29.00 0.00	0.00 0.00 0.00	72.00 72.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 72.00	
Proyecto: 082411H04501I11B019 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Huixtla												
Componente Infraestructura deportiva rehabilitada												
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Rehabilitación de unidad deportiva												
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082131H03601C01B011 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Tojchotic, Municipio de Mitontic												
Componente Sanitario con biodigestor construido												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de proyectos de autopista	18.00	4.00 4.00 0.00	10.00 10.00 5.40	4.00 4.00 3.60	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 9.00	90.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia Proyecto	2025 18.00	\$8,957,933.32 \$8,957,933.32 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B001 Pavimentación de la Calle a la Casa de la Niñez Indígena Lazaro Cárdenas, Calle a la Telesecundaria No. 100 Maria Montesori y Calle 5 de Mayo, en la Cabecera Municipal de Amatenango del Valle Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H04501I11B004 Centro de Justicia para las Mujeres en la cabecera municipal de Palenque Componente Infraestructura de edificio público construido											\$0.00 \$8,806,935.93 \$4,115,419.81	
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra		2025 1.00
Actividad												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 43 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$8,500,805.96 \$8,500,805.96 \$0.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
Actividad												
Construcción de unidad deportiva												
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082411H04501I11B013												
Unidad Deportiva "Santa Cruz" en el Barrio Belisario Domínguez de la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez												
Componente												
Infraestructura deportiva construida												
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de unidad deportiva												
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082231H05001C01B018												
Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad kotalte, municipio de Tenejapa.											\$0.00 \$8,491,211.09 \$2,396,970.35	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 45 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.01	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.01	0.00	0.00	1.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$8,363,252.00 \$7,927,752.35
Proyecto: 083511H04101C03B007 Levantamientos y estudios de exploración espec. de vestigios arq., determ. de sus cond. y ubicación georref., así como la gest., seg. y verif. conjunta ante el INAH, en la trayec. de la autopista Palenque - Ocosingo, km 0+000 al 49+000 (Levantamientos y estudios) Componente Infraestructura carretera construida												
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Elaboración de levantamientos y estudios de autopista												
Porcentaje de estudios de autopista	225.00	31.00 31.00 0.00	72.00 72.00 123.75	90.00 90.00 96.75	32.00 32.00 0.00	225.00 225.00 220.50	107.50	114.25	98.00	Gestión / Eficacia Estudio	2025 225.00	
Porcentaje de metros cuadrados de autopista	81,000.00	8,500.00 8,500.00 0.00	32,750.00 32,750.00 44,550.00	32,750.00 32,750.00 34,830.00	7,000.00 7,000.00 0.00	81,000.00 81,000.00 79,380.00	106.35	107.27	98.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 81,000.00	
Porcentaje de servicios de autopista	20.00	3.00 3.00 0.00	7.00 7.00 11.00	7.00 7.00 8.60	3.00 3.00 0.00	20.00 20.00 19.60	122.86	115.29	98.00	Gestión / Eficacia Servicio	2025 20.00	
Proyecto: 082251H04501I11B001 Sanitarios con Biodigestor en Localidad Dos Pozos del Municipio de Tenejapa												
\$8,200,000.00 \$8,200,000.00 \$0.00												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 46 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente Infraestructura de servicio básico de vivienda construido. Porcentaje de infraestructura de servicio básico de vivienda construido.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$8,145,087.31 \$8,145,087.31 \$0.00
Actividad Construcción de sanitarios con biodigestor. Porcentaje de construcción de sanitarios con biodigestor.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082411H04501I11B020 Espacio Multideportivo en la Cabecera Municipal de Ixtapa												
Componente Infraestructura deportiva construida Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de espacio multideportivo Porcentaje de construcción de espacio multideportivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 083351H02201I11B018 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Rafael Pascacio Gamboa del Municipio de Reforma (Instalación)												
											\$0.00 \$7,911,336.81 \$2,216,759.78	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 47 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente												
Infraestructura de energía eléctrica instalada												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica instalada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Instalación de red de distribución de energía eléctrica												
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	387.00	0.00	0.00	273.00	114.00	387.00	7.09	7.09	5.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	273.00	114.00	387.00						
		0.00	0.00	19.35	0.00	19.35				Pieza	387.00	
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	27,204.00	0.00	0.00	16,322.00	10,882.00	27,204.00	8.33	8.33	5.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	16,322.00	10,882.00	27,204.00						
		0.00	0.00	1,360.20	0.00	1,360.20				Metro Lineal	27,204.00	
Proyecto: 083351H02201I11B028												
Red de distribución de Energía Eléctrica en la localidad de San Salvador del Municipio de Ocosingo (Ampliación)												\$0.00 \$7,832,318.75 \$0.00
Componente												
Infraestructura de energía eléctrica construida												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica												
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	621.00	0.00	0.00	103.00	518.00	621.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	103.00	518.00	621.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	621.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 48 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	10,335.00	0.00	0.00	1,650.00	8,685.00	10,335.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$0.00 \$7,753,583.77 \$2,105,161.83
		0.00	0.00	1,650.00	8,685.00	10,335.00				Metro Lineal	10,335.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082131H03602C01D006												
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Zona II, en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán												
Componente												
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales construida												
Porcentaje de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales												
Porcentaje de lotes de obras complementarias para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00	17.00	Gestión / Eficiencia	2025	
		0.00	0.00	0.00	289.00	289.00						
		0.00	0.00	49.13	0.00	49.13				Lote	289.00	
Porcentaje de metros cuadrados para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	675.00	0.00	0.00	135.00	540.00	675.00	85.00	85.00	17.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	135.00	540.00	675.00				Metro Cuadrado	675.00	
		0.00	0.00	114.75	0.00	114.75						
Porcentaje piezas para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	12.00	0.00	0.00	2.00	10.00	12.00	102.00	102.00	17.00	Gestión / Eficiencia	2025	
		0.00	0.00	2.00	10.00	12.00						
		0.00	0.00	2.04	0.00	2.04				Pieza	12.00	
Porcentaje de metros lineales la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	275.00	0.00	0.00	55.00	220.00	275.00	85.00	85.00	17.00	Gestión / Eficiencia	2025	
		0.00	0.00	55.00	220.00	275.00						
		0.00	0.00	46.75	0.00	46.75				Metro Lineal	275.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 50 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Construcción de vialidad con concreto hidráulico												\$0.00 \$7,436,336.85 \$0.00
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,627.85	0.00	0.00	2,627.85	0.00	2,627.85	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	2,627.85	0.00	2,627.85				Metro Cuadrado	2,627.85	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	15.00	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,274.60	0.00	0.00	1,274.60	0.00	1,274.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1,274.60	0.00	1,274.60						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	1,274.60	
Proyecto: 083351H02201I11B021												
Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Las Ollas del Municipio de Chamula (Ampliación)												
Componente												
Infraestructura de energía eléctrica construida												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Construcción de red de distribución de energía eléctrica												
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	545.00	0.00	0.00	170.00	375.00	545.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	170.00	375.00	545.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	545.00	
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	12,976.00	0.00	0.00	4,300.00	8,676.00	12,976.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025	
		0.00	0.00	4,300.00	8,676.00	12,976.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	12,976.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 51 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 082211H03901I118025 Pavimentación de la Calle Primera Oriente Norte entre Calle Central y Calle Tercera Norte Oriente en la Cabecera Municipal de Nicolás Ruíz Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$7,311,588.43 \$7,311,588.43 \$0.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082681H04501I118003 Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Localidad 20 de Noviembre del Municipio de Emiliano Zapata Componente Infraestructura de edificio público construido Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$7,267,430.44 \$7,267,430.44 \$0.00
Actividad Construcción de edificio público Porcentaje de construcción de edificio público	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 57 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de estudios de autopista	10.00	2.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	42.70	42.70	Gestión / Eficacia	2025	\$0.00 \$5,706,702.67 \$1,701,055.47
		2.00	8.00	0.00	0.00	10.00				Estudio	10.00	
		0.00	3.00	1.27	0.00	4.27						
Porcentaje de metros cuadrados de autopista	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	42.70	42.70	Gestión / Eficacia	2025	
		20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00						
		0.00	18,000.00	7,617.00	0.00	25,617.00				Metro Cuadrado	60,000.00	
Porcentaje de proyectos de autopista	56.00	6.00	14.00	27.00	9.00	56.00	26.33	50.87	42.70	Gestión / Eficacia	2025	
		6.00	14.00	27.00	9.00	56.00						
		0.00	16.80	7.11	0.00	23.91				Proyecto	56.00	
Porcentaje de metros lineales de autopista	2,000.00	500.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00	33.85	42.70	42.70	Gestión / Eficacia	2025	
		500.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00						
		0.00	600.00	253.90	0.00	853.90				Metro Lineal	2,000.00	
Proyecto: 082131H03602C01D007 Construcción de 45 Sanitarios con biodigestor, en la localidad Lacanjá Chansayab municipio de Ocosingo Componente Sanitario con biodigestor construido												
Porcentaje de construcción de sanitario con biodigestor	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sanitario	45.00	
Actividad Construcción de sanitario con biodigestor												
Porcentaje de metros cuadrados para sanitarios con biodigestor	895.00	0.00	0.00	224.00	671.00	895.00	91.90	91.90	23.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	224.00	671.00	895.00						
		0.00	0.00	205.85	0.00	205.85				Metro Cuadrado	895.00	
Porcentaje de piezas para sanitarios con biodigestor	180.00	0.00	0.00	45.00	135.00	180.00	92.00	92.00	23.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	45.00	135.00	180.00						
		0.00	0.00	41.40	0.00	41.40				Pieza	180.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 59 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de metros cuadrados para sanitarios con biodigestor	1,034.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	165.00 165.00 165.44	869.00 869.00 0.00	1,034.00 1,034.00 165.44	100.27	100.27	16.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 1,034.00	\$0.00 \$5,390,734.41 \$0.00
Porcentaje de piezas para sanitarios con biodigestor	208.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	34.00 34.00 33.28	174.00 174.00 0.00	208.00 208.00 33.28	97.88	97.88	16.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 208.00	
Porcentaje de metros lineales para sanitarios con biodigestor	520.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	84.00 84.00 83.20	436.00 436.00 0.00	520.00 520.00 83.20	99.05	99.05	16.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 520.00	
Proyecto: 083351H02201I11B020 Red de distribución de energía eléctrica en la Localidad de Baquelchan, del Municipio de San Juan Cancuc (Ampliación) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica												
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	389.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	123.00 123.00 0.00	266.00 266.00 0.00	389.00 389.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 389.00	
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	11,075.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,800.00 2,800.00 0.00	8,275.00 8,275.00 0.00	11,075.00 11,075.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 11,075.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00		
Proyecto: 082231H05002C01D021 Reconstrucción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Francisco I. Madero, Municipio de Solosuchiapa Componente Sistema de Agua Potable reconstruido Porcentaje de reconstrucción del Sistema de Agua Potable Actividad Reconstrucción del Sistema de Agua Potable Porcentaje piezas para la reconstrucción del Sistema de Agua Potable Porcentaje de tomas domiciliarias para la reconstrucción del Sistema de Agua Potable Porcentaje de metros lineales para la reconstrucción del Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$0.00 \$5,376,860.46 \$1,505,123.87	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00		
	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	15.00	15.00	5.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00							
		0.00	0.00	0.15	0.00	0.15				Pieza	3.00		
	127.00	0.00	0.00	8.00	119.00	127.00	79.38	79.38	5.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	8.00	119.00	127.00							
		0.00	0.00	6.35	0.00	6.35				Toma	127.00		
	2,791.00	0.00	0.00	140.00	2,651.00	2,791.00	99.68	99.68	5.00	Gestión / Eficacia	2025		
		0.00	0.00	140.00	2,651.00	2,791.00							
		0.00	0.00	139.55	0.00	139.55				Metro Lineal	2,791.00		
	Proyecto: 082411H04501I11B012 Cancha de Futbol 7 en la Cabecera Municipal de Chilón Componente Infraestructura deportiva construida Porcentaje de infraestructura deportiva construida Actividad Construcción de cancha de futbol	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$5,232,286.09 \$5,232,286.09 \$0.00
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de construcción de cancha de futbol	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$4,780,019.55 \$5,199,087.18 \$2,806,416.15
Proyecto: 083351H02201I11B008 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Nazareth del Municipio de Teopisca Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica.												
Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.70	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.70	0.00	0.00	70.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B037 Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Sitalá Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$5,187,867.81 \$5,187,867.81 \$0.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 62 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$5,104,043.64 \$1,443,254.28
Proyecto: 082231H05002C01D011 Construcción de 45 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Lacanjá Chansayab municipio de Ocosingo. Componente Tanque individual de captación pluvial de ferrocemento construido												
Porcentaje de construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	45.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	45.00 45.00 0.00	45.00 45.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Tanque	2025 45.00	
Actividad Construcción de tanque individual de captación pluvial de ferrocemento												
Porcentaje de metros cuadrados para tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	1,257.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	176.00 176.00 188.55	1,081.00 1,081.00 0.00	1,257.00 1,257.00 188.55	107.13	107.13	15.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 1,257.00	
Porcentaje de piezas tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	227.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	35.00 35.00 34.05	192.00 192.00 0.00	227.00 227.00 34.05	97.29	97.29	15.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 227.00	
Porcentaje de metros lineales para tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	900.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	137.00 137.00 135.00	763.00 763.00 0.00	900.00 900.00 135.00	98.54	98.54	15.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 900.00	
Proyecto: 082231H05001C01B005 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Patria Nueva, municipio de Oxchuc												
\$0.00 \$5,030,740.01 \$1,509,222.00												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 64 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de reconstrucción de edificio público	1,201.09	0.00	780.00	421.09	0.00	1,201.09	25.67	9.00	9.00	Gestión / Eficacia	2025	\$0.00 \$4,743,895.18 \$0.00
		0.00	780.00	421.09	0.00	1,201.09				Metro Cuadrado	1,201.09	
		0.00	0.00	108.10	0.00	108.10						
Proyecto: 083351H02201I11B025 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Nuevo Samaritano del Municipio de Palenque (Ampliación) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica												
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	235.00	0.00	0.00	84.00	151.00	235.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	84.00	151.00	235.00				Pieza	235.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	36,541.00	0.00	0.00	10,962.30	25,578.70	36,541.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$4,729,476.86 \$4,729,476.86 \$0.00
		0.00	0.00	10,962.30	25,578.70	36,541.00				Metro Lineal	36,541.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082241H03901I11B001 Alumbrado Público en la Localidad Nichén y Nichén 2 del Municipio de Chamula Componente Infraestructura de alumbrado público construido												
Porcentaje de infraestructura de alumbrado público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 65 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Actividad Construcción de alumbrado público Porcentaje de construcción de alumbrado público	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$4,665,428.15 \$3,394,031.35
Proyecto: 083351H02201I11B015 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad San Isidro Chichihuistán del Municipio de Teopisca (Ampliación). Componente												
Infraestructura de energía eléctrica ampliada												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica												
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	471.00	0.00 0.00 0.00	137.00 137.00 0.00	334.00 334.00 306.15	0.00 0.00 0.00	471.00 471.00 306.15	91.66	65.00	65.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 471.00	
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	7,878.00	0.00 0.00 0.00	1,575.00 1,575.00 0.00	6,303.00 6,303.00 5,120.70	0.00 0.00 0.00	7,878.00 7,878.00 5,120.70	81.24	65.00	65.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 7,878.00	
Proyecto: 082211H03901I11B029 Pav de la C Hidalgo entre Av Nicolás Bravo y Av Francisco I. Madero, Av Nicolás Bravo entre C Hidalgo y C Constitución y de la C Ignacio Zaragoza entre Av Nicolás Bravo y Av Francisco I. Madero Tramo Km. 0+000 al Km. 0+030 en la Cab Mun de Ostucán												
\$4,493,028.82 \$4,493,028.82 \$0.00												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$4,431,560.40 \$1,329,468.12
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082131H03601C01B003 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Patria Nueva, municipio de Oxchuc Componente Sanitario con biodigestor construido Porcentaje de construcción de sanitario con biodigestor	42.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 0.00	42.00 42.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Sanitario	2025 42.00	
Actividad Construcción de sanitario con biodigestor Porcentaje de metros cuadrados para sanitarios con biodigestor	835.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	215.00 215.00 217.10	620.00 620.00 0.00	835.00 835.00 217.10	100.98	100.98	26.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 835.00	
Porcentaje de piezas para sanitarios con biodigestor	168.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	50.00 50.00 43.68	118.00 118.00 0.00	168.00 168.00 43.68	87.36	87.36	26.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 168.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 70 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia	2025	\$11,833,544.52 \$3,663,437.78 \$0.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.10	0.00	0.10						
Proyecto: 152231H05002C01D005 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc. Componente												
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	99.00	0.00	99.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Tanque	1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 71 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 082411H04501I11B031 Parque Público "El Huanacaxtle" en la Cabecera Municipal de Villaflores Componente Infraestructura de espacio público construido. Porcentaje de infraestructura de espacio público construido.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$3,572,472.00 \$3,572,472.00 \$0.00
Actividad Construcción de parque público. Porcentaje de construcción de parque público.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H03901I11B038 Pavimentación de la Calle 12 de Octubre entre Boulevard Perla del Soconusco y Calle 24 de Febrero de la Colonia Burocrática Santa Clara en la Localidad Tapachula de Córdoba y Ordóñez del Municipio de Tapachula Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$3,500,000.00 \$3,500,000.00 \$0.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 73 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$3,277,336.54 \$3,277,336.54 \$0.00
Proyecto: 082411H04501I11B021 Parque Público en la Localidad Tierra y Libertad del Municipio de Jiquipilas												
Componente												
Infraestructura de espacio público rehabilitado												
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Rehabilitación de parque público.												
Porcentaje de rehabilitación de parque público.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 083351H02201I11B024 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Nueva Esperanza 2da Sección del Municipio de Palenque (Ampliación)												
Componente												
Infraestructura de energía eléctrica ampliada												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 75 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$2,998,727.69 \$899,618.31
Actividad												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082231H05002C01D008												
Perforación de Pozo Profundo de 100 metros consistentes en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad José María Morelos y Pavón, municipio de Palenque.												
Componente												
Pozo profundo perforado												
Porcentaje de perforación de pozo profundo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pozo	2025 1.00	
Actividad												
Perforación de pozo profundo												
Porcentaje de metros lineales para pozo profundo	240.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	96.00 96.00 81.60	144.00 144.00 0.00	240.00 240.00 81.60	85.00	85.00	34.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 240.00	
Proyecto: 083351H02201I11B004												
Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Quince de Agosto del Municipio de Huitiupán												
\$2,645,161.20 \$2,955,482.07 \$0.00												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 76 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente											\$0.00 \$2,949,855.05 \$869,957.25	
Infraestructura de energía eléctrica construida.												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra	1.00		
Actividad												
Construcción de red de distribución de energía eléctrica.												
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra	1.00		
Proyecto: 082211H03901I11B056												
Imagen Urbana de la Calle Central Sur entre Av. Central y Primera Sur en la localidad Copoya del municipio de Tuxtla Gutiérrez												
Componente												
Infraestructura de imagen urbana reconstruida												
Porcentaje de infraestructura de imagen urbana reconstruida	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra	1.00		
Actividad												
Reconstrucción de imagen urbana												
Porcentaje de reconstrucción de imagen urbana	668.70	0.00	668.70	0.00	0.00	668.70	0.00	3.60	3.60	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	668.70	0.00	0.00	668.70						
		0.00	0.00	24.07	0.00	24.07				Metro Cuadrado	668.70	
Proyecto: 082241H03901I11B002												
Alumbrado Público en la Cabecera Municipal de Santiago El Pinar												
											\$4,280,714.59 \$2,938,005.07 \$0.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 80 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de estudios de autopista	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	40.00	40.00	Gestión / Eficacia	2025	\$0.00 \$2,000,000.00 \$2,000,000.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Estudio	1.00	
Porcentaje de proyectos de autopista	34.00	5.00	12.00	14.00	3.00	34.00	12.14	43.87	40.00	Gestión / Eficacia	2025	
		5.00	12.00	14.00	3.00	34.00						
		0.00	11.90	1.70	0.00	13.60				Proyecto	34.00	
Proyecto: 092211H04501I11B001												
Oficinas auxiliares de la Secretaría General de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación 3a. etapa)												
Componente												
Infraestructura de edificio público rehabilitado												
Porcentaje de infraestructura de edificio público rehabilitado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00	
Actividad												
Rehabilitación de oficinas												
Porcentaje de metros cuadrados de oficinas	3,966.59	3,966.59	0.00	0.00	0.00	3,966.59	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025	
		3,966.59	0.00	0.00	0.00	3,966.59						
		0.00	3,966.59	0.00	0.00	3,966.59				Metro Cuadrado	3,966.59	
Porcentaje de piezas de de oficinas	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	186.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	186.00	0.00	0.00	186.00						
		0.00	186.00	0.00	0.00	186.00				Pieza	186.00	
Porcentaje de metros lineales de oficinas	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00						
		0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00				Metro Lineal	3,800.00	
Proyecto: 082211H03901I11B006												
Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Muquén del Municipio de Chamula												
												\$7,192,910.76 \$1,869,549.62 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 81 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$1,773,948.46 \$1,773,948.46
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082211H04501I11B001 Vivero de la Secretaría de Infraestructura (Reconstrucción).												
Componente Infraestructura de edificio público reconstruido Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Reconstrucción de vivero Porcentaje de metros cuadrados de vivero	3,087.43	1,543.71 1,543.71 0.00	1,543.72 1,543.72 3,087.43	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,087.43 3,087.43 3,087.43	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 3,087.43	
Porcentaje de piezas de vivero	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 5.00	

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 83 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											Devengado
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00		
Porcentaje de documentos de autopista	11.00	2.00 2.00 0.00	6.00 6.00 3.85	3.00 3.00 5.87	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 9.72	195.67	88.36	88.36	Gestión / Eficacia Documento	2025 11.00	\$10,023,894.48 \$1,469,982.40 \$0.00	
Proyecto: 082211H03901I11B019 Pavimentación de la Avenida Benito Juárez entre Calle Montebello y las Vías Férreas, Tramo del Km. 0+603 al Km. 1+120 (Carril de Acceso), en la Cabecera Municipal de Juárez Componente Infraestructura vial pavimentada.													
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												\$17,585,911.59 \$1,334,265.83 \$0.00	
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Proyecto: 082211H03901I11B003 Pavimentación de la Calle Vigésima Quinta entre Calle Sexta Oriente y Calle Décima Novena Oriente, y calle Décima Novena Oriente entre Calle Vigésima Quinta Norte y Calle Central Norte, en la Cabecera Municipal de Cacahoatán Componente Infraestructura vial pavimentada.													
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico Proyecto: 082231H05002C01D023 Reconstrucción de la Red de Distribución y Tomas Domiciliarias existente, en la cabecera municipal de Chanal Componente Red de Distribución y Tomas Domiciliarias reconstruidas Porcentaje de reconstrucción de Red de Distribución y Tomas Domiciliarias Actividad Reconstrucción de Red de Distribución y Tomas Domiciliarias Porcentaje piezas para la reconstrucción de Red de Distribución y Tomas Domiciliarias Porcentaje de metros lineales para la reconstrucción de Red de Distribución y Tomas Domiciliarias Proyecto: 083351H02201I11B013 Red de distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Cruztón del Municipio de Chamula Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.	 1.00 1.00 99.00 634.00 <											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 85 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$0.00 \$1,124,789.40 \$337,436.82
Actividad												
Construcción de red de distribución de energía eléctrica.												
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 082231H05002C01D010												
Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad El Tuzal (Venustiano Carranza), municipio de Cintalapa												
Componente												
Sistema de Agua Potable construido												
Porcentaje de construcción del Sistema de Agua Potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad												
Construcción del Sistema de Agua Potable												
Porcentaje de metros cubicos para la construcción del Sistema de Agua Potable	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.95	3.00 3.00 0.00	5.00 5.00 2.95	147.50	147.50	59.00	Gestión / Eficacia Metro Cúbico	2025 5.00	
Porcentaje piezas del Sistema de Agua Potable	25.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 14.75	15.00 15.00 0.00	25.00 25.00 14.75	147.50	147.50	59.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 25.00	
Porcentaje de metros lineales para la construcción del Sistema de Agua Potable	1,774.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,007.00 1,007.00 1,046.66	767.00 767.00 0.00	1,774.00 1,774.00 1,046.66	103.94	103.94	59.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 1,774.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 86 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00		
Proyecto: 182131H03602C01D006 Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas) Componente Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Actividad Obras con supervisión técnica Obras con supervisión técnica	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$947,410.90 \$947,410.90 \$0.00	
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$947,410.90 \$947,410.90 \$0.00	
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	Proyecto: 182131H03602C01D001 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa), en la localidad de Jolnachoj, municipio de Larráinzar Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$7,671,506.75 \$938,843.62 \$0.00
			0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$7,671,506.75 \$938,843.62 \$0.00
0.00			0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 87 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Realizar proceso de licitación												\$0.00 \$861,443.20 \$258,432.96
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 082231H05001C01B004												
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal												
Componente												
Tanque individual de captación pluvial de ferrocemento construido												
Porcentaje de construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Tanque	7.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de tanque individual de captación pluvial de ferrocemento												
Porcentaje de metros cuadrados para tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	86.00	0.00	0.00	43.00	43.00	86.00	60.00	60.00	30.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	43.00	43.00	86.00						
		0.00	0.00	25.80	0.00	25.80				Metro Cuadrado	86.00	
Porcentaje de piezas tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	43.00	0.00	0.00	15.00	28.00	43.00	86.00	86.00	30.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	15.00	28.00	43.00						
		0.00	0.00	12.90	0.00	12.90				Pieza	43.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 88 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00		
Porcentaje de metros lineales para tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento	140.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	70.00 70.00 42.00	70.00 70.00 0.00	140.00 140.00 42.00	60.00	60.00	30.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 140.00	\$0.00 \$806,248.38 \$806,248.38	
Proyecto: 092131H03901I11B001 Construcción del Drenaje Sanitario del Periférico Sur Poniente desde el Parque del ISSSTE hasta la Calle 15a. Poniente Sur del municipio de Tuxtla Gutiérrez (Construcción). Componente Infraestructura de drenaje sanitario construido													
Porcentaje de infraestructura de drenaje sanitario construido	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		
Actividad Construcción de drenaje sanitario													
Porcentaje de metros cuadrados de drenaje sanitario	208.05	208.05 208.05 72.82	0.00 0.00 135.23	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	208.05 208.05 208.05	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 208.05		
Porcentaje de piezas de drenaje sanitario	15.00	15.00 15.00 5.25	0.00 0.00 9.75	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00 15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 15.00		
Porcentaje de metros lineales de drenaje sanitario	171.33	171.33 171.33 59.97	0.00 0.00 111.36	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	171.33 171.33 171.33	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 171.33		
Proyecto: 082131H03601C01B002 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal													\$0.00 \$738,593.41 \$221,578.02

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Ejecución de programa de seguimiento de obra pública Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	9.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 9.00	\$0.00 \$510,088.77 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B060 Pavimentación de la Calle Carlos Pellicer desde la Avenida Alianza en la Colonia Antorchista, en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico												
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	137.40	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	137.40 137.40 0.00	0.00 0.00 0.00	137.40 137.40 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 137.40	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	80.67	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	80.67 80.67 0.00	0.00 0.00 0.00	80.67 80.67 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 80.67	
Proyecto: 082231H05002C01D017 Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable en la localidad Carmen Yalchuch, municipio de Huixtán Componente Estudio y proyecto ejecutivo elaborado												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00		
Porcentaje de elaboración de estudio y proyecto ejecutivo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Proyecto	2025 1.00	\$0.00 \$350,000.00 \$120,482.14	
Actividad Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable													
Porcentaje de elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.45	0.50 0.50 0.00	1.00 1.00 0.45	90.00	90.00	45.00	Gestión / Eficacia Estudio	2025 1.00		
Proyecto: 082231H05002C01D018 Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable en la localidad Jocotic, municipio de Huixtán. Componente													
Estudio y proyecto ejecutivo elaborado													
Porcentaje de elaboración de estudio y proyecto ejecutivo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Proyecto	2025 1.00		
Actividad Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable													
Porcentaje de elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.35	0.50 0.50 0.00	1.00 1.00 0.35	70.00	70.00	35.00	Gestión / Eficacia Estudio	2025 1.00		
Proyecto: 082231H05002C01D014 Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable en la localidad Coco, municipio de Aldama													\$0.00 \$350,000.00 \$105,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 93 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente											\$0.00 \$350,000.00 \$105,000.00	
Estudio y proyecto ejecutivo elaborado												
Porcentaje de elaboración de estudio y proyecto ejecutivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto		1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable												
Porcentaje de elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	90.00	90.00	45.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00						
		0.00	0.00	0.45	0.00	0.45				Estudio		1.00
Proyecto: 082231H05002C01D015												
Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable en la localidad San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama												
Componente												
Estudio y proyecto ejecutivo elaborado												
Porcentaje de elaboración de estudio y proyecto ejecutivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable												
Porcentaje de elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	70.00	70.00	35.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00						
		0.00	0.00	0.35	0.00	0.35				Estudio	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 94 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 182131H03602C01D004 Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales) Componente Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	\$775,225.12 \$331,577.31 \$0.00
Actividad Obras con supervisión técnica Obras con supervisión técnica	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 182131H03602C01D005 Participación Social / Contraloría Social (Localidades Urbanas) Componente Integración de comité de promoción de Contraloría Social Integración de comité de promoción de Contraloría Social	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Comité	2025 1.00	\$300,699.64 \$300,456.69 \$0.00
Actividad Promoción de la Contraloría Social Promoción de la Contraloría Social	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Reporte	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 95 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 152131H03601C01B008 Equipamiento para el modulo "C" de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo. Componente Sistema de Saneamiento Construido Sistema de Saneamiento Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											\$10,557,366.78 \$218,022.57 \$0.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Proyecto: 152231H05001C01B010 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Laguna Petej (Barrios Jolnoctik, Saclumtik y Pereztkik), municipio de Chamula.											\$12,690,866.96 \$215,099.44 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 96 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente												\$5,778,727.14 \$97,944.53 \$0.00
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 152231H05001C01B008												
Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Cuchumtón												
"Barrio Centro", municipio de Mitontic												
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 97 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Actividad												\$151,109.24 \$75,554.62 \$0.00
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 182131H03602C01D002												
Participación social / Atención Social												
Componente												
Obras con acciones de atención social												
Obras con acciones de atención social	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Taller	1.00	
Actividad												
Obras con talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Obras con talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 98 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 152131H03601C01B007 Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Red de atarjeas), en la cabecera municipal de Palenque. Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00 											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 99 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$17,554,802.41 \$0.00 \$0.00
Actividad												
Rehabilitación de unidad deportiva												
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04001C03B002												
Rehabilitación del Camino: Altamirano - Comitán, tramo: km. 0+000 – km. 66+000; subtramo: km. 12+000 – km. 22+000 (T.A.)												
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	10.00	0.00	3.33	3.33	3.34	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 10.00	\$12,516,202.52 \$0.00 \$0.00
Actividad												
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 12+000 – km. 22+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	10.00	0.00	3.33	3.33	3.34	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 10.00	
		0.00	3.33	3.33	3.34	10.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B001												
Construcción del Camino: Altamirano - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 10+500 - Km. 15+500; Subtramo: Km. 10+500 - Km. 11+500												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$12,606,127.86 \$0.00 \$0.00
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 10+500 - Km. 11+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C038003 Construcción del Camino: El Nance - Puerto Rico, Tramo: Km. 27+000 - Km. 32+000; Subtramo: Km. 29+000 - Km. 30+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 29+000 al km. 30+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Formalizar contrato	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	\$49,572,803.18 \$0.00 \$0.00
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04001C03B001 Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Telejpotobtic - San José Fiu, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+380; Subtramo: Km. 1+760 - Km. 6+380 Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	4.62	0.00 0.00 0.00	1.54 1.54 0.00	1.54 1.54 0.00	1.54 1.54 0.00	4.62 4.62 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 4.62	
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 1+760 - km. 6+380												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	4.62	0.00 0.00 0.00	1.54 1.54 0.00	1.54 1.54 0.00	1.54 1.54 0.00	4.62 4.62 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 4.62	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 104 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 082411H04501I11B007 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Acala Componente Infraestructura deportiva construida Porcentaje de infraestructura deportiva construida Actividad Construcción de unidad deportiva Porcentaje de construcción de unidad deportiva Proyecto: 082411H04501I11B008 Espacio Multideportivo en la Cabecera Municipal de Aldama Componente Infraestructura deportiva construida Porcentaje de infraestructura deportiva construida Actividad Construcción de espacio multideprotivo Porcentaje de construcción de espacio multideprotivo											\$34,146,604.47 \$0.00 \$0.00 	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 105 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 193511H04001C03B003 Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Ángel Albino Corzo - Siltepec) - Capitán Luis Ángel Vidal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+300; Consistente en Muros de Gavión en los cadenamientos Km. 0+600 y Km. 4+800 Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	50.00	0.00 0.00 0.00	16.66 16.66 0.00	16.67 16.67 0.00	16.67 16.67 0.00	50.00 50.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro Lineal	2025 50.00	\$6,561,370.70 \$0.00 \$0.00	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras consistente en construcción de muros de gavión en el km. 0+600 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	20.00	0.00 0.00 0.00	6.66 6.66 0.00	6.67 6.67 0.00	6.67 6.67 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 20.00		
Reconstrucción de carreteras alimentadoras consistente en construcción de muros de gavión en el km. 4+800 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	30.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 30.00		
Proyecto: 193511H04001C03B004 Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Capitán Luis Ángel Vidal) - Matasanos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+100; Consistente en Muros de Gavión en el Km. 0+200											\$8,808,611.53 \$0.00 \$0.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	50.00	0.00 0.00 0.00	16.66 16.66 0.00	16.67 16.67 0.00	16.67 16.67 0.00	50.00 50.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 50.00	\$19,631,529.58 \$0.00 \$0.00
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras consistente en construcción de muros de gavión en el km. 0+200 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	50.00	0.00 0.00 0.00	16.66 16.66 0.00	16.67 16.67 0.00	16.67 16.67 0.00	50.00 50.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 50.00	
Proyecto: 193511H04001C03B005 Rehabilitación del Camino: E.C. (Chenalhó - Pantelhó) – Chalchihuitán, tramo: km. 0+000 - km. 5+440 (T.A.)												
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	5.44	0.00 0.00 0.00	1.81 1.81 0.00	1.81 1.81 0.00	1.82 1.82 0.00	5.44 5.44 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 5.44	
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 5+440 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	5.44	0.00 0.00 0.00	1.81 1.81 0.00	1.81 1.81 0.00	1.82 1.82 0.00	5.44 5.44 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 5.44	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$15,014,546.55 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B012 Construcción del Camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - Km. 7+904; subtramo: km. 4+800 - km. 5+800 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+800 al km. 5+800												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04001C03B006 Rehabilitación del Camino: Saclamantón - Yític, tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	8.50	0.00 0.00 0.00	2.83 2.83 0.00	2.83 2.83 0.00	2.84 2.84 0.00	8.50 8.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 8.50	\$15,095,732.90 \$0.00 \$0.00
Actividad												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - Km. 8+500 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	8.50	0.00 0.00	2.83 2.83	2.83 2.83	2.84 2.84	8.50 8.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 8.50	\$13,870,521.37 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 152231H05001C018003 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Bautista Chico (Barrio Yolon'Be y Yacol'Be), municipio de Chamula. Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Sistema	2025 1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 112 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 5+000 al km. 6+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$14,671,127.60 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B008 Construcción del Camino: Pesquería La Línea - Col. Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 082681H04501I11B002 Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Cabecera Municipal de Berriozábal Componente Infraestructura de edificio público construido Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre										
		1	2	3	4			Devengado				
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Actividad Construcción de edificio público											\$14,335,075.72 \$0.00 \$0.00	
Porcentaje de construcción de edificio público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Proyecto: 193511H04101C03B024 Construcción del Camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 Componente												
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B025 Construcción del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorrores) - Majomut - E.C. Km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+369.50; Subtramo: Km. 4+200 - Km. 5+200 Componente												\$15,000,119.01 \$0.00 \$0.00
Carreteras alimentadoras construidos												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 114 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$12,032,921.94 \$0.00 \$0.00
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+200 - km. 5+200												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B023												
Construcción del Camino: Takiucum - Poconichim, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 117 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$13,210,162.04 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B022 Construcción del Camino: E.C. (Santa Rosa - Frontera Mexiquito) - Ramal Onilja - Tzajalnich, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+120; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B017 Construcción del Camino que comunica a la Localidad de Patyalemton, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+363.67; Subtramo: Km. 1+100 - Km. 2+363.67 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.26	0.00 0.00 0.00	0.42 0.42 0.00	0.42 0.42 0.00	0.42 0.42 0.00	1.26 1.26 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.26	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 118 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+100 - km. 2+363.67 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.26	0.00 0.00 0.00	0.42 0.42 0.00	0.42 0.42 0.00	0.42 0.42 0.00	1.26 1.26 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.26	\$12,845,949.05 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B009 Rehabilitación del Entronque Carretero Icalumtic - Yut Uk'Um Entronque Yític, tramo: Km. 0+000 - Km. 3+600 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	3.60	0.00 0.00 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	3.60 3.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.60	
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 3+600 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	3.60	0.00 0.00 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	3.60 3.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.60	
Proyecto: 193511H04001C03B011 Reconstrucción del Camino: Chanal - La Mendoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 28+586 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	28.58	0.00 0.00 0.00	9.52 9.52 0.00	9.53 9.53 0.00	9.53 9.53 0.00	28.58 28.58 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 28.58	\$16,582,907.46 \$0.00 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 119 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 28+586 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	28.58	0.00 0.00 0.00	9.52 9.52 0.00	9.53 9.53 0.00	9.53 9.53 0.00	28.58 28.58 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 28.58	\$17,230,637.17 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B010 Rehabilitación del Camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo: km. 10+000 - km. 21+260; subtramo: km. 10+000 - km. 17+200 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	7.20	0.00 0.00 0.00	2.40 2.40 0.00	2.40 2.40 0.00	2.40 2.40 0.00	7.20 7.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 7.20	
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: 10+000 - Km. 17+200 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	7.20	0.00 0.00 0.00	2.40 2.40 0.00	2.40 2.40 0.00	2.40 2.40 0.00	7.20 7.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 7.20	
Proyecto: 152131H03601C01B002 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido												\$738,593.41 \$0.00 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 122 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	\$11,498,562.08 \$0.00 \$0.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B015 Construcción del Camino: E.C. (San Cristóbal de las Casas - San Juan Chamula) - Bechijtic - Tierra Colorada, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+924; Subtramo: Km. 13+500 - Km. 14+500 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 13+500 al km. 14+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04001C03B007 Rehabilitación del Camino: Majomut - Icalumtic – Yoltojtic, tramo: km. 0+000 - km. 5+100 (T.A.)												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 123 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente											\$9,825,345.31 \$0.00 \$0.00	
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	5.10	0.00	1.70	1.70	1.70	5.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	1.70	1.70	1.70	5.10				Kilómetro		5.10
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	5.10	0.00	1.70	1.70	1.70	5.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	1.70	1.70	1.70	5.10				Kilómetro		5.10
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B016												
Construcción del Camino: Saclamantón - Jolpajaltón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+398.99; Subtramo: Km. 0+540 - Km. 1+398.99												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	0.86	0.00	0.28	0.28	0.30	0.86	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.28	0.28	0.30	0.86				Kilómetro	0.86	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+540 - km. 1+398.99												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.86	0.00	0.28	0.28	0.30	0.86	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.28	0.28	0.30	0.86				Kilómetro	0.86	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 193511H04101C03B018 Construcción del Camino: Pajalton Bajo - Kotolte, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+500; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+500 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 al km. 2+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir											\$17,471,713.59 \$0.00 \$0.00	
	1.50	0.00	0.50	0.50	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.50	
		0.00	0.50	0.50	0.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.50	0.00	0.50	0.50	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.50	
		0.00	0.50	0.50	0.50	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B021 Construcción del Camino: Pajalton - Naxic, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+720; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000											\$14,086,807.04 \$0.00 \$0.00	
	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 126 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: Km. 1+000 - Km. 1+822.157 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.82	0.00 0.00 0.00	0.27 0.27 0.00	0.27 0.27 0.00	0.28 0.28 0.00	0.82 0.82 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 0.82	\$22,138,511.19 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B008 Rehabilitación del Camino: San Cristóbal - Saclamantón - San Juan Chamula, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+300 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	13.30	0.00 0.00 0.00	4.43 4.43 0.00	4.43 4.43 0.00	4.44 4.44 0.00	13.30 13.30 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 13.30	
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km 0+000 - km 13+300 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	13.30	0.00 0.00 0.00	4.43 4.43 0.00	4.43 4.43 0.00	4.44 4.44 0.00	13.30 13.30 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 13.30	
Proyecto: 193511H04101C03B020 Construcción del Camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+100; Subtramo: Km. 16+795 - Km. 18+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.21	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	0.41 0.41 0.00	1.21 1.21 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.21	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 128 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	\$18,804,715.35 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Proyecto: 193511H04001C03B012 Reconstrucción del Camino: Soyalo - Francisco Sarabia – Chicoasén, tramo: km. 0+000 - km. 35+000; subtramo: km. 22+000 - km. 25+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	3.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 22+000 - Km. 25+000 (T.A.)	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	3.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 193511H04101C03B027 Construcción del Camino: Oxchuc - Cruztón - San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, Tramo: Km. 29+500 = Km. 3+500 - Km. 58+000 = Km. 32+000; Subtramo: Km. 18+650 - Km. 19+650 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+650 - km. 19+650 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir Proyecto: 193511H04101C03B028 Construcción del Camino: San José El Contento - Sibaca - Guaquitepec, Tramo: Km. 0+000 - Km. 28+713.50; Subtramo: Km. 20+000 - Km. 21+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 20+000 - km. 21+000											\$12,050,250.10 \$0.00 \$0.00	
	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
												\$14,493,507.91 \$0.00 \$0.00
	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$15,029,830.53 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B026 Construcción del Camino: E.C. (Palenque - Ocosingo) - San Jerónimo Tulijá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+200; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$16,010,949.42 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B030 Construcción del Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 62+000; Subtramo: Km. 42+000 = 18+000 - Km. 43+000 = 19+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 131 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 42+000 = 18+000 - km. 43+000 = 19+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$14,627,500.33 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B029 Construcción del Camino: Pomposo Castellanos - Eloy Borrás Aguilar, tramo: km. 0+000 - km. 10+200; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$14,874,686.99 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B032 Construcción del Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - Km. 7+500; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 12.00	\$14,012,911.68 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B031 Construcción del Camino: El Bosque - Chabajebal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+989; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+000 - km. 8+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$23,337,798.64 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B039 Construcción del Camino: E.C. (Suytic – Santo Domingo) – Muctahuitz, tramo: km. 0+000 – km. 4+796.10; subtramo: km. 3+000 - km. 4+796.10 Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.79	0.00 0.00 0.00	0.59 0.59 0.00	0.60 0.60 0.00	0.60 0.60 0.00	1.79 1.79 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.79	
Actividad												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir Proyecto: 083351H02201I11B007 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Unenaltic y Unenaltic I del Municipio de Larráinzar Componente Infraestructura de energía eléctrica construida. Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica. Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 193511H04101C03B037 Construcción del Camino: E.C. (Larráinzar - Puerto Cate) - Tres Puentes, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+820.63; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+820.63 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos Actividad	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$13,972,407.45 \$0.00 \$0.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
	1.82	0.00 0.00 0.00	0.60 0.60 0.00	0.61 0.61 0.00	0.61 0.61 0.00	1.82 1.82 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.82	\$21,696,779.76 \$0.00 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+820.63 <div>Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir</div>	1.82	0.00	0.60	0.61	0.61	1.82	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.82	\$13,168,958.96 \$0.00 \$0.00
		0.00	0.60	0.61	0.61	1.82						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B040 Construcción del Camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+000; Subtramo: Km. 15+500 - Km. 16+500 Componente Carreteras alimentadoras construidas <div>Porcentaje de caminos construidos</div>	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$15,356,320.91 \$0.00 \$0.00
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 15+500 - km. 16+500 <div>Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir</div>	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B041 Construcción del Camino: E.C. (Las Margaritas - Nuevo Momon - San Quintín) - Agua María - San Lorenzo - San Isidro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+000												\$15,356,320.91 \$0.00 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 140 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente												\$33,073,919.76 \$0.00 \$0.00
Carreteras alimentadoras modernizadas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 082261H04501I11B001												
Mercado Público "Lic. Jorge de la Vega Domínguez" en la Cabecera Municipal de Las Rosas												
Componente												
Infraestructura para el comercio y abasto reconstruido												
Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Actividad												
Reconstrucción de mercado público												
Porcentaje de reconstrucción de mercado público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 193511H04001C03B016												
Reconstrucción del Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 13+000 (T.A.)												
											\$18,770,065.89 \$0.00 \$0.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	13.00	0.00 0.00 0.00	6.50 6.50 0.00	3.25 3.25 0.00	3.25 3.25 0.00	13.00 13.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 13.00	\$11,390,025.47 \$0.00 \$0.00
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 13+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	13.00	0.00 0.00 0.00	6.50 6.50 0.00	3.25 3.25 0.00	3.25 3.25 0.00	13.00 13.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 13.00	
Proyecto: 193511H04101C03B042 Construcción del Camino: Abraham González - Pino Suarez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+209.07; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 145 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Construcción de unidad deportiva												\$11,532,845.95 \$0.00 \$0.00
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B038												
Construcción del Camino: E.C. (Larrazar - Santo Domingo) - Chuchilton, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+240; Ramal: Km. 0+300 - Km. 1+000												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	0.70	0.00	0.23	0.23	0.24	0.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.23	0.23	0.24	0.70						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	0.70	
Actividad												\$15,819,035.53 \$0.00 \$0.00
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+300 al km. 1+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.70	0.00	0.23	0.23	0.24	0.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.23	0.23	0.24	0.70						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	0.70	
Proyecto: 193511H04001C03B014												
Reconstrucción del Camino: E.C. (Jiquipilas - Quintana Roo) - Venustiano Carranza - La Juchiteca, tramo: km. 0+000 - km. 19+300; subtramo: km. 10+000 - km. 13+800 (T.A.)												
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	3.80	0.00	1.26	1.27	1.27	3.80	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.26	1.27	1.27	3.80						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	3.80	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 146 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 10+000 – km. 13+800 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.80	0.00 0.00 0.00	1.26 1.26 0.00	1.27 1.27 0.00	1.27 1.27 0.00	3.80 3.80 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.80	\$11,762,034.30 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 193511H04101C03B033 Construcción del Camino: E.C. (Carretera Internacional) al Ejido Llano Grande, Tramo: Km. 0+900 - Km. 17+000; Subtramo: Km. 5+500 - Km. 6+500 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 5+500 - km 6+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		
Proyecto: 082211H03901I11B016 Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Huixtán Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$2,899,688.68 \$0.00 \$0.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$14,542,472.47 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 193511H04101C03B076 Construcción del Camino: El Paraíso - El Nopal, Tramo: Km. 15+000 - Km. 22+100; Subtramo: Km. 20+200 - Km. 21+200 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 20+200 - km. 21+200 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00		
Proyecto: 082211H03901I11B017 Pavimentación de la Calle 1 Tramo del Km 0+000 al Km. 0+100, y Calle 2 desde el Entronque de la Calle 1, del Barrio Lomas Verdes en la Cabecera Municipal de Ixtapangajoya Componente Infraestructura vial pavimentada.											\$2,821,915.00 \$0.00 \$0.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$1,000,000,000.00 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B077 Construcción de la Autopista: Palenque – San Cristóbal; Tramo: Km. 0+000 – Km. 48+000 y Ramal Cascadas Agua Azul (4 Kms); Subtramo: Km. 0+000 – Km. 10+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	10.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	2.50 2.50 0.00	2.50 2.50 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 10.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 10+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	10.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	2.50 2.50 0.00	2.50 2.50 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 10.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 150 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	\$2,897,622.78 \$0.00 \$0.00
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 152231H05002C01D003 Perforación de Pozo Profundo de 120 metros consistentes en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora, municipio de Palenque. Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Captación del Sistema de Agua Potable Aforado	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pozo	2025 1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 151 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												\$15,207,751.93 \$0.00 \$0.00
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B050 Construcción del Camino: Oxchuc - Plaza Yochib, Tramo: Km. 0+000 - Km. 22+170.184; Subtramo: Km. 17+500 - Km. 18+500 Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 17+500 al km. 18+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B045 Construcción del Camino: Queshil - San Antonio, tramo: km. 0+000 - km. 5+000; subtramo: km. 2+500 - km. 3+500												\$14,861,231.52 \$0.00 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$7,764,359.26 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+500 al km. 3+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04001C03B018 Reconstrucción del Camino: Copainalá - Coapilla - Ocotepec, Tramo: Km.0+000 - Km. 43+100; Consistente en Muros de Gavión en los cadenamientos Km. 33+300 y Km. 39+100 Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	77.00	0.00 0.00 0.00	38.50 38.50 0.00	19.25 19.25 0.00	19.25 19.25 0.00	77.00 77.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 77.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras consistente en Muros de Gavión en los cadenamientos: km. 33+300 al km. 39+100 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	37.00	0.00 0.00 0.00	18.50 18.50 0.00	9.25 9.25 0.00	9.25 9.25 0.00	37.00 37.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 37.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 154 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$17,867,966.28 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B049 Construcción del Camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; Subtramo: km. 4+800 - km. 6+300 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.50	0.00 0.00 0.00	0.75 0.75 0.00	0.37 0.37 0.00	0.38 0.38 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.50	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+800 al km. 6+300 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.50	0.00 0.00 0.00	0.75 0.75 0.00	0.37 0.37 0.00	0.38 0.38 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.50	
Proyecto: 152131H03602C01D005 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc. Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	99.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	99.00 99.00 0.00	0.00 0.00 0.00	99.00 99.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Baño Ecológico	2025 1.00	\$10,445,820.91 \$0.00 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 2.00	\$17,711,058.32 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B053 Construcción del Camino: E.C. (Ruinas - Palenque) - Cuauhtémoc Cárdenas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+748.15; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+748.15 Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.74	0.00 0.00 0.00	0.86 0.86 0.00	0.44 0.44 0.00	0.44 0.44 0.00	1.74 1.74 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.74	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 al km. 5+748.15	1.74	0.00 0.00 0.00	0.86 0.86 0.00	0.44 0.44 0.00	0.44 0.44 0.00	1.74 1.74 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.74	\$13,557,992.52 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B055 Camino: E.C. (Pichucalco - Estación Juárez) - El Suspiro - Nuevo Nicapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+020; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 157 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Mantenimiento del subtramo: km. 7+000 al km. 8+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	1.00	0.00 0.00	0.50 0.50	0.25 0.25	0.25 0.25	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$12,693,269.56 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B020 Rehabilitación del Camino: Pijijiapan - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 15+000; Subtramo: km. 0+000 - km. 6+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	6.00	0.00 0.00	3.00 3.00	1.50 1.50	1.50 1.50	6.00 6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 6.00	
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 6+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	6.00	0.00 0.00	3.00 3.00	1.50 1.50	1.50 1.50	6.00 6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 6.00	\$22,750,487.08 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B021 Rehabilitación del Camino: San Isidro - Isla San José, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+080; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 9+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	9.00	0.00 0.00	4.50 4.50	2.25 2.25	2.25 2.25	9.00 9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 9.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 160 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Formalizar contrato												\$16,770,053.72 \$0.00 \$0.00
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 193511H04001C03B017												
Rehabilitación del Camino: Ángel Albino Corzo - Siltepec, Tramo: Km. 0+000 – Km. 103+000; Subtramo: Km. 25+000 - Km. 103+000 (T.A.)												
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	78.00	0.00	39.00	19.50	19.50	78.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	39.00	19.50	19.50	78.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	78.00	
Actividad												
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 25+000 - km. 103+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	78.00	0.00	39.00	19.50	19.50	78.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	39.00	19.50	19.50	78.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	78.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00		
Proyecto: 152131H03602C01D001 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Tojchotic, municipio de Mitontic. Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											\$9,601,714.17 \$0.00 \$0.00		
	100.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025	
		0.00	0.00	91.00	0.00	91.00				Baño Ecológico		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	Proyecto: 152231H05002C01D001 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Tojchotic, municipio de Mitontic												\$10,888,443.46 \$0.00 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 162 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente												\$34,870,372.89 \$0.00 \$0.00
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	100.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	91.00	0.00	91.00				Tanque	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de programado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Proyecto: 182231H05002C01D001												
Construcción (2a. de 2 etapa) de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable, de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo												
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 163 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B044												\$25,783,550.62
Construcción del Camino: V. Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolas Ruiz, Tramo: Km. 13+000 - Km. 14+880												\$0.00
Componente												\$0.00
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.88	0.00	0.94	0.47	0.47	1.88	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.94	0.47	0.47	1.88				Kilómetro	1.88	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 13+000 al km. 14+880												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.88	0.00	0.94	0.47	0.47	1.88	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.94	0.47	0.47	1.88				Kilómetro	1.88	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 164 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 152231H05001C01B011 Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Amayilja, Municipio de Oxchuc Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido Sistema Alternativo de Agua Potable Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Proyecto: 152131H03601C01B010 Construcción de Sanitarios con Biodigestor, en la Localidad Amayilja, Municipio de Oxchuc	27.00 											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 165 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	27.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27.00 27.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27.00 27.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficacia Baño Ecológico	2025 1.00		
Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficacia Contrato	2025 1.00		
Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficacia Licitación	2025 1.00		
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficacia Supervisión	2025 1.00		
Proyecto: 152131H03601C01B006 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Gloria Tiaquil, municipio de Oxchuc Componente											\$3,863,971.36 \$0.00 \$0.00	
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	36.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	36.00 36.00 0.00	0.00 0.00 0.00	36.00 36.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Baño Ecológico	2025 1.00		

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 168 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	\$24,292,256.92 \$0.00 \$0.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 152231H05001C01B007												
Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Guadalupe Bacja, municipio de Oxchuc												
Componente												
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	203.00	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido		0.00	0.00	203.00	0.00	203.00				Tanque	1.00	
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
Formalizar contrato		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 169 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												\$4,115,020.35 \$0.00 \$0.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Proyecto: 152131H03601C01B004												
Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Bawits, municipio de Oxchuc												
Componente												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido												
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	39.00	0.00	39.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Baño Ecológico	1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 170 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 152231H05001C01B006 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Bawits, municipio de Oxchuc Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido Sistema Alternativo de Agua Potable Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											\$4,676,327.14 \$0.00 \$0.00	
	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Tanque	2025 1.00	
		0.00	0.00	39.00	0.00	39.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 152131H03601C01B003 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Patria Nueva, municipio de Oxchuc												\$4,431,560.40 \$0.00 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 171 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	42.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Baño Ecológico	2025 1.00	
Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	
Proyecto: 152231H05001C01B005 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Patria Nueva, municipio de Oxchuc Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												\$5,030,740.01 \$0.00 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 173 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+300 al km. 8+300												\$51,143,480.76 \$0.00 \$0.00
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 152231H05002C01D002												
Construcción de Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable, de la colonia Cruz El Gavilán a la colonia Arenal, en la cabecera municipal de Ocozocoautla de Espinosa.												
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Sistema	1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00	
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido												
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 082411H04501I11B003 Cancha de Usos Múltiples en la Localidad Vicente Guerrero (Matamoros) del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa Componente Infraestructura deportiva construida Porcentaje de infraestructura deportiva construida Actividad Construcción de cancha de usos múltiples Porcentaje de construcción de cancha de usos múltiples Proyecto: 193511H04101C03B047 Construcción del Camino: E.C. (Ocozocoautla – Apic Pac) - Col. Dr. Manuel Velazco Suarez II, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+620; Subtramo: Km. 0+000 – Km. 1+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000											\$4,361,876.06 \$0.00 \$0.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
												\$11,710,347.99 \$0.00 \$0.00
	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 176 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de construcción de espacio multideportivo	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$14,552,606.36 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 152131H03602C01D004												
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Joljamil, municipio de Tumbalá												
Componente												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido												
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Sistema	2025 1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 063511H04201I11B001 Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales Componente Mantenimiento en condiciones optimas de operación el parque de maquinaria Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria pesada y equipo Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a la maquinaria pesada y equipo	66.00										\$6,813,166.77 \$0.00 \$0.00	
		16.00	16.00	16.00	18.00	66.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		16.00	16.00	16.00	18.00	66.00				Mantenimiento	66.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	66.00	16.00	16.00	16.00	18.00	66.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		16.00	16.00	16.00	18.00	66.00				Mantenimiento	66.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04201I11B002 Conservación y Mantenimiento de Vehículos para la Integración, Control, Ejecución y Supervisión de la obra pública en materia de Infraestructura Carretera e Hidráulica Componente Mantenimiento en condiciones optimas de operación el parque de vehicular Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular	272.00										\$3,828,726.56 \$0.00 \$0.00	
		68.00	68.00	68.00	68.00	272.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		68.00	68.00	68.00	68.00	272.00				Mantenimiento	272.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	272.00	68.00	68.00	68.00	68.00	272.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		68.00	68.00	68.00	68.00	272.00				Mantenimiento	272.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 180 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de construcción de drenaje pluvial.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$1,800,000.00 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B042 Pavimentación de la Calle Cristóbal Colón entre Carretera Panamericana a Chiapa de Corzo y Avenida San Francisco, Tramo del Km. 0+000 al Km. 0+080, de la Colonia San Juan Bautista en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.												
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$5,800,000.00 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 082211H03901I11B043 Pavimentación de la Calle Monte Oret entre Avenida Sabinos y Avenida Betania en la Colonia Nueva Jerusalem de la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez Componente Infraestructura vial pavimentada.												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 182 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Formalizar contrato												\$12,152,262.90 \$0.00 \$0.00
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B071												
Construcción del Camino: E.C. Paraíso del Grijalva - Río Jordán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 193511H04001C03B032 Reconstrucción del Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	8.00	0.00 0.00 0.00	2.66 2.66 0.00	2.66 2.66 0.00	2.68 2.68 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 8.00	\$19,803,409.43 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 193511H04101C03B070 Construcción del Camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lázaro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+000 - km. 8+000	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$14,403,736.61 \$0.00 \$0.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$7,029,031.23 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B069 Construcción de Puente Vehicular "Los Cerritos" de 12.00 MI. Ubicado en el km. 0+741 sobre el Camino: E.C. (Venustiano Carranza - Pujiltilc) - Los Cerritos (Raíces) Componente Construcción de Puente Vehicular												
Porcentaje de puentes construidos	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 12.00	
Actividad Construcción de Puente Vehicular "Los Cerritos" de 12.00 MI. Ubicado en el Km. 0+741												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a construir	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 12.00	
Proyecto: 082411H04501I11B030 Unidad Deportiva en la Localidad Revolución Mexicana del Municipio de Villacorzo Componente Infraestructura deportiva rehabilitada												
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$43,739,378.24 \$0.00 \$0.00
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 185 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Rehabilitación de unidad deportiva												\$10,908,898.82 \$0.00 \$0.00
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B072												
Construcción del Camino: Desvío												
Salvador - Embarcadero Jericó - Loma												
Bonita, Tramo: Km. 0+000 - Km.												
17+200; Subtramo: Km. 3+078 - Km.												
4+000												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	0.92	0.00	0.30	0.31	0.31	0.92	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.30	0.31	0.31	0.92						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	0.92	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+078 - km. 4+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.92	0.00	0.30	0.31	0.31	0.92	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.30	0.31	0.31	0.92						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	0.92	
Proyecto: 083351H02201I11B010												\$11,040,022.18
Red de Distribución de Energía Eléctrica del Barrio Las Palmitas en la Localidad Simojovel de Allende del Municipio de Simojovel												\$0.00
Componente												\$0.00
Infraestructura de energía eléctrica construida.												
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 186 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica. Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$17,441,182.35 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B024 Rehabilitación del Camino: E.C. (Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala) - San Francisco Portugal - El Jardín, tramo: km. 1+000 - km. 4+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	3.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	0.75 0.75 0.00	0.75 0.75 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 1+000 - km. 4+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	3.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	0.75 0.75 0.00	0.75 0.75 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.00	
Proyecto: 193511H04001C03B023 Rehabilitación del Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800; subtramo: km. 0+000 - km. 4+415 Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												\$24,950,720.63 \$0.00 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de caminos rehabilitados	4.41	0.00 0.00 0.00	2.20 2.20 0.00	1.10 1.10 0.00	1.11 1.11 0.00	4.41 4.41 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 4.41	\$13,109,506.07 \$0.00 \$0.00
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 4+415												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	4.41	0.00 0.00 0.00	2.20 2.20 0.00	1.10 1.10 0.00	1.11 1.11 0.00	4.41 4.41 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 4.41	
Proyecto: 193511H04101C03B060 Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 082261H04501I11B004 Mercado Público en la Cabecera Municipal de San Lucas												
											\$12,503,554.54 \$0.00 \$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 188 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente											\$14,932,860.09 \$0.00 \$0.00	
Infraestructura para el comercio y abasto construido												
Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Actividad												
Construcción de mercado público												
Porcentaje de construcción de mercado público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia		2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		1.00
Proyecto: 193511H04101C03B057												
Construcción del Camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+000; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 189 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 083351H02201I11B009 Red de Distribución de Energía Eléctrica del Barrio Centro en la Localidad Rincón Chamula del Municipio de Rincón Chamula San Pedro Componente Infraestructura de energía eléctrica construida. Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica. Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$11,721,718.32 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 152131H03602C01D002 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Francisco I, Madero, del municipio de Salto de Agua Componente Sistema de Saneamiento Construido Sistema de Saneamiento Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Planta de Tratamiento	2025 1.00	\$11,025,386.85 \$0.00 \$0.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 190 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Realizar proceso de licitación												\$27,035,586.45 \$0.00 \$0.00
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082261H04501I11B003 Mercado Público en la Cabecera Municipal de San Andrés Duraznal												
Componente												
Infraestructura para el comercio y abasto construido												
Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de mercado público												
Porcentaje de construcción de mercado público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B056 Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000; Subtramo: Km. 10+000 - Km. 11+000												\$15,519,812.31 \$0.00 \$0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$16,531,317.10 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 10+000 al km. 11+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04001C038028 Reconstrucción del Camino: Tapachula - El Edén - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 39+000; Subtramo: km. 16+000 - km. 27+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	11.00	0.00 0.00 0.00	3.66 3.66 0.00	3.66 3.66 0.00	3.68 3.68 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 11.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del subtramo: Km. 16+000 - Km. 27+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	11.00	0.00 0.00 0.00	3.66 3.66 0.00	3.66 3.66 0.00	3.68 3.68 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 11.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	6.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 6.00	\$13,147,594.02 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04001C03B029 Reconstrucción del Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Copainalá - Ocotepc), Tramo: Km. 0+000 – Km. 30+400; Subtramo: Km. 18+400 - Km. 30+400 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 12.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del subtramo: Km. 18+400 - Km. 30+400 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 12.00	\$13,000,494.71 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B064 Construcción del Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruíz Cortínez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$12,622,712.39 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 193511H04101C03B066 Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000; Subtramo: Km. 19+000 - Km. 20+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 19+000 - km. 20+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B065 Construcción del Camino: Tecpatán - San José Cushipac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+472.04; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 195 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$14,389,494.49 \$0.00 \$0.00
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.33 0.33 0.00	0.33 0.33 0.00	0.34 0.34 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 193511H04101C03B067												
Construcción del Camino: E.C. (Tenejapa-San Juan Cancuc) - Tzakuiviljok - Los Mangos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+346; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+346												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidos												
Porcentaje de caminos construidos	1.34	0.00 0.00 0.00	0.44 0.44 0.00	0.45 0.45 0.00	0.45 0.45 0.00	1.34 1.34 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.34	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+346												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.34	0.00 0.00 0.00	0.44 0.44 0.00	0.45 0.45 0.00	0.45 0.45 0.00	1.34 1.34 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.34	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 201 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 30+000 - km. 45+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	15.00	0.00 0.00 0.00	7.50 7.50 0.00	3.75 3.75 0.00	3.75 3.75 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 15.00	\$16,966,084.38 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 152231H05001C01B009												
Rehabilitación de la Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Jesús María Garza, municipio de Villaflores.												
Componente												
Sistema de Agua Potable Rehabilitado												
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Sistema	2025 1.00	
Actividad												
Formalizar contrato												
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación												
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos												
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre										
		1	2	3	4			Devengado				
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Proyecto: 193511H04101C03B073 Construcción del Camino: Guadalupe Victoria - Roblada Grande, tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir											\$9,845,600.22 \$0.00 \$0.00	
	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04001C03B037 Rehabilitación del Camino: E.C. (Ocozocoautla - Villaflores) - Úrsulo Galván, tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.)												\$19,798,848.34 \$0.00 \$0.00
	6.50	0.00	2.16	2.16	2.18	6.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 6.50	
		0.00	2.16	2.16	2.18	6.50						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 203 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											Devengado
		1	2	3	4								
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00		
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	6.50	0.00 0.00 0.00	2.16 2.16 0.00	2.16 2.16 0.00	2.18 2.18 0.00	6.50 6.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 6.50	\$3,300,000.00 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 082411H04501I11B005 Parque Público en la Localidad La Sirena del Municipio de Villaflores													
Componente													
Infraestructura de espacio público construido.													
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$52,705,034.22 \$0.00 \$0.00	
Actividad													
Construcción de parque público.													
Porcentaje de construcción de parque público.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$52,705,034.22 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 082411H04501I11B006 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Yajalón													
Componente													
Infraestructura deportiva reconstruida													
Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	\$52,705,034.22 \$0.00 \$0.00	
Actividad													
Reconstrucción de unidad deportiva													
Porcentaje de reconstrucción de unidad deportiva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00		

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 206 de 206

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 22-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$4,621,063,352.63 \$3,476,476,193.17 \$1,098,570,544.00	
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	

Mtro. Hermilo Bedián Ruiz

Subcoordinador del Grupo Estratégico

L.A.E. Celso Clemente Márquez

Director de Control y Evaluación