

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250202545917	33,358,260.97	Construcción de paso inferior vehicular en el kilómetro 3+420 de la autopista Palenque - San Cristóbal	080033511H04101C03B008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1809.6, meta_modificada:1809.6}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}	13,343,304.39	29,641,968.08	8,892,590.42	8,892,590.42	8,892,590.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-020 E, contratista:La Caminera del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.964196808E7, importe_modificado:2.964196808E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.23}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:32.57}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.87}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	33,358,260.97	33,358,260.97
2025	CHP250202545931	212,219,162.73	Construcción de puente vehicular ramal Ashupa de 230.00 metros lineales, ubicado en el kilómetro 4+635 de la autopista Palenque - San Cristóbal	080033511H04101C03B008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6264.0, meta_modificada:6264.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	84,887,665.09	193,787,570.37	58,136,271.11	58,136,271.11	58,136,271.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-022 E, contratista:COYATOC Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.9378757037E8, importe_modificado:1.9378757037E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:156.6}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	212,219,162.73	212,219,162.73
2025	CHP250202545946	136,273,901.75	Construcción de puente vehicular sobre río Ashupa de 130.00 metros lineales, ubicado en el kilómetro 4+455 de la autopista Palenque - San Cristóbal	080033511H04101C03B008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3248.0, meta_modificada:3248.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	54,509,560.70	132,928,761.98	39,878,628.59	39,878,628.59	39,878,628.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-021 E, contratista:Ángel Heracio Lara Zúñiga, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.3292876198E8, importe_modificado:1.3292876198E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.44}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.18}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.92}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	136,273,901.75	136,273,901.75
2025	CHP250102521407	13,970,685.12	Construcción de la pavimentación de la calle Laguna de Montebello desde el Boulevard Laguitos hasta el entronque con el Libramiento Norte Poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez y calle Río Lagartero entre calle Laguna de Montebello y calle cascadas de Agua Azul	080032211H03901I11B050	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4900.86, meta_modificada:4900.86}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2482.07, meta_modificada:2482.07}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}	13,970,685.12	13,968,219.14	9,695,237.82	9,695,237.82	9,695,237.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-004 E, contratista:Humberto Cruz Nataren, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.373389385E7, importe_modificado:1.373389385E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4900.86}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2482.07}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	13,970,685.12	13,970,685.12
2025	CHP250202545709	17,525,592.27	Construcción de la pavimentación de la calle primera avenida sur oriente entre calle central y calle cuarta oriente sur, y calle central y calle cuarta oriente sur entre primera avenida sur oriente y avenida central oriente en la localidad Copoya del municipio de Tuxtla Gutiérrez	080032211H03901I11B054	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5188.31, meta_modificada:5188.31}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2356.0, meta_modificada:2356.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}	13,931,360.64	16,176,379.67	4,863,754.84	4,863,754.84	4,863,754.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-025 E, contratista:CUIDA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.616089261E7, importe_modificado:1.616089261E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.9}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.08}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	17,525,592.27	17,525,592.27
2025	CHP250202545732	19,759,606.43	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 480.00 ml. de la calle 66a. sur oriente entre carretera al Copalar y prolongación de la 7a av. sur oriente y 359.10 ml. de la prolongación de la 7a. Av. sur oriente entre Calle 66a. Sur oriente y acceso a la Universidad Rosario Castellanos (CRESUR) en el municipio de Comitán de Domínguez	080032211H03901I11B049	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8617.94, meta_modificada:8617.94}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1508.8, meta_modificada:1508.8}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	19,759,606.43	19,695,674.69	19,342,355.77	19,342,355.77	19,342,355.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-001 E, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.942469785E7, importe_modificado:1.942469785E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8617.94}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1508.8}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	19,759,606.43	19,759,606.43
2025	CHP250202545747	73,287,691.44	Reconstrucción del rastro frigorífico municipal de Comitán, Nueve Estrellas	080032261H04501I11B005	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8356.77, meta_modificada:8356.77}}	43,848,398.44	67,398,314.30	20,282,096.82	20,282,096.82	20,282,096.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-027 E, contratista:NABA Bienes y Servicios,S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6.730888211E7, importe_modificado:6.730888211E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	73,287,691.44	73,287,691.44

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250202545554	11,064,013.33	Construcción de la pavimentación de la calle de acceso al COBACH 231 desde la Carretera a Juárez hasta el Km. 0+550 en la cabecera municipal de Pichucalco	080032211H0390111B031	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4035.76, meta_modificada:4035.76}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2915.0, meta_modificada:2915.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	3,319,204.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	11,064,013.33	11,064,013.33
2025	CHP250202545572	4,820,457.49	Reconstrucción del edificio de la coordinación de giras de la Gobernatura	080032211H0450111B003	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.09, meta_modificada:1201.09}}	1,446,137.25	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	4,820,457.49	4,820,457.49
2025	CHP250202545624	47,685,104.10	Reconstrucción de la Unidad Administrativa en la Cabecera Municipal De Motozintla	080032211H0450111B002	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8225.82, meta_modificada:8225.82}}	26,186,396.15	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	47,685,104.10	47,685,104.10
2025	CHP250202545912	46,584,328.81	Construcción de paso inferior vehicular en el kilometro 1+840 de la autopista Palenque - San Cristóbal	080033511H04101C03B008	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2192.4, meta_modificada:2192.4}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}	18,633,731.52	42,703,194.00	12,810,958.20	12,810,958.20	12,810,958.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-019 E, contratista:ARQUISUR Infraestructura Urbana, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4.2703194E7, importe_modificado:4.2703194 E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:37.27}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.85}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.14}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	46,584,328.81	46,584,328.81
2025	CHP250102521379	10,815,114.49	Construcción de la pavimentación de la calle Juspi entre la calle Coahuila y calle Río Suchiapa, tramo del Km. 0+000 al Km. 0+407.60 en la cabecera municipal de Reforma	080032211H0390111B052	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4383.76, meta_modificada:4383.76}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.4, meta_modificada:1630.4}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	11,001,581.98	10,311,124.63	3,166,836.84	3,166,836.84	3,166,836.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-009 F, contratista:Constructora Tovilla y Ruiz, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.020612542E7, importe_modificado:1.0206125 42E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1876.8}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:684.77}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	Validado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	10,815,114.49	11,001,581.98
2025	CHP250202545644	2,583,784.37	Reconstrucción de áreas de vestíbulo y mezzanine del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa Estebanel	080032421H0450111B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.36, meta_modificada:1578.36}}	2,583,784.37	2,583,728.70	2,062,320.19	2,062,320.19	2,062,320.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-017 E, contratista:Omar Hassan Zaldivar Reyes, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2539991.41, importe_modificado:2539991.4 1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.47}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	2,583,784.37	2,583,784.37
2025	CHP250202545656	8,791,837.80	Reconstrucción de las oficinas administrativas y operativas del Desarrollo Integral de la Familia	080032681H0450111B006	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.74, meta_modificada:1039.74}}	8,791,837.80	8,340,513.14	4,177,581.58	4,177,581.58	4,177,581.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-028 E, contratista:ZAIDI Edificaciones y Caminos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:8325863.12, importe_modificado:8325863.1 2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.91}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	8,791,837.80	8,791,837.80
2025	CHP250202545908	546,211,511.77	Construcción del subtramo: 0+624 - kilometro 5+640 de la autopista Palenque - San Cristóbal	080033511H04101C03B008	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13845.57, meta_modificada:13845.57}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78717.47, meta_modificada:78717.47}, meta3: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:106268.58, meta_modificada:106268.58}}	218,484,604.71	465,994,202.95	139,807,283.75	139,807,283.75	139,804,821.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-018 E, contratista:EVOLUTIA Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4.6598131314E8, importe_modificado:4.6598131 314E8}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:415.37}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2361.52}, meta3: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3188.06}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	546,211,511.77	546,211,511.77

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250202545676	10,613,658.15	Reconstrucción del Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Berriozábal	080032681H0450111B005	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.03, meta_modificada:717.03}}	10,613,658.15	10,355,476.10	4,327,294.22	4,327,294.22	4,327,294.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-011 E, contratista:Contrucciones y Edificaciones Garco, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.023908417E7, importe_modificado:1.023908417E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.81}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	10,613,658.15	10,613,658.15
2025	CHP250102521409	63,980,976.08	Mejoramiento integral de imagen urbana y turística del Boulevard Mariano Matamoros de la calle 1a. Oriente a la 1a. Poniente en la localidad Puerto Arista del municipio de Tonalá	080032211H0390111B051	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7318.55, meta_modificada:7318.55}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1314.83, meta_modificada:1314.83}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	63,980,976.08	63,886,164.30	47,540,363.72	47,540,363.72	47,540,363.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-002 E, contratista:Compañía Constructora y Agregados del Sureste S.A. de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6.289655276E7, importe_modificado:6.289655276E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7318.55}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1314.83}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	63,980,976.08	63,980,976.08
2025	CHP250202545585	16,626,966.15	Construcción de la pavimentación de la calzada de Los Doctores (Desde el Inicio de la privada de Los Doctores hasta el final de la calle), tramo del km. 0+000 al km. 471.62	080032211H0390111B053	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6977.01, meta_modificada:6977.01}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2429.48, meta_modificada:2429.48}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	16,486,059.66	15,191,330.17	4,572,031.88	4,572,031.88	4,572,031.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-024 E, contratista:Empresa Desarrolladora de Infraestructura Urbana EMPRENDER,S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.517042613E7, importe_modificado:1.517042613E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.82}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.63}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	16,626,966.15	16,626,966.15
2025	CHP250202545603	6,528,278.51	Construcción del puente peatonal y andador en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro	080032421H0450111B002	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.45, meta_modificada:448.45}}	3,264,139.26	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	6,528,278.51	6,528,278.51
2025	CHP250202545607	12,697,113.62	Reconstrucción del Autódromo Chiapas en el municipio de Berriozábal	080032411H0450111B032	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29108.24, meta_modificada:29108.24}}	12,697,113.62	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	12,697,113.62	12,697,113.62
2025	CHP250202536813	12,475,767.52	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAGUNA PETEJ (BARRIO JOLNOCTIK, SACLUMTIK Y PEREZTIK), MUNICIPIO DE CHAMULA. - 46028	46028	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6055.0, meta_modificada:6055.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	12,475,767.52	12,475,767.52
2025	CHP250202536814	11,643,016.27	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EMISOR), EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC, CHAMULA. - 46388	46388	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:879.0, meta_modificada:879.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	11,643,016.27	11,643,016.27
2025	CHP250202536816	31,376,095.37	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE YERBASANTA, SANTA CRUZ Y SAN ANTONIO YERBASANTA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. - 47460	47460	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11491.0, meta_modificada:11491.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	31,376,095.37	31,376,095.37
2025	CHP250202536817	6,212,116.32	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD YOCWITZ, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCÚC - 47551	47551	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	6,212,116.32	6,212,116.32
2025	CHP250202536818	7,069,393.95	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD ONILJA , MUNICIPIO DE CHANAL. - 47754	47754	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	7,069,393.95	7,069,393.95

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250202536819	5,486,693.80	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE YOCWITZ, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCÚC - 47975	47975	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,486,693.80	5,486,693.80
2025	CHP250202536822	21,583,267.83	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE BOCHIL - 40368	40368	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8762.0, meta_modificada:8762.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	21,583,267.83	21,583,267.83
2025	CHP250202536823	11,889,967.43	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA LAGUNITA, MUNICIPIO DE BOCHIL. - 40390	40390	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2957.0, meta_modificada:2957.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	11,889,967.43	11,889,967.43
2025	CHP250202536824	9,601,714.17	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TOJCHOTIC, MUNICIPIO DE MITONTIC - 42521	42521	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	9,601,714.17	9,601,714.17
2025	CHP250202536825	4,431,560.40	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA, MUNICIPIO DE OXCHUC - 43691	43691	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	4,431,560.40	4,431,560.40
2025	CHP250202536826	738,593.42	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD KAKETEAL, MUNICIPIO DE CHANAL - 44316	44316	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	738,593.42	738,593.42
2025	CHP250202536827	8,491,211.09	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD KOTOLTE, MUNICIPIO DE TENEJAPA. - 44917	44917	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	8,491,211.09	8,491,211.09
2025	CHP250202536829	17,702,513.97	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CHUCHILTÓN DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR. - 34674	34674	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63786.0, meta_modificada:63786.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	17,702,513.97	17,702,513.97
2025	CHP250202536830	7,678,505.12	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO. - 22257	22257	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16432.0, meta_modificada:16432.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	7,678,505.12	7,678,505.12
2025	CHP250202536831	5,199,087.18	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA. - 25748	25748	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9782.0, meta_modificada:9782.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,199,087.18	5,199,087.18
2025	CHP250202536832	4,665,428.15	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO CHICHIHUISTÁN DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA. - 25757	25757	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7878.0, meta_modificada:7878.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	4,665,428.15	4,665,428.15

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250202536833	5,844,609.60	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD KULAKTIK DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA - 25861	25861	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12514.0, meta_modificada:12514.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,844,609.60	5,844,609.60
2025	CHP250202536834	10,645,898.04	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD YOLONAM CONCONTIC DEL MUNICIPIO DE CHAMULA. - 25868	25868	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29916.0, meta_modificada:29916.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	10,645,898.04	10,645,898.04
2025	CHP250202536528	15,620,164.05	Construcción del relleno sanitario en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo	080032111H04501I11B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14275.75, meta_modificada:14275.75}}	15,620,164.05	14,365,734.09	6,830,300.01	6,830,300.01	6,774,406.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-026 E, contratista:Diseños y Construcciones VEGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.435320807E7, importe_modificado:1.435320807E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4071.44}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	15,620,164.05	15,620,164.05
2025	CHP250102521523	806,248.38	Construcción del Drenaje Sanitario del Periférico Sur Poniente desde el Parque del ISSSTE hasta la Calle 15a. Poniente Sur del municipio de Tuxtla Gutiérrez	090032131H03901I11B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.05, meta_modificada:208.05}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.33, meta_modificada:171.33}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	806,248.38	806,248.38	806,248.38	806,248.38	806,248.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-003 E, contratista:Suministro y Servicios Públicos JEKA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:792583.15, importe_modificado:792583.15 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.05}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.33}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	806,248.38	806,248.38
		1,494,559,897.44				658,166,217.79	1,108,134,604.69	387,192,154.14	387,192,154.14	387,133,798.60					1,494,559,897.44	1,494,746,364.93

Link: https://www.finanzaschiapas.gob.mx/rendicion-ctas/informes-SRFT/Organismos/2025/informacion/2do-trimestre/Destino-Gto/Destino_Gasto.pdf