

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302548871	16,096,622.43	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA. - 43629	43629	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2245.0, meta_modificada:2245.0}}	16,096,622.43	16,096,622.43	16,096,622.43	6,889,999.13	6,889,999.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-OBRA- FISE-2025-013 E, contratista:ICE INTELIGENCIA, CONSTRUCCIÓN Y EXCELENCIA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, monto:1.609662243E7, importe_modificado:1.6096622 43E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1392.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	16,096,622.43	16,096,622.43
2025	CHP250402618403	5,264,145.63	Construcción de la pavimentación de la avenida Aurora entre calle Dr. Belisario Dominguez y calle Santa Cruz en la cabecera municipal de Pichucalco	080032211H0390111B074	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}	5,264,145.63	5,256,472.19	5,256,472.19	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA- 2025-180 F, contratista:Hernán Ruíz Coello, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5256472.18, importe_modificado:5256472.1 8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	5,264,145.63	5,264,145.63
2025	CHP250402603498	5,921,498.92	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE OXCHUC. - 133843	133843	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	5,921,498.92	5,921,498.92	5,921,498.92	2,960,749.46	2,960,749.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-OBRA- FISE-2025-014 E, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, monto:5921498.92, importe_modificado:5921498.9 2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,921,498.92	5,921,498.92
2025	CHP250402603500	758,954.80	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD VADO AGUA DULCE DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. - 132502	132502	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:589.0, meta_modificada:589.0}}	758,954.80	758,954.80	758,954.80	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA- 2025-177 E, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:758954.8, importe_modificado:758954.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.1}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	758,954.80	758,954.80
2025	CHP250402603508	13,210,698.98	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD NUEVA MORELIA DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO. - 129091	129091	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12262.0, meta_modificada:12262.0}}	13,210,698.98	13,210,698.98	13,210,698.98	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA- 2025-166 E, contratista:Construcciones Arquitectónicas del SUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura, monto:1.239934962E7, importe_modificado:1.2399349 62E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	13,210,698.98	13,210,698.98
2025	CHP250302548903	6,885,148.93	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, Y DE LA CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA - 97984	97984	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1734.0, meta_modificada:1734.0}}	6,885,148.93	6,885,148.93	6,885,148.93	6,162,208.29	6,162,208.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA- 2025-125 E, contratista:RAMAL Construtora y Perforadora, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6885148.93, importe_modificado:6885148.9 3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1387.2}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	6,885,148.93	6,885,148.93

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302548896	20,823,340.04	CONSTRUCCIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AV. 5 DE MAYO ENTRE E.C. ESTATAL 101 DEL CAD. KM.0+000 AL CAD. KM. 0+560; Y AV. 5 DE MAYO ENTRE AV. 5 DE MAYO HASTA EL ACCESO A LA ESC. TELESEC. 100 MARIA MONTESSORI DEL CAD. KM. 0+000 AL CAD. KM. 0+73.46 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE (1ª. ETAPA). - 110189	110189	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5109.0, meta_modificada:5109.0}}	20,823,340.04	20,823,340.04	20,823,340.04	12,790,626.85	12,790,626.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-149 E, contratista:Irma Zuñiga López, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.894907681E7, importe_modificado:1.894907681E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.81}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	20,823,340.04	20,823,340.04
2025	CHP250302548917	9,910,410.83	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES AQUILES SERDÁN ENTRE BENITO JUÁREZ Y CORREGIDORA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CORREGIDORA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AQUILES SERDÁN Y CALLE ENTRADA AL PANTEÓN ENTRE PLAN DE AYALA Y EL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALÁ. - 84119	84119	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.0, meta_modificada:2356.0}}	9,910,410.83	5,282,083.35	5,282,083.35	2,641,041.68	2,641,041.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-136 E, contratista:PROKSA del Sureste, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura00, monto:5282083.35, importe_modificado:5282083.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.4}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	9,910,410.83	9,910,410.83
2025	CHP250302548902	15,849,317.36	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, CALLE PRIMERA CERRADA, CALLE SEGUNDA CERRADA Y ANDADORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA. - 97765	97765	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2913.0, meta_modificada:2913.0}}	15,849,317.36	13,870,566.03	13,870,566.03	6,935,283.02	6,935,283.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-131 E, contratista:Mariano Guadalupe Macías Pascacio, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.387056603E7, importe_modificado:1.387056603E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.64}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	15,849,317.36	15,849,317.36
2025	CHP250202536832	4,665,428.15	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO CHICHIHUISTÁN DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA. - 25757	25757	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7878.0, meta_modificada:7878.0}}	4,665,428.15	4,665,428.15	4,665,428.15	4,665,428.15	4,665,428.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-033 E, contratista:Ingeniería Aplicada Cintalapa, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4665428.15, importe_modificado:4665428.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7799.22}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	4,665,428.15	4,665,428.15
2025	CHP250302548841	21,583,267.83	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE BOCHIL. - 57859	57859	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8762.0, meta_modificada:8762.0}}	21,583,267.83	21,583,267.82	21,583,267.82	15,874,409.60	15,874,409.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-098 E, contratista:Cercados y Obras Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.910167157E7, importe_modificado:1.910167157E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7009.6}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	21,583,267.83	21,583,267.83
2025	CHP250302548943	5,390,734.41	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BAQUELCHÁN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC. - 75052	75052	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11075.0, meta_modificada:11075.0}}	5,390,734.41	5,390,734.41	5,390,734.41	4,824,707.30	4,824,707.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-104 E, contratista:ROSAD Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5390734.41, importe_modificado:5390734.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4319.25}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,390,734.41	5,390,734.41

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302601302	308,173,976.68	Ampliación del Sistema de Agua Potable de la cabecera municipal de Comitán de Domínguez	080012231H05001C01B020	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8484.0, meta_modificada:8484.0}}	315,626,467.33	315,625,760.67	315,625,760.67	241,363,967.61	241,363,967.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-079 E, contratista:Carlos Alejandro Altuzar Aguilar, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.9130125032E8, importe_modificado:2.9130125032E8}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.04}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6108.48}}	Validado avances	I012-FAFEF	308,173,976.68	315,626,467.33
2025	CHP250402618869	3,775,290.81	Construcción de la consolidación del sendero extraordinario del Antiguo Camino de Comitán ¿ Tzimol	080032211H0450111B008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.25, meta_modificada:181.25}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.71, meta_modificada:66.71}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	3,775,290.81	3,775,290.81	3,775,290.81	2,950,388.59	2,950,388.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-167 E, contratista:Proyectos e Ingeniería ARKHAM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3775290.81, importe_modificado:3775290.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.5}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.7}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:7.04}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	3,775,290.81	3,775,290.81
2025	CHP250402618948	4,401,526.34	Construcción del Parque Lineal ubicado en la colonia Buena Vista en la cabecera municipal de Reforma	080032411H0450111B034	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.08, meta_modificada:987.08}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.4, meta_modificada:56.4}}	4,401,526.34	4,401,413.04	4,401,413.04	4,121,862.87	4,121,862.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-124 E, contratista:MAVA Grupo Desarrollador de Infraestructura, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4326924.2, importe_modificado:4326924.2 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.43}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.73}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	4,401,526.34	4,401,526.34
2025	CHP250302548840	861,443.20	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD KAKETEAL, MUNICIPIO DE CHANAL. - 57836	57836	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	861,443.20	861,443.19	861,443.19	861,443.19	861,443.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-072 E, contratista:Eduardo Juan Eloy Diaz Navarro, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:861443.19, importe_modificado:861443.19 }}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	861,443.20	861,443.20
2025	CHP250302548900	9,277,849.56	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIRADOR ENTRE CALLE AL CENTRO DE CHAMULA Y CARRETERA A JOLTZEMEN EN EL BARRIO SAN JUAN CHAMULA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA. - 97367	97367	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1973.0, meta_modificada:1973.0}}	9,277,849.56	9,135,104.61	9,135,104.61	6,851,328.45	6,851,328.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-153 E, contratista:Hermán Jossep Moreno Fernández, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:9135104.61, importe_modificado:9135104.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.98}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	9,277,849.56	9,277,849.56
2025	CHP250202536528	15,620,164.05	Construcción del relleno sanitario en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo	080032111H0450111B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14275.75, meta_modificada:14275.75}}	15,310,195.98	14,617,435.81	14,617,435.81	13,751,783.37	13,751,783.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-026 E, contratista:Diseños y Construcciones VEGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.435320807E7, importe_modificado:1.435320807E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11848.87}}	Validado avances	I012-FAFEF	15,620,164.05	15,561,735.80

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250202545607	12,697,113.62	Reconstrucción del Autódromo Chiapas en el municipio de Berriozábal	080032411H0450111B032	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29108.24, meta_modificada:29108.24}}	12,916,029.37	12,915,888.31	12,915,888.31	12,915,888.31	12,915,888.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-029 E, contratista:Ingenieros Civiles ARAMCO de México, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.269711362E7, importe_modificado:1.269711362E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29108.24}}	Validado avances	I012-FAFEF	12,697,113.62	12,916,029.37
2025	CHP250202545732	19,759,606.43	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 480.00 ml. de la calle 66a. sur oriente entre carretera al Copalar y prolongación de la 7a av. sur oriente y 359.10 ml. de la prolongación de la 7a. Av. sur oriente entre Calle 66a. Sur oriente y acceso a la Universidad Rosario Castellanos (CRESUR) en el municipio de Comitán de Domínguez	080032211H0390111B049	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8617.94, meta_modificada:8617.94}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1508.8, meta_modificada:1508.8}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	19,696,315.91	19,695,674.69	19,695,674.69	19,695,674.69	19,695,674.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-001 E, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.942469785E7, importe_modificado:1.942469785E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8617.94}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1508.8}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	19,759,606.43	19,696,315.91
2025	CHP250102521407	13,970,685.12	Construcción de la pavimentación de la calle Laguna de Montebello desde el Boulevard Laguitos hasta el entronque con el Libramiento Norte Poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez y calle Río Lagartero entre calle Laguna de Montebello y calle cascadas de Agua Azul	080032211H0390111B050	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4900.86, meta_modificada:4900.86}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2482.07, meta_modificada:2482.07}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}	13,970,685.12	13,968,219.14	13,968,219.14	13,968,219.14	13,968,219.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-004 E, contratista:Humberto Cruz Nataren, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.373389385E7, importe_modificado:1.373389385E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4900.86}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2482.07}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	13,970,685.12	13,970,685.12
2025	CHP250302548881	20,276,675.46	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD MUCTAHUITZ DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR. - 55548	55548	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58453.0, meta_modificada:58453.0}}	20,276,675.46	19,445,116.34	19,445,116.34	18,289,548.39	18,289,548.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-051 E, contratista:JR Construcción E Inmobiliaria Monte de Los Olivos, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.828954839E7, importe_modificado:1.828954839E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47931.46}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	20,276,675.46	20,276,675.46
2025	CHP250202536829	17,702,513.97	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CHUCHILTÓN DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR. - 34674	34674	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63786.0, meta_modificada:63786.0}}	17,702,513.97	17,561,605.19	17,561,605.19	16,817,084.19	16,817,084.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-050 E, contratista:Filiberto Cruz Reyes, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.681708419E7, importe_modificado:1.681708419E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57407.4}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	17,702,513.97	17,702,513.97
2025	CHP250202545644	2,583,784.37	Reconstrucción de áreas de vestíbulo y mezzanine del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa Estebanel	080032421H0450111B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.36, meta_modificada:1578.36}}	2,583,784.37	2,583,728.70	2,583,728.70	2,583,728.70	2,583,728.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-017 E, contratista:Omar Hassan Zaldivar Reyes, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2539991.41, importe_modificado:2539991.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.36}}	Validado avances	I012-FAFEF	2,583,784.37	2,583,784.37

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250102521409	63,980,976.08	Mejoramiento integral de imagen urbana y turística del Boulevard Mariano Matamoros de la calle 1a. Oriente a la 1a. Poniente en la localidad Puerto Arista del municipio de Tonalá	080032211H0390111B051	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7318.55, meta_modificada:7318.55}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1314.83, meta_modificada:1314.83}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	63,887,030.14	63,886,164.30	63,886,164.30	63,886,164.30	63,886,164.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-002 E, contratista:Compañía Constructora y Agregados del Sureste S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6.289655276E7, importe_modificado:6.289655276E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7318.55}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1314.83}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	63,980,976.08	63,887,030.14
2025	CHP250202545585	16,626,966.15	Construcción de la pavimentación de la calzada de Los Doctores (Desde el Inicio de la privada de Los Doctores hasta el final de la calle), tramo del km. 0+000 al km. 471.62	080032211H0390111B053	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6977.01, meta_modificada:6977.01}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2429.48, meta_modificada:2429.48}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	15,452,239.12	15,451,424.80	15,451,424.80	15,451,424.80	15,451,424.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-024 E, contratista:Empresa Desarrolladora de Infraestructura Urbana EMPRENDER,S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.517042613E7, importe_modificado:1.517042613E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6947.1}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2417.1}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:47.73}}	Validado avances	I012-FAFEF	16,626,966.15	15,452,239.12
2025	CHP250402618975	1,690,942.42	Reconstrucción de la red eléctrica en las Instalaciones del Foro Chiapas	080032411H0450111B037	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1,690,942.42	1,690,883.28	1,690,883.28	1,496,053.19	1,496,053.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-148 E, contratista:MACAL, Ingeniería Civil, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1662282.38, importe_modificado:1662282.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	1,690,942.42	1,690,942.42
2025	CHP250302548901	18,808,644.72	REHABILITACION DE LA CASA HOGAR PARA ANCIANOS EN LA REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL, EN LA LOCALIDAD LA TRINITARIA, MUNICIPIO LA TRINITARIA. - 97683	97683	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3002.0, meta_modificada:3002.0}}	18,808,644.72	18,808,644.72	18,808,644.72	13,636,267.42	13,636,267.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-143 E, contratista:Construcciones SAGEIRO, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.880864472E7, importe_modificado:1.880864472E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1741.16}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	18,808,644.72	18,808,644.72
2025	CHP250302548867	8,371,615.54	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MONTERREY (BUENAVISTA POYOSPAC), MUNICIPIO DE TECPATÁN. - 22032	22032	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29732.0, meta_modificada:29732.0}}	8,371,615.54	8,011,096.06	8,011,096.06	4,945,139.28	4,945,139.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-089 E, contratista:Liana Guadalupe Ruiz Niurilulu, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:8011096.06, importe_modificado:8011096.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12784.76}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	8,371,615.54	8,371,615.54
2025	CHP250202536834	10,645,898.04	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD YOLONAM CONCONTIC DEL MUNICIPIO DE CHAMULA. - 25868	25868	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29916.0, meta_modificada:29916.0}}	10,645,898.04	10,645,898.04	10,645,898.04	10,198,998.08	10,198,998.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-054 E, contratista:TGZ Inmobiliaria, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.019899808E7, importe_modificado:1.019899808E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29018.52}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	10,645,898.04	10,645,898.04
2025	CHP250202545709	17,525,592.27	Construcción de la pavimentación de la calle primera avenida sur oriente entre calle central y calle cuarta oriente sur, y calle central y calle cuarta oriente sur entre primera avenida sur oriente y avenida central oriente en la localidad Copoya del municipio de Tuxtla Gutiérrez	080032211H0390111B054	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5188.31, meta_modificada:5188.31}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2356.0, meta_modificada:2356.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}	16,457,936.55	16,457,033.91	16,457,033.91	16,457,033.91	16,457,033.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-025 E, contratista:CUIDA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.616089261E7, importe_modificado:1.616089261E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5136.42}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2332.44}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:41.58}}	Validado avances	I012-FAFEF	17,525,592.27	16,457,936.55

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302601324	7,500,435.33	Construcción d la pavimentación de la calle San Ángel entre Revolución y 20 de Noviembre y de la Calle de Acceso al CJUM, tramo km. 0+000 al km. 0+253.80, en la Cabecera Municipal de Palenque	080032211H0390111B058	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2627.85, meta_modificada:2627.85}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1274.6, meta_modificada:1274.6}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	7,500,435.33	7,499,915.19	7,499,915.19	7,147,246.60	7,147,246.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-096 E, contratista:ZYC Constructora y Arrendadora del Sureste,S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7020640.72, importe_modificado:7020640.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2522.73}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1223.61}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:14.4}}	Validado avances	I012-FAFEF	7,500,435.33	7,500,435.33
2025	CHP250402618981	12,084,166.02	Construcción de la Unidad Deportiva en la cabecera municipal de San Lucas	080032411H0450111B038	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5188.0, meta_modificada:5188.0}}	12,084,166.02	12,077,781.48	12,077,781.48	5,496,193.29	5,496,193.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-159 E, contratista:Grupo JIAGSO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.099238659E7, importe_modificado:1.099238659E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.4}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	12,084,166.02	12,084,166.02
2025	CHP250202545624	47,685,104.10	Reconstrucción de la Unidad Administrativa en la Cabecera Municipal De Motozintla	080032211H0450111B002	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8225.82, meta_modificada:8225.82}}	47,630,816.36	47,623,599.97	47,623,599.97	35,312,513.94	35,312,513.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-030 E, contratista:Constructores e Ingeniería MIXCUM, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4.6876882E7, importe_modificado:4.6876882E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7156.46}}	Validado avances	I012-FAFEF	47,685,104.10	47,630,816.36
2025	CHP250402618986	10,137,590.32	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Chixtontic del municipio de Tenejapa	080023351H0220111B039	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14901.0, meta_modificada:14901.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:794.0, meta_modificada:794.0}}	10,137,590.32	10,136,902.43	10,136,902.43	4,984,595.25	4,984,595.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-160 E, contratista:Consultoria y Asesoría Hernández, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:9964362.91, importe_modificado:9964362.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1043.07}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:55.58}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	10,137,590.32	10,137,590.32
2025	CHP250302548836	2,955,482.07	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD QUINCE DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN. - 70977	70977	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3352.0, meta_modificada:3352.0}}	2,955,482.07	2,955,482.07	2,955,482.07	2,370,321.52	2,370,321.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-103 E, contratista:Zoila Tello Gómez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2955482.07, importe_modificado:2955482.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3184.4}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	2,955,482.07	2,955,482.07
2025	CHP250302548875	25,929,635.33	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED DE ATARJEAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE. - 51861	51861	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2953.0, meta_modificada:2953.0}}	25,929,635.33	25,929,635.33	25,929,635.33	21,706,809.23	21,706,809.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-078 E, contratista:ALGUV Soluciones En Construcción, S.A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.42695242E7, importe_modificado:2.42695242E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2126.16}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	25,929,635.33	25,929,635.33
2025	CHP250202545603	6,528,278.51	Construcción del puente peatonal y andador en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro	080032421H0450111B002	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.45, meta_modificada:448.45}}	6,640,835.04	6,640,489.57	6,640,489.57	6,640,489.57	6,640,489.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-041 E, contratista:GICRAM Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6528278.51, importe_modificado:6528278.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.45}}	Validado avances	I012-FAFEF	6,528,278.51	6,640,835.04

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302601339	23,508,854.27	Construcción de la pavimentación de la calle Primavera entre carretera Tuxtla Gutiérrez - Portillo Zaragoza y Avenida San Judas Tadeo del Cadenamiento Km. 0+000 al cadenamiento Km. 1+080, en la localidad de El Jobo del municipio de Tuxtla Gutiérrez	080032211H03901I11B061	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8716.0, meta_modificada:8716.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3553.7, meta_modificada:3553.7}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}	21,415,771.29	21,415,097.61	21,415,097.61	18,181,596.48	18,181,596.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-108 E, contratista:Constructora Zuor, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.101044622E7, importe_modificado:2.101044622E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2353.32}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:959.49}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:15.93}}	Validado avances	I012-FAFEF	23,508,854.27	21,415,771.29
2025	CHP250302548883	2,260,403.95	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN. - 55782	55782	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3006.0, meta_modificada:3006.0}}	2,260,403.95	2,260,403.95	2,260,403.95	2,260,403.95	2,260,403.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-049 E, contratista:Mirella Estudillo López, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2260403.95, importe_modificado:2260403.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2975.94}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	2,260,403.95	2,260,403.95
2025	CHP250302548870	3,767,896.62	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PLANADA VILLA LUZ DEL MUNICIPIO DE HUITIPÁN. - 33259	33259	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3726.0, meta_modificada:3726.0}}	3,767,896.62	3,767,896.62	3,767,896.62	3,767,896.62	3,767,896.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-086 E, contratista:Rogerio Camacho Arévalo, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3767896.62, importe_modificado:3767896.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3688.74}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	3,767,896.62	3,767,896.62
2025	CHP250302548916	18,821,148.14	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA. - 83977	83977	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2098.0, meta_modificada:2098.0}}	18,821,148.14	18,821,148.14	18,821,148.14	9,075,246.52	9,075,246.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-133 E, contratista:Comercio y Servicio PLYB del Sureste, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.815049304E7, importe_modificado:1.815049304E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.66}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	18,821,148.14	18,821,148.14
2025	CHP250302548848	9,601,714.17	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TOJCHOTIC, MUNICIPIO DE MITONTIC. - 57990	57990	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}	9,601,714.17	9,601,714.17	9,601,714.17	8,455,490.93	8,455,490.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-091 E, contratista:Diseños y Urbanizaciones AIROSA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:9070145.0, importe_modificado:9070145.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.33}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	9,601,714.17	9,601,714.17
2025	CHP250202536814	11,643,016.27	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EMISOR), EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC, CHAMULA. - 46388	46388	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:879.0, meta_modificada:879.0}}	11,643,016.27	11,643,016.26	11,643,016.26	10,735,679.50	10,735,679.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-094 E, contratista:Constructora Rio Grande del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.114776214E7, importe_modificado:1.114776214E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:808.68}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	11,643,016.27	11,643,016.27

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250202545572	4,820,457.49	Reconstrucción del edificio de la coordinación de giras de la Gubernatura	080032211H0450111B003	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.09, meta_modificada:1201.09}}	4,903,568.83	4,902,681.14	4,902,681.12	4,902,681.12	4,902,681.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-060 E, contratista:Dulce Alejandra Narcia Avendaño, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4820457.49, importe_modificado:4820457.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.93}}	Validado avances	I012-FAFEF	4,820,457.49	4,903,568.83
2025	CHP250302601344	23,562,957.35	Mantenimiento de jaulas y sanitarios del Zoológico Miguel Álvarez del Toro en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	080032421H0450111B003	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6999.0, meta_modificada:6999.0}}	23,473,841.75	23,473,286.87	23,473,286.87	21,557,497.82	21,557,497.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-118 E, contratista:Torres y Velázquez Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7360219.45, importe_modificado:7360219.45}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-117 E, contratista:Ricardo Pérez Velázquez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:9102191.49, importe_modificado:9102191.49}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-116 E, contratista:Construdiseño GALPE, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6605172.92, importe_modificado:6605172.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5459.22}}	Validado avances	I012-FAFEF	23,562,957.35	23,473,841.75
2025	CHP250302553870	10,416,684.00	Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal (Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería) y Actividades Relacionadas) - 3887	3887-GI	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	7,601,364.00	7,601,364.00	7,601,364.00	7,601,364.00	7,601,364.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162458, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7601364.0, importe_modificado:7601364.0 }}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:37.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	10,416,684.00	7,601,364.00
2025	CHP250202536831	5,199,087.18	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA. - 25748	25748	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9782.0, meta_modificada:9782.0}}	5,199,087.18	5,199,087.18	5,199,087.18	5,199,087.18	5,199,087.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-031 E, contratista:Grupo Constructor Frontera SUR, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5199087.18, importe_modificado:5199087.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9733.09}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,199,087.18	5,199,087.18
2025	CHP250302548887	18,398,427.31	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE BOCHIL - 55861	55861	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3526.0, meta_modificada:3526.0}}	18,398,427.31	18,398,427.31	18,398,427.31	15,238,508.17	15,238,508.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-077 E, contratista:Rupza Espacios, Diseño y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.692751143E7, importe_modificado:1.692751143E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3279.18}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	18,398,427.31	18,398,427.31

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250202536833	5,844,609.60	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD KULAKTIK DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA - 25861	25861	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12514.0, meta_modificada:12514.0}}	5,844,609.60	5,844,609.60	5,844,609.60	5,026,364.24	5,026,364.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-032 E, contratista:Grupo Empresarial ZURHEM, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5844609.6, importe_modificado:5844609.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10386.62}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,844,609.60	5,844,609.60
2025	CHP250302548845	11,889,967.43	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA LAGUNITA, MUNICIPIO DE BOCHIL. - 57934	57934	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2957.0, meta_modificada:2957.0}}	11,889,967.43	11,889,967.43	11,889,967.43	10,175,322.69	10,175,322.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-093 E, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.118228801E7, importe_modificado:1.118228801E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2661.3}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	11,889,967.43	11,889,967.43
2025	CHP250202536830	7,678,505.12	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO. - 22257	22257	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16432.0, meta_modificada:16432.0}}	7,678,505.12	7,301,737.30	7,301,737.30	7,301,737.30	7,301,737.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-053 E, contratista:Jorge Ayax Chanona Domínguez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7301737.3, importe_modificado:7301737.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14624.48}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	7,678,505.12	7,678,505.12
2025	CHP250302548835	11,844,458.68	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL CECYTECH 04 JITOTOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL. - 70823	70823	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3729.0, meta_modificada:3729.0}}	11,844,458.68	10,297,067.49	10,297,067.49	7,638,393.50	7,638,393.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-109 E, contratista:Ingeniería Frontera Sur, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.029706749E7, importe_modificado:1.029706749E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2423.85}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	11,844,458.68	11,844,458.68
2025	CHP250302548855	13,870,521.39	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD BAUTISTA CHICO (BARRIO YOLONBE Y YACOLBE), MUNICIPIO DE CHAMULA. - 60472	60472	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10122.0, meta_modificada:10122.0}}	13,870,521.37	13,870,521.37	13,870,521.37	9,475,886.72	9,475,886.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-095 E, contratista:Francisco Javier Lara Hernández, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.299153512E7, importe_modificado:1.299153512E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5769.54}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	13,870,521.39	13,870,521.39
2025	CHP250402618998	9,799,632.05	Construcción del muro de contención en los márgenes del río San Agustín de la colonia Plan de Ayala en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	080032211H0390111B071	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	9,799,632.05	9,705,717.84	9,705,717.84	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-173 E, contratista:Construcciones y Proyectos 25 de DICIEMBRE S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:9705717.84, importe_modificado:9705717.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	9,799,632.05	9,799,632.05
2025	CHP250302548846	8,491,211.09	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD KOTOLTE, MUNICIPIO DE TENEJAPA. - 57955	57955	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}	8,491,211.09	8,491,211.09	8,491,211.09	7,989,901.16	7,989,901.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-088 E, contratista:Ricardo Santiago Ortega Martínez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7989901.16, importe_modificado:7989901.16}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.22}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	8,491,211.09	8,491,211.09

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302548868	10,668,450.70	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MONTE ORDOÑEZ DEL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA - 23156	23156	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33644.0, meta_modificada:33644.0}}	10,668,450.69	10,176,451.00	10,176,451.00	10,176,451.00	10,176,451.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-087 E, contratista:ICG090214FA7, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.0176451E7, importe_modificado:1.0176451E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33139.34}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	10,668,450.70	10,668,450.70
2025	CHP250302548894	2,281,835.06	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 1RA. SECCIÓN MEDIO MONTE DEL MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO. - 109670	109670	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3393.0, meta_modificada:3393.0}}	2,281,835.06	2,281,835.06	2,281,835.06	1,711,376.30	1,711,376.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-141 E, contratista:Construcciones Arquitectónicas del Sur, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2281835.06, importe_modificado:2281835.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1187.55}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	2,281,835.06	2,281,835.06
2025	CHP250302601364	20,240,182.70	Adecuación de oficinas administrativas de la Sede del Gobierno del Estado de Chiapas	080032211H04501I11B005	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7913.28, meta_modificada:7913.28}}	21,215,452.57	21,215,099.82	21,215,099.82	18,765,937.91	18,765,937.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-090 E, contratista:Proyectos y Construcciones VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.989712876E7, importe_modificado:1.989712876E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-176 E, contratista:Proyectos y Construcciones VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:771111.17, importe_modificado:771111.17}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6963.68}}	Validado avances	I012-FAFEF	20,240,182.70	21,215,452.57
2025	CHP250302548919	3,259,015.82	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA 2DA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PALENQUE. - 76485	76485	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22185.0, meta_modificada:22185.0}}	3,259,015.82	3,259,015.82	3,259,015.82	3,168,793.76	3,168,793.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-102 E, contratista:ACEVEDO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3259015.82, importe_modificado:3259015.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21741.3}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	3,259,015.82	3,259,015.82
2025	CHP250302548941	7,436,336.85	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS OLLAS DEL MUNICIPIO DE CHAMULA. - 73611	73611	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12976.0, meta_modificada:12976.0}}	7,436,336.85	7,191,641.64	7,191,641.64	4,740,601.75	4,740,601.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-121 E, contratista:Filiberto Cruz Reyes, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7191641.64, importe_modificado:7191641.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8434.4}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	7,436,336.85	7,436,336.85

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302548938	11,581,376.88	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD UNENALTIC DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR. - 73254	73254	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22498.0, meta_modificada:22498.0}}	11,581,376.88	11,329,374.97	11,329,374.97	10,053,604.11	10,053,604.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-111 E, contratista:Terracerias del Sureste,S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.0810327E7, importe_modificado:1.0810327E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19123.3}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	11,581,376.88	11,581,376.88
2025	CHP250302548895	1,136,671.15	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD CARIBAL (TZAJALÁ) MUNICIPIO DE OCOSINGO. - 109744	109744	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1571.0, meta_modificada:1571.0}}	1,136,671.15	1,136,671.15	1,136,671.15	1,136,671.15	1,136,671.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-142 E, contratista:Suministro y Servicios Públicos JEKA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1136671.15, importe_modificado:1136671.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:628.4}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	1,136,671.15	1,136,671.15
2025	CHP250302548918	4,743,895.18	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAMARITANO DEL MUNICIPIO DE PALENQUE. - 76389	76389	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36541.0, meta_modificada:36541.0}}	4,743,895.18	4,743,895.18	4,743,895.18	4,394,807.94	4,394,807.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-101 E, contratista:Maria Angelita Guillen León, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4743895.18, importe_modificado:4743895.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27405.75}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	4,743,895.18	4,743,895.18
2025	CHP250302548942	11,119,071.20	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CHILOJIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC. - 74962	74962	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27051.0, meta_modificada:27051.0}}	11,119,071.20	11,119,071.20	11,119,071.20	7,417,127.92	7,417,127.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-110 E, contratista:Construcciones E Instalaciones HELFA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.022954065E7, importe_modificado:1.022954065E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15419.07}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	11,119,071.20	11,119,071.20
2025	CHP250302548909	1,964,741.91	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO. - 90144	90144	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2492.0, meta_modificada:2492.0}}	1,964,741.91	1,964,741.91	1,964,741.91	1,628,889.15	1,628,889.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-130 E, contratista:Luz Elena Chang Ramírez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1964741.91, importe_modificado:1964741.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1246.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	1,964,741.91	1,964,741.91
2025	CHP250302548951	10,425,624.87	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA. - 70812	70812	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17837.0, meta_modificada:17837.0}}	10,425,624.87	9,768,209.95	9,768,209.95	9,084,435.26	9,084,435.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-120 E, contratista:Jair de Jesus Torres Sanchez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:9768209.95, importe_modificado:9768209.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13912.86}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	10,425,624.87	10,425,624.87
2025	CHP250302600564	7,911,336.81	Instalación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Rafael Pascacio Gamboa del municipio de Reforma	080023351H02201I11B018	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27004.0, meta_modificada:27004.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:387.0, meta_modificada:387.0}}	7,777,668.19	7,388,214.98	7,388,214.98	7,388,214.98	7,388,214.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-080 F, contratista:Hugo Alejandro García Gómez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7387793.15, importe_modificado:7387793.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25653.8}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:367.65}}	Validado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	7,911,336.81	7,777,668.19

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250202536826	738,593.42	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD KAKETEAL, MUNICIPIO DE CHANAL - 44316	44316	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	738,593.41	738,593.41	738,593.41	738,593.41	738,593.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-071 E, contratista:Eduardo Juan Eloy Diaz Navarro, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:738593.41, importe_modificado:738593.41 }}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	738,593.42	738,593.42
2025	CHP250302548910	5,609,912.27	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SIBACAJ DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA. - 90168	90168	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6286.0, meta_modificada:6286.0}}	5,609,912.27	5,609,912.27	5,609,912.27	4,943,374.68	4,943,374.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-126 E, contratista:SOHE Ingeniería y Construcción, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5609912.27, importe_modificado:5609912.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5028.8}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,609,912.27	5,609,912.27
2025	CHP250302548907	6,638,848.76	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BOTATULÁN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA. - 89852	89852	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13195.0, meta_modificada:13195.0}}	6,638,848.76	6,638,848.76	6,638,848.76	5,941,769.64	5,941,769.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-128 E, contratista:BALLMAR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6638848.76, importe_modificado:6638848.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8312.85}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	6,638,848.76	6,638,848.76
2025	CHP250302548937	26,046,027.64	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE MARQUÉS DE COMILLAS. - 73144	73144	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36441.0, meta_modificada:36441.0}}	26,046,027.64	23,546,581.19	23,546,581.19	23,546,581.19	23,546,581.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-112 E, contratista:Construcciones y Edificaciones FRANLEK, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.354658119E7, importe_modificado:2.354658119E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15669.63}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	26,046,027.64	26,046,027.64
2025	CHP250302601356	8,806,935.93	Construcción de obras exteriores y adecuación de espacios del Centro de Justicia para las Mujeres en la cabecera municipal de Palenque	080032211H0450111B004	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2062.78, meta_modificada:2062.78}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}}	8,806,935.93	8,806,252.85	8,806,252.85	8,379,426.64	8,379,426.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-097 E, contratista:Jose Antonio Morales Conde, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:8230839.62, importe_modificado:8230839.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.89}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.68}}	Validado avances	I012-FAFEF	8,806,935.93	8,806,935.93
2025	CHP250202545747	73,287,691.44	Reconstrucción del rastro frigorífico municipal de Comitán, Nueve Estrellas	080032261H0450111B005	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8356.77, meta_modificada:8356.77}}	85,569,795.29	85,568,088.24	85,568,088.24	68,549,339.32	68,549,339.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-027 E, contratista:NABA Bienes y Servicios,S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6.730888211E7, importe_modificado:6.730888211E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7688.22}}	Validado avances	I012-FAFEF	73,287,691.44	85,569,795.29
2025	CHP250402618935	7,449,105.00	Ampliación del albergue y comedor comunitario del Hospital Materno Infantil en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez	080032681H0450111B011	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.5, meta_modificada:606.5}}	7,449,105.00	7,449,105.00	7,449,105.00	6,704,194.50	6,704,194.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-162 E, contratista:Constructora y Comercializadora COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7449105.0, importe_modificado:7449105.0 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.22}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	7,449,105.00	7,449,105.00

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302548899	6,457,556.09	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS AXÍN DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO - 94379	94379	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11664.0, meta_modificada:11664.0}}	6,457,556.09	6,457,556.09	6,457,556.09	6,025,778.54	6,025,778.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-129 E, contratista:Juan Carlos Jiménez Jiménez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6457556.09, importe_modificado:6457556.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6065.28}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	6,457,556.09	6,457,556.09
2025	CHP250302548906	7,425,898.88	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD UNIÓN JAMAICA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. - 89626	89626	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4584.0, meta_modificada:4584.0}}	7,425,898.88	7,425,898.88	7,425,898.88	4,670,683.29	4,670,683.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-134 E, contratista:GLO Proyectos y Supervision de Obras, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7185666.66, importe_modificado:7185666.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.76}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	7,425,898.88	7,425,898.88
2025	CHP250302548879	12,001,283.69	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO ENTRE PROLONGACIÓN HIDALGO Y CALLE CONSTITUCIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC. - 52594	52594	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}}	12,001,283.69	11,747,523.19	11,747,523.19	8,428,666.99	8,428,666.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-076 E, contratista:Walter Flores Calvo, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.174752319E7, importe_modificado:1.174752319E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.6}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	12,001,283.69	12,001,283.69
2025	CHP250302548908	7,832,318.75	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO. - 89985	89985	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10335.0, meta_modificada:10335.0}}	7,832,318.75	7,697,889.15	7,697,889.15	6,889,610.80	6,889,610.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-119 E, contratista:BIOSFERA Control de Ingenieria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7697889.15, importe_modificado:7697889.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8268.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	7,832,318.75	7,832,318.75
2025	CHP250202545554	11,064,013.33	Construcción de la pavimentación de la calle de acceso al COBACH 231 desde la Carretera a Juárez hasta el Km. 0+550 en la cabecera municipal de Pichucalco	080032211H0390111B031	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4035.76, meta_modificada:4035.76}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2915.0, meta_modificada:2915.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	10,932,718.31	10,646,838.63	10,646,838.63	10,646,838.63	10,646,838.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-052 F, contratista:Amir Símuta Méndez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.0590608E7, importe_modificado:1.0590608E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3672.54}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2652.65}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:20.93}}	Validado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	11,064,013.33	10,932,718.31
2025	CHP250202545676	10,613,658.15	Reconstrucción del Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Berriozábal	080032681H0450111B005	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.03, meta_modificada:717.03}}	10,418,976.68	9,835,920.68	9,835,920.68	9,820,636.79	9,820,636.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-011 E, contratista:Contrucciones y Edificaciones Garco, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.023908417E7, importe_modificado:1.023908417E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.03}}	Validado avances	I012-FAFEF	10,613,658.15	10,418,976.68
2025	CHP250202545656	8,791,837.80	Reconstrucción de las oficinas administrativas y operativas del Desarrollo Integral de la Familia	080032681H0450111B006	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.74, meta_modificada:1039.74}}	8,465,839.52	8,465,625.04	8,465,625.04	8,465,625.04	8,465,625.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-028 E, contratista:ZAIDI Edificaciones y Caminos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:8325863.12, importe_modificado:8325863.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1039.74}}	Validado avances	I012-FAFEF	8,791,837.80	8,465,839.52

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250402618940	3,144,539.31	Construcción del enmallado perimetral de la cancha de usos múltiples y baños adaptados para personas con discapacidad en el Parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez	0800324111H0450111B033	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}	3,144,539.31	3,144,523.73	3,144,523.73	3,091,242.03	3,091,242.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-115 E, contratista:Construcciones LP2215, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3091242.03, importe_modificado:3091242.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.28}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.88}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	3,144,539.31	3,144,539.31
2025	CHP250302548930	17,686,406.93	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTRAL HIDALGO ENTRE CATE A SIMOJOVEL HACIA HUITIUPÁN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL EL BOSQUE, CHIAPAS. - 78181	78181	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4198.0, meta_modificada:4198.0}}	17,686,406.93	17,686,406.93	17,686,406.93	10,747,423.74	10,747,423.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-107 E, contratista:Miguel Angel Espinosa Moguel, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.618587913E7, importe_modificado:1.618587913E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1217.42}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	17,686,406.93	17,686,406.93
2025	CHP250302548898	19,391,084.96	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE 1 DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CARRETERA 307 (CARRETERA PALENQUE A TRINITARIA) Y CALLE 2, CALLE 2 ENTRE CALLE 1 DE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE 3, CALLE 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE INNOMINADA (FINAL), DE LA LOCALIDAD SALTO DE AGUA, MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA. - 94217	94217	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5892.0, meta_modificada:5892.0}}	19,391,084.96	19,391,084.96	19,391,084.96	12,013,821.38	12,013,821.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-132 E, contratista:REMAX Construcciones, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.77982539E7, importe_modificado:1.77982539E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	19,391,084.96	19,391,084.96
2025	CHP250302548940	20,029,711.92	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOLTÉ DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR - 73563	73563	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33569.0, meta_modificada:33569.0}}	20,029,711.92	18,987,521.52	18,987,521.52	16,764,930.58	16,764,930.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-114 E, contratista:Construcciones IMARA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.802680708E7, importe_modificado:1.802680708E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26855.2}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	20,029,711.92	20,029,711.92
2025	CHP250102521379	10,815,114.49	Construcción de la pavimentación de la calle Juspi entre la calle Coahuila y calle Rio Suchiapa, tramo del Km. 0+000 al Km. 0+047.60 en la cabecera municipal de Reforma	080032211H0390111B052	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4383.76, meta_modificada:4383.76}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.4, meta_modificada:1630.4}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	10,920,113.70	10,311,124.63	10,311,124.63	10,311,124.63	10,311,124.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-009 F, contratista:Constructora Tovilla y Ruiz, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.020612542E7, importe_modificado:1.020612542E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4383.76}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1630.4}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}	Validado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	10,815,114.49	10,920,113.70
2025	CHP250402618840	964,547.13	Reconstrucción del sistema de agua potable en la localidad Francisco I. Madero del municipio de Solosuchiapa	090022231H05001C01B002	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.96, meta_modificada:58.96}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.77, meta_modificada:217.77}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}	964,547.13	964,547.13	964,547.13	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-171 E, contratista:Efraín de Jesús García López, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:964547.13, importe_modificado:964547.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	964,547.13	964,547.13

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302548838	35,983,368.47	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE QUIRINGUICHARO DEL MUNICIPIO DE MARQUÉS DE COMILLAS. - 71238	71238	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40668.0, meta_modificada:40668.0}}	35,983,368.47	32,821,503.00	32,821,503.00	25,009,985.29	25,009,985.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-113 E, contratista:Luis Alberto Hernández Gómez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3.2821503E7, importe_modificado:3.2821503E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18707.28}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	35,983,368.47	35,983,368.47
2025	CHP250302548912	7,466,466.01	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. - 92440	92440	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8528.0, meta_modificada:8528.0}}	7,466,466.01	7,205,890.33	7,205,890.33	3,602,945.17	3,602,945.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-135 E, contratista:KR Arrendadora y Servicios Globalizados de la Construcción, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7205890.33, importe_modificado:7205890.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2132.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	7,466,466.01	7,466,466.01
2025	CHP250302600559	12,254,219.93	Construcción de la pavimentación de la calle Laguna Encantada entre calle El Charro y Laguna Esmeralda, calle Lago Ensueño entre calle Laguna Encantada y Lago Bosque Azul, calle Lago Bosque Azul entre calle Laguna Encantada y Lago Ensueño, calle Bosque Azul-2 entre calle Lago Bosque Azul y Lago Ensueño del Fraccionamiento Montebello	080032211H0390111B062	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4036.8, meta_modificada:4036.8}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2101.0, meta_modificada:2101.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	12,254,219.93	11,832,118.61	11,832,118.61	7,125,288.33	7,125,288.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-137 F, contratista:Desarrolladora de Infraestructura F y, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.183211861E7, importe_modificado:1.183211861E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.04}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.3}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:15.6}}	Validado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	12,254,219.93	12,254,219.93
2025	CHP250302601347	11,215,140.43	Construcción del edificio de la delegación I Metropolitana del Sistema DIF Chiapas	080032681H0450111B007	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1187.11, meta_modificada:1187.11}}	10,845,141.95	10,844,504.84	10,844,504.84	7,368,810.78	7,368,810.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-092 E, contratista:Jose Raúl Garcia Garcia, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.065505286E7, importe_modificado:1.065505286E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.91}}	Validado avances	I012-FAFEF	11,215,140.43	10,845,141.95
2025	CHP250402618849	4,232,161.21	Construcción del dren pluvial en la vialidad de acceso a la Unidad Deportiva, del tramo Km 0+209 al Km 0+489, en la cabecera municipal de Chamula	090032131H03901I11B002	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	4,232,161.21	4,232,161.21	4,232,161.21	2,116,080.61	2,116,080.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-151 E, contratista:Grupo YALEN'CHEM e Infraestructura Integral, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4232161.21, importe_modificado:4232161.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.5}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:3.25}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	4,232,161.21	4,232,161.21
2025	CHP250302548891	8,846,172.85	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. - 109349	109349	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12616.0, meta_modificada:12616.0}}	8,846,172.85	8,680,991.32	8,680,991.32	4,340,495.66	4,340,495.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-152 E, contratista:AYAX Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:8680991.32, importe_modificado:8680991.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.96}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	8,846,172.85	8,846,172.85

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302601369	3,908,240.24	Reconstrucción de las instalaciones del Centro de Autismo Centro Azul, ubicado en Tuxtla Gutiérrez	080032681H0450111B008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.3, meta_modificada:1029.3}}	3,908,240.24	3,908,238.72	3,908,238.72	3,908,238.72	3,908,238.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-048 E, contratista:Constructora y Comercializadora LÓPEZ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3841998.88, importe_modificado:3841998.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.3}}	Validado avances	I012-FAFEF	3,908,240.24	3,908,240.24
2025	CHP250302601288	12,295,247.79	Construcción de pozo profundo en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, del municipio de Comitán de Domínguez	080012231H05001C01B012	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:872.6, meta_modificada:872.6}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	12,507,234.82	12,507,018.68	12,507,018.68	10,996,906.18	10,996,906.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-047 E, contratista:RUGO Administración y Planeación, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.229524779E7, importe_modificado:1.229524779E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:671.9}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:2.31}}	Validado avances	I012-FAFEF	12,295,247.79	12,507,234.82
2025	CHP250402618627	1,509,973.10	Construcción del dren pluvial de la calle de acceso a la colonia Patria Nueva y esquina con calle Azucenas en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	080032131H03901I11B002	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.64, meta_modificada:24.64}}	1,509,973.10	1,509,816.02	1,509,816.02	1,509,816.02	1,509,816.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-122 E, contratista:Constructora y Comercializadora LÓPEZ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1484380.34, importe_modificado:1484380.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.83}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.39}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	1,509,973.10	1,509,973.10
2025	CHP250302548849	7,491,447.31	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD KOTOLTE, MUNICIPIO DE TENEJAPA. - 58019	58019	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}	7,403,510.97	7,403,510.97	7,403,510.97	3,270,474.74	3,270,474.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-OBRA-FISE-2025-008 E, contratista:CONSTRUDDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, monto:7403510.97, importe_modificado:7403510.97}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	7,491,447.31	7,491,447.31
2025	CHP250302548837	20,728,447.68	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD TZUTZBEN, MUNICIPIO DE LARRAINZAR. - 71204	71204	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9397.0, meta_modificada:9397.0}}	20,608,234.92	20,608,234.92	20,608,234.92	16,573,702.56	16,573,702.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-OBRA-FISE-2025-004 E, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, monto:2.060823492E7, importe_modificado:2.060823492E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8927.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	20,728,447.68	20,728,447.68
2025	CHP250302548850	5,680,782.61	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUCHUMTON BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE MITONTIC. - 58275	58275	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2719.0, meta_modificada:2719.0}}	5,680,782.61	5,680,782.61	5,680,782.61	3,337,591.45	3,337,591.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-OBRA-FISE-2025-009 E, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, monto:5680782.61, importe_modificado:5680782.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2447.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,680,782.61	5,680,782.61

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302548944	12,475,767.52	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAGUNA PETEJ (BARRIO JOLNOCTIK, SACLUMTIK Y PEREZTIK), MUNICIPIO DE CHAMULA. - 65992	65992	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6055.0, meta_modificada:6055.0}}	12,436,094.99	12,436,094.99	12,436,094.99	10,326,187.93	10,326,187.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-OBRA-FISE-2025-003 E, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GASSCO, S.A.DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, monto:1.243609499E7, importe_modificado:1.243609499E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5147.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	12,475,767.52	12,475,767.52
2025	CHP250302548873	5,385,152.93	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD SAKCHILBATE , MUNICIPIO DE CHANAL. - 47931	47931	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	5,385,152.93	5,385,152.93	5,385,152.93	3,281,674.77	3,281,674.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-OBRA-FISE-2025-011 E, contratista:CUXTEPEQUES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, monto:5385152.93, importe_modificado:5385152.93}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,385,152.93	5,385,152.93
2025	CHP250302548847	10,888,443.45	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TOJCHOTIC, MUNICIPIO DE MITONTIC - 57959	57959	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}	10,836,243.63	10,387,508.02	10,387,508.02	9,280,483.83	9,280,483.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-OBRA-FISE-2025-006 E, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, monto:1.083624363E7, importe_modificado:1.083624363E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	10,888,443.45	10,888,443.45
2025	CHP250402618388	3,000,523.70	Construcción de la pavimentación de la calle Naranjal, entre Boulevard Napana y Rancho, en la localidad Napana del municipio de Pichucalco	080032211H03901I11B073	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.0, meta_modificada:63.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:634.0, meta_modificada:634.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, m	3,000,523.70	2,999,680.35	2,999,680.35	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-179 F, contratista:FERNANDO GÓMEZ Construcción, Supervisión y Control de Obra, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2999680.35, importe_modificado:2999680.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	3,000,523.70	3,000,523.70
2025	CHP250402618341	7,034,054.63	Construcción de la pavimentación de la calle Doctor Belisario Domínguez entre calle Absalón Castellanos Domínguez y calle Tepeyac en la cabecera municipal de Sunuapa	080032211H03901I11B068	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:631.0, meta_modificada:631.0}}	7,034,054.63	6,868,667.79	6,868,667.79	3,434,333.89	3,434,333.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-158 F, contratista:INNOVATEC Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6868667.79, importe_modificado:6868667.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:63.1}}	Validado / Registrado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	7,034,054.63	7,034,054.63
2025	CHP250402618628	5,262,457.20	Reconstrucción del Edificio de la Coordinación de Giras de la Gubernatura	090022211H04501I11B002	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.76, meta_modificada:1016.76}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.37, meta_modificada:562.37}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	5,262,457.20	5,262,457.20	5,262,457.20	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-175 E, contratista:Dulce Alejandra Narcía Avendaño, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5262457.2, importe_modificado:5262457.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.01}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.48}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:6.48}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	5,262,457.20	5,262,457.20

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302548915	8,018,660.57	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD ONILJÁ, MUNICIPIO DE CHANAL. - 83083	83083	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}	8,001,420.19	8,001,420.19	8,001,420.19	6,854,789.85	6,854,789.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-OBRA-FISE-2025-007 E, contratista:ENRIQUE CRUZ RUÍZ, convocante:Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, monto:8001420.19, importe_modificado:8001420.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	8,018,660.57	8,018,660.57
2025	CHP250302548856	6,212,116.32	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD YOCWITZ, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCÚC. - 60481	60481	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	6,212,116.32	6,212,116.32	6,212,116.32	4,404,582.17	4,404,582.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-OBRA-FISE-2025-010 E, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, monto:6212116.32, importe_modificado:6212116.32}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	6,212,116.32	6,212,116.32
2025	CHP250302548911	24,736,160.74	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GRANDEZA DEL RIO BLANCO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. - 92337	92337	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9623.0, meta_modificada:9623.0}}	24,488,786.16	24,488,786.16	24,488,786.16	11,529,238.58	11,529,238.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-OBRA-FISE-2025-002 E, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, monto:2.448878616E7, importe_modificado:2.448878616E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4715.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	24,736,160.74	24,736,160.74
2025	CHP250402618354	5,432,888.69	Construcción de la pavimentación de la calle Loma Verde entre calle y acceso desde la calle Dr. Andrés Serra Rojas en la cabecera municipal de Pichucalco	080032211H0390111B072	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1493.0, meta_modificada:1493.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.8, meta_modificada:65.8}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}, meta4: {unidad_medida:Pieza	5,432,888.69	5,424,772.36	5,424,772.36	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-174 F, contratista:ARB Constructora y Consultoría, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5424772.36, importe_modificado:5424772.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	5,432,888.69	5,432,888.69
2025	CHP250402618367	2,220,281.33	Construcción de la pavimentación de la avenida Benito Juárez entre calle principal y calle Absalón Castellanos Domínguez, del tramo Km. 0+000 al Km. 0+100, en la cabecera municipal de Sunuapa	080032211H0390111B070	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	2,220,281.33	2,205,428.28	2,205,428.28	1,102,714.14	1,102,714.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-161 F, contratista:Jonhatan Velasco Gomez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2205428.28, importe_modificado:2205428.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.35}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.35}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:5.59}}	Validado / Registrado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2,220,281.33	2,220,281.33
2025	CHP250302548872	10,688,542.78	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD POMILÓ, MUNICIPIO DE BOCHIL. - 45497	45497	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3807.0, meta_modificada:3807.0}}	10,647,787.00	10,647,787.00	10,647,787.00	4,449,847.80	4,449,847.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-OBRA-FISE-2025-005 E, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, monto:1.0647787E7, importe_modificado:1.0647787E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2209.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	10,688,542.78	10,688,542.78

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302600722	53,765,843.39	Reconstrucción y ampliación del Sistema de Agua Potable (2a Etapa de 2), en la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo	080012231H05002C01D022	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33502.0, meta_modificada:33502.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:2182.0, meta_modificada:2182.0}}	50,036,967.59	50,036,967.59	50,036,967.59	50,036,967.59	50,036,967.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-062 F, contratista:JOVAYO'S CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5.003696759E7, importe_modificado:5.003696759E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33502.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:2182.0}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21,480,072.29	20,014,787.04
2025	CHP250302600722	53,765,843.39	Reconstrucción y ampliación del Sistema de Agua Potable (2a Etapa de 2), en la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo	080012231H05002C01D022	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33502.0, meta_modificada:33502.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:2182.0, meta_modificada:2182.0}}	50,036,967.59	50,036,967.59	50,036,967.59	50,036,967.59	50,036,967.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-062 F, contratista:JOVAYO'S CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5.003696759E7, importe_modificado:5.003696759E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33502.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:2182.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	32,285,771.10	30,022,180.55
2025	CHP250302600631	10,486,270.86	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Yetón, municipio de Aldama	080012231H05002C01D006	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7565.34, meta_modificada:7565.34}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}	9,801,742.99	9,801,742.99	9,801,742.99	9,801,742.99	9,801,742.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-055 F, contratista:Grupo Constructor MCE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:9801742.99, importe_modificado:9801742.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7565.34}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:119.0}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5,243,135.43	4,900,871.50
2025	CHP250302600631	10,486,270.86	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Yetón, municipio de Aldama	080012231H05002C01D006	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7565.34, meta_modificada:7565.34}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}	9,801,742.99	9,801,742.99	9,801,742.99	9,801,742.99	9,801,742.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-055 F, contratista:Grupo Constructor MCE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:9801742.99, importe_modificado:9801742.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7565.34}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:119.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	5,243,135.43	4,900,871.49
2025	CHP250302600652	2,998,727.69	Perforación de Pozo Profundo de 100 metros consistentes en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad José María Morelos y Pavón, municipio de Palenque	080012231H05002C01D008	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	2,998,727.69	2,998,727.69	2,998,727.69	2,861,310.94	2,861,310.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-046 F, contratista:Grupo VELASCO Constructora y Comercializadora, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2998727.69, importe_modificado:2998727.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,799,236.61	1,799,236.61
2025	CHP250302600652	2,998,727.69	Perforación de Pozo Profundo de 100 metros consistentes en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad José María Morelos y Pavón, municipio de Palenque	080012231H05002C01D008	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	2,998,727.69	2,998,727.69	2,998,727.69	2,861,310.94	2,861,310.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-046 F, contratista:Grupo VELASCO Constructora y Comercializadora, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2998727.69, importe_modificado:2998727.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	1,199,491.08	1,199,491.08

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250402622606	2,188,315.78	Construcción del sistema de agua potable en la localidad Bautista Chico (Barrio Yolon'Be y Yacol'Be) del municipio de Chamula.	080012231H05001C01B003	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10122.0, meta_modificada:10122.0}}	2,188,315.78	2,188,315.78	2,188,315.78	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-095 E, contratista:Francisco Javier Lara Hernández, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.299153512E7, importe_modificado:1.299153512E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5769.54}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	2,188,315.78	2,188,315.78
2025	CHP250302601237	175,000.00	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable en la localidad San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama	080012231H05002C01D015	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	175,000.00	175,000.00	175,000.00	125,986.03	125,986.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-SERV-2025-037 F, contratista:Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.9}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	175,000.00	175,000.00
2025	CHP250302601241	350,000.00	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable en la cabecera municipal de Huixtán	080012231H05002C01D016	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	350,000.00	350,000.00	350,000.00	304,520.26	304,520.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-SERV-2025-038 F, contratista:Construcciones y Edificaciones GARCO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.85}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	350,000.00	350,000.00
2025	CHP250302548874	4,748,100.40	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE SAKCHILBATE, MUNICIPIO DE CHANAL. - 48183	48183	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Cancelació n validada	I003-FAIS Entidades	4,748,100.40	-
2025	CHP250302600640	30,751,311.94	Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic.	080012231H05002C01D007	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10587.0, meta_modificada:10587.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:434.0, meta_modificada:434.0}}	28,497,916.62	28,497,916.62	28,497,916.62	28,497,916.62	28,497,916.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-044 F, contratista:Constructora GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.849791662E7, importe_modificado:2.849791662E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7728.51}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:316.82}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,375,655.97	14,248,958.31
2025	CHP250302600640	30,751,311.94	Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic.	080012231H05002C01D007	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10587.0, meta_modificada:10587.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:434.0, meta_modificada:434.0}}	28,497,916.62	28,497,916.62	28,497,916.62	28,497,916.62	28,497,916.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-044 F, contratista:Constructora GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.849791662E7, importe_modificado:2.849791662E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7728.51}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:316.82}}	Validado avances	I012-FAFEF	15,375,655.97	14,248,958.31
2025	CHP250302600609	35,659,854.73	Reconstrucción y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Tzimol	080012231H03602C01D010	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.93, meta_modificada:2448.93}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	42,326,806.96	42,034,022.86	42,034,022.86	34,125,624.41	34,125,624.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-063 F, contratista:BECOR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3.66942198E7, importe_modificado:3.66942198E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1738.74}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:7.81}}	Validado avances	I012-FAFEF	19,811,030.41	27,649,119.04

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302600609	35,659,854.73	Reconstrucción y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Tzímol	080012231H03602C01D010	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.93, meta_modificada:2448.93}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	42,326,806.96	42,034,022.86	42,034,022.86	34,125,624.41	34,125,624.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-063 F, contratista:BECOR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3.66942198E7, importe_modificado:3.66942198E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1738.74}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:7.81}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,848,824.32	23,773,236.49
2025	CHP250202545908	546,211,511.77	Construcción del subtramo: 0+624 - kilometro 5+640 de la autopista Palenque - San Cristóbal	080033511H04101C03B008	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13845.57, meta_modificada:13845.57}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78717.47, meta_modificada:78717.47}, meta3: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:106268.58, meta_modificada:106268.58}}	472,058,226.34	472,054,649.95	472,054,649.95	445,111,969.41	445,111,969.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-018 E, contratista:EVOLUTIA Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4.6598131314E8, importe_modificado:4.6598131314E8}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11214.91}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63761.15}, meta3: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:86077.54}}	Validado avances	I012-FAFEF	546,211,511.77	472,058,226.34
2025	CHP250202545912	46,584,328.81	Construcción de paso inferior vehicular en el kilometro 1+840 de la autopista Palenque - San Cristóbal	080033511H04101C03B008	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2192.4, meta_modificada:2192.4}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}	43,513,297.31	43,510,361.86	43,510,361.86	30,714,232.33	30,714,232.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-019 E, contratista:ARQUISUR Infraestructura Urbana, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4.2703194E7, importe_modificado:4.2703194E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1271.59}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.48}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.08}}	Validado avances	I012-FAFEF	46,584,328.81	43,513,297.31
2025	CHP250302602086	78,143,065.54	Construcción de la autopista: Palenque - San Cristóbal (rectificación de la carretera federal 199, del km. 39+941 al km 41+170 (troncal km. 7+340 al km. 8+500))	080033511H04101C03B008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11061.0, meta_modificada:11061.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:179868.58, meta_modificada:179868.58}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4922.0, meta_modificada:4922.0}}	68,095,474.63	68,093,482.48	68,093,482.48	62,601,774.61	62,601,774.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-084 E, contratista:Humberto Atila Damas Damas, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6.543102713E7, importe_modificado:6.543102713E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6083.55}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98927.71}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2707.1}}	Validado avances	I012-FAFEF	78,143,065.54	68,095,474.63
2025	CHP250402622588	1,292,123.61	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Emisor) en la localidad de Cuchulumtic del municipio de Chamula	080012131H03601C01B001	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:879.0, meta_modificada:879.0}}	1,292,123.61	1,292,123.61	1,292,123.61	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-094 E, contratista:Constructora Rio Grande del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.114776214E7, importe_modificado:1.114776214E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:808.68}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	1,292,123.61	1,292,123.61
2025	CHP250302600719	5,376,860.46	Reconstrucción del sistema de agua potable, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Solosuchiapa	080012231H05002C01D021	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2791.0, meta_modificada:2791.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	5,017,079.57	5,017,079.57	5,017,079.57	5,017,079.57	5,017,079.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-064 F, contratista:Efraín de Jesús García López, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5574532.86, importe_modificado:5574532.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2511.9}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	2,389,715.76	2,229,813.14

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302600719	5,376,860.46	Reconstrucción del sistema de agua potable, en la localidad Francisco I. Madero, municipio de Solosuchiapa	080012231H05002C01D021	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2791.0, meta_modificada:2791.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	5,017,079.57	5,017,079.57	5,017,079.57	5,017,079.57	5,017,079.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-064 F, contratista:Efraín de Jesús García López, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5574532.86, importe_modificado:5574532.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2511.9}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2,987,144.70	2,787,266.43
2025	CHP250302600731	350,000.00	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable en la cabecera municipal de Aldama.	080012231H05002C01D013	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	350,000.00	350,000.00	350,000.00	304,520.27	304,520.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-SERV-2025-035 F, contratista:Construcciones y Edificaciones GARCO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.35}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	350,000.00	350,000.00
2025	CHP250302601313	42,473,691.78	Reconstrucción de la pavimentación del Boulevard Mariano Matamoros de la calle Primera Poniente a la Octava Poniente en la localidad Puerto Arista del municipio de Tonalá	080032211H0390111B057	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5944.5, meta_modificada:5944.5}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.5, meta_modificada:1160.5}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	39,992,893.65	39,991,213.65	39,991,213.65	39,989,259.63	39,989,259.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-099 E, contratista:Constructora QUETZAL de Chiapas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3.927300057E7, importe_modificado:3.927300057E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5944.5}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.5}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	42,473,691.78	39,992,893.65
2025	CHP250302600602	5,706,702.67	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad Lacanjá Chansayab municipio de Ocosingo	080012131H03602C01D007	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.0, meta_modificada:895.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	5,670,184.90	5,670,184.90	5,670,184.90	5,670,184.90	5,670,184.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-058 F, contratista:Noé Fabián Ruiz Velázquez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5670184.9, importe_modificado:5670184.9 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	2,853,351.34	2,835,092.45
2025	CHP250302600602	5,706,702.67	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad Lacanjá Chansayab municipio de Ocosingo	080012131H03602C01D007	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.0, meta_modificada:895.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	5,670,184.90	5,670,184.90	5,670,184.90	5,670,184.90	5,670,184.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-058 F, contratista:Noé Fabián Ruiz Velázquez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5670184.9, importe_modificado:5670184.9 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2,853,351.33	2,835,092.45
2025	CHP250302601231	175,000.00	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable en la localidad Coco, municipio de Aldama	080012231H05002C01D014	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	175,000.00	175,000.00	175,000.00	125,986.04	125,986.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-SERV-2025-036 F, contratista:Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.9}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	175,000.00	175,000.00
2025	CHP250302553871	5,327,192.83	Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal (Mantenimiento y conservación de Vehículos Terrestres). - 4111	4111-GI	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:149.0, meta_modificada:149.0}}	1,682,419.08	1,682,419.07	1,682,419.07	1,263,630.87	1,263,630.87	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162459, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1682419.08, importe_modificado:1682419.08}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:111.75}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,327,192.83	1,682,419.08

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302601251	175,000.00	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable en la localidad Jocosic, municipio de Huixtán	080012231H05002C01D018	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	175,000.00	175,000.00	174,999.99	134,775.93	134,775.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-SERV-2025-040 F, contratista:Jose Luis Orantes Dominguez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	175,000.00	175,000.00
2025	CHP250402621041	4,455,551.51	Reconstrucción del Vivero de la Secretaría de Infraestructura	080032211H0450111B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.74, meta_modificada:1555.74}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	4,455,551.51	4,454,933.73	4,454,933.73	4,454,933.73	4,454,933.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-123 E, contratista:Construcciones GORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4380033.69, importe_modificado:4380033.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.74}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	4,455,551.51	4,455,551.51
2025	CHP250402622622	1,898,869.60	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yolonom Concontic del municipio de Chamula	080023351H0220111B017	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29916.0, meta_modificada:29916.0}}	1,898,869.60	1,898,869.60	1,898,869.60	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-054 E, contratista:TGZ Inmobiliaria, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.019899808E7, importe_modificado:1.019899808E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29018.52}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	1,898,869.60	1,898,869.60
2025	CHP250302600590	7,753,583.77	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Zona II, en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán	080012131H03602C01D006	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	7,017,206.09	7,017,206.09	7,017,206.09	7,017,206.09	7,017,206.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-059 F, contratista:GOTZ. Grupo Promotor de Ingeniería Especializada, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7796895.65, importe_modificado:7796895.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.5}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:8.88}}	Validado avances	I012-FAFEF	2,584,527.93	2,339,068.70
2025	CHP250302600590	7,753,583.77	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Zona II, en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán	080012131H03602C01D006	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	7,017,206.09	7,017,206.09	7,017,206.09	7,017,206.09	7,017,206.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-059 F, contratista:GOTZ. Grupo Promotor de Ingeniería Especializada, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7796895.65, importe_modificado:7796895.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.5}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:8.88}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5,169,055.84	4,678,137.39
2025	CHP250302600662	12,480,978.11	Construcción del sistema de agua potable en la localidad Santo Tomás Axín, municipio de Ocosingo	080012231H05002C01D009	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8989.0, meta_modificada:8989.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	11,945,349.50	11,945,349.50	11,945,349.50	11,945,349.50	11,945,349.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-056 F, contratista:Línea + Plano Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.19453495E7, importe_modificado:1.19453495E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8989.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	6,240,489.06	5,972,674.75
2025	CHP250302600662	12,480,978.11	Construcción del sistema de agua potable en la localidad Santo Tomás Axín, municipio de Ocosingo	080012231H05002C01D009	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8989.0, meta_modificada:8989.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	11,945,349.50	11,945,349.50	11,945,349.50	11,945,349.50	11,945,349.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-056 F, contratista:Línea + Plano Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.19453495E7, importe_modificado:1.19453495E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8989.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	6,240,489.05	5,972,674.75

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250202545931	212,219,162.73	Construcción de puente vehicular ramal Ashupa de 230.00 metros lineales, ubicado en el kilometro 4+635 de la autopista Palenque - San Cristóbal	080033511H04101C03B008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6264.0, meta_modificada:6264.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	194,758,293.30	194,757,873.85	194,757,873.85	187,648,632.09	187,648,632.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-022 E, contratista:COYATOC Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.9378757037E8, importe_modificado:1.9378757037E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1518.4}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4572.72}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.8}}	Validado avances	I012-FAFEF	212,219,162.73	194,758,293.30
2025	CHP250402620738	162,960.12	Construcción de trabajos complementarios del sistema de agua potable en la localidad El Tuzal (Venustiano Carranza) del municipio de Cintalapa	090022231H05001C01B001	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	162,960.12	162,960.12	162,960.12	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-172 E, contratista:Grupo Constructor 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:162960.12, importe_modificado:162960.12 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	162,960.12	162,960.12
2025	CHP250302600701	1,124,789.40	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad El Tuzal (Venustiano Carranza), municipio de Cintalapa	080012231H05002C01D010	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1774.0, meta_modificada:1774.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1,606,842.00	1,606,841.99	1,606,841.99	1,231,168.20	1,231,168.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-066 F, contratista:Grupo Constructor 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1124789.39, importe_modificado:1124789.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1774.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	803,421.00	803,421.00
2025	CHP250302600701	1,124,789.40	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad El Tuzal (Venustiano Carranza), municipio de Cintalapa	080012231H05002C01D010	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1774.0, meta_modificada:1774.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1,606,842.00	1,606,841.99	1,606,841.99	1,231,168.20	1,231,168.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-066 F, contratista:Grupo Constructor 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1124789.39, importe_modificado:1124789.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1774.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	321,368.40	803,421.00
2025	CHP250402621059	18,570,422.14	Reconstrucción de las Instalaciones de la Secretaria de Infraestructura	080032211H0450111B006	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7623.59, meta_modificada:7623.59}}	18,570,422.14	18,570,224.79	18,570,224.79	8,609,568.14	8,609,568.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-145 E, contratista:SOHE Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.721913628E7, importe_modificado:1.721913628E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2363.31}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	18,570,422.14	18,570,422.14
2025	CHP250302548929	13,210,698.98	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUÍZ - 78113	78113	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4399.0, meta_modificada:4399.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Cancelació n validada	I003-FAIS Entidades	13,210,698.98	-
2025	CHP250202545917	33,358,260.97	Construcción de paso inferior vehicular en el kilometro 3+420 de la autopista Palenque - San Cristóbal	080033511H04101C03B008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1809.6, meta_modificada:1809.6}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}	30,203,300.75	30,203,154.67	30,203,154.67	28,782,107.50	28,782,107.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-020 E, contratista:La Caminera del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.964196808E7, importe_modificado:2.964196808E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.24}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1375.29}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.04}}	Validado avances	I012-FAFEF	33,358,260.97	30,203,300.75

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250202545946	136,273,901.75	Construcción de puente vehicular sobre río Ashupa de 130.00 metros lineales, ubicado en el kilometro 4+455 de la autopista Palenque - San Cristóbal	080033511H04101C03B008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3248.0, meta_modificada:3248.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	147,709,127.42	147,708,912.35	147,708,912.35	133,461,826.64	133,461,826.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-021 E, contratista:Ángel Heracio Lara Zúñiga, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.3292876198E8, importe_modificado:1.3292876198E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.8}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1916.32}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.4}}	Validado avances	I012-FAFEF	136,273,901.75	147,709,127.42
2025	CHP250302602067	40,985,046.81	Rectificación de la carretera federal 199, en tramos afectados por la construcción de la autopista Palenque - San Cristóbal en el km. 1+840 y en el km. 3+420; de la carretera federal Palenque - Ocosingo: en los subtramos del km. 33+170 al km. 33+900 y del km. 34+940 al km. 35+305	080033511H04101C03B008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8760.0, meta_modificada:8760.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:68705.4, meta_modificada:68705.4}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4708.5, meta_modificada:4708.5}}	40,497,296.81	40,493,592.29	40,493,592.29	19,309,743.17	19,309,743.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-083 E, contratista:Construcciones PATERCA de México, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3.98522633E7, importe_modificado:3.98522633E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3416.4}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26795.1}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1836.31}}	Validado avances	I012-FAFEF	40,985,046.81	40,497,296.81
2025	CHP250302602110	413,382,358.19	Construcción de la autopista: Palenque - San Cristóbal construcción del subtramo : km. 5+640 al km. 6+340 y del subtramo: km. 7+040 - km. 11+000	080033511H04101C03B008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59043.6, meta_modificada:59043.6}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2069182.35, meta_modificada:2069182.35}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18706.0, meta_modificada:18706.0}}	358,852,564.38	358,845,600.13	358,845,600.13	336,935,425.70	336,935,425.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-085 E, contratista:Maquinaria y Equipos Recreacionales del Sureste, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3.5189907791E8, importe_modificado:3.5189907791E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29521.8}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1034591.17}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9353.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	413,382,358.19	358,852,564.38
2025	CHP250302600710	5,104,043.64	Construcción de 45 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Lacanjá Chansayab municipio de Ocosingo.	080012231H05002C01D011	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.0, meta_modificada:1257.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:227.0, meta_modificada:227.0}}	4,810,847.60	4,810,847.60	4,810,847.60	4,810,847.60	4,810,847.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-057 F, contratista:Grupo Especializado en la Construcción Gutiérrez y Avila, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4810847.6, importe_modificado:4810847.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:227.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	2,552,021.82	2,405,423.80
2025	CHP250302600710	5,104,043.64	Construcción de 45 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Lacanjá Chansayab municipio de Ocosingo.	080012231H05002C01D011	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.0, meta_modificada:1257.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:227.0, meta_modificada:227.0}}	4,810,847.60	4,810,847.60	4,810,847.60	4,810,847.60	4,810,847.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-057 F, contratista:Grupo Especializado en la Construcción Gutiérrez y Avila, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4810847.6, importe_modificado:4810847.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:227.0}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2,552,021.82	2,405,423.80
2025	CHP250402621735	24,961,335.73	Construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal del subtramo: km. 0+400- km. 0+624	080033511H04101C03B008	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:159861.0, meta_modificada:159861.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:739.2, meta_modificada:739.2}}	24,961,335.73	24,961,335.73	24,961,335.73	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-178 E, contratista:Promotora y Desarrolladora CLAVE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.496133573E7, importe_modificado:2.496133573E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	24,961,335.73	24,961,335.73
2025	CHP250402622647	95,442.79	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad 1a. Sección Medio Monte del Municipio de Tuxtla Chico	080023351H0220111B036	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	95,442.79	95,442.79	95,442.79	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	95,442.79	95,442.79

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250202536819	5,486,693.80	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE YOCWITZ, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCÚC - 47975	47975	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	5,486,693.80	5,486,693.80	5,486,693.80	5,486,693.80	5,486,693.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-081 E, contratista:Proyectos y Construcciones Inmobiliarios del SUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5486693.8, importe_modificado:5486693.8 }}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,486,693.80	5,486,693.80
2025	CHP25030252601333	510,088.77	Construcción de la pavimentación de la calle Carlos Pellicer desde la Avenida Alianza en la colonia Antorchista, en Tuxtla Gutiérrez	080032211H0390111B060	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.4, meta_modificada:137.4}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.67, meta_modificada:80.67}}	510,088.77	510,088.77	510,088.77	510,088.77	510,088.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-100 E, contratista:José Huberto González López, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:510088.77, importe_modificado:510088.77 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.4}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.67}}	Validado avances	I012-FAFEF	510,088.77	510,088.77
2025	CHP250202536818	7,069,393.95	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD ONILIA , MUNICIPIO DE CHANAL. - 47754	47754	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}	7,069,393.95	7,069,393.95	7,069,393.95	7,069,393.95	7,069,393.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-073 E, contratista:CADEL Interiorismo y Entorno, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7069393.95, importe_modificado:7069393.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	7,069,393.95	7,069,393.95
2025	CHP250302548842	4,431,560.40	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA, MUNICIPIO DE OXCHUC - 57881	57881	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}	4,431,560.40	4,431,560.40	4,431,560.40	4,431,560.40	4,431,560.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-075 E, contratista:Asociados HEIDY Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4431560.4, importe_modificado:4431560.4 }}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	4,431,560.40	4,431,560.40
2025	CHP250302548888	5,030,740.01	CONSTRUCCION DE TANQUES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA, MUNICIPIO DE OXCHUC. - 57603	57603	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}	5,030,740.01	5,030,740.01	5,030,740.01	5,030,740.01	5,030,740.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-074 E, contratista:Luis Humberto Hidalgo Vidaur, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5030740.01, importe_modificado:5030740.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,030,740.01	5,030,740.01
2025	CHP250302600727	1,256,747.32	Reconstrucción de la Red de Distribución y Tomas Domiciliarias existente, en la cabecera municipal de Chanal	080012231H05002C01D023	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:634.0, meta_modificada:634.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}	1,256,747.32	1,256,747.32	1,256,747.32	1,256,747.32	1,256,747.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-065 F, contratista:GECE Arquitectos, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1256747.32, importe_modificado:1256747.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:634.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:99.0}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	502,698.93	502,698.93
2025	CHP250302600727	1,256,747.32	Reconstrucción de la Red de Distribución y Tomas Domiciliarias existente, en la cabecera municipal de Chanal	080012231H05002C01D023	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:634.0, meta_modificada:634.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}	1,256,747.32	1,256,747.32	1,256,747.32	1,256,747.32	1,256,747.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-065 F, contratista:GECE Arquitectos, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1256747.32, importe_modificado:1256747.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:634.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:99.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	754,048.39	754,048.39

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250302600617	2,897,622.78	Perforación de pozo profundo de 120 metros consistentes en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora municipio de Palenque	080012231H05002C01D003	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	2,897,622.78	2,897,622.78	2,897,622.78	2,897,622.78	2,897,622.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-045 F, contratista:Grupo CAFONI Constructora y Comercializadora, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2897622.78, importe_modificado:2897622.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,738,573.67	1,738,573.67
2025	CHP250302600617	2,897,622.78	Perforación de pozo profundo de 120 metros consistentes en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora municipio de Palenque	080012231H05002C01D003	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	2,897,622.78	2,897,622.78	2,897,622.78	2,897,622.78	2,897,622.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-045 F, contratista:Grupo CAFONI Constructora y Comercializadora, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2897622.78, importe_modificado:2897622.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	1,159,049.11	1,159,049.11
2025	CHP250302601244	175,000.00	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable en la localidad Carmen Yalchuch, municipio de Huixtán	080012231H05002C01D017	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-SERV-2025-039 F, contratista:Constructora San Marcos de Tuxtla, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	Validado avances	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	175,000.00	175,000.00
		3,599,078,911.73				3,432,484,901.07	3,408,956,569.23	3,408,956,569.20	2,885,320,347.08	2,885,320,347.08					3,423,715,574.97	3,268,553,340.08

https://www.finanzaschiapas.gob.mx/rendicion-ctas/informes-SRFT/Organismos/2025/informacion/4to-trimestre/Destino-Gto/Destino_Gasto.pdf