

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto- Primer Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2025	CHP250102521379	10,815,114.49	Construcción de la pavimentación de la calle Juspi entre la calle Coahuila y calle Río Suchiapa, tramo del Km. 0+000 al Km. 0+407.60 en la cabecera municipal de Reforma	080032211H03901I11B052	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4383.76, meta_modificada:4383.76}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.4, meta_modificada:1630.4}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	3,244,534.35	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	10,815,114.49	10,815,114.49
2025	CHP250102521523	806,248.38	Construcción del Drenaje Sanitario del Periférico Sur Poniente desde el Parque del ISSSTE hasta la Calle 15a. Poniente Sur del municipio de Tuxtla Gutiérrez	090032131H03901I11B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.05, meta_modificada:208.05}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.33, meta_modificada:171.33}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	806,248.38	792,583.15	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-003 E, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:792583.15, importe_modificado:792583.15 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.25}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	806,248.38	806,248.38
2025	CHP250102521407	13,970,685.12	Construcción de la pavimentación de la calle Laguna de Montebello desde el Boulevard Laguitos hasta el entronque con el Libramiento Norte Poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez y calle Río Lagartero entre calle Laguna de Montebello y calle cascadas de Agua Azul	080032211H03901I11B050	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4900.86, meta_modificada:4900.86}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2482.07, meta_modificada:2482.07}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}	4,354,150.01	13,733,893.85	4,120,168.16	4,120,168.16	4,120,168.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-004 E, contratista:HUMBERTO CRUZ NATAREN, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.373389385E7, importe_modificado:1.373389385E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.22}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1241.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	13,970,685.12	13,970,685.12
2025	CHP250102521409	63,980,976.08	Mejoramiento integral de imagen urbana y turística del Boulevard Mariano Matamoros de la calle 1a. Oriente a la 1a. Poniente en la localidad Puerto Arista del municipio de Tonalá	080032211H03901I11B051	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7318.55, meta_modificada:7318.55}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1314.83, meta_modificada:1314.83}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	31,990,488.02	62,896,552.76	18,868,965.83	18,868,965.83	18,868,965.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-002 E, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6.289655276E7, importe_modificado:6.289655276E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5708.47}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	63,980,976.08	63,980,976.08
2025	CHP250102519776	19,759,606.43	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 480.00 ml. de la calle 66a. sur ote. entre carretera al Copalar y prolongación de la 7a av. sur ote y 359.10 ml. de la Prolongación de la 7a. Av. sur ote. entre Calle 66a. Sur Ote y Acceso a la Universidad Rosario Castellanos (CRESUR) en el municipio de Comitán de Domínguez	080032211H03901I11B049	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8617.94, meta_modificada:8617.94}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1508.8, meta_modificada:1508.8}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	5,927,881.93	19,424,697.85	5,827,409.35	5,827,409.35	5,827,409.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-001 E, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.942469785E7, importe_modificado:1.942469785E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6398.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1086.34}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	19,759,606.43	19,759,606.43
		109,332,630.50				46,323,302.69	96,847,727.61	28,816,543.34	28,816,543.34	28,816,543.34					109,332,630.50	109,332,630.50

Link: https://www.finanzaschiapas.gob.mx/rendicion-ctas/informes-SRFT/Organismos/2025/informacion/1er-trimestre/Destino-Gto/Destino_Gasto.pdf