

**2.1.1.1.1.206**

**ÍNDICE:**

**PÁGINA**

<b>MISIÓN:</b> .....	<b>3</b>
<b>VISIÓN:</b> .....	<b>3</b>
<b>FUNCIÓN: 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL</b> .....	<b>4</b>
<b>SUBFUNCIÓN: 2.1.2.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b> .....	<b>4</b>
<b>OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN</b>	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b> .....	<b>4</b>
<b>FUNCIÓN: 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b> .....	<b>5</b>
<b>SUBFUNCIÓN: 2.2.1.- URBANIZACIÓN</b> .....	<b>5</b>
<b>OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN</b>	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b> .....	<b>5</b>
<b>FUNCIÓN: 2.6- PROTECCIÓN SOCIAL</b> .....	<b>7</b>
<b>SUBFUNCIÓN: 2.6.8.- OTROS GRUPOS VULNERABLES</b> .....	<b>7</b>
<b>OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN</b>	

**ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2025**

**2.1.1.1.206**

**PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:**

PROMOVER Y FORTALECER LA IGUALDAD ENTRE PERSONAS PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA.....7

**INDICADORES DE RESULTADOS**

PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMPARATIVO-PRESUPUESTO DEVENGADO

ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL

**ANEXOS**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS (PTO2025-53)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2025-54)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2025-54.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2025-55)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2025-55.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (PTO2025-56).

**2.1.1.1.1.206**

**MISIÓN:**

Construir y mantener en óptimas condiciones la infraestructura pública necesaria, para contribuir al bienestar de la población chiapaneca.

**VISIÓN:**

Somos una institución libre de corrupción, honesta, útil y eficiente en su gestión rectora del sector, trabajando en equipo, con claridad de rumbo, ritmo y estrategia para impulsar la infraestructura productiva y social del Estado.

**ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2025**

**2.1.1.1.1.206**

**FUNCIÓN: 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL**

**SUBFUNCIÓN: 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAGE Y ALCANTARILLADO**

**OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN.**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN:**

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
En proceso de construcción por cambio de administración.	En proceso de construcción por cambio de administración.	En proceso de construcción por cambio de administración.	039 Programa de vialidades.

**Objetivo:** Aumentar la cobertura de servicios básicos, mediante infraestructura de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

**Principales comentarios:** Con el propósito de dotar infraestructura Hidráulica, se tiene en proceso la siguiente obra:

- ✓ **Construcción del drenaje sanitario del periférico sur poniente desde el parque del ISSSTE hasta la calle 15a. poniente sur del municipio de Tuxtla Gutiérrez**, con un avance del 35%

**ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2025**

**2.1.1.1.206**

**FUNCIÓN: 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

**SUBFUNCIÓN: 2.2.1.- URBANIZACIÓN**

**OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN.**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN:**

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
En proceso de construcción por cambio de administración.			039 Programa de vialidades.

**Objetivo:** Fortalecer la infraestructura vial para ofrecer una movilidad accesible, sostenible e incluyente, contribuyendo al desarrollo urbano del Estado.

**Principales comentarios:** A través del **Programa de rehabilitación de calles y avenidas**, se fortalece el desarrollo del Estado con obras para el mejoramiento de la movilidad e imagen urbana, de las que se tienen en proceso las siguientes obras:

- ✓ Construcción de la **pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 480 ml. de la calle 66a. sur oriente entre carretera al Copalar y prolongación de la 7a. avenida sur oriente y 359.10 ml. de la prolongación 7a. avenida sur oriente entre calle 66a. sur oriente y acceso a la Universidad Rosario Castellanos (CRESUR) del municipio de Comitán de Domínguez**, con un avance del 72%

**ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2025**

**2.1.1.1.1.206**

- ✓ Construcción de la **pavimentación de la calle Laguna de Montebello desde el boulevard Laguitos hasta el entronque con el libramiento norte poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (construcción 2a. etapa) y calle río Lagartero entre calle Laguna de Montebello y calle Cascadas de Agua**, con un avance del 25%
- ✓ **Mejoramiento Integral de Imagen Urbana y Turística del Boulevard Mariano Matamoros de la calle 1a. Oriente a la 1a. Poniente en la localidad Puerto Arista del municipio de Tonalá (Reconstrucción)**, con un avance del 78%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2025

**2.1.1.1.1.206**

**FUNCIÓN: 2.6.- PROTECCIÓN SOCIAL**

**SUBFUNCIÓN: 2.6.8.- OTROS GRUPOS VULNERABLES**

**OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN.**

**PROYECTO DE GASTO CORRIENTE:**

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
En proceso de construcción por cambio de administración.			G020 Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género.

*Promover y fortalecer la igualdad entre personas para incorporar la perspectiva de género al interior de la Secretaría.*

Con el objetivo de dar cumplimiento a las estrategias y políticas públicas en materia de Igualdad e Inclusión de Género, en el marco de la conmemoración del *Día Internacional de la Mujer*, en las instalaciones de esta secretaría, se llevó a cabo del día 3 al 7 de marzo un evento denominado *Semana de la Mujer con Humanismo, en el cual se* realizaron actividades tales como: talleres de emprendimiento, activación física, pláticas de salud y bienestar, y mercadito emprendedoras; en la que participación de 233 servidoras públicas de este ente público.



Mtro. Hermilo Bedrán Ruiz  
Subsecretario de Planeación y Programación



L.A.E. Celso Clemente Márquez  
Director de Control y Evaluación  
Subsecretario de Planeación y Programación

**Ente Público:** Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>																						
<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>																						
B001	6.2	<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>  <b>DREN PLUVIAL DEL BOULEVARD PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ</b> Porcentaje de infraestructura de drenaje pluvial construido Porcentaje de construcción de drenaje pluvial		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0						
B001	6.2	<b>CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DEL PERIFÉRICO SUR PONIENTE DESDE EL PARQUE DEL ISSSTE HASTA LA CALLE 15A. PONIENTE SUR DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)</b> Porcentaje de infraestructura de drenaje sanitario construido Porcentaje de metros cuadrados de drenaje sanitario		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	806 248.38	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0						
B001	6.2	<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA</b>  Sistema de alcantarillado sanitario construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		Sistema Contrato Licitación Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	11 643 016.27	11 643 016.27	0.00	Chamula	Cuchulumtic	0	0	0						
B002	6.2	<b>CONSTRUCCIÓN DE SANATORIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD KAKETEAL, MUNICIPIO DE CHANAL</b> Sistema alternativo de alcantarillado y saneamiento construido  Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		Baño Ecológico	7.00	7.00	0.00	0.00	738 593.41	738 593.41	0.00	Chanal	Kaketeal	0	0	0						
B003	6.2	<b>CONSTRUCCIÓN DE SANATORIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA, MUNICIPIO DE OXCHUC</b> Sistema alternativo de alcantarillado y saneamiento construido  Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		Baño Ecológico	42.00	42.00	0.00	0.00	4 431 560.40	4 431 560.40	0.00	Oxchuc	Patria Nueva	0	0	0						
B004	6.2	<b>CONSTRUCCIÓN DE SANATORIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD BAWITS, MUNICIPIO DE OXCHUC</b> Sistema alternativo de alcantarillado y saneamiento construido  Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		Baño Ecológico	39.00	39.00	0.00	0.00	4 115 020.35	4 115 020.35	0.00	Oxchuc	Bawits	0	0	0						
B005	6.2	<b>CONSTRUCCIÓN DE SANATORIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BACJA, MUNICIPIO DE OXCHUC</b> Sistema alternativo de alcantarillado y saneamiento construido  Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		Baño Ecológico	203.00	203.00	0.00	0.00	21 419 208.53	21 419 208.53	0.00	Oxchuc	Guadalupe Bacja	0	0	0						
B006	6.2	<b>CONSTRUCCIÓN DE SANATORIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD GLORIA TIAQUIL, MUNICIPIO DE OXCHUC</b> Sistema alternativo de alcantarillado y saneamiento construido  Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		Baño Ecológico	36.00	36.00	0.00	0.00	3 863 971.36	3 863 971.36	0.00	Oxchuc	Gloria Tiaquil	0	0	0						
B007	6.2	<b>AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED DE ATARJEAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE</b>  Sistema de alcantarillado sanitario ampliado Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		Sistema Contrato Licitación Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	25 929 635.34	25 929 635.34	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0						
B008	6.2	<b>EQUIPAMIENTO PARA EL MÓDULO C DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO</b> Sistema de saneamiento construido  Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	10 557 366.78	10 557 366.78	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0						
B009	6.2	<b>CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN PEDRO PEDERNAL ZONA II, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO PERDERNAL, MUNICIPIO DE HUIXTÁN</b> Sistema de saneamiento construido  Formalizar contrato		Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	8 615 093.08	8 615 093.08	0.00	Huixtán	San Pedro Pedernal	0	0	0						

**Ente Público:** Secretaría de Infraestructura

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Dren pluvial del boulevard poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue reprogramado a otras acciones
B001	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Cuchulumtic, municipio de Chamula	
B002	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal	
B003	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Patria Nueva, municipio de Oxchuc	
B004	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Bawits, municipio de Oxchuc	
B005	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Guadalupe Bacja, municipio de Oxchuc	
B006	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Gloria Tiaquil, municipio de Oxchuc	
B007	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (red de atarjeas), en la cabecera municipal de Palenque	
B008	Equipamiento para el modulo C de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo	
B009	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Pedro Pedernal Zona II, en la localidad San Pedro Perdernal, municipio de Huixtán	
B010	Construcción de sanitarios con Biodigestor, en la Localidad Amayilja, Municipio de Oxchuc	Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
D001	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Tojchotic, municipio de Mitontic	
D002	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Francisco I. Madero, del municipio de Salto de Agua	
D003	Reconstrucción, mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, de la cabecera municipal de Tzimol	
D004	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Joljamil, municipio de Tumbalá	
D005	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc	
D001	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (segunda etapa), en la localidad de Jolnachoj, municipio de Larráinzar	
D002	Participación social / Atención Social	
D003	Participación social / Contraloría Social (localidades rurales)	
D004	Supervisión Técnica por Administración (localidades rurales)	
D005	Participación Social / Contraloría Social (localidades urbanas)	
D006	Supervisión Técnica por Administración (localidades urbanas)	
B001	Construcción del drenaje sanitario del Periférico Sur Poniente desde el Parque del ISSSTE hasta la Calle 15a. Poniente Sur del municipio de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)	Proyecto de inversión en proceso de pago de estimación de obra, de acuerdo al avance físico que presenta

**Ente Público:** Secretaría de Infraestructura

**Ente Público:** Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
A009	9.1	SUMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	Sistema Solicitud	1.00	1.00	0.00	0.00	32 441 312.30	32 913 434.04	6 600 600.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
				91.00	91.00	0.00	0.00									
				Seguimiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
				Seguimiento	2.00	2.00	0.00	0.00								
				Solicitud	500.00	500.00	125.00	25.00								
				Solicitud	59.00	59.00	0.00	0.00								
				Porcentaje de seguimiento para el control y actualización analítica de los bienes inmuebles de la Secretaría, en el Sistema												
				Porcentaje del seguimiento para el control y la actualización analítica de los bienes muebles de la Secretaría en el Sistema												
A010	9.1	COORDINAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	Documento	8.00	8.00	2.00	25.00		1 217 559.61	1 231 755.04	216 323.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
				Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
				Informe	8.00	8.00	2.00	25.00								
				Documento	5.00	5.00	1.00	20.00								
				Documento	5.00	5.00	1.00	20.00								
				Porcentaje de validación de la información del análisis funcional y avances de cumplimiento que integran de la cuenta pública estatal												
				Porcentaje de la información del anteproyecto de presupuesto de egresos y del programa operativo anual de la obra pública												
				Porcentaje de validación de la información del sector obra pública para el informe de gobierno y del documento de comparecencia de la C. Secretaría												
A011	9.1	COORDINAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	Sesión	24.00	24.00	6.00	25.00		5 936 059.59	5 955 497.51	1 231 020.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
				Informe	3.00	3.00	1.00	33.33								
				Proceso	4.00	4.00	0.00	0.00								
				Proyecto	105.00	105.00	26.00	24.76								
				Coordinación	3.00	3.00	0.00	0.00								
				Gestión	105.00	105.00	26.00	24.76								
				Expediente	120.00	120.00	21.00	17.50								
				Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
A012	9.1	COORDINAR EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00		3 627 162.06	3 640 493.48	757 186.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
				Seguimiento	12.00	12.00	3.00	25.00								
				Documento	5.00	5.00	1.00	20.00								
				Informe	15.00	15.00	2.00	13.33								
				Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
				Documento	3.00	3.00	0.00	0.00								
				Documento	5.00	5.00	1.00	20.00								
				Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
A013	9.1	COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	Reporte	24.00	24.00	6.00	25.00		1 311 498.65	1 339 585.63	274 968.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
				Acción	43.00	43.00	12.00	27.91								
				Acción	105.00	105.00	0.00	0.00								
				Acción	30.00	30.00	0.00	0.00								
				Proyecto	105.00	105.00	10.00	9.52								
				Acción	8.00	8.00	0.00	0.00								
				Documento	105.00	105.00	6.00	5.71								
				Proceso	1.00	1.00	0.00	0.00								
A014	9.1	COORDINAR LA CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS	Expediente	14.00	14.00	3.00	21.43		8 453 002.77	8 517 955.33	1 642 713.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
				Documento	105.00	105.00	12.00	11.43								
				Documento	2 700.00	2 700.00	750.00	27.78								
				Documento	700.00	700.00	100.00	14.29								
				Porcentaje de expedientes técnicos de proyectos ejecutivos de infraestructura de electrificación integrados												

**Ente Público:** Secretaría de Infraestructura

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
B001	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE A LA CASA DE LA NIÑEZ INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE A LA TELESECUNDARIA NO. 100 MARÍA MONTESORI Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 957 933.32	8 957 933.32	0.00	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	0	0	0	
B002	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD DE LA ZONA METROPOLITANA TUXTLA GUTIÉRREZ-BERRIÓZÁBAL	Porcentaje de infraestructura vial construida. Porcentaje de construcción de boulevard	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0	
B003	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIGÉSIMA QUINTA ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE DÉCIMA NOVENA ORIENTE, Y CALLE DÉCIMA NOVENA ORIENTE ENTRE CALLE VIGÉSIMA QUINTA NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	17 585 911.59	17 585 911.59	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0	
B004	9.1	PAVIMENTACIÓN DEL PERIFÉRICO HERMANOS PÉREZ ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CAMPOSANTO, tramo DEL KM. 0+500 AL KM. 0+622 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 941 737.18	5 941 737.18	0.00	Chalchihuitán	Chalchihuitán	0	0	0	
B005	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TUKOMVOTIK ENTRE E.C. KM 4+000 ( SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS- CHAMULA)- SAN ANTONIO DEL MONTE – MILPOLETA- CHAMULA Y E.C. KM 1+000 ( SACALMANTON-POZUELOS), EN LA LOCALIDAD MILPOLETA DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 924 651.60	6 924 651.60	0.00	Chamula	Milpoleta	0	0	0	
B006	9.1	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD MUQUÉN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 192 910.76	7 192 910.76	0.00	Chamula	Muquén	0	0	0	
B007	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN PEDRO DESDE LA CALLE TZONTEHUITZ HACIA LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN ALTO, tramo DEL KM. 0+000 AL KM. 1+455.93, EN LA LOCALIDAD PAJALTÓN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 822 010.14	8 822 010.14	0.00	Chamula	Pajaltón Alto	0	0	0	
B008	9.1	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO JARDINES DEL GRIJALVA ENTRE CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ - LA ANGOSTURA Y CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ - LA ANGOSTURA EN LA LOCALIDAD JARDINES DEL GRIJALVA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00	Chiapa de Corzo	Jardines del Grijalva	0	0	0	
B009	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL ZAPOTAL ENTRE CALLE CIPrés Y CALLE EBANO DE LA COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 562 816.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B010	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLEJÓN SIN NOMBRE DEL BARRIO RANDYUSMA EN LA LOCALIDAD LAS FLECHAS DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Las Flechas	0	0	0	
B011	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE JUAN DE GRIJALVA DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MUJULAR EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 005 000.00	4 813 984.99	0.00	Chiapa de Corzo	San José Mujular	0	0	0	
B012	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE ENTRONQUE A CAMINO NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD JULIÁN GRAJALES DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 199 192.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Julian Grajales	0	0	0	
B013	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE DE LA LOCALIDAD JULIÁN GRAJALES DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 222 400.00	4 222 400.00	0.00	Chiapa de Corzo	Julian Grajales	0	0	0	
B014	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA OCTAVA ORIENTE ENTRE CALLE QUINTA NORTE ORIENTE Y CALLE SÉPTIMA SUR ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	23 024 687.18	23 024 687.18	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B015	9.1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL BARRIO PINOSOL EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 591 660.32	5 591 660.32	0.00	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	0	0	0	
B016	9.1	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN	Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 899 688.68	2 899 688.68	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0	

**Ente Público:** Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
B017	9.1	PAVIMENTACION DE LA CALLE 1 tramo DEL KM 0+000 AL KM. 0+100, Y CALLE 2 DESDE EL ENTRONQUE DE LA CALLE 1, DEL BARRIO LOMAS VERDES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA						2 821 915.00	2 821 915.00	0.00	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	0	0	0	
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7 605 083.03	7 605 083.03	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0
B018	9.1	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO AL CECYTECH 04 JITOTOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10 023 894.48	10 023 894.48	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
B019	9.1	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MONTEBELLO Y LAS VÍAS FERREAS, tramo DEL KM. 0+603 AL KM. 1+120 (CARRIL DE ACCESO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4 186 685.28	4 186 685.28	0.00	Larrañzar	Patentic	0	0	0
B020	9.1	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD PATENTIC DEL MUNICIPIO DE LARRÁNZAR														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4 407 387.72	4 407 387.72	0.00	Larrañzar	Talonhuitz	0	0	0
B021	9.1	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TALONHUITZ DEL MUNICIPIO DE LARRÁNZAR														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5 127 227.93	5 127 227.93	0.00	Maravilla Tenejapa	Salto de Agua	0	0	0
B022	9.1	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD SALTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	13 032 593.18	13 032 593.18	0.00	Mitontic	Chalam	0	0	0
B023	9.1	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD CHALAM DEL MUNICIPIO DE MITONTIC														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4 041 754.01	4 041 754.01	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0
B024	9.1	PAVIMENTACION DE LA CALLE A ENTRE CALLE SAN JUAN CHAMULA - CHENALHÓ - PANTELHÓ Y CALLE B, CALLE B ENTRE CALLE A Y CALLE SAN MIGUELITO, Y CALLE SAN MIGUELITO DESDE EL FINAL DE LA CALLE HASTA EL KM. 0+190, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7 311 588.43	7 311 588.43	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
B025	9.1	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE TERCERA NORTE ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7 236 691.64	7 236 691.64	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
B026	9.1	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10 729 709.28	10 729 709.28	0.00	Ocotépec	Ocotépec	0	0	0
B027	9.1	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE CONSTITUCIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10 559 852.27	10 559 852.27	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
B028	9.1	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SÉPTIMA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y BOULEVARD JUAN SABINES GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4 493 028.82	4 493 028.82	0.00	Ostuacán	Ostuacán	0	0	0
B029	9.1	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCIÓN Y DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO tramo KM. 0+000 AL KM. 0+030 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACÁN														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4 493 028.82	4 493 028.82	0.00	Ostuacán	Ostuacán	0	0	0
B030	9.1	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA AURORA ENTRE CALLE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3 092 960.82	3 092 960.82	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
B031	9.1	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO AL COBACH 231 DESDE LA CARRETERA A JUÁREZ HASTA EL KM. 0+550 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9 982 930.08	9 982 930.08	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
B032	9.1	PAVIMENTACION DE LA CALLE NARANJAL DESDE EL BOULEVARD NAPANA HASTA EL FINAL DE LA CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1 606 011.94	1 606 011.94	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
B033	9.1	PAVIMENTACION DEL ACCESO Y CALLE LOMA VERDE DE LA COLONIA LOMAS DE PICHUCALCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO														
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4 242 768.57	4 242 768.57	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0

**Ente Público:** Secretaría de Infraestructura

**Ente Público:** Secretaría de Infraestructura

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B002	Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal	
B003	Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	
B001	Pavimentación de la Calle a la Casa de la Niñez Indígena Lazaro Cárdenas, Calle a la Telesecundaria No. 100 María Montessori y Calle 5 de Mayo, en la Cabecera Municipal de Amatenango del Valle	
B003	Pavimentación de la Calle Vigésima Quinta entre Calle Sexta Oriente y Calle Décima Novena Oriente, y calle Décima Novena Oriente entre Calle Vigésima Quinta Norte y Calle Central Norte, en la Cabecera Municipal de Cacahoatán	
B004	Pavimentación del Periférico Hermanos Pérez entre Avenida Central y Calle Camposanto, Tramo del Km. 0+500 al Km. 0+962.62 en la Cabecera Municipal de Chalchihuitán	
B005	Pavimentación de la Calle Tukomvotik entre E.C. Km 4+000 ( San Cristóbal de Las Casas- Chamula)- San Antonio del Monte – Milpoleta- Chamula y E.C. km 1+000 ( Saclamanton-Pozuelos), en la Localidad Milpoleta del Municipio de Chamula	
B006	Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Muquén del Municipio de Chamula	
B007	Pavimentación de la Calle San Pedro desde la Calle Tzontehuitz hacia la Localidad de Pajaltón Alto, Tramo del Km. 0+000 al Km. 1+455.93, en la Localidad Pajaltón Alto del Municipio de Chamula	
B008	Pavimentación de Acceso Jardines del Grijalva entre Carretera Tuxtla Gutiérrez - La Angostura y Carretera Tuxtla Gutiérrez - La Angostura en la Localidad Jardines del Grijalva del Municipio de Chiapa de Corzo	
B011	Pavimentación de la calle de Juan de Grijalva de la Localidad San José Mujular en el municipio de Chiapa de Corzo	
B013	Pavimentación de la Calle Central entre Avenida Primera Sur Oriente y Avenida Primera Norte Oriente de la Localidad Julian Grajales del Municipio de Chiapa de Corzo	
B014	Pavimentación de la Avenida Octava Oriente entre Calle Quinta Norte Oriente y Calle Séptima Sur Oriente en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez	
B015	Pavimentación de Calle del Barrio Pinosol en la Localidad El Porvenir de Velasco Suárez del Municipio de El Porvenir	
B016	Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Huixtán	
B017	Pavimentación de la Calle 1 Tramo del Km 0+000 al Km. 0+100, y Calle 2 desde el Entronque de la Calle 1, del Barrio Lomas Verdes en la Cabecera Municipal de Ixtapangajoya	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B018	Pavimentación de la Calle de Acceso al CECyTECH 04 Jitotol en la Cabecera Municipal de Jitotol	
B019	Pavimentación de la Avenida Benito Juárez entre Calle Montebello y las Vías Férreas, Tramo del Km. 0+603 al Km. 1+120 (Carril de Acceso), en la Cabecera Municipal de Juárez	
B020	Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Patentic del Municipio de Larráinzar	
B021	Pavimentación de la Calle de Acceso Principal de la Localidad Talonhuitz del Municipio de Larráinzar	
B022	Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Salto de Agua del Municipio de Maravilla Tenejapa	
B023	Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Chalam del Municipio de Mitontic	
B024	Pavimentación de la Calle A entre Calle San Juan Chamula – Chenalhó - Pantelhó y Calle B, Calle B entre Calle A y Calle San Miguelito, y Calle San Miguelito desde el final de la Calle hasta el Km. 0+190, en la Cabecera Municipal de Mitontic	
B025	Pavimentación de la Calle Primera Oriente Norte entre Calle Central y Calle Tercera Norte Oriente en la Cabecera Municipal de Nicolás Ruiz	Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B026	Pavimentación de la Calle Primera Sur Poniente entre Calle Cuarta Sur Poniente y Calle Sexta Poniente Sur en la Cabecera Municipal de Nicolás Ruiz	
B027	Pavimentación de la Avenida Central 5 de Mayo entre Prolongación Hidalgo y Calle Constitucional en la Cabecera Municipal de Ocotepec	
B028	Pavimentación de la Avenida Septima Sur Oriente entre Calle Central Sur y Boulevard Juan Sabines Guerrero en la Cabecera Municipal de Ocozocoautla de Espinosa	
B029	Pav de la C Hidalgo entre Av Nicolás Bravo y Av Francisco I. Madero, Av Nicolás Bravo entre C Hidalgo y C Constitución y de la C Ignacio Zaragoza entre Av Nicolás Bravo y Av Francisco I. Madero Tramo Km. 0+000 al Km. 0+030 en la Cab Mun de Ostuacán	
B030	Pavimentación de la Avenida Aurora entre Calle Dr. Belisario Domínguez y Calle Santa Cruz en la Cabecera Municipal de Pichucalco	
B031	Pavimentación de la Calle de Acceso al Cobach 231 desde la Carretera a Juárez hasta el Km. 0+550 en la Cabecera Municipal de Pichucalco	
B032	Pavimentación de la Calle Naranjal desde el Boulevard Napaná hasta el final de la Calle en la Cabecera Municipal de Pichucalco	
B033	Pavimentación del acceso y calle Loma Verde de la colonia Lomas de Pichucalco en la Cabecera Municipal de Pichucalco.	
B034	Pavimentación de la Calle Vicente Guerrero desde Carretera a Villa Juan Aldama hasta el final de la Calle, Tramo del Km 0+000 al Km 0+270, en la Localidad Nuevo Nicapa del Municipio de Pichucalco	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B035	Pavimentación de Calles y Avenidas de la Colonia Bicentenario Sector V en la Cabecera Municipal de Reforma	Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B036	Pavimentación de la Calle Joaquín Miguel Gutiérrez entre Avenida Venezuela y Avenida Valentín Gómez Farías de la Colonia Centro en la Cabecera Municipal de Reforma	
B037	Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Sitalá	
B038	Pavimentación de la Calle 12 de Octubre entre Boulevard Perla del Soconusco y Calle 24 de Febrero de la Colonia Burocrática Santa Clara en la Localidad Tapachula de Córdova y Ordóñez del Municipio de Tapachula	
B039	Construcción del Boulevard de la Zona Metropolitana Tuxtla Gutiérrez-San Fernando	
B043	Pavimentación de la Calle Monte Oret entre Avenida Sabinos y Avenida Betania en la Colonia Nueva Jerusalen de la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez	
B044	Pavimentación de la Avenida Girasoles entre Calle Bolomton y Calle De Las Rosas, Calle Lílis entre Avenida Girasoles y Calzada Juárez, y Calle De Las Rosas entre Avenida Girasoles y Calzada Juárez, en la Cabecera Municipal de Zinacantán	
B045	Imagen Urbana del Boulevard De Las Federaciones entre Calle Jiménez y Carretera Entronque a Tzimol en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez	
B046	Pavimentación de la Calle 1 desde la Carretera San Juan Chamula - Ixtapa hacia el final de la Calle en la Localidad Yutosil Tres del Municipio de Chamula	
B047	Pavimentación de la Calle 2a. Poniente entre Periférico Norte y Carretera a Bautista Chico del Barrio Xuchotic en la Localidad Bautista Grande del Municipio de Chamula	
B048	Pavimentación de la Calle El Santuario entre Calle al Centro de Pocolum y Calle de Acceso a Sibalnijá en la Localidad Sibalnijá Pocolum del Municipio de Tenejapa	
B009	Pavimentación de la Calle El Zapotal entre Calle Cipres y Calle Ebano de la Colonia Pedregal San Ángel en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo	Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue reprogramado a otras acciones
B012	Pavimentación de la Av. Central Oriente entre Calle Primera Oriente Norte en tronque a Camino Nicolás Bravo de la Localidad Julian Grajales del Municipio de Chiapa de Corzo	
B042	Pavimentación de la Calle Cristóbal Colón entre Carretera Panamericana a Chiapa de Corzo y Avenida San Francisco, Tramo del Km. 0+000 al Km. 0+080, de la Colonia San Juan Bautista en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue reprogramado a otras acciones

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B052	Pavimentación de la Calle Juspi entre la Calle Coahuila y Calle Rio Suchiapa, tramo del Km. 0+000 al Km. 0+407.60 en la cabecera municipal de Reforma (Construcción)	Proyecto de inversión autorizado en proceso de contratación
B001	Vivero de la Secretaría de Infraestructura (Reconstrucción).	
B001	Oficinas auxiliares de la Secretaría General de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación 3a. etapa)	Proyecto de inversión cancelado
B002	Construcción del boulevard de la zona metropolitana Tuxtla Gutiérrez-Berriozábal	
B010	Pavimentación de la calle principal entre carretera internacional y callejón sin nombre del barrio Nandyusma en la localidad Las Flechas del municipio de Chiapa de Corzo	Proyecto de inversión cancelado
B040	Paso a desnivel vehicular paseo de Las Fuentes en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	
B041	Distribuidor vial la carreta en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>																					
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>																					
B001	6.1	<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b> <b>SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b> Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	Supervisión	18.00	18.00	0.00	0.00	11 908 846.71	1 340 230.38	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Estatal	0	0	0	0					
B001	6.1	<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD YETÓN, MUNICIPIO DE ALDAMA</b> Sistema de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	10 486 270.85	10 486 270.85	0.00	Aldama	Yetón	0	0	0	0					
B002	6.1	<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCIMENTO, EN LA LOCALIDAD GLORIA TIAQUIL, MUNICIPIO DE OXCHUC</b> Sistema alternativo de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Tanque	36.00	36.00	0.00	0.00	4 396 429.99	4 396 429.99	0.00	Oxchuc	Gloria Tiaquil	0	0	0	0					
B003	6.1	<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD BAUTISTA CHICO (BARRIO YOLON'BE Y YACOL'BE), MUNICIPIO DE CHAMULA</b> Sistema de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	13 870 521.37	13 870 521.37	0.00	Chamula	Bautista Chico (Barrio Yolon'Be y Yacol'Be)	0	0	0	0					
B004	6.1	<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCIMENTO, EN LA LOCALIDAD KAKETEAL, MUNICIPIO DE CHANAL</b> Sistema alternativo de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Tanque	7.00	7.00	0.00	0.00	861 443.19	861 443.19	0.00	Chanal	Kaketeal	0	0	0	0					
B005	6.1	<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCIMENTO, EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA, MUNICIPIO DE OXCHUC</b> Sistema alternativo de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Tanque	42.00	42.00	0.00	0.00	5 030 740.01	5 030 740.01	0.00	Oxchuc	Patria Nueva	0	0	0	0					
B006	6.1	<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCIMENTO, EN LA LOCALIDAD BAWITS, MUNICIPIO DE OXCHUC</b> Sistema alternativo de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Supervisión	39.00	39.00	0.00	0.00	4 676 327.14	4 676 327.14	0.00	Oxchuc	Bawits	0	0	0	0					
B007	6.1	<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCIMENTO, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BACJA, MUNICIPIO DE OXCHUC</b> Sistema alternativo de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Tanque	203.00	203.00	0.00	0.00	24 292 256.92	24 292 256.92	0.00	Oxchuc	Guadalupe Bacja	0	0	0	0					
B008	6.1	<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CUCHUMTÓN BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE MITONTIC</b> Sistema de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	5 778 727.14	5 778 727.14	0.00	Mitontic	Cuchumtón Barrio Centro	0	0	0	0					
B009	6.1	<b>REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA GARZA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES</b> Sistema de agua potable rehabilitado Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	16 966 084.38	16 966 084.38	0.00	Villaflores	Jesús María Garza	0	0	0	0					
B010	6.1	<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAGUNA PETEJ (BARRIOS JOLNOCTIK, SACLUMTIK Y PEREZTIK), MUNICIPIO DE CHAMULA</b> Sistema de agua potable construido Formalizar contrato	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	12 690 866.96	12 690 866.96	0.00	Chamula	Laguna Petej (Barrios Jolnoctik, Saclumtik y Pereztik)	0	0	0	0					

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
B011	6.1	Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos <b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCemento, EN LA LOCALIDAD AMAYILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC</b> Sistema alternativo de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Licitación Supervisión	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3 224 195.81	3 224 195.81	0.00	Oxchuc	Amayilja	0	0	0		
D000	6.1	Sistema de agua potable construido Formalizar contrato Porcentaje del sistema alternativo de agua potable construido Realizar proceso de licitación <b>REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAGUNA DEL COFRE, MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO</b> Sistema de agua potable rehabilitado Formalizar contrato Porcentaje del sistema alternativo de agua potable construido Realizar proceso de licitación	Tanque Contrato Licitación Supervisión	27.00 1.00 1.00 1.00	27.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Montrechristo de Guerrero	Laguna del Cofre	0	0	0		
D001	6.1	Sistema alternativo de agua potable construido Formalizar contrato Porcentaje del sistema alternativo de agua potable construido Realizar proceso de licitación <b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCemento, EN LA LOCALIDAD TOJCHOTIC, MUNICIPIO DE MITONTIC</b> Sistema alternativo de agua potable construido Formalizar contrato Porcentaje del sistema alternativo de agua potable construido Realizar proceso de licitación	Tanque Contrato Supervisión Licitación	91.00 1.00 1.00 1.00	91.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	10 888 443.46	10 888 443.46	0.00	Mitontic	Tojchotic	0	0	0		
D002	6.1	Sistema de agua potable construido Formalizar contrato Porcentaje del sistema alternativo de agua potable construido Realizar proceso de licitación <b>CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA COLONIA CRUZ EL GAVILÁN A LA COLONIA ARENAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOCOZOCAUTLA DE ESPINOSA</b> Sistema de agua potable construido Formalizar contrato Porcentaje del sistema alternativo de agua potable construido Realizar proceso de licitación	Sistema Contrato Supervisión Licitación	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	51 143 480.76	51 143 480.76	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0		
D003	6.1	Realizar proceso de licitación <b>PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 120 METROS CONSISTENTES EN: ETAPA EXPLORATORIA Y TERMINACIÓN, AFORO Y CALIDAD DEL AGUA, EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE PALENQUE</b> Captación del sistema de agua potable aforado Formalizar contrato Porcentaje del sistema alternativo de agua potable construido Realizar proceso de licitación	Pozo Contrato Supervisión Licitación	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	2 897 622.78	2 897 622.78	0.00	Palenque	La Aurora	0	0	0		
D004	6.1	Realizar proceso de licitación <b>PERFORACIÓN, AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PROFUNDO DE HASTA 100 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE PALENQUE</b> Captación del sistema de agua potable aforado Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Pozo Contrato Supervisión Licitación	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	6 162 720.68	6 162 720.68	0.00	Palenque	José María Morelos y Pavón	0	0	0		
D005	6.1	Realizar proceso de licitación <b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCemento, EN LA LOCALIDAD TZUNÚN, MUNICIPIO DE OXCHUC</b> Sistema alternativo de agua potable construido Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Tanque Contrato Licitación Supervisión	99.00 1.00 1.00 1.00	99.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	11 833 544.52	11 833 544.52	0.00	Oxchuc	Tzunún	0	0	0		
B001	6.1	Realizar proceso de licitación <b>PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (FISE)</b> Obras contratadas con acciones de supervisión Supervisión de obras de infraestructura hidráulica	Supervisión	18.00 18.00	18.00 18.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
B002	6.1	Realizar proceso de licitación <b>AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CHALAM, MUNICIPIO DE MITONTIC</b> Sistema de agua potable ampliado Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Supervisión	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	30 751 311.94	30 751 311.94	0.00	Mitontic	Chalam	0	0	0		
D001	6.1	Realizar proceso de licitación <b>CONSTRUCCIÓN (2A. DE 2 ETAPA) DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO</b> Sistema de agua potable construido Formalizar contrato Porcentaje del sistema alternativo de agua potable construido Realizar proceso de licitación	Sistema Contrato Supervisión Licitación	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	34 870 372.89	34 870 372.89	0.00	Ocosingo	Frontera Coroza	0	0	0		

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Supervisión de los procesos de integración, ejecución y gestión de los proyectos de Infraestructura Hidráulica	
B001	Construcción del sistema de agua potable, en la localidad Yetón, municipio de Aldama	
B001	Programa de supervisión para obras de Infraestructura Hidráulica (FISE)	
B002	Construcción de tanques Individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Gloria Tiaquil, municipio de Oxchuc	
B002	Ampliación del sistema de agua potable (segunda etapa), en la localidad de Chalam, municipio de Mitontic	
B003	Construcción del sistema de agua potable, en la localidad Bautista Chico (Barrio Yolon'Be y Yacol'Be), municipio de Chamula	
B004	Construcción de tanques Individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal	
B005	Construcción de tanques Individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Patria Nueva, municipio de Oxchuc	
B006	Construcción de tanques Individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Bawits, municipio de Oxchuc	
B007	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Guadalupe Bacja, municipio de Oxchuc	
B008	Construcción del sistema de agua potable, en la localidad Cuchumtón Barrio Centro, municipio de Mitontic	Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B009	Rehabilitación de la línea de conducción del sistema de agua potable, en la localidad Jesús María Garza, municipio de Villaflores	
B010	Construcción del sistema de agua potable, en la localidad Laguna Petej (Barrios Jolnoctik, Saclumtik y Pereztik), municipio de Chamula	
B011	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Amayilja, Municipio de Oxchuc	
D000	Rehabilitación del sistema de agua potable, en la localidad Laguna del Cofre, municipio de Montecristo de Guerrero	
D001	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Tojchotic, municipio de Mitontic	
D001	Construcción (2a. de 2 etapa) de la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable, de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo	
D002	Construcción de línea de conducción del sistema de agua potable, de la colonia Cruz El Gavilán a la colonia Arenal, en la cabecera municipal de Ocozocoautla de Espinosa	
D003	Perforación de pozo profundo de 120 metros consistentes en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora, municipio de Palenque	
D004	Perforación, aforo y estudio de calidad de agua de Pozo profundo de hasta 100 mts. de profundidad, en la localidad José María Morelos y Pavón, municipio de Palenque	Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D005	Construcción de tanques Individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc	

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>																						
<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>																						
B001	9.1	<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b> <b>ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NICHÉN Y NICHÉN 2 DEL MUNICIPIO DE CHAMULA</b> Porcentaje de infraestructura de alumbrado público construido Porcentaje de construcción de alumbrado público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 729 476.86	4 729 476.86	0.00	Chamula	Nichén y Nichén 2	0	0	0	0						
B002	9.1	<b>ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR</b> Porcentaje de infraestructura de alumbrado público construido Porcentaje de construcción de alumbrado público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 280 714.59	4 280 714.59	0.00	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	0	0	0	0						

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Alumbrado público en la localidad Nichén y Nichén 2 del municipio de Chamula	Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B002	Alumbrado público en la cabecera municipal de Santiago El Pinar	

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>																						
<b>VIVIENDA</b>																						
B001	9.1	<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b> <b>SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LOCALIDAD DOS POZOS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA</b> Porcentaje de infraestructura de servicio básico de vivienda construido Porcentaje de construcción de sanitarios con biodigestor	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 200 000.00	8 200 000.00	0.00	Tenejapa	Dos Pozos	0	0	0	0						

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Sanitarios con biodigestor en localidad Dos Pozos del municipio de Tenejapa	Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>																					
<b>SERVICIOS COMUNALES</b>																					
B001	9.1	<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>  <b>MERCADO PÚBLICO LIC. JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS</b> Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto reconstruido Porcentaje de reconstrucción de mercado público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	33 073 919.76	33 073 919.76	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0						
B002	9.1	<b>MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYÓN</b> Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido Porcentaje de construcción de mercado público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	13 201 602.64	13 201 602.64	0.00	Rayón	Rayón	0	0	0						
B003	9.1	<b>MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL</b> Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido Porcentaje de construcción de mercado público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	27 035 586.45	27 035 586.45	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0						
B004	9.1	<b>MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS</b> Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido Porcentaje de construcción de mercado público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 503 554.54	12 503 554.54	0.00	San Lucas	San Lucas	0	0	0						

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Mercado público Lic. Jorge de la Vega Domínguez en la cabecera municipal de Las Rosas	Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B002	Mercado público en la cabecera municipal de Rayón	
B003	Mercado público en la cabecera municipal de San Andrés Duraznal	
B004	Mercado público en la cabecera municipal de San Lucas	

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
<b>RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>																							
<b>DEPORTE Y RECREACIÓN</b>																							
B001	9.1	PROYECTOS DE INVERSIÓN:							48 892 501.51	0.00	0.00	La Independencia	La Independencia	0	0	0							
B002	9.1	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA	Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	30 335 968.73	0.00	0.00	Mezcalapa	Raudales Malpaso	0	0	0							
B002	9.1	UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD RAUDALES MALPASO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA	Porcentaje de construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00															
B003	9.1	CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (MATAMOROS) DEL MUNICIPIO DE OCOCOZOCAUTLA DE ESPINOSA	Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 361 876.06	4 361 876.06	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	0	0	0							
B004	9.1	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL	Porcentaje de construcción de cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	21 605 093.30	21 605 093.30	0.00	Tzimol	Tzimol	0	0	0							
B005	9.1	PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA SIRENA DEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES	Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00				Villaflores	La Sirena	0	0	0							
B006	9.1	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN	Porcentaje de construcción de parque público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	52 705 034.22	52 705 034.22	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0							
B007	9.1	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA	Porcentaje de reconstrucción de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	34 146 604.47	34 146 604.47	0.00	Acala	Acala	0	0	0							
B008	9.1	ESTADIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA	Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 092 006.50	6 092 006.50	0.00	Aldama	Aldama	0	0	0							
B009	9.1	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO	Porcentaje de construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00				Altamirano	Altamirano	0	0	0							
B010	9.1	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	13 688 938.67	13 688 938.67	0.00	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	0	0	0							
B011	9.1	CANCHAS PÚBLICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOASÉN	Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00				Chicoasén	Chicoasén	0	0	0							
B012	9.1	CANCHAS DE FUTBOL 7 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILOÉ	Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 232 286.09	5 232 286.09	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0							
B013	9.1	UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ EN EL BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Porcentaje de construcción de cancha de fútbol	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 500 805.96	8 500 805.96	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0							
B014	9.1	ESTADIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00				El Bosque	El Bosque	0	0	0							
B015	9.1	PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA	Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 721 749.85	6 721 749.85	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0							
B016	9.1	ESTADIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HONDURAS DE LA SIERRA	Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00				Honduras de la Sierra	Honduras de la Sierra	0	0	0							
B017	9.1	PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HONDURAS DE LA SIERRA	Porcentaje de rehabilitación de parque público.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 708 240.90	4 708 240.90	0.00	Honduras de la Sierra	Honduras de la Sierra	0	0	0							
B018	9.1	UNIDAD DEPORTIVA LA AGUACATERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETÁN	Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00				Huehuetán	Huehuetán	0	0	0							
B019	9.1	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTLA	Porcentaje de rehabilitación de parque público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 727 148.95	9 727 148.95	0.00	Huixtla	Huixtla	0	0	0							
B020	9.1	ESTADIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA	Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00				Ixtapa	Ixtapa	0	0	0							
B021	9.1	PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS	Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 277 336.54	3 277 336.54	0.00	Jiquipilas	Tierra y Libertad	0	0	0							
B022	9.1	UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO WANG CASTAÑEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZATÁN	Porcentaje de rehabilitación de parque público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	18 658 004.63	18 658 004.63	0.00	Mazatán	Mazatán	0	0	0							

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
					Obra	Obra	Obra	Obra				Obra	Obra	Obra	Obra	Obra	
B023	9.1	Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva <b>UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD METAPA DE DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE METAPA</b>		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	24 466 305.68	24 466 305.68	0.00	Metapa	Metapa de Domínguez	0	0	0	
B024	9.1	Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva <b>UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC</b>		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 999 818.69	16 999 818.69	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0	
B025	9.1	Porcentaje de infraestructura deportiva construida Porcentaje de construcción de unidad deportiva <b>UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN</b>		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	15 499 431.90	15 499 431.90	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0	
B026	9.1	Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva <b>UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO</b>		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 371 699.56	6 371 699.56	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0	
B027	9.1	Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva <b>PARQUE PÚBLICO INFANTIL DE LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA</b>		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 999 847.00	2 999 847.00	0.00	Solosuchiapa	Solosuchiapa	0	0	0	
B028	9.1	Porcentaje de infraestructura deportiva construida Porcentaje de construcción de espacio multideportivo <b>ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PAREDÓN DEL MUNICIPIO DE TONALÁ</b>		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	26 220 714.21	26 220 714.21	0.00	Tonalá	Paredón	0	0	0	
B029	9.1	Porcentaje de infraestructura deportiva construida Porcentaje de construcción de espacio multideportivo <b>ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PONCIANO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPA</b>		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 999 987.30	6 999 987.30	0.00	Totolapa	Ponciano Arriaga	0	0	0	
B030	9.1	Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva <b>UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA DEL MUNICIPIO DE VILLACORZO</b>		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	43 739 378.24	4 841 492.24	0.00	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0	
B031	9.1	Porcentaje de infraestructura de espacio público construido Porcentaje de construcción de parque público <b>PARQUE PÚBLICO EL HUANACAXTLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES</b>		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 572 472.00	3 572 472.00	0.00	Villaflor	Villaflor	0	0	0	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Unidad deportiva en la cabecera municipal de La Independencia	
B002	Unidad deportiva en la localidad Raudales Malpaso del municipio de Mezcalapa	Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue reprogramado a otras acciones
B005	Parque público en la localidad La Sirena del municipio de Villaflor	
B003	Cancha de usos múltiples en la localidad Vicente Guerrero (Matamoros) del municipio de Ocozocoautla de Espinosa	
B004	Unidad deportiva en la cabecera municipal de Tzimol	
B006	Unidad deportiva en la cabecera municipal de Yajalón	
B007	Unidad deportiva en la cabecera municipal de Acalá	
B008	Espacio multideportivo en la cabecera municipal de Aldama	
B009	Unidad deportiva en la cabecera municipal de Altamirano	
B010	Unidad deportiva en la cabecera municipal de Amatenango del Valle	
B011	Cancha pública en la cabecera municipal de Chicoasén	
B012	Cancha de futbol 7 en la cabecera municipal de Chilón	
B013	Unidad deportiva Santa Cruz en el Barrio Belisario Domínguez de la cabecera municipal de Comitán de Domínguez	
B014	Espacio multideportivo en la cabecera municipal de El Bosque	
B015	Parque Central en la cabecera municipal de Escuintla	
B016	Espacio multideportivo en la cabecera municipal de Honduras de la Sierra	
B017	Parque Central en la cabecera municipal de Honduras de la Sierra	
B018	Unidad deportiva La Aguacatera en la cabecera municipal de Huehuetán	
B019	Unidad deportiva en la cabecera municipal de Huixtla	
B020	Espacio multideportivo en la cabecera municipal de Ixtapa	
B021	Parque público en la localidad Tierra y Libertad del municipio de Jiquipilas	
B022	Unidad deportiva Antonio Wang Castañeda en la cabecera municipal de Mazatlán	
B023	Unidad deportiva en la localidad Metapa de Domínguez del municipio de Metapa	
B024	Unidad deportiva en la cabecera municipal de Ocotepec	
B025	Unidad deportiva en la cabecera municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán	
B026	Unidad deportiva en la cabecera municipal de San Fernando	
B027	Parque Público Infantil de la Colonia El Pedregal en la cabecera municipal de Solosuchiapa	
B028	Espacio multideportivo en la localidad Paredón del municipio de Tonalá	
B029	Espacio multideportivo en la localidad Ponciano Arriaga del municipio de Totolapa	
B030	Unidad deportiva en la localidad Revolución Mexicana del municipio de Villacorzo	
B031	Parque Público El Huanacaxtle en la cabecera municipal de Villaflor	

**Ente Público:** Secretaría de Infraestructura

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Osumacinta	Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B002	Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Berriozábal	
B003	Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la localidad 20 de Noviembre del municipio de Emiliano Zapata	
B004	Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Tumbalá	
B005	Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Berriozábal (Reconstrucción).	Proyecto de inversión autorizado en proceso de contratación

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
<b>COMBUSTIBLES Y ENERGÍA</b>																							
<b>ELECTRICIDAD</b>																							
B001	7.1	<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>							7 407 938.27	7 407 938.27	0.00	Chamula	Yololan	0	0	0							
B002	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD YOLANAN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 351 499.29	2 351 499.29	0.00	Huitiupán	Francisco Villa	0	0	0						
B003	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 458 157.32	3 458 157.32	0.00	Huitiupán	Planada Villa Luz	0	0	0						
B004	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD VILLA LUZ DEL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 645 161.20	2 645 161.20	0.00	Huitiupán	Quince de Agosto	0	0	0						
B005	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MUCTAHUITZ DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	24 913 463.69	24 913 463.69	0.00	Larrañzar	Muctahuitz	0	0	0						
B006	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CHUCHITLÓN DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	19 558 467.39	19 558 467.39	0.00	Larrañzar	Chuchitlón	0	0	0						
B007	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD UNENALTYC Y UNENALTYC I DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	13 972 407.45	13 972 407.45	0.00	Larrañzar	Unenaltic I	0	0	0						
B008	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD NAZARETH DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA		Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 780 019.55	4 780 019.55	0.00	Teopisca	Nazareth	0	0	0						
B009	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD RINCÓN CHAMULA DEL MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO		Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 721 718.32	11 721 718.32	0.00	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	0	0	0						
B010	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO LAS PALMITAS EN LA LOCALIDAD SIMOJOVEL DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL		Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 040 022.18	11 040 022.18	0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0						
B011	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE ZINACANTAN		Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	18 765 805.96	18 765 805.96	0.00	Zinacantán	San Nicolás Buenavista	0	0	0						
B012	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MONTERREY (BUENAVISTA POYOSPAC) DEL MUNICIPIO DE TECPATÁN		Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 737 276.92	10 737 276.92	0.00	Tecpatán	Monterrey (Buenavista Poyospac)	0	0	0						
B013	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CRUZTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA		Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 158 185.08	1 158 185.08	0.00	Chamula	Cruztón	0	0	0						
B014	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD KULAKTIK DEL MUNICIPIO DE TENJAPÁ		Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 106 549.73	7 106 549.73	0.00	Tenejapa	Kulaktik	0	0	0						

## JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
	NOMBRE	
B001	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yolovan del municipio de Chamula	
B002	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Francisco Villa del municipio de Huitiupán	
B003	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Planada Villa Luz del municipio de Huitiupán	
B004	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Quince de Agosto del municipio de Huitiupán	
B005	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Muctahuitz del municipio de Larráinzar	
B006	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Chuchiltón del municipio de Larráinzar	
B007	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Unenaltic y Unenaltic I del municipio de Larráinzar	
B008	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Nazareth del municipio de Teopisca	
B009	Red de distribución de energía eléctrica del Barrio Centro en la localidad Rincón Chamula del municipio de Rincón Chamula San Pedro	
B010	Red de distribución de energía eléctrica del Barrio Las Palmitas en la localidad Simojovel de Allende del municipio de Simojovel	
B011	Red de Distribución de energía eléctrica en la localidad San Nicolás Buenavista del municipio de Zinacantán	
B012	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Monterrey (Buenavista Poyospac) del municipio de Tecpatán	
B013	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Cruztón del municipio de Chamula	
B014	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Kulaktik del municipio de Tenejapa	

Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación

**Ente Público:** Secretaría de Infraestructura

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
A001	9.1	Estudios y proyectos ejecutivos supervisados <b>COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA</b> Porcentaje de gestión de contratos Proceso de contratación	Supervisión	15.00	15.00	0.00	0.00	2 939 398.61	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
A001	9.1	Porcentaje de obras prioritizadas con presupuesto de obra <b>DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMADOS</b> Porcentaje de obras prioritizadas con presupuesto de obra Conceptos de tabulador de precios unitarios	Contrato Trámite	550.00 550.00	550.00 550.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 960 715.54	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
A001	9.1	COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Porcentaje de obras realizadas de servicios básicos hidráulicos supervisadas Revisión, validación y tramite de estimaciones Supervisión de obra	Obra Solicitud	540.00 3 559.00	540.00 3 559.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12 524 120.92	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
A001	9.1	COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, caminos Y puentes Porcentaje de obras de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes supervisadas Revisión, validación y tramite de estimaciones supervisión de obras	Obra Supervisión	40.00 64.00	40.00 64.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12 810 274.02	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
G001	5.2	COORDINACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Porcentaje de acciones y formación para el personal en materia de igualdad de género Campañas de vacunación Cursos impartidos Difusión de acciones con perspectiva de género	Acción	14.00	14.00	0.00	0.00	108 653.33	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																	
B001	9.1	<b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES</b> Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a la maquinaria pesada y equipo	mantenimiento	66.00	66.00	0.00	0.00	6 813 166.77	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Estatal	0	0	0		
B002	9.1	<b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA</b> Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	mantenimiento	272.00	272.00	0.00	0.00	3 828 726.56	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Estatal	0	0	0		
B003	9.1	<b>PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS</b> Porcentaje de conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación Porcentaje de conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	Kilómetro	700.00	700.00	0.00	0.00	31 244 429.50	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Estatal	0	0	0		
B004	9.1	<b>SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b> Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	Supervisión	180.00	180.00	0.00	0.00	15 739 615.57	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Estatal	0	0	0		
B001	9.1	<b>PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 3ER. CARRIL Y RAMPAS DE EMERGENCIA DE LA AUTOPISTA PALENQUE – OCOSINGO, TRAMO: AGUA AZUL - TENANGO DEL KM 48+000 AL 95+500 Y RAMAL OCOSINGO (16 KMS) (PROYECTOS EJECUTIVOS)</b> Porcentaje de infraestructura carretera construida Porcentaje de estudios de autopista Porcentaje de proyectos de autopista	Obra Estudio Proyecto	1.00 1.00 34.00	1.00 1.00 34.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	2 108 886.03	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
B002	9.1	<b>ANÁLISIS Y DICTAMEN DE RIESGO PARA EL PROYECTO DE LA AUTOPISTA PALENQUE – OCOSINGO, TRAMO: AGUA AZUL – TENANGO DEL KM. 48+000 AL 95+500 Y RAMAL OCOSINGO (16 KMS) (ANÁLISIS Y DICTAMEN DE RIESGO)</b> Porcentaje de infraestructura carretera construida Porcentaje de documentos de autopista	Obra Documento	1.00 11.00	1.00 11.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1 920 380.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
B003	9.1	<b>ESTUDIOS, TRÁMITES Y PROYECTO ANTE LA CONAGUA DE LOS ESCURRIMIENTOS Y CAUCES QUE INTERVIENEN EN LA AUTOPISTA PALENQUE - OCOSINGO DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL CADENAMIENTO KM. 49+000 (ESTUDIOS, TRÁMITES Y PROYECTO)</b> Porcentaje de infraestructura carretera construida Porcentaje de documentos de autopista	Obra Documento	1.00 510.00	1.00 510.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	17 259 073.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
B004	9.1	<b>PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA PALENQUE – OCOSINGO, TRAMO: AGUA AZUL-TENANGO DEL KM 48+000 AL 95+500 Y RAMAL OCOSINGO (16 KMS) PLAZAS DE COBRO (Km 9+450 Y Km 93+600) (PROYECTO EJECUTIVO)</b> Porcentaje de infraestructura carretera construida Porcentaje de estudios de autopista	Obra Estudio	1.00 10.00	1.00 10.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	7 859 011.60	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		

**Ente Público:** Secretaría de Infraestructura

INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CATÉ - SIMOJOVEL - HUITIUPÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.)																		
B013	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CATÉ - SIMOJOVEL - HUITIUPÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	20 689 357.32	0.00	0.00	El Bosque	El Bosque	0	0	0				
B014	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (JIQUIPILAS - QUINTANA ROO) - VENUSTIANO CARRANZA - LA JUCHITECA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+300; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 13+800 (T.A.)	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	15 819 035.53	0.00	0.00	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0				
B015	9.1	CAMIÑO: E.C. (SANTA TERESA - SAN MIGUEL) - EJIDO MARIO AGUILERA - E.C. (REFORMA - CRISTO REY), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+200; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	3.80	3.80	0.00	0.00	30 130 120.03	0.00	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0				
B016	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS ROSAS - E.C. (TUXTLA - COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+000 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	8.80	8.80	0.00	0.00	18 770 065.89	18 770 065.89	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0				
B017	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ANGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 103+000; SUBTRAMO: KM. 25+000 - KM. 103+000 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	13.00	13.00	0.00	0.00	16 770 053.72	0.00	0.00	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0				
B018	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COPAINALÁ - COPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 43+100; CONSISTENTE EN MUROS DE GAVIÓN EN LOS CADENAMIENTOS KM. 33+300 Y KM. 39+100	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	78.00	78.00	0.00	0.00	7 764 359.26	7 764 359.26	0.00	Ocotépec	Ocotépec	0	0	0				
B019	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA - IGNACIO ZARAGOZA - HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO: KM. 15+000 - KM. 20+000 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstruidos	Metro Lineal	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0				
B020	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: PIJIIJAPAN - PLAN DE AYALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000 (T.A.)	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	12 693 269.56	0.00	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	0	0	0				
B021	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+080; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.)	Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	6.00	6.00	0.00	0.00	22 750 487.08	0.00	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	0	0	0				
B022	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CANCÚC) - CHILOLJA - MISCHTEEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+500; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+100 (T.A.)	Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	San Juan Cancúc	Nietoel San Antonio	0	0	0				
B023	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+415	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	9.10	9.10	0.00	0.00	24 950 720.63	0.00	0.00	Simojovel	Simojovel	0	0	0				
B024	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA) - SAN FRANCISCO PORTUGAL - EL JARDÍN, TRAMO: KM. 1+000 - KM. 4+000 (T.A.)	Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	4.41	4.41	0.00	0.00	17 441 182.35	0.00	0.00	Simojovel	Simojovel	0	0	0				
B025	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+750; SUBTRAMO: KM. 1+500 - KM. 4+500 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Solosuchiapa	Solosuchiapa	0	0	0				
B026	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA) - SAN JOSÉ REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+600; SUBTRAMO: KM. 3+400 - KM. 4+600	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	12 856 568.40	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0				
B027	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA) - RAMAL FRACCIÓN EL PORVENIR (EL GUINEO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 8+000 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	1.20	1.20	0.00	0.00	7 878 398.24	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0				
B028	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 39+000; SUBTRAMO: KM. 16+000 - KM. 27+000 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	6.00	6.00	0.00	0.00	16 531 317.10	16 531 317.10	0.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0				
B029	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C. (COPAINALÁ - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+400; SUBTRAMO: KM. 18+400 - KM. 30+400 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	11.00	11.00	0.00	0.00	13 147 594.02	0.00	0.00	Tapalapa	Tapalapa	0	0	0				
B030	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 76+500; SUBTRAMO: KM. 1+300 - KM. 9+800 (T.A.)	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0				

INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
B031	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar <b>REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (OCOZOCAUTLA - VILLAFLORES) - CUAUHTEMOC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+500 (T.A.)</b>	Kilómetro Kilómetro	8.50 8.50	8.50 8.50	0.00 0.00	0.00 0.00	19 215 359.23	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0		
B032	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar <b>RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000 (T.A.)</b>	Kilómetro Kilómetro	9.50 9.50	9.50 9.50	0.00 0.00	0.00 0.00	19 803 409.43	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0		
B033	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar <b>RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: BENITO JUÁREZ - UNIÓN Y PROGRESO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500 (T.A.)</b>	Kilómetro Kilómetro	8.00 8.00	8.00 8.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Villaflores	Unión y Progreso	0	0	0		
B034	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir <b>RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTA ISABEL - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 67+500; SUBTRAMO: KM. 30+000 - KM 45+000 (T.A.)</b>	Kilómetro Kilómetro	6.50 6.50	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00 0.00	62 861 594.85	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0		
B035	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir <b>RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VILLAFLORES - VILLA HIDALGO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+500 (T.A.)</b>	Kilómetro Kilómetro	15.00 15.00	15.00 15.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Villaflores	Ignacio Zaragoza	0	0	0		
B036	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir <b>REHABILITACIÓN DEL CAMINO: CRUCERO NUEVO EDÉN - AGRÓNOMOS MEXICANOS - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+500 (T.A.)</b>	Kilómetro Kilómetro	26.50 26.50	26.50 26.50	0.00 0.00	0.00 0.00	43 392 696.94	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0		
B037	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar <b>REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (OCOZOCAUTLA - VILLAFLORES) - ÚRSULO GALVÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500 (T.A.)</b>	Kilómetro Kilómetro	22.50 22.50	22.50 22.50	0.00 0.00	0.00 0.00	19 798 848.34	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0		
B001	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO: KM. 10+500 - KM. 15+500; SUBTRAMO: KM. 10+500 - KM. 11+500</b>	Kilómetro Kilómetro	6.50 6.50	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00 0.00	12 516 202.52	0.00	0.00	Altamirano	Altamirano	0	0	0		
B002	9.1	Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL RAICERO - SANTA ROSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 41+800; SUBTRAMO: KM. 1+300 - KM. 2+300</b>	Kilómetro Kilómetro	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	11 027 993.99	0.00	0.00	Altamirano	Altamirano	0	0	0		
B003	9.1	Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL NANCE - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 27+000 - KM. 32+000; SUBTRAMO: KM. 29+000 - KM. 30+000</b>	Kilómetro Kilómetro	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12 606 127.86	0.00	0.00	Altamirano	Altamirano	0	0	0		
B004	9.1	Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+500; SUBTRAMO: KM. 18+600 - KM. 19+600</b>	Kilómetro Kilómetro	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	17 700 301.19	0.00	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0		
B005	9.1	Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AMATAN - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000</b>	Kilómetro Kilómetro	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15 267 832.21	0.00	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0		
B006	9.1	Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. SAN FRANCISCO - EJIDO PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000; SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 6+000</b>	Kilómetro Kilómetro	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9 091 492.74	0.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Ángel Albino Corzo	0	0	0		
B007	9.1	Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JALTEÑANGO - QUERÉTARO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000</b>	Kilómetro Kilómetro	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12 219 170.75	0.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Ángel Albino Corzo	0	0	0		
B008	9.1	Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PESQUERIA LA LÍNEA - COL. EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000</b>	Kilómetro Kilómetro	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14 671 127.60	0.00	0.00	Arriaga	Arriaga	0	0	0		
B009	9.1	Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>TERMINACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 54.00 ML. UBICADO EN EL KM. 0+230 SOBRE EL CAMINO: COLONIA AZTECA (LA PUNTA) - BARRIO MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+520</b>	Metro Lineal Metro Lineal	54.00 54.00	54.00 54.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Arriaga	Azteca (La Punta)	0	0	0		
B010	9.1	Porcentaje de construcción de metros lineales de puentes Porcentaje de construcción de metros lineales de puentes <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BERRIOZÁBAL - EJIDO VISTAHERMOSA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+237.47, SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 6+237.47</b>	Kilómetro Kilómetro	1.44 1.44	1.44 1.44	0.00 0.00	0.00 0.00	19 046 510.35	0.00	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0		
B011	9.1	Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - ALLENDE DE ESQUIPULAS; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+000; SUBTRAMO KM. 2+000 - KM. 3+000</b>	Kilómetro Kilómetro	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14 834 306.69	0.00	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0		

**Ente Público:** Secretaría de Infraestructura

INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
B030	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000; SUBTRAMO: KM. 42+000 = 18+000 - KM. 43+000 = 19+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	16 010 949.42	0.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa	0	0	0	
B031	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL BOSQUE - CHABAJEBAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+989; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	14 012 911.68	0.00	0.00	El Bosque	El Bosque	0	0	0	
B032	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTÁN - OXCHUC) - LOS RANCHOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+500; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	14 874 686.99	0.00	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0	
B033	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) AL EJIDO LLANO GRANDE, TRAMO: KM. 0+900 - KM. 17+000; SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 6+500 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 762 034.30	0.00	0.00	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0	
B034	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JITOTOL - RUBÉN JARAMILLO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+351.37; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	10 010 550.15	0.00	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0	
B035	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL - E.C. (EJIDO CALÍDO - PLAN PAREDÓN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+534; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	13 288 576.94	0.00	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0	
B036	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CASETA CUXTÉPEQUES - EJIDO NUEVO PARAÍSO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+300; SUBTRAMO: KM. 3+600 - KM. 4+600 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	12 983 866.90	0.00	0.00	La Concordia	La Concordia	0	0	0	
B037	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRÁINZAR - PUERTO CATE) - TRES PUENTES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+820.63; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+820.63 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	21 696 779.76	0.00	0.00	Larrainzar	Larrainzar	0	0	0	
B038	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRÁINZAR - SANTO DOMINGO) - CHUCHILTON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+240; RAMAL: KM. 0+300 - KM. 1+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.82	1.82	0.00	0.00	11 532 845.95	0.00	0.00	Larrainzar	Larrainzar	0	0	0	
B039	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SUYTIC - SANTO DOMINGO) - MUCTAHUITZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+796.10; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+796.10 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	0.70	0.70	0.00	0.00	23 337 798.64	0.00	0.00	Larrainzar	Larrainzar	0	0	0	
B040	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAGOS DE MONTEBELLO - MARQUÉS DE COMILLAS) - JERUSALÉN - GUADALUPE TEPEYAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000; SUBTRAMO: KM. 15+500 - KM. 16+500 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.79	1.79	0.00	0.00	13 168 958.96	0.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0	
B041	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS MARGARITAS - NUEVO MOMON - SAN QUINTÍN) - AGUA MARÍA - SAN LORENZO - SAN ISIDRO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	15 356 320.91	0.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0	
B042	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (ABRAHAM GONZÁLEZ - PINO SUÁREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+209.07; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 390 025.47	0.00	0.00	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0	
B043	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIMÚ' CUM - AL MOJÓN CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+420; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	14 340 316.62	0.00	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0	
B044	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLAS RUIZ, TRAMO: KM. 13+000 - KM. 14+880 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.88	1.88	0.00	0.00	25 783 550.62	0.00	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0	
B045	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: QUESHIL - SAN ANTONIO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000; SUBTRAMO: KM. 2+500 - KM. 3+500 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	14 861 231.52	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
B046	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OCOTEPEC - SAN ANTONIO BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+193.71; SUBTRAMO: KM. 7+300 - KM. 8+300 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	13 735 502.30	0.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0	
B047	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (OCOCOZOCAUTLA - APIC PAC) - COL. DR. MANUEL VELAZCO SUÁREZ II, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+620; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Porcentaje de caminos construidos Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	Kilómetro	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 710 347.99	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Secretaría de Infraestructura


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
B048	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. DESVÍO PIEDRA AZUL - JUAN DEL GRITALVA I, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+842.79; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	12 179 064.97	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0	0	0
B049	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - TZOPILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+100; SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 6+300</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	17 867 966.28	0.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0	0	0
B050	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - PLAZA YOCIB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+170.184; SUBTRAMO: KM. 17+500 - KM. 18+500</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	15 207 751.93	0.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0	0	0
B051	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CATAZAJÁ - RANCHO NUEVO KM. 124+900) - MESBILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+900; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	16 089 320.28	0.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0	0	0
B052	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: REFORMA AGRARIA - EL CLAVO - BEREIA - NUEVO YAJALON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	12 386 327.49	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0	0	0
B053	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (RUINAS - PALENQUE) - CUAUHTEMOC CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+748.15; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+748.15</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	17 711 058.32	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0	0	0
B054	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CAMINO: CARRETERA PICHUCALCO - TEAPA - RANCHERIA EL AZUFRE 1A SECCIÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.74	1.74	0.00	0.00	17 633 427.45	0.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0	0	0
B055	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento <b>CAMIINO: E.C. (PICHUCALCO - ESTACIÓN JUÁREZ) - EL SUSPIRO - NUEVO NICAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+020; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+000</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	13 557 992.52	0.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0	0	0
B056	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 11+000</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	15 519 812.31	0.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0	0	0
B057	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - COLONIA CUAUHTEMOC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	14 932 860.09	0.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0	0	0
B058	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: MOZOTL - SANTO DOMINGO LA CASCADA - LLANO GRANDE - ÁNGEL DÍAZ - ENTRONQUE PARRALITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+000; SUBTRAMO: KM. 12+000 - KM. 13+000</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Siltepec	Santo Domingo (La Cascada)	0	0	0	0	0
B059	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SILTEPEC - VEGA ROSARIO (VEGA DEL ROSARIO) - MAÍZ BLANCO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+000; SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 6+000</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Siltepec	Vega del Rosario	0	0	0	0	0
B060	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - HUITIUPÁN) - SAN RAFAEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	13 109 506.07	0.00	0.00	Simojovel	Simojovel	0	0	0	0	0
B061	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN VICENTE - EL PORVENIR - EL SANTUARIO II - SANTUARIO I - EMBARCADERO ANGOSTURA, TRAMO: KM. 3+500 - KM. 20+860; SUBTRAMO: KM. 4+500 - KM. 5+500</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 008 139.23	0.00	0.00	Socoltenango	Socoltenango	0	0	0	0	0
B062	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SOLOSUCHIAPA - ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	13 528 874.31	0.00	0.00	Solosuchiapa	Solosuchiapa	0	0	0	0	0
B063	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SUCHIATE - EJIDO LA PITA - EJIDO DORADO VIEJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000; SUBTRAMO: KM. 1+150.08 - KM. 2+200</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0	0	0
B064	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN MIGUEL LA SARDINA - ADOLFO RUIZ CORTÉZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.05	1.05	0.00	0.00	13 000 494.71	0.00	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0	0	0
B065	9.1	Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir <b>CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TECPATÁN - SAN JOSÉ CUSHIPAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+472.04; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000</b> Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	12 232 915.02	0.00	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0	0	0

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B069	9.1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LOS CERRITOS DE 12.00 ML. UBICADO EN EL KM. 0+741 SOBRE EL camino: E.C. (VENUSTIANO CARRANZA - PUJILTIĆ) - LOS CERRITOS (RAÍCES)						7 029 031.23	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
B070	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL camino: E.C. (TEOPISCA - VILLA LAS ROSAS) - EL PUERTO - SAN LÁZARO, tramo: KM. 0+000 - KM. 12+500; SUBtramo: KM. 7+000 - KM. 8+000	Metro Lineal	12.00	12.00	0.00	0.00	14 403 736.61	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
B071	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL camino: E.C. PARAÍSO DEL GRIJALVA - RÍO JORDAN, tramo: KM. 0+000 - KM. 7+000; SUBtramo: KM. 3+000 - KM. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	12 152 262.90	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
B072	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL camino: DESVIO SALVADOR - EMBARCADERO JERICÓ - LOMA BONITA, tramo: KM. 0+000 - KM. 17+200; SUBtramo: KM. 3+078 - KM. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	10 908 898.82	0.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
B073	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL camino: GUADALUPE VICTORIA - ROBLADA GRANDE, tramo: KM. 0+000 - KM. 11+000, SUBtramo: KM. 1+000 - KM. 2+000	Kilómetro	0.92	0.92	0.00	0.00	9 845 600.22	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
B074	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL camino: GRANADILLA - ADOLFO LÓPEZ MATEOS, tramo: KM. 0+000 - KM. 9+860; SUBtramo: KM. 4+780 - KM. 5+780	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	16 489 027.67	0.00	0.00	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0
B075	9.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (FISE)	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	3 025 639.85	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B076	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL camino: EL PARAÍSO - EL NOPAL, tramo: KM. 15+000 - KM. 22+100; SUBtramo: KM. 20+200 - KM. 21+200	Supervisión	82.00	82.00	0.00	0.00	14 542 472.47	0.00	0.00	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0
B077	9.1	CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTÓBAL; tramo: KM. 0+000 - KM. 48+000 Y RAMAL CASCADAS AGUA AZUL (4 KMS); SUBtramo: KM. 0+000 - KM. 10+000	Kilómetro	10.00	10.00	0.00	0.00	1 000 000 000.00	1 000 000 000.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
		Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	10.00	10.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir													



Mtro. Hermilo Bedrón Ruiz  
Subsecretario de Planeación y Programación



L.A.E. Celso Clemente Márquez  
Director de Control y Evaluación

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS			
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE

Subsecretario de Planeación y Programación

Director de Control y Evaluación

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Coordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades el plan estatal de desarrollo	Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025
A001	Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	
A001	Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	
A001	Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión	
A001	Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo	
A001	Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	
A001	Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica	
A001	Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados	
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	
G001	Coordinación y formación en materia de igualdad de género	
B001	Conservación y mantenimiento de maquinaria pesada y equipo para la atención de las afectaciones a los caminos Pavimentados y rurales	
B002	Conservación y mantenimiento de vehículos para la Integración, Control, Ejecución y Supervisión de la obra pública en materia de Infraestructura Carretera e Hidráulica	
B003	Programa emergente de conservación de caminos	
B004	Supervisión de los procesos de integración, ejecución y gestión de los proyectos de Infraestructura Carretera	
B001	Pavimentación con concreto mixto del camino: Telejpotobtic - San José Fiú, tramo: Km. 0+000 - Km. 6+380; Subtramo: Km. 1+760 - Km. 6+380	
B002	Rehabilitación del camino: Altamirano - Comitán, tramo: km. 0+000 – km. 66+000; subtramo: km. 12+000 – km. 22+000 (T.A.)	
B003	Reconstrucción del camino rural: E.C. (Ángel Albino Corzo - Siltepec) - Capitán Luis Ángel Vidal, tramo: Km. 0+000 - Km. 14+300; Consistente en muros de gavión en los caderamientos Km. 0+600 y Km. 4+800	

## JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
	NOMBRE	
B004	Reconstrucción del camino rural: E.C. (Capitán Luis Ángel Vidal) - Matasanos, tramo: Km. 0+000 - Km. 9+100; Consistente en muros de gavión en el Km. 0+200	
B005	Rehabilitación del camino: E.C. (Chenalhó - Pantelhó) – Chalchihuitán, tramo: km. 0+000 - km. 5+440 (T.A.)	
B006	Rehabilitación del camino: Saclamantón - Yitic, tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (T.A.)	
B007	Rehabilitación del camino: Majomut - Icalumtic – Yoltojtik, tramo: km. 0+000 - km. 5+100 (T.A.)	
B008	Rehabilitación del camino: San Cristóbal - Saclamantón - San Juan Chamula, tramo: Km. 0+000 - Km. 13+300 (T.A.)	
B009	Rehabilitación del Entronque Carretero Icalumtic - Yut Uk'Um Entronque Yitic, tramo: Km. 0+000 - Km. 3+600 (T.A.)	
B010	Rehabilitación del camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo: km. 10+000 - km. 21+260; subtramo: km. 10+000 - km. 17+200 (T.A.)	
B011	Reconstrucción del camino: Chanal - La Mendoza, tramo: Km. 0+000 - Km. 28+586 (T.A.)	
B012	Reconstrucción del camino: Soyalo - Francisco Sarabia – Chicoasén, tramo: km. 0+000 - km. 35+000; subtramo: km. 22+000 - km. 25+000 (T.A.)	Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025
B013	Reconstrucción del camino: Caté - Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 - km. 44+000; subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	
B014	Reconstrucción del camino: E.C. (Jiquipilas - Quintana Roo) - Venustiano Carranza - La Juchiteca, tramo: km. 0+000 - km. 19+300; subtramo: km. 10+000 - km. 13+800 (T.A.)	
B015	Camino: E.C. (Santa Teresa - San Miguel) - Ejido Mario Aguilera - E.C. (Reforma - Cristo Rey), tramo: Km. 0+000 - Km. 12+200; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 8+800 (T.A.)	
B017	Rehabilitación del camino: Ángel Albino Corzo - Siltepec, tramo: Km. 0+000 – Km. 103+000; Subtramo: Km. 25+000 - Km. 103+000 (T.A.)	
B020	Rehabilitación del camino: Pijijiapan - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 15+000; Subtramo: km. 0+000 - km. 6+000 (T.A.)	
B021	Rehabilitación del camino: San Isidro - Isla San José, tramo: Km. 0+000 - Km. 16+080; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 9+000 (T.A.)	
B023	Rehabilitación del camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800; subtramo: km. 0+000 - km. 4+415	
B024	Rehabilitación del camino: E.C. (Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala) - San Francisco Portugal - El Jardín, tramo: km. 1+000 - km. 4+000 (T.A.)	
B026	Reconstrucción del camino: E.C (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600; Subtramo: Km. 3+400 - Km. 4+600	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B027	Reconstrucción del camino rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ramal Fracción El Porvenir (El Guineo), tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 8+000 (T.A.)	
B029	Reconstrucción del camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Copainalá - Ocotepec), tramo: Km. 0+000 – Km. 30+400; Subtramo: Km. 18+400 - Km. 30+400 (T.A.)	
B031	Rehabilitación del camino: E.C. (Ocozocoautla - Villaflores) - Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+500 (T.A.)	
B032	Reconstrucción del camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria, tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000 (T.A.)	
B034	Reconstrucción del camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, tramo: Km. 0+000 - Km. 67+500; Subtramo: Km. 30+000 - Km 45+000 (T.A.)	
B036	Rehabilitación del camino: Crucero Nuevo Edén - Agrónomos Mexicanos - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 22+500 (T.A.)	
B037	Rehabilitación del camino: E.C. (Ocozocoautla - Villaflores) - Úrsulo Galván, tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.)	
B001	Construcción del camino: Altamirano - Belisario Domínguez, tramo: Km. 10+500 - Km. 15+500; Subtramo: Km. 10+500 - Km. 11+500	Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025
B002	Construcción del camino: El Raicero - Santa Rosa, tramo: Km. 0+000 - Km. 41+800; Subtramo: Km. 1+300 - Km. 2+300	
B003	Construcción del camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: Km. 27+000 - Km. 32+000; Subtramo: Km. 29+000 - Km. 30+000	
B004	Construcción del camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: Km. 0+000 - Km. 27+500; Subtramo: Km. 18+600 - Km. 19+600	
B005	Construcción del camino: Amatan - Reforma y Planada, tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000	
B006	Construcción del camino: E.C. San Francisco - Ejido Palestina, tramo: Km. 0+000 - Km. 9+000; Subtramo: Km. 5+000 - Km. 6+000	
B007	Construcción del camino: Jaltenango - Querétaro, tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000	
B008	Construcción del camino: Pesquería La Línea - Col. Emiliano Zapata, tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000	
B010	Construcción del camino: Berriozábal - Ejido Vistahermosa; tramo: Km. 0+000 - Km. 6+237.47, subtramo: km. 4+800 - km. 6+237.47	
B011	Construcción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa ) - Allende de Esquipulas; tramo: Km. 0+000 - Km. 21+000; Subtramo Km. 2+000 - Km. 3+000	
B012	Construcción del camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - Km. 7+904; subtramo: km. 4+800 - km. 5+800	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B013	Construcción del camino: Saclum - Tzizim, tramo: Km. 15+000 - Km 26+320; Subtramo: Km. 20+000 - 21+000	
B014	Construcción del camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitán - Tzacucum) - Joltealal, tramo: Km. 0+000 - Km. 25+750; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000	
B015	Construcción del camino: E.C. (San Cristóbal de las Casas - San Juan Chamula) - Bechijic - Tierra Colorada, tramo: Km. 0+000 - Km. 16+924; Subtramo: Km. 13+500 - Km. 14+500	
B016	Construcción del camino: Saclamantón - Jolpajaltón, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+398.99; Subtramo: Km. 0+540 - Km. 1+398.99	
B017	Construcción del camino que comunica a la Localidad de Patyalemton, tramo: Km. 0+000 - Km. 2+363.67; Subtramo: Km. 1+100 - Km. 2+363.67	
B018	Construcción del camino: Pajalton Bajo - Kotolte, tramo: Km. 0+000 - Km. 2+500; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+500	
B019	Construcción del camino: Saclamantón - Joltzemen, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+822.157; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 1+822.157	
B020	Construcción del camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: Km. 0+000 - Km. 27+100; Subtramo: Km. 16+795 - Km. 18+000	Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025
B021	Construcción del camino: Pajalton - Naxic, tramo: Km. 0+000 - Km. 3+720; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000	
B022	Construcción del camino: E.C. (Santa Rosa - Frontera Mexiquito) - Ramal Onilja - Tzajalnich, tramo: Km. 0+000 - Km. 4+120; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000	
B023	Construcción del camino: Takiucum - Poconichim, tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000	
B024	Construcción del camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000	
B025	Construcción del camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. Km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), tramo: Km. 0+000 - Km. 8+369.50; Subtramo: Km. 4+200 - Km. 5+200	
B026	Construcción del camino: E.C. (Palenque - Ocosingo) - San Jerónimo Tulijá, tramo: Km. 0+000 - Km. 5+200; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000	
B027	Construcción del camino: Oxchuc - Cruztón - San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, tramo: Km. 29+500 = Km. 3+500 - Km. 58+000 = Km. 32+000; Subtramo: Km. 18+650 - Km. 19+650	
B028	Construcción del camino: San José El Contento - Sibaca - Guaquitepec, tramo: Km. 0+000 - Km. 28+713.50; Subtramo: Km. 20+000 - Km. 21+000	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B029	Construcción del camino: Pomposo Castellanos - Eloy Borras Aguilar, tramo: km. 0+000 - km. 10+200; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B030	Construcción del camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: Km. 0+000 - Km. 62+000; Subtramo: Km. 42+000 = 18+000 - Km. 43+000 = 19+000	
B031	Construcción del camino: El Bosque - Chabajebal, tramo: Km. 0+000 - Km. 12+989; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000	
B032	Construcción del camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - Km. 7+500; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B033	Construcción del camino: E.C. (Carretera Internacional) al Ejido Llano Grande, tramo: Km. 0+900 - Km. 17+000; Subtramo: Km. 5+500 - Km. 6+500	
B034	Construcción del camino: Jitotol - Rubén Jaramillo, tramo: Km. 0+000 - Km. 9+351.37; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000	
B035	Construcción del camino: Jitotol - San Andrés Duraznal - E.C. (Ejido Cálido - Plan Paredón), tramo: Km. 0+000 - Km. 8+534; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000	
B036	Construcción del camino: Caseta Cuxtepeques - Ejido Nuevo Paraíso, tramo: km. 0+000 – km. 9+300; subtramo: km. 3+600 – km. 4+600	Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025
B037	Construcción del camino: E.C. (Larrainzar - Puerto Cate) - Tres puentes, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+820.63; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+820.63	
B038	Construcción del camino: E.C. (Larrainzar - Santo Domingo) - Chuchilton, tramo: Km. 0+000 - Km. 2+240; Ramal: Km. 0+300 - Km. 1+000	
B039	Construcción del camino: E.C. (Suytic – Santo Domingo) – Muctahuitz, tramo: km. 0+000 – km. 4+796.10; subtramo: km. 3+000 - km. 4+796.10	
B040	Construcción del camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, tramo: Km. 0+000 - Km. 25+000; Subtramo: Km. 15+500 - Km. 16+500	
B041	Construcción del camino: E.C. (Las Margaritas - Nuevo Momon - San Quintin) - Agua María - San Lorenzo - San Isidro, tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000	
B042	Construcción del camino: Abraham González - Pino Suarez, tramo: Km. 0+000 - Km. 4+209.07; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000	
B043	Construcción del camino: Chimúcum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 – km. 9+420; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B044	Construcción del camino: V. Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolas Ruiz, tramo: Km. 13+000 - Km. 14+880	
B045	Construcción del camino: Queshil - San Antonio, tramo: km. 0+000 - km. 5+000; subtramo: km. 2+500 - km. 3+500	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B046	Construcción del camino: Ocotepec - San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000 - km. 13+193.71; subtramo: km. 7+300 - km. 8+300	
B047	Construcción del camino: E.C. (Ocozocoautla – Apic Pac) - Col. Dr. Manuel Velazco Suarez II, tramo: Km. 0+000 - Km. 10+620; Subtramo: Km. 0+000 – Km. 1+000	
B048	Construcción del camino: E.C. Desvío Piedra Azul - Juan del Grijalva I, tramo: Km. 0+000 - Km. 4+842.79; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000	
B049	Construcción del camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; Subtramo: km. 4+800 - km. 6+300	
B050	Construcción del camino: Oxchuc - Plaza Yochib, tramo: Km. 0+000 - Km. 22+170.184; Subtramo: Km. 17+500 - Km. 18+500	
B051	Construcción del camino: E.C. (Catazajá - Rancho Nuevo Km. 124+900) - Mesbiljá, tramo: Km. 0+000 - Km. 5+900; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000	
B052	Construcción del camino: Reforma Agraria - El Clavo - Berea - Nuevo Yajalón, tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000	
B053	Construcción del camino: E.C. (Ruinas - Palenque) - Cuauhémoc Cárdenas, tramo: Km. 0+000 - Km. 5+748.15; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+748.15	
B054	Camino: Carretera Pichucalco - Teapa - Ranchería El Azufre 1a Sección, tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000	Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025
B055	Camino: E.C. (Pichucalco - Estación Juárez) - El Suspiro - Nuevo Nicapa, tramo: Km. 0+000 - Km. 13+020; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000	
B056	Construcción del camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000; Subtramo: Km. 10+000 - Km. 11+000	
B057	Construcción del camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, tramo: Km. 0+000 - Km. 9+000; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000	
B060	Construcción del camino: E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael, tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000	
B061	Construcción del camino: San Vicente - El Porvenir - El Santuario II - Santuario I - Embarcadero Angostura, tramo: Km. 3+500 - Km. 20+860; Subtramo: Km. 4+500 - Km. 5+500	
B062	Construcción del camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, tramo: Km. 0+000 - Km. 8+500; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000	
B064	Construcción del camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruíz Cortínez, tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000	
B065	Construcción del camino: Tecpatán - San José Cusipac, tramo: Km. 0+000 - Km. 5+472.04; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B066	Construcción del camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000; Subtramo: Km. 19+000 - Km. 20+000	Proyecto de inversión cancelado, el recurso fue traspasado a la Comisión Estatal de Caminos, según decreto No. 207, publicado en Periódico Oficial del Estado de Chiapas con fecha 13 de febrero de 2025
B067	Construcción del camino: E.C. (Tenejapa-San Juan Cancuc) - Tzakuiviljok - Los Mangos, tramo: Km. 0+000 - Km. 2+346; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+346	
B068	Construcción del camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Baj'lókilja, tramo: Km. 0+000 - Km. 9+400; Subtramo: Km. 6+000 - Km. 7+000	
B069	Construcción de puente vehicular Los Cerritos de 12.00 Ml. Ubicado en el km. 0+741 sobre el camino: E.C. (Venustiano Carranza - Pujiltic) - Los Cerritos (Raíces)	
B070	Construcción del camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lázaro, tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000	
B071	Construcción del camino: E.C. Paraíso del Grijalva - Río Jordán, tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000	
B072	Construcción del camino: Desvío Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita, tramo: Km. 0+000 - Km. 17+200; Subtramo: Km. 3+078 - Km. 4+000	
B073	Construcción del camino: Guadalupe Victoria - Roblada Grande, tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	
B074	Construcción del camino: Granadilla - Adolfo López Mateos, tramo: Km. 0+000 - Km. 9+860; Subtramo: Km. 4+780 - Km. 5+780	
B075	Programa de supervisión para obras de Infraestructura Carretera (FISE)	
B076	Construcción del camino: El Paraíso - El Nopal, tramo: Km. 15+000 - Km. 22+100; Subtramo: Km. 20+200 - Km. 21+200	
B001	Proyectos ejecutivos para la construcción del 3er. carril y Rampas de emergencia de la Autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul - Tenango del km 48+000 al 95+500 y Ramal Ocosingo (16 kms) (Proyectos ejecutivos)	
B002	Ánálisis y Dictamen de Riesgo para el Proyecto de la Autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul – Tenango del km. 48+000 al 95+500 y ramal Ocosingo (16 kms) (Análisis y dictamen de riesgo)	
B003	Estudios, trámites y proyecto ante la CONAGUA de los Escurrimientos y Cauces que intervienen en la Autopista Palenque - Ocosingo del Cad. Km. 0+000 al Cad. Km. 49+000 (Estudios, trámites y proyecto)	
B004	Proyectos ejecutivos para la construcción de la autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul-Tenango del km 48+000 al 95+500 y Ramal Ocosingo (16 kms) plazas de cobro (km 9+450 y km 93+600) (Proyecto Ejecutivo)	Proyecto de inversión autorizado en proceso de contratación

## JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
	NOMBRE	
B005	Estudios ambientales de la construcción de la Autopista Carretera Palenque Ocosingo (tramo Km. 0+000 al Km. 95+000) y Ramal Ocosingo 16.28 km (estudios ambientales)	
B006	Estudio y proyecto ejecutivo de 3 puentes(bascán km. 21+270, tulijá km. 38+200 y ramal tulijá km. 39+620), 1 viaducto km. 27+130, 5 pasos inferiores vehiculares (pivs km. 23+020, 36+960, 40+228, 44+928, y 46+608) y 2 pasos superiores vehiculares (psvs km. 42+010 y 48+514) , en el tramo de la Autopista Palenque - Ocosingo	
B007	Levantamientos y estudios de exploración especializados de vestigios arqueológicos, determinación de sus condiciones y ubicación georreferenciada, así como la gestión, seguimiento y verificación conjunta ante el inah, en la trayectoria de la autopista palenque - ocosingo, km 0+000 al 49+000	
B016	Reconstrucción del camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 13+000 (T.A.)	Proyecto de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B018	Reconstrucción del camino: Copainalá - Coapilla - Ocotepec, tramo: Km.0+000 - Km. 43+100; Consistente en muros de gavión en los cadenamientos Km. 33+300 y Km. 39+100	
B028	Reconstrucción del camino: Tapachula - El Edén - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 39+000; Subtramo: km. 16+000 - km. 27+000 (T.A.)	
B077	Construcción de la Autopista: Palenque – San Cristóbal; tramo: Km. 0+000 – Km. 48+000 y Ramal Cascadas Agua Azul (4 Kms); Subtramo: Km. 0+000 – Km. 10+000	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**

**PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025**

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
17 237.24	4 Dimensión Institucional del Desarrollo	5	Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.	5.5	Asegurar la participación plena y efectiva de <i>Promover y fortalecer la igualdad entre personas</i> las mujeres y la igualdad de oportunidades <i>para incorporar la perspectiva de género al interior de liderazgo a todos los niveles decisarios de la Secretaría</i> en la vida política, económica y pública.	Con el objetivo de dar cumplimiento a las estrategias y políticas públicas en materia de Igualdad e Inclusión de Género, en el marco de la conmemoración del <b>Día Internacional de la Mujer</b> , en las instalaciones de esta Secretaría del día 3 al 7 de marzo de denominó la <b>Semana de la Mujer con Humanismo</b> , realizando las actividades de: talleres de emprendimiento, activación física, pláticas de salud y bienestar, y mercadito emprendedoras; con la participación de las servidoras públicas de esta Secretaría.
0.00		6	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.	6.1	De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos	En el primer trimestre los proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos, se encuentran en proceso de autorización y/o reprogramación
0.00		6	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.	6.2	De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad	En el primer trimestre los proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos, se encuentran en proceso de autorización y/o reprogramación
0.00		7	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.	7.1	De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos	En el primer trimestre los proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos, se encuentran en proceso de autorización y/o reprogramación
68 016 266.73	2 Dimensión Económica del Desarrollo	9	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	9.1	Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos	Con el propósito de dotar infraestructura hidráulica, se tiene en proceso la <b>Construcción del drenaje sanitario del periférico sur poniente desde el parque del ISSSTE hasta la calle 15a. poniente sur del municipio de Tuxtla Gutiérrez</b> , con un avance del 35%
						A través del <b>Programa de rehabilitación de calles y avenidas</b> , se fortalece el desarrollo del Estado con obras para el mejoramiento de la movilidad e imagen urbana, de las que se tienen en proceso las siguientes obras:

- Construcción de la **pavimentación con concreto hidráulico de las calles**: 480 ml. de la calle 66a. sur oriente entre carretera al Copalar y prolongación de la 7a. avenida sur oriente y 359.10 ml. de la prolongación 7a. avenida sur oriente entre calle 66a. sur oriente y acceso a la Universidad Rosario Castellanos (CRESUR) del municipio de Comitán de Domínguez, con un avance del 72%
- Construcción de la **pavimentación de la calle Laguna de Montebello desde el boulevard Laguitos hasta el entronque con el libramiento norte poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (construcción 2a. etapa)** y calle río Lagartero entre calle Laguna de Montebello y calle Cascadas de Agua, con un avance del 25%
- Mejoramiento Integral de Imagen Urbana y Turística del Boulevard Mariano Matamoros de la calle 1a. Oriente a la 1a. Poniente en la localidad Puerto Arista del municipio de Tonalá (Reconstrucción), con un avance del 78%

---

68 033 503.97 TOTAL DEVENGADO



PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN: PROTECCIÓN AMBIENTAL

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACION	
		MONTO	%
180 743 659.41	172 549 907.79	(8 193 751.62 )	-4.5

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	806 248.38	La variación corresponde a la ampliación por reprogramación entre proyectos y/o acciones, consistente en el proyecto: <b>Construcción del drenaje sanitario del Periférico Sur Poniente desde el Parque del ISSSTE hasta la Calle 15a. Poniente Sur del municipio de Tuxtla Gutiérrez.</b>
Reducciones:	(9 000 000.00 )	La variación corresponde a reducción por reprogramación entre proyectos y/o acciones, consistente en el proyecto: <b>Dren pluvial del Boulevard Poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez.</b>
<b>TOTAL</b>	<b>(8 193 751.62 )</b>	

**COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	Marzo 2024	Marzo 2025	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>481 774 602</b>	<b>68 033 504</b>	<b>0</b>	
<b>GOBIERNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
LEGISLACIÓN				
JUSTICIA				
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO				
RELACIONES EXTERIORES				
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	0	0	0	
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				
OTROS SERVICIOS GENERALES				
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>481 774 602</b>	<b>68 033 504</b>	<b>0</b>	
PROTECCIÓN AMBIENTAL	1 567 810	0		La variación corresponde a que en el ejercicio 2025 aun no se tienen Proyectos de Inversión contratados.
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	337 266 041	68 016 267		La variación corresponde a que en el ejercicio 2025 existen menos proyectos de inversión autorizados y contratados.
SALUD				
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	138 949 047	0		La variación corresponde a que en el ejercicio 2025 aun no se tienen proyectos de inversión contratados, debido a la modificación en los lineamientos de los recursos federales para su gestión.
EDUCACIÓN				
PROTECCIÓN SOCIAL	3 991 704	17 237		La variación corresponde a que en el ejercicio 2025 aun no se tienen proyectos de inversión contratados, debido a la modificación en los lineamientos de los recursos federales para su gestión.
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA				
COMBUSTIBLE Y ENERGÍA				
TRANSPORTE				
COMUNICACIONES				
TURISMO				
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS				
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA				
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO				
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	

## ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025



ENTE PÚBLICO: Secretaría de Infraestructura

Otros Grupos Vulnerables	29 016 045	10 613 658	39 629 703	3 207 697	23 433	17 237	4 633	4 633
	<b>2000</b>	47 250	179 893	227 143	77 568	23 433	17 237	4 633
	<b>6000</b>	28 968 795	10 433 766	39 402 561	3 130 130	0	0	0
<b>Combustibles y Energías</b>								
Electricidad	139 616 672	0	139 616 672	0	0	0	0	0
	<b>6000</b>	139 616 672	0	139 616 672	0	0	0	0
<b>Transporte</b>								
Transporte por Carretera	2 752 576 440	(1 631 902 357)	1 120 674 084	23 282 502	0	0	0	0
	<b>1000</b>	83 590 615	( 83 590 615)	0	0	0	0	0
	<b>2000</b>	29 590 385	( 29 590 385)	0	0	0	0	0
	<b>3000</b>	12 849 751	( 12 849 751)	0	0	0	0	0
	<b>6000</b>	2 626 545 690	(1 505 871 606)	1 120 674 084	23 282 502	0	0	0

NOTA: No se presenta alineación al PED, debido a que se encuentra en proceso de construcción por cambio de administración.