

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			TOTAL		2,955,000,000.00	3,938,730,278.83	735,019,676.51	721,628,986.13	18.7
1.1	RECURSOS FISCALES				0.00	632,732,622.05	257,342,868.66	243,952,178.28	40.7
	Ramo A1 Ingresos Estatales				0.00	632,732,622.05	257,342,868.66	243,952,178.28	40.7
	X001-00 Recursos Estatales				0.00	632,732,622.05	257,342,868.66	243,952,178.28	40.7
			Autódromo Chiapas en el Municipio de Berriozábal (Mantenimiento de instalaciones)	Berriozábal					
			Catedral de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Iluminación escénica)	San Cristóbal de las Casas	0.00	3,991,514.99	3,991,514.99	3,991,514.99	100.0
			Estadio Víctor Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación de sistema de drenaje del campo de fútbol soccer).	Tuxtla Gutiérrez	0.00	730,203.44	611,175.03	611,175.03	83.7
			Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación de la iluminación de la pista de patinaje).	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,864,587.52	2,396,771.79	2,396,771.79	83.7
			Libramiento de Teopisca (Construcción del Km. 0+000 al Km. 6+140)	Teopisca	0.00	3,017,981.58	3,017,981.58	3,017,981.58	100.0
			Pavimentación de la calle Diacisiete entre Octava Avenida Norte y Quince Avenida Norte en la Cabecera Municipal de Tapachula	Tapachula	0.00	466,021,214.79	187,810,935.66	187,810,935.66	40.3
			Portal oriente de la plaza 31 de marzo, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Iluminación escénica)	San Cristóbal de las Casas	0.00	150,449,852.43	55,947,922.16	42,557,231.78	37.2
			Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Ingresos Estatales.	Cobertura Estatal	0.00	724,643.01	720,404.73	720,404.73	99.4
			Templo de Nuestro Señor del Calvario en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas (Iluminación escénica)	Comitán de Domínguez	0.00	2,834,089.44	1,402,967.70	1,402,967.70	49.5
			Templo de San Caralampio en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas (Iluminación escénica)	Comitán de Domínguez	0.00	227,713.64	190,387.61	190,387.61	83.6
			Templo de Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Iluminación escénica)	San Cristóbal de las Casas	0.00	218,336.74	164,924.50	164,924.50	76.2
			Torre del Carmen en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Iluminación escénica)	San Cristóbal de las Casas	0.00	937,880.86	820,105.70	820,105.70	87.4
2.5	RECURSOS FEDERALES				2,955,000,000.00	3,305,957,656.78	477,676,807.85	477,676,807.85	14.4
	Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas				66,946,742.00	66,946,742.00	6,318,799.71	6,318,799.71	9.4
	U003-00 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de hidrocarburos				66,946,742.00	66,946,742.00	6,318,799.71	6,318,799.71	9.4
			Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la Cabecera Municipal de Juárez	Juárez	11,816,123.71	11,816,123.71	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de calles en la Col. Bicentenario de la cabecera municipal de Reforma	Reforma	14,413,868.10	14,413,868.10	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de la Avenida Aurora entre Calle Dr. Belisario Domínguez y Calle Santa Cruz en la Cabecera Municipal de Pichucalco	Pichucalco	7,067,842.40	7,067,842.40	1,650,703.12	1,650,703.12	23.4
			Pavimentación de la c. Miguel Hidalgo desde Av. Josefa Ortiz de Dgiz hasta el final de la Av. Ignacio Zaragoza entre c. Niños Héroes y c. José María Morales y Pavón y de la c. José María Morales y Pavón entre Av. Ignacio Zaragoza y Av. Josefa Ortiz de Dgiz	Ostuacán	4,829,226.61	4,829,226.61	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de la calle Margarita Maza de Juárez y Av Lázaro Cárdenas, Col. Carlos Salinas de Gortari en la cabecera municipal de Reforma	Reforma	6,290,102.70	6,290,102.70	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de la calle principal desde E.C. Ostuacán-Francisco León hasta el final de la calle de la localidad Luna Abajo del municipio de Ostuacán.	Ostuacán	9,259,431.09	3,048,108.43	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de la Calle Principal desde E.C. Ostuacán-Francisco León hasta el final de la calle, tramo del km. 0+000 al km. 0+290, en la localidad Laguna Abajo del municipio de Ostuacán (Construcción)	Ostuacán	0.00	6,211,322.66	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Allende 1ra. Sección del municipio de Juárez	Juárez	8,514,845.29	8,514,845.29	4,668,096.59	4,668,096.59	54.8
			Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad La Arena municipio de Juárez	Juárez	4,755,302.10	4,755,302.10	0.00	0.00	0.0
	Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				2,888,053,258.00	3,239,050,914.78	471,358,008.14	471,358,008.14	14.6
	U003-00 FAIS Entidades (FISE)				1,352,053,258.00	1,352,053,258.00	58,115,516.24	58,115,516.24	4.3
			Espacio Multideportivo en la Cabecera Municipal de Aldama (Construcción)	Aldama	0.00	12,480,260.69	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal Chamula	Chamula	0.00	3,124,522.52	937,356.76	937,356.76	30.0
			Sikilhuucum (Tlabnal Alto) del Municipio de Larrainzar (Ampliación)	Larrainzar	0.00	940,994.54	282,298.36	282,298.36	30.0
			2a etapa de pavimentación de la av. 5 de mayo entre E.C. Estatal 101 del cad. Km. 0+580 al cad km. 0+785.49; en la Cabecera municipal de Amatenango del Valle (Construcción)	Amatenango del Valle	0.00	13,528,682.36	0.00	0.00	0.0
			Alumbrado público en la localidad de Nichén 2 del municipio de Chamula (Construcción de la 2a. Etapa)	Chamula	0.00	1,783,486.07	0.00	0.00	0.0
			Alumbrado público en la localidad de Nichén del municipio de Chamula (Construcción de la 2a. Etapa)	Chamula	0.00	2,890,484.08	0.00	0.00	0.0
			Alumbrado Público en las Localidades Nichén y Nichén 2 del municipio de Chamula (Segunda Etapa)	Chamula	4,340,607.56	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			Campo de Fútbol en la Cabecera Municipal de Pantepec	Pantepec	9,278,497.78	9,278,497.78	0.00	0.00	0.0
			Cancha de Usos Múltiples y Techado en la localidad Belisario Domínguez del Municipio de Chenalhó	Chenalhó	2,411,100.30	2,411,100.30	0.00	0.00	0.0
			Casa de la Cultura en la cabecera municipal de Bejucal de Ocampo	Bejucal de Ocampo	5,278,542.36	5,278,542.36	0.00	0.00	0.0
			Centro de Desarrollo Comunitario en la Cabecera Municipal de Aldama	Aldama	12,510,000.00	12,510,000.00	0.00	0.00	0.0
			Centro de Desarrollo Comunitario en la Cabecera Municipal de Chalchihuitán	Chalchihuitán	12,748,000.00	12,748,000.00	0.00	0.00	0.0
			Centro de Desarrollo Comunitario en la Cabecera Municipal de Chanal	Chanal	12,960,000.00	12,960,000.00	0.00	0.00	0.0
			Centro de Desarrollo Comunitario en la Cabecera Municipal de Chenalhó	Chenalhó	12,633,000.00	12,633,000.00	0.00	0.00	0.0
			Centro de Desarrollo Comunitario en la Cabecera Municipal de El Bosque	El Bosque	12,894,000.00	12,894,000.00	0.00	0.00	0.0
			Centro de Desarrollo Comunitario en la Cabecera Municipal de Mitontic	Mitontic	12,615,000.00	12,615,000.00	0.00	0.00	0.0
			Centro de Desarrollo Comunitario en la Cabecera Municipal de Oxchuc	Oxchuc	12,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Centro de Desarrollo Comunitario en la Cabecera Municipal de Pantelhó	Pantelhó	12,727,000.00	12,727,000.00	0.00	0.00	0.0
			Centro de Desarrollo Comunitario en la Cabecera Municipal de San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	12,628,000.00	12,628,000.00	0.00	0.00	0.0
			Centro de Desarrollo Comunitario en la Cabecera Municipal de San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	12,562,000.00	12,562,000.00	0.00	0.00	0.0
			Centro de Desarrollo Comunitario en la Cabecera Municipal de Tila	Tila	12,519,000.00	12,519,000.00	0.00	0.00	0.0
			Centro Integrador de Servicios en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal	Capitán Luis Ángel Vidal	15,709,736.39	0.00	0.00	0.00	0.0
			Centro Pilares en la Cabecera municipal de Capitán Luis Ángel Vidal (Construcción)	Capitán Luis Ángel Vidal	0.00	11,969,832.37	0.00	0.00	0.0
			Centro Pilares en la cabecera municipal de Oxchuc (Construcción)	Oxchuc	0.00	19,099,847.16	0.00	0.00	0.0
			Construcción de Área Recreativa y de Usos Múltiples en la Localidad de Malajal, Municipio de Larraínzar	Larraínzar	18,753,820.20	18,753,820.20	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Calle 1 desde la Carretera San Juan Chamula Ixtapa hacia el final de la Calle, tramo del km. 0+400 al km. 0+604.83, en la localidad Yutostil Tres del Municipio de Chamula	Chamula	0.00	4,408,839.53	1,322,651.86	1,322,651.86	30.0
			Espacio Multideportivo "Las Mercedes" en la cabecera municipal de Suchiapa (Construcción)	Suchiapa	0.00	9,749,586.49	0.00	0.00	0.0
			Espacio Multideportivo en la cabecera municipal de El Bosque	El Bosque	13,966,671.51	13,966,671.51	0.00	0.00	0.0
			Espacio Multideportivo en la Cabecera Municipal de Siltepec	Siltepec	47,500,000.00	47,500,000.00	0.00	0.00	0.0
			Espacio Multideportivo en la localidad Vicente Guerrero del municipio de Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	4,361,876.06	4,361,876.06	0.00	0.00	0.0
			Mercado Campesino en la Cabecera Municipal de Chilón	Chilón	5,436,387.41	5,436,387.41	0.00	0.00	0.0
			Mercado Municipal "Flor de la Papa" en la Cabecera Municipal de El Porvenir	El Porvenir	22,809,968.61	22,809,968.61	0.00	0.00	0.0
			Mercado Público en la cabecera municipal de Aldama	Aldama	19,540,612.96	0.00	0.00	0.00	0.0
			Mercado Público en la Cabecera Municipal de Coapilla	Coapilla	10,164,176.99	10,164,176.99	0.00	0.00	0.0
			Mercado Público en la cabecera Municipal de Las Margaritas	Las Margaritas	57,008,241.90	57,008,241.90	0.00	0.00	0.0
			Mercado Público en la Cabecera Municipal de Rayón	Rayón	13,201,602.64	13,201,602.64	0.00	0.00	0.0
			Muro Gavión en la localidad Guadalupe Victoria del municipio de Pantelhó	Pantelhó	36,041,748.07	0.00	0.00	0.00	0.0
			Parque Público "Puerto Rico" en la localidad Puerto Rico del Municipio de Soconusco	Soconusco	11,908,505.71	11,908,505.71	0.00	0.00	0.0
			Parque recreativo "Laguna Verde" en la cabecera municipal de Coapilla	Coapilla	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación con concreto hidráulico calle Gustavo Díaz Ordaz entre cerrada Secundaria y carretera a Milontic; Calle cerrada Secundaria esquina calle Gustavo Díaz Ordaz y calle Vicente Guerrero entre calle Gustavo Díaz Ordaz y carretera Milontic (Constru	Chenalhó	0.00	10,276,248.07	0.00	0.00	0.0
			Bilingüe Salvador Díaz Mirón del Ejido Pedregal del Municipio de El Bosque.	El Bosque	2,717,357.36	2,717,357.36	0.00	0.00	0.0
			Sin Nombre en la localidad de Chalam del Municipio de Milontic.	Milontic	13,032,593.18	13,032,593.18	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de calle, E.C. (Chetumal-Villahermosa), tramo km. 0+000 al km. 2+000, en la localidad Vicente Guerrero del municipio de Catatzajá	Catazajá	24,402,457.02	24,402,457.02	0.00	0.00	0.0
			0+000 al Km. 1+409.20 en la localidad San Francisco Ocotil del municipio de Ocoatepec	Ocoatepec	16,999,818.69	16,999,818.69	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de calles en el Barrio Yaxoc de San Juan Cancuc.	San Juan Cancuc	5,799,681.94	5,799,681.94	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de calles en la cabecera municipal de Chiapilla (Construcción de la Pavimentación de la avenida Nicolás Bravo entre calle Miguel Hidalgo y calle Abasolo; calle Abasolo entre avenida Nicolás Bravo y calle Venustiano Carranza; y avenida Agustí	Chiapilla	0.00	15,199,525.81	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de Calles en la Cabecera Municipal de Mitontic	Mitontic	19,858,167.44	19,858,167.44	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de calles en la localidad La Ventana del municipio de Chamula	Chamula	32,377,978.41	32,377,978.41	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de calles Gustavo Díaz Ordaz entre cerrada secundaria y carretera a Mitontic, y calle cerrada secundaria esquina calle Gustavo Díaz Ordaz, y calle Vicente Guerrero entre calle Gustavo Díaz Ordaz y carretera a Mitontic	Chenalhó	4,006,599.78	0.00	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de la Av Nicolás Bravo entre Miguel Hidalgo y Abasolo; Abasolo entre Av Nicolás Bravo y Venustiano Carranza; y Av Agustín Iturbide entre Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Chiapilla	Chiapilla	17,986,822.22	0.00	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de la Av. 29 de Noviembre Ramal 1 al entronque con la carretera Cantón Candelaria, Ramal 2 Cachostal y Ramal 3 Innominado, en la Cabecera Municipal del Municipio de Metapa (Construcción)	Metapa	0.00	44,028,360.12	22,014,180.06	22,014,180.06	50.0
			Rosas, Calle Lils entre Girasoles y Calz Juárez y Calle de las Rosas entre Girasoles y Calz Juárez en la cabecera municipal de Zinacantan	Zinacantan	2,988,821.07	4,614,668.58	1,384,400.87	1,384,400.87	30.0
			Cristóbal de las Casas - San Juan Cancuc, en la cabecera municipal de Tenejapa	Tenejapa	17,632,796.93	0.00	0.00	0.00	0.0
			Entronque Carretera San Cristóbal de Las Casas San Juan Cancuc, en Cabecera Municipal de Tenejapa (Construcción)	Tenejapa	0.00	16,956,370.24	0.00	0.00	0.0
			0+000 al E.C. San Juan Chamula - Chenalhó, en la localidad Niohén del municipio de Chamula	Chamula	12,184,710.21	0.00	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de la calle 1ra. Oriente entre Av. 3ra. Sur y Av. 9.a Sur en la cabecera Municipal de La Libertad.	La Libertad	23,097,698.54	18,304,079.28	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de la calle Bachén desde la calle Calvario hasta final de calle, tramo km 0+000 al km 0+260, y de la calle Yut Jemel desde la calle Suyul hacia Las Ollas, tramo km 0+000 al km 0+274.73, en la localidad Rasién del municipio de Chamula	Chamula	3,730,835.86	0.00	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			el puente Río Blanco, tramo cad. Km. 0+755 al 0+983, en la cabecera municipal de Ixtacomitán	Ixtacomitán	7,144,737.66	7,144,737.66	0.00	0.00	0.0
			Tercera Sur oriente y Calle Avenida Central en la cabecera municipal de Nicolás Ruiz (Construcción)	Nicolás Ruiz	0.00	13,442,965.37	0.00	0.00	0.0
			Zaragoza, tramo del Km. 0+000 al Km. 1+520, en la cabecera municipal de Chanal	Chanal	27,810,733.43	27,810,733.43	0.00	0.00	0.0
			hacia la localidad de Pajaltón Alto, tramo del km. 0+000 al km. 1+455.93, en la localidad de Pajaltón Alto del municipio de	Chamula	19,287,834.33	20,804,078.88	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de la calle Tercera Oriente entre Calle Central y Segunda Norte en la cabecera municipal de Huitlupán	Huitlupán	6,314,060.67	6,742,580.47	0.00	0.00	0.0
			Independencia y Carretera Federal 195, en la cabecera municipal de Solosuchiapa	Solosuchiapa	9,973,923.34	0.00	0.00	0.00	0.0
			Independencia - Carretera Federal, en la colonia Centro, Cabecera Municipal, Solosuchiapa (Construcción)	Solosuchiapa	0.00	9,358,930.31	0.00	0.00	0.0
			Las Ollas, tramo km 0+000 al km 0+274.73, en la Localidad Rasién del Municipio de Chamula (Construcción)	Chamula	0.00	4,459,253.12	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de la Calles y Avenidas del Barrio Yashe en la Cabecera Municipal de San Juan Cancuc.	San Juan Cancuc	10,251,063.40	10,251,063.40	0.00	0.00	0.0
			Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal	Covertura Estatal	22,916,156.92	22,916,156.92	0.00	0.00	0.0
			Puente Vehicular "La Nueva Era" en Cabecera Municipal de la Grandeza.	La Grandeza	31,043,615.64	17,139,470.82	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en el barrio Las Palmitas en la Cabecera Municipal de Simojovel	Simojovel	13,642,808.43	0.00	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal de Oxchuc	Oxchuc	14,299,304.00	14,299,304.00	0.00	0.00	0.0
			Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad 2a. Sección Medio Monte del Municipio de Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	3,149,078.78	3,149,078.78	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Allende Esquipulas del municipio de Bochil	Bochil	4,341,623.10	5,792,185.93	1,728,655.78	1,728,655.78	30.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Álvaro Obregón del municipio de El Bosque	El Bosque	19,046,424.75	22,211,661.33	6,025,849.92	6,025,849.92	27.1
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Amaquil del municipio de Tenejapa	Tenejapa	16,994,749.62	16,994,749.62	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Aurora Esquipulas del municipio de Pantelhó	Pantelhó	17,886,720.68	17,886,720.68	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Cañada Grande del municipio de Tenejapa	Tenejapa	32,355,843.25	27,721,005.90	7,686,625.43	7,686,625.43	27.7
			Red de distribución de Energía Eléctrica en la localidad Chacoma del municipio de Tenejapa	Tenejapa	45,632,042.44	53,865,080.51	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Bashanti del Municipio de Larráinzar (Construcción)	Larráinzar	0.00	4,889,208.18	1,466,762.45	1,466,762.45	30.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Shishintonil del Municipio de Tenejapa (Ampliación)	Tenejapa	0.00	28,773,589.94	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Bosque del municipio de Oxchuc	Oxchuc	5,018,680.00	5,018,680.00	0.00	0.00	0.0
			Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad El Corralito del Municipio de Tenejapa	Tenejapa	2,146,889.27	2,146,889.27	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Ocote del municipio de Chicoasén	Chicoasén	6,755,808.15	0.00	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Piñón del municipio de Chicoasén	Chicoasén	6,565,821.93	0.00	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Fracción Barrio Nuevo del municipio de Unión Juárez	Unión Juárez	2,142,544.93	2,142,544.93	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Guadalupe Victoria del municipio de Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	3,927,174.22	3,927,174.22	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Jolik'Alum del municipio de Chalchihuitán	Chalchihuitán	13,933,873.03	0.00	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad La Pimienta del municipio de Simojovel	Simojovel	8,121,335.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Las Pilas del municipio de Chicoasén	Chicoasén	7,074,316.18	0.00	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Majosik del municipio de Tenejapa	Tenejapa	26,129,012.61	29,655,615.66	0.00	0.00	0.0
			Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad Nueva Libertad del Municipio de Tzimol	Tzimol	3,604,490.31	3,604,490.31	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Saclamantón del municipio de Chamula	Chamula	16,338,043.92	21,708,841.84	6,116,882.87	6,116,882.87	28.2
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad San José Tzibalcché del municipio de Chanal	Chanal	1,667,708.23	0.00	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Santo Domingo del municipio de Bochil	Bochil	9,873,503.88	8,065,177.25	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tentio del municipio de Larráinzar	Larráinzar	2,934,786.03	3,705,900.89	1,111,770.27	1,111,770.27	30.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Titaltetic del municipio de Milontic	Milontic	5,563,078.64	0.00	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tres Puentes del municipio de Larráinzar	Larráinzar	27,522,719.60	23,458,287.17	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tzajachén del municipio de Chamula	Chamula	15,833,885.00	16,983,266.88	4,658,510.30	4,658,510.30	27.4
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tz'Aquiviljok del municipio de Tenejapa	Tenejapa	29,739,628.53	34,705,386.11	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tzemen del municipio de San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	5,111,782.38	5,650,059.93	1,755,017.68	1,755,017.68	30.0
			Red de distribución de Energía Eléctrica en la localidad Tzontehuiz del Municipio de Chamula	Chamula	42,053,944.67	36,085,788.98	0.00	0.00	0.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tzotomtic del municipio de Chamula (Construcción)	Chamula	0.00	1,691,888.40	507,566.52	507,566.52	30.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yaaichuch del Municipio de Tenejapa	Tenejapa	3,300,788.81	3,720,290.38	1,116,087.11	1,116,087.11	30.0
			Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yalchitom del municipio de Chamula	Chamula	12,500,654.00	12,094,709.75	0.00	0.00	0.0
			Rellevo Sanitario Intermunicipal en la cabecera municipal de Chiapilla	Chiapilla	14,766,267.07	0.00	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	42,672,808.88	38,928,617.87	0.00	0.00	0.0
			Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de La Independencia (Construcción)	La Independencia	0.00	37,235,418.29	0.00	0.00	0.0
			Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Mezcalapa	Mezcalapa	31,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Ocoatepec	Ocoatepec	9,886,837.52	9,886,837.52	0.00	0.00	0.0
			Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Tzímol (Rehabilitación)	Tzímol	0.00	3,455,845.97	0.00	0.00	0.0
			Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Yajalón	Yajalón	21,325,519.59	21,338,247.71	0.00	0.00	0.0
1012-00	FAFEP		Circuito Ciclovía en el Libramiento Sur tramo del km 0+000 al km 17+240 en la Cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción).	Tuxtla Gutiérrez	1,536,000,000.00	1,886,997,558.78	413,242,491.90	413,242,491.90	21.9
			Construcción de la Autopista: Palenque – San Cristóbal	Palenque	895,792,711.86	797,277,380.36	199,400,814.38	199,400,814.38	25.0
			Construcción de la Autopista: Palenque – San Cristóbal	Salto de Agua	583,050,848.14	578,813,560.00	70,190,774.22	70,190,774.22	12.1
			Construcción de Módulos de Servicios dentro de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná	Unión Juárez	0.00	44,257,887.75	0.00	0.00	0.0
			Edificio de Rehabilitación anexo a Oficinas Delegación I Centro DIF Estatal (Construcción)	Chiapa de Corzo	0.00	7,191,061.39	2,157,318.42	2,157,318.42	30.0
			Edificio Plaza de las Instituciones, ubicado en Blvd. Belisario Domínguez y calle 15 poniente, a un costado de la Cabeza Maya, en Tuxtla Gutiérrez (Demolición de edificio).	Tuxtla Gutiérrez	0.00	6,474,303.36	5,567,900.30	5,567,900.30	86.0
			Parque Bonampak en la Cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)	Tuxtla Gutiérrez	0.00	54,500,575.09	14,998,218.81	14,998,218.81	27.5
			Parque Chapultepec en la Cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción)	Tuxtla Gutiérrez	0.00	19,981,893.94	7,050,248.77	7,050,248.77	35.3
			Pavimentación de la Avenida Primavera entre Calle Playas de Catatzajá y Calle Lagunas de Montebello, en la Colonia Los Laguitos de la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez. (Construcción).	Tuxtla Gutiérrez	0.00	3,789,130.40	1,136,739.12	1,136,739.12	30.0
			Pavimentación de la calle Camelia, entre av. Paseo de Las Gárgolas y calle Alcatraz; y calle Alcatraz entre calle Camelia y Bugambilia, del cad. 0+000 al cad. 0+045.44 de la colonia SAHOP, en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción).	Tuxtla Gutiérrez	0.00	7,417,086.40	2,225,125.92	2,225,125.92	30.0
			Pavimentación de la calle innominada del Cad 0+000 al 0+213.39, entre la calle Privada el Roble y final de la calle, en la Col. 5 plumas en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)	Tuxtla Gutiérrez	0.00	7,511,400.81	0.00	0.00	0.0
			Pavimentación de la Calle Río Hondo, en la Colonia Los Laguitos de la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción).	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,932,454.79	879,736.44	879,736.44	30.0
			Pavimentación del Boulevard Ciro Farrera entre Av. Violeta y la Av. Indigo, y Alumbrado de la Calle Panuco desde Av. Violeta y Blvd. Laguitos del cad. km. 0+000 al cad. km 0+270 en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)	Tuxtla Gutiérrez	0.00	21,672,849.81	0.00	0.00	0.0
			Periférico Norte de San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	36,000,000.00	35,952,894.51	19,803,988.54	19,803,988.54	55.1
			Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Cobertura Estatal	21,186,440.00	12,332,665.81	1,188,690.55	1,188,690.55	9.6
			Reconstrucción de Vialidad (Vialidad Puente Río Sabinal-Entronque Andes y andador CONALEP) y Construcción de Andador "Club Campestre" (Reconstrucción de vialidad y construcción de andadores y dren pluvial).	Tuxtla Gutiérrez	0.00	68,663,285.57	26,046,863.53	26,046,863.53	26.4
			Unidad Administrativa en la Cabecera Municipal de Motozintla (Edificio anexo y oficinas para la Secretaría General de Gobierno) (Construcción de edificio anexo y reconstrucción de oficinas para la Secretaría General de Gobierno).	Motozintla	0.00	28,007,207.32	10,359,262.60	10,359,262.60	37.0
			Zoológico Miguel Álvarez del Toro en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	45,812,822.09	8,988,363.83	8,988,363.83	19.6


C.P. LAURA PATRICIA ROJAS QUINTERO
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS